Счет-фактура № 0000000049 от 25 сентября 2015 г.

ата оборота по реализации: 25.09.2015

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: , выданной Джалмухамбетову С.Г.

Способ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Реслублика казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель. БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	35 714 285,71	35 714 285,71	12%	4 285 714,29	40 000 000,00		
Всего по счету:					**35 714 285,71**		**4 285 714,29**	**40 000 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	100 126 415		38 011 898	89 398 585			10 727 830	100 126 415
в т.ч. Сентябрь 2015г.		40 000 000	15 181 567	35 714 286			4 285 714	40 000 000

Итого к оплате за сентябрь 2015г: 40 000 000 (Сорок миллионов) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2015 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	947,92	23,36	22,08	22143	20930	6289	0,00888	8
		м3 грунта		1,28	5,56	1213	5270	97	0,0193	18
2	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	25,623	262,72	–	6732		7607	1,848	47
		м3 грунта		262,72	–	6732		113	–	
3	Е1-166-2	Засыпка вручную грунта под полы	2240	134,1	–	300384		339434	0,972	2177
		м3 грунта		134,1	–	300384		113	–	
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1280	3,76	3,24	4813	4147	1987	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	614	1434	97	0,00371	5
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2240	21,55	4,52	48272	10125	37003	0,108	352
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	38147	-	97	–	–
		Итого по разделу 1				**382344**	**35202**	**392319**		**2237**
						347091	**6704**			**23**
		Накладные расходы, тенге				392319				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46480				

	Всего по разделу, тенге				821143				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

7	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	*212,02*	614,63	24,55	130314	5205	12786	0,263	56
		м2 покрытия		39,83	9,2	8445	1951	123	0,0449	10
9	Е7-1-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	34	408,67	272,99	13895	9282	10956	0,825	28
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	4613	3212	140	0,3633	12
10	Е7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	63	626,36	424,53	39461	26745	30986	1,21	76
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	12715	9418	140	0,6067	38
12	Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	7,65	8250,35	311,32	63115	2382	4488	2,82	22
		м3		441	117,61	3374	900	105	0,5744	4
13	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	337,15	172,69	4046	2072	2293	0,476	6
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	915	723	140	0,2371	3
14	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	76	481,17	243,37	36569	18496	20425	0,668	51
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	8123	6466	140	0,3375	26
15	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	724,21	389,08	15933	8560	8957	0,937	21
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	3386	3012	140	0,5542	12
16	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	163	1053,11	598,4	171657	97539	549595	1,18	192
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	31871	34908	823	0,911	148
20	Е6-1-20	Монолитные заделки между фундаментными блоками	9,38	7783,45	311,32	73009	2920	5502	2,82	26
		м3		441	117,61	4137	1103	105	0,5744	5
21	Е8-12-1	Армирование фундаментов	0,20595	72779,65	422,15	14989	87	2045	56,4	12
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1701	32	118	0,77	–
		Итого по разделу 2				**562987**	**173289**	**648033**		**489**
						79281	**61725**			**258**

	Накладные расходы, тенге				648033				

	Ненормируемые и непредвиденные за ты (6,00 %)				72661				
	Всего по разделу, тенге				**1283681**				

Раздел 3 Стены и перегородки

3.1 Наружные стены

32	E8-15-3								
	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	424,75	6678,39	282,71	2836646	120081	505214,64	5,53	2348,8675
	м3 кладки		902,25	105,75	383231	44917	118	0,52	220,87
33	E26-30-1								
	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на сухо	60	4173,97	378,22	250438	22693	222480	20,04	1202,4
	м3 изоляции		3566,25	141,75	213975	8505	100	0,69	41
34	1-3-176								
	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	60	10100		606000				
	м3								
35	E8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,992	72779,65	422,15	72197	419	9850	56,4	56
	т металлических изделий		8257,5	157,5	8191	156	118	0,77	1

3.2 Внутренние стены

36	E8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	110,24	5725,66	337,41	631254	37196	103622	4,38	483
	м3 кладки		670,5	126	73916	13890	118	0,62	68
37	E8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3969	72779,65	422,15	28886	168	3941	56,4	22
	т металлических изделий		8257,5	157,5	3277	63	118	0,77	
	1								

3.4 Перемычки

41	E7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	169	103,01	66,43	17409	11227	11286	0,148	25
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4031	4031	140	0,1051	18
42	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	6,6217	24000		158921				
	м3								

3.3 Перегородки

38	E8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	165,6	885,24	34,73	146596	5751	46509	1,43	237
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			225	13,	37260	2154	118	0,0635	11
	Итого по разделу 3				**4748347**	**203286**	**902903**		**4374**
					723881	**73716**			**360**
	Накладные расходы, тенге				902903				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				339075				
	Всего по разделу, тенге				**5990325**				

Раздел 4 Перекрытия и покрытия

4.1 Перекрытия и покрытия основного здания

56	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	17	859,03	200,77	14604	3413	8816	1,74	30
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	5087	1210	140	0,3052	5
57	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	34	1398,73	373,54	47557	12700	28599	2,66	90
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	15836	4592	140	0,6052	21
58	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	878,68	2750		2416373				
		м2								
59	30-17-8	Надбавка на каждый полный сантиметр толщины на 1 м2 площади за вычетом площади отверстий, вырезовК=11,000;	9665,49	45		434947				
		м2								
60	Е9-62-3	Изготовление анкеров	0,037	27935,09	9375,11	1034	347	616	91	3
		т конструкций		16380	2107,33	606	78	90	7,36	0
	Итого по разделу 4					**2914514**	**16460**	**38030**		**123**
						21529	**5880**			**26**
	Накладные расходы, тенге					38030				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					177153				
	Всего по разделу, тенге					**3129697**				

Раздел 7 Полы

7.12 Полы подвала

234	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	100	61,9	2,62	6190	262	1415	0,0681	7

		м2 площад уплотнения		10,51	0,99	1051	99	123	0,0048	0
235	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10	7254,61	–	72546	–	6974	3,66	172
		м3 подстилающего слоя		567	–	5670	–	123	–	–
		Итого по разделу 7				**78736**	**262**	**8389**		**179**
						6721	**99**			**0**
		Накладные расходы, тенге				8389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5227				
		Всего по разделу, тенге				**92352**				
		Всего по смете 2-1-1				**11317198**				

Смета №6-1.Наружные сети,

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Теплотрасса								
		3.3 Теплотрасса								
69	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под каналы	13	1495,27	100,89	19439	1312	2485	0,85	11
		м3 основания		123,75	38,25	1609	497	118	0,18	2
70	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	43,65	1986,57	564,43	86714	24637	46596	3,33	145
		м3 сборных конструкций		567	195,49	24750	8533	140	0,7533	33

75	Е24-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,12	204684,47	73762,47	24562	8851	19051	550	66
		км трубопровода		98325	23793,75	11799	2855	130	119,64	14
76	8-6-507	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	222,2	3341		742370				
		м								
77	Е24-1-6	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,25	241088,38	79749,13	60272	19937	44522	626	157
		км трубопровода		113175	23816,25	28294	5954	130	119,77	30
78	8-6-479	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006К=1,010;	252,5	3467		875418				
		м								
79	99-24-1(пл)	Неподвидная опора СТ 159*4,5-400*20-1-ППУ-ПЭ	6	59590		357540				
		шт								
80	99-24-2(пл)	Неподвижная опора Ст 133-340*16-1-ППУ-ПЭ	2	48517		97034				
		шт								
81	99-24-3(пл)	Скользящая опора диаметром 133/200	48	1764		84672				
		шт								
82	99-24-4(пл)	Скользящая опора 159/250	48	1560		74880				
		шт								
83	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,5632	121294,13	49389,75	68313	27816	59622	312,7	176
		т фасонных частей		62775	18657	35355	10508	130	91,12	51
84	8-6-549	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	16171		129368				
		шт								
85	8-6-548	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	12	12699		152388				
		шт								
86	8-6-1305	Тройник Ст 133-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	14408		28816				
		шт								
87	8-6-1314	Тройник Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2	16398		32796				
		шт								

Итого по разделу 3	**2834582**	**82553**	**172275**	**555**
	101806	**28348**		**131**

Накладные расходы, тенге	172275
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	180411
Всего по разделу, тенге	**3187268**

Всего по объекту:	14504467
в т.ч. Оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**261080**
ИТОГО	**14765547**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**209302**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	147655
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59062
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	15181567
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	36283944
Итого в текущих ценах	36283944
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	725679
Сметная стоимость в текущем уровне цен	37009622
С учетом конкурсной сидки 3,5%	35714286
Налог на добавленную стоимость	4285714
ВСЕГО по объекту:	40000000

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Решение по смете проверено