Счет-фактура № 0000000069 от 26 ноября 2015 г.

ата оборота по реализации: 26.11.2015

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика азахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1 1	37 747 127,68	37 747 127,68	12%	4 529 655,32	42 276 783,00		
сего по счету:					**37 747 127,68**		**4 529 655,32**	**42 276 783,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2015г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	192 000 000		72 881 522	171 428 571			20 571 429	192 000 000
в т.ч. ноябрь 2015г.		42 276 783	16 045 695	37 747 128			4 529 655	42 276 783

Итого к оплате за ноябрь 2015г: 42 276 783 (Сорок два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе

Форма №2

Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2015 год

Локальная смета № 2-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	56,2	6,48	6,48	364	364	114	–	–
				–	2,1	–	118	97	0,00806	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1016,2	21,55	4,52	21899	4593	16787	0,108	110
				17,03	–	17306	–	97	–	–
	Итого по разделу 1					**22263**	**4957**			**3659**
						17306	**118**			**73**
	Накладные расходы, тенге					16901				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2350				

	Всего по разделу, тенге				**41514**					
	Раздел 3 Стены и перегородки									
	3.4 Перемычки									
41	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	300	103,01	66,43	30903	19929	20034	0,148	44
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	7155	7155	140	0,1051	32
42	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	13,0423	24000		313015				
		м3								
43	Е9-24-1	Монтаж перемычек из одиночных уголков	2	13864,97	4022,39	27730	8045	18291	56,5	424
		т конструкций		9090	1071,86	18180	2144	90	3,81	29
44	Е9-62-2	Изготовление металлических перемычек	2	8077,36	2622,65	16155	5245	8392	23,3	175
		т конструкций		4194	468,05	8388	936	90	1,77	13
45	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 8 мм, ширина большей полки 140 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	1,82	69100		125762				
		т								
46	1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,020;	0,18	87100		15678				
		т								
47	Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	2	7729,82	2897,82	15460	5796	8899	20,66	155
		т металлоконструкций		3300,75	1104,75	6602	2210	101	5,39	40
	Итого по разделу 3					**544703**	**39015**	**55616**		**798**
						40325	**12444**			**114**

	Накладные расходы, тенге				55616				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36019				
	Всего по разделу, тенге				**636338**				
	Раздел 4 Перекрытия и покрытия								
	4.1 Перекрытия и покрытия основного здания								
56	E7-45-5 Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	11	859,03	200,77	9449	2208	5704	1,74	19
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	3292	783	140	0,3052	3
57	E7-45-6 Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	300	1398,73	373,54	419619	112062	252344	2,66	798
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	139725	40521	140	0,6052	182
58	30-17-8 Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	659,064	2750		1812426				
	м2								
59	30-17-8 Надбавка на каждый полный сантиметр толщины на 1 м2 площади за вычетом площади отверстий, вырезовК=11,000;	23069,85	45		1038143				
	м2								
60	E9-62-3 Изготовление анкеров	0,15	27935,09	9375,11	4190	1406	2496	91	40
	т конструкций		16380	2107,33	2457	316	90	7,36	3
61	4-1-6 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d=10 ммК=1,032;	0,155	45800		7099				
	т								
	Итого по разделу 4				**3290927**	**115677**	**260544**		**857**
					145474	**41620**			**508**
	Накладные расходы, тенге				260544				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				213088				

	Всего по разделу, тенге				**3764559**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

128	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	100	348,94	18,88	34894	1888	21310	1,0234	102
	м2 проемов		171,01	6,57	17101	657	120	0,0321	3
129	6-1-716								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	100	5781		578100				
	м2								

6.3 Витражи

	Итого по разделу 6				**612994**	**1888**	**21310**		**102**
					17101	**657**			**52**
	Накладные расходы, тенге				21310				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38058				
	Всего по разделу, тенге				**672362**				

Раздел 7 Полы

7.3 Тип3

167	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	200	61,9	2,62	12380	524	2829	0,0681	14
168	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		10,51	0,99	2102	198	123	0,0048	1
		м3 подстилающего слоя	20	7254,61	–	145092		13948	3,66	73
171	E14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1этаж)		567	–	11340		123	–	
		м3 подстилающего слоя	10	10105,41	130,93	101054	1309,3	3744	2,1	21
				303,75	49,5	3038	495	106	0,24	3
		Итого по разделу 7				**258526**	**1833**	**20522**		**108**
						16480	**693**			**4**
		Накладные расходы, тенге				20522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16743				
		Всего по разделу, тенге				**295791**				

Раздел 8 Лестничная клетка

8.1 Лестничная клетка Л1 (2 шт)

241	E9-62-2	Изготовление косоуров								
		т конструкций	0,8448	8077,36	2622,65	6824	2216	3545	23,3	20
242	1-1-847			4194	468,05	3543	395	90	1,77	1
		Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-18К=1,020; *т*	0,85158	82900		70596				

243 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 75 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;								
	т	0,00999	59200		591				
244 Е9-24-1	Монтаж косоуров КС-1								
	т конструкций	0,8448	13864,97	4022,39	11713	3398	7726	56,5	48
			9090	1071,86	7679	906	90	3,81	3
245 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций								
	т металлоконструкций	1,6888	7729,82	2897,82	13054	4894	7514	20,66	35
			3300,75	1104,75	5574	1866	101	5,39	9
246 Е9-62-2	Изготовление балок	0,1272	8077,36	2622,65	1027	334	534	23,3	3
	т конструкций		4194	468,05	533	60	90	1,77	
247 1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 24К=1,020;								
	т	0,13049	69700		9095				
248 Е9-24-1	Монтаж балок								
	т конструкций	0,1272	13864,97	4022,39	1764	512	1163	56,5	7
			9090	1071,86	1156	136	90	3,81	1
249 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций								
	т металлоконструкций	0,1272	6135,45	2270,95	780	289	411	14,61	2
			2333,25	866,25	297	110	101	4,23	1
250 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней								
	м ступеней	32	203,59	12,56	6515	402	8277	1,08	35
			180	4,75	5760	152	140	0,0232	2
251 30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)								
	м	38,4	995		38208				

8.2 Лестничная клетка Л2 (1 шт)

255 Е9-62-2	Изготовление косоуров								
	т конструкций	0,28244	8077,36	2622,65	2281	741	1185	23,3	7
256 1-1-847			4194	468,05	1185	132	90	1,77	1
	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 16-18К=1,020;								
	т	0,2838	82900		23527				
257 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 7 мм, ширина полки 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=1,020;								
	т	0,00428	59200		253				
258 Е9-24-1	Монтаж косоуров КС-1								
	т конструкций	0,28244	13864,97	4022,39	3916	1136	2583	56,5	16
259 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций		9090	1071,86	2567	303	90	3,81	1
	т металлоконструкций	0,28244	7729,82	2897,82	2183	818	1256	20,66	6
260 Е9-62-2	Изготовление балок		3300,75	1104,75	932	312	101	5,39	2
	т конструкций	0,1272	8077,36	2622,65	1027	334	534	23,3	3
261 1-1-908			4194	468,05	533	60	90	1,77	
	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 24К=1,020;								
	т	0,12974	69700		9043				
262 Е9-24-1	Монтаж балок								
	т конструкций	0,1272	13864,97	4022,39	1764	512	1163	56,5	7
263 Е34-27-2	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций		9090	1071,86	1156	136	90	3,81	
	т металлоконструкций	0,1272	6135,45	2270,95	780	289	411	14,61	2
			2333,25	866,25	297	110	101	4,23	1

264	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней								
		м ступеней	22	203,59	12,56	4479	276	5691	1,08	24
265	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)		180	4,75	3960	105	140	0,0232	1
		м	26,4	995		26268				
		Итого по разделу 8				**235689**	**16150**	**41993**		**214**
						35173	**4783**			**24**
		Накладные расходы, тенге				41993				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16661				
		Всего по разделу, тенге				**294342**				

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 Подвал

9.3 1 этаж

279	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	100	233,9	1,96	23390	196	11482	0,611	61
				108,9	0,45	10890	45	105	0,0262	3

9.4 2 этаж

286	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	900	233,9	1,96	421184	3529	206751	0,611	1100
				108,9	0,45	196096	810	105	0,0262	47
		Итого по разделу 9				**444574**	**3725**	**218233**		**1161**

					206986	**855**			**50**
	Накладные расходы, тенге				218233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39768				
	Всего по разделу, тенге				**702575**				

Раздел 10 Главный вход

10.1 Фундаменты (5 шт)

316	E1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	6,12	402,75	–	2465	–	2785	2,8	17
		м3 грунта		402,75	–	2465	–	113	–	–
317	E11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,8	614,63	24,55	6023	241	590	0,263	3
		м2 покрытия		39,83	9,2	390	90	123	0,0449	–

10.2 Колонны (5 шт)

328	E9-2-4	Монтаж колонн	1,6245	6657,96	2532,82	10816	4115	5197	16,85	27
		т конструкций		3058,28	496,31	4968	806	90	1,7	3

10.4 Монолитная балка БМ-1 (2 шт)

336	E6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,44	14006,04	407,3	76193	2216	14502	14,4	78
		м3		2385	153,86	12974	837	105	0,7515	4
337	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	0,01716	65000		1115				
		т								

338	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,17028	62000		10557				
		т								
339	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04832	65900		3184				
		т								
340	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,8384	56200		47118				
		т								
	10.5 Монолитная балка БМ-2 (1 шт)									
341	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2	14006,04	407,3	28012	815	5332	14,4	29
		м3		2385	153,86	4770	308	105	0,7515	2
342	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00715	65000		465				
		т								
343	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0611	62000		3788				
		т								
344	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0238	65900		1568				
		т								
345	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,30978	56200		17410				
		т								
		Итого по разделу 10				**191304**	**7387**	**28406**		**154**
						25567	**2041**			**31**
		Накладные расходы, тенге				28406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13183				
		Всего по разделу, тенге				**232893**				

Всего по смете №2-1-1 **6640374**

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Внутреннее освещение								
60	E21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 *м провода*	2200	26,92 24,75	– –	59224 54450	– –	58806 108	0,152 –	334,4 –
61	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 *1000м*	0,3	28900		8670				
62	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 *1000м*	1	52100		52100				
63	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 *1000м*	0,9	60500		54450				
		Итого по разделу 1				**174444** **54450**				**2308** **141**
		Накладные расходы, тенге				58806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13995				

	Всего по разделу, тенге	**247245**
	ВСЕГО по смете №2-1-2	**247245**

Локальная смета № 2-1-3

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Отопление								
6	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм	96	291,7	14,12	28003	1356	12982	0,553	53
		м трубопровода		100,35	5,29	9634	508	128	0,0258	2
7	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	10	425,7	14,12	4257	141	1353	0,553	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,0258	
8	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	109	623,7	14,12	67983	1539	14739	0,553	60
		м трубопровода		100,35	5,29	10938	577	128	0,0258	3
9	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	266	801,76	15,99	213268	4253	41569	0,656	174

	м трубопровода								
			116,1	5,99	30883	1593	128	0,0292	8
10 Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	47	935,75	20,8	43980	978	8320	0,725	34
	м трубопровода								
			130,5	7,79	6134	366	128	0,038	2
11 Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	10	1565,57	27,87	15656	279	2440	1,04	10
	м трубопровода								
			180,23	10,44	1802	104	128	0,051	1
39 Е16-15-2	Установка задвижек диаметром 50 мм	2	1043,47	39,24	2087	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	
40 9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3500		7000				
	шт								
41 Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 80 мм	6	1645,93	90,13	9876	541	3699	2,6	16
	шт								
			447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
42 9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	6	5190		31140				
	шт								
	Итого по разделу 1				**423250**	**9165**	**85794**		**356**
					63591	**3436**			**17**
	Накладные расходы, тенге				85794				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30543				
	Всего по разделу, тенге				**539587**				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-1-3				539587				

Локальная смета №4-1-1 Электроснабжение.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5.2 Оборудование КТПГ									
52	75-3-23	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ 400/35-0,4	1	963500		963500				
	5.3 Заземление КТПГ и ДЭС									
56	Е33-25-4	Устройство контурного заземления без забивки заземлителей в грунтах 1-4 групп *м заземления*	15	19,53 15,17	3,19 0,99	293 228	48 15	255 105	0,096 0,0049	1 –
57	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,0189	46400		877				
58	Е33-26-2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м *заземлитель*	5	373,37 105,75	41,12 9	1867 529	206 45	602 105	0,67 0,04	3 –
59	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0784	47200		3700				
	5.5 КЛ-0,4 кВ									
85	16-1-693	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х240+1х150 мм2	0,27	8313900		2244753				

		1000м								
69	16-1-223	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,06757888	1078400		72877				
		1000м								
	1									
		Итого по разделу 5				**3287867**	**253**	857		**5**
						756	**60**			
		оборудования, тенге				963500				
		Накладные расходы, тенге				857				
1		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139513				
		Всего по разделу, тенге				**3428238**				
		Раздел 6 ДЭС								
		6.1 Основание под ДЭС								
93	E8-3-2	Устройство щебеночного основания	0,9	1495,27	100,89	1346	91	171	0,85	1
		м3 основания								
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	–
94	E7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	724,21	389,08	2897	1556	1630	0,937	4
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
95	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,592	9268		14755				
		м3								
		6.2 ДЭС								
96	Ц13-375-1									
		Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт	1	29846,03	5768,22	29846	5768	26936	120	120
		т								
				21892,5	1530	21893	1530	115	8,935	9
97	80-8-8(пл)	Дизельная электростанция ДЭС-200-Т400 с контейнером "Север" (ЯМЗ-7514(11))	1	2647733		2647733				

	шт			
	Итого по разделу 6	**2696577**	**7415**	**125**
		22620	**2112**	**11**
	оборудования, тенге	2647733		
	Накладные расходы, тенге	28737		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4655		
	Всего по разделу, тенге	**2729969**		
	ВСЕГО по смете №4-1-1	**6158207**		
	в т.ч. Оборудование	3611233		

Локальная смета № 5-1-1

Линия связи

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	350	27,7	2,1	9695	735	6717	0,1	35
				19,7	0,5	6895	175	95	0,003	1
		Итого по разделу 2				**9695**	**17528**			**35**
						6895	**4539**			**1**
		Накладные расходы, тенге				6717				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	985
	Всего по разделу, тенге	**17397**
	ВСЕГО по смете №5-1-1	17397

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Наружные сети напорной канализации								
		2.1 Земляные работы								
30	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	238,62	6,48	6,48	1546	1546	486	–	
		м3 грунта		–	2,1		501	97	0,00806	4
31	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	238,62	3,2	3,2	764	1527	241	–	
		м3 грунта		–	1,04		248	97	0,00398	2
32	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	238,62	21,55	4,52	5142	1079	3942	0,108	52
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4064		97	–	
		2.2 Трубопровод								

33	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,198	139706,75	90794,12	27662	17977	17492	286	57
		км трубопровода		48375	19582,83	9578	3877	130	84,07	17
34	8-4-91	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=200 ммК=1,010;	201,98	908		183398				
		м								
	2.4 Канализационная насосная станция									
49	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	23,36	22,08	841	795	239	0,00888	
		м3 грунта		1,28	5,56	46	200	97	0,0193	1
50	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,1	262,72	–	289		327	1,848	2
		м3 грунта		262,72	–	289		113	–	
51	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30,04	6,48	6,48	195	195	61	–	
		м3 грунта		–	2,1		63	97	0,00806	
52	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	30,04	21,55	4,52	647	136	497	0,108	3
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	512		97	–	
53	У56-88-8	Насосная канализационная станция перекачки: совмещенная с септиком БС-3 (полезной емкостью 4,9 м3), для районов с расчетной температурой наружного воздуха -30, -40 °С – монтажные работы	1	47925,3	6760,9	47925	6761	22911	124	124
		насосная		22891,44	1225,7	22891	1226	95	7,2	7
54	80-22-25(пл)	Комплектная канализационная станция из стеклопластика 1500*4000 мм с двумя насосами SEG.40.09.E.2.1.502 № 96878505	1	1509114		1509114				

		комплект							
	Итого по разделу 2			**1777523**	**30016**	**46196**			**238**
				37380	**5303**				**25**
	оборудования, тенге			1509114					
	Накладные расходы, тенге			46196					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			18876					
	Всего по разделу, тенге			**1842595**					
	Раздел 3 Теплотрасса								
	3.2 Земляные работы								
64	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	110,16	23,36	22,08	2573	2432	731	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	141	612	97	0,0193	2
65	E1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6	262,72	–	1576		1781	1,848	11
		м3 грунта		262,72	–	1576		113	–	
	3.3 Теплотрасса									
75	E24-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 °С	0,1	204684,47	73762,47	20468	7376	15875	550	55
		км трубопровода		98325	23793,75	9833	2379	130	119,64	12
118	E22-42-4	Устройство тепловых камер кирпичных прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона	3,87	15266,95	481,93	59083	1865	4533	4,54	18
		м3 конструкций колодца		769,5	131,6	2978	509	130	0,572	2

Итого по разделу 3	**83701**	**11674**	**22921**	**85**
	14528	**3501**		**16**

Накладные расходы, тенге	22921
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6397
Всего по разделу, тенге	**113020**
Всего по смете № 6-1-1	1955615
в т.ч. Оборудование	1509114
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	15558423
Всего по объекту:	15558423
в т.ч. Оборудование	5120347
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**187885**
ИТОГО	**15746309**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**150623**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	106260
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	42504
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16045695
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	38349210
Итого в текущих ценах	38349210
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	766984
Сметная стоимость в текущем уровне цен	39116195
С учетом конкурсной сидки 3,5%	37747128
Налог на добавленную стоимость	4529655
ВСЕГО по объекту:	42276783

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Расчет по смете согласен