Счет-фактура № 00000000003 от 10 февраля 2016 г.

Д а оборота по реализации: 10.02.2016

Г ставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

И К поставщика: KZ079143984O7BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

Д говор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г Дополнительное соглашение №2 от 04.02.16гг

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

государство, регион, область, город, район

Г ставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Т варно-транспортная накладная:

Т зоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Г зополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства г. Актобе",г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

Т ИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	МР на строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	18 839 285,71	18 839 285,71	12%	2 260 714,29	21 100 000,00		
Всего по счету:					**18 839 285,71**		**2 260 714,29**	**21 100 000,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015				
			доп.согл.№2	04.02.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	261 110 000		99 111 475	233 133 929			27 976 071	261 110 000
в т.ч. февраль 2016г.		21 100 000	8 008 277	18 839 286			2 260 714	21 100 000

Итого к оплате за февраль 2016г: 21 100 000 (Двадцать один миллион сто тысяч) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Форма №2
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.
Доп.соглашение № 2 от 04.02.2016г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Перекрытия и покрытия									
	4.1 Перекрытия и покрытия основного здания									
	4.2 Покрытие спортивного зала									
78	Е9-23-1	Монтаж ферм	2,35035	11412,94	2642,46	26824	6211	18502	50,1	118
		т конструкций		8032,5	714,33	18879	1679	90	2,58	6
82	Е9-17-12	Монтаж прогонов	3,1	8108,11	5078,47	25135	15743	10590	16,29	50
		т конструкций		2956,64	839,11	9166	2601	90	2,46	8
87	Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	367	226,98	120,76	83302	44319	31808	0,4	147
		м2		66,6	29,7	24442	10900	90	0,107	39
	4.3 Связи и ригели									
93	Е9-17-12	Монтаж ригелей	1,10252	8108,11	5078,47	8939	5599	3767	16,29	18
		т конструкций								

				2956,64	839,11	3260	925	90	2,46	3
98	E9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1,73328	13864,97	4022,39	24032	6972	15853	56,5	98
		т конструкций		9090	1071,86	15756	1858	90	3,81	7
		Итого по разделу 4				**168232**	**78844**	**80520**		**431**
						71503	**17963**			**63**
		Накладные расходы, тенге				80520				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14925				
		Всего по разделу, тенге				**263677**				

Раздел 5 Кровля

5.1 Основная кровля

104	E10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, стоек и т.п.	24,86	21304,82	334,28	529638	8310	105113	22,1	549
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	84462	3132	120	0,62	15
105	E12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1047	103,08	0,99	107925	1037	15388	0,0694	73
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	12135	796	119	0,0018	2
106	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	897,5952	982,65	8,2	882022	7360	299224	1,71	1535
		м2 кровли		272,95	3,08	244999	6450	119	0,015	13
107	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	2094	131,98	0,55	276366	1152	16786	0,0403	84
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	13569	419	120	0,001	2

108	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	24,86	573,75	28,11	14263	699	4294	0,78	19
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	3076	502	120	0,052	1
109	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	1047	20,49	0,91	21453	953	6734	0,029	30
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	4900	712	120	0,00168	2
110	Е12-7-6	Устройство карнизов из металлочерепицы	197,9	849,55	8,2	168126	1623	56363	1,48	293
		м2 кровли		236,25	3,08	46754	610	119	0,015	3
	5.2 Слуховые окна									
111	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	9	3081,19	81,61	27731	734	10741	6,08	55
		слуховое окно		963	31,5	8667	284	120	0,15	1
112	6-5-72	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	4,5	4250		19125				
		м2								
113	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	144	849,55	8,2	122335	1181	41012	1,48	213
		м2 кровли		236,25	3,08	34020	444	119	0,015	2
		т								
		Итого по разделу 5				**2168984**	**23048**	**555655**		**2852**
						452582	**13349**			**42**
		Накладные расходы, тенге				555655				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				163478				
		Всего по разделу, тенге				**2888117**				

Раздел 6 Проемы

6.1 Оконные

132 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	283,3	3680		1042544				
	м								
133 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	283,3	435,9	2,02	123490	572	19127	0,3925	111
	м		64,13	0,17	18168	48	105	0,0013	–
6.2 Дверные									
139 Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,81	330,85	32,08	2253	218	6952	1,49	10
	м2 проемов		272,25	12,13	1854	83	120	0,0592	1
141 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные, огрунтованные и окрашенные	3	37400		112200				
	шт								
	Итого по разделу 6				**1280487**	**790**	**26079**		**121**
					20022	**131**			
	Накладные расходы, тенге				26079				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78394				
	Всего по разделу, тенге				**1384960**				

Раздел 8 Лестничная клетка

8.1 Лестничная клетка Л1 (2 шт)

250 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	32	203,59	12,56	6515	402	8277	1,08	35
	м ступеней		180	4,75	5760	152	140	0,0232	1

251	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	43,2	995		42984				
		м								
252	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01413	93997,62	304,24	1328	4	492	198	3
		т								
				33075	114,75	467	2	105	0,56	–
	8.2 Лестничная клетка Л2 (1 шт)									
266	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01413	93997,62	304,24	1328	4	492	198	3
		т								
				33075	114,75	467	2	105	0,56	–
		Итого по разделу 8				**52155**	**410**	**9261**		**40**
						6694	**156**			**1**
		Накладные расходы, тенге				9261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3685				
		Всего по разделу, тенге				**65101**				
	Раздел 9 Отделочные работы									
	9.5 3 этаж									
293	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	600	233,9	1,96	140340	1176	68891	0,611	367
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	65340	270	105	0,0262	16
		Итого по разделу 9				**140340**	**1176**			**367**
						65340	**270**			**16**
		Накладные расходы, тенге				68891				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12554	
	Всего по разделу, тенге	**221784**	4823639
	Всего по смете №2-1-1	**4823639**	

Локальная смета № 2-1-3
Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
18	Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	96	355,92	5,31	34168	510	10693	0,6	58
		м трубопровода		109,35	2,03	10498	195	100	0,01	1
19	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	109	632,65	5,31	68959	579	15010	0,74	81
		м трубопровода		135,68	2,03	14789	221	100	0,01	1

23	Е26-6-1	Изоляция трубопроводов холстом стекловолокнистым при толщине изоляционного слоя 40 мм	332,181	218,52	13,09	72588	4348	67343	1,17	389
		м трубопровода		197,78	4,95	65699	1644	100	0,024	8
24	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,242	314500		76109				
		1000м2								
28	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	185	2760		510600				
32	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	24	4310		103440				
		шт								
	1.2 Тепловой пункт									
43	Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	2	1875,93	90,13	3752	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	
44	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
45	Ц11-350-3	Регулятор расхода и давления; Dн трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3
		шт		477	–	477		90	–	
46	80-3-2	Тепловычислитель энергозависимый Взлет ТСР-033	1	13645,07		13645				
		шт								
47	9-5-1	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-100	1	25200		25200				
		шт								
48	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	865,17	1,96	3461	8	238	0,253	1
		комплект		46,58	–	186		128	–	

49	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	612,1	–	1836		238	0,3565	1
		комплект		62,1	–	186		128	–	
50	Е18-16-5	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 125 мм	2	25206,49	211,86	50413	424	3526	7,65	15
		шт		1298,25	78,75	2597	158	128	0,39	1
51	Е16-15-1	Установка кранов пробковых диаметром 20 мм	4	607,19	49,05	2429	196	1599	1,6905	7
		шт		292,39	19,69	1170	79	128	0,0875	
52	9-4-59	Краны пробковые, Dy 20 мм	4	377		1508				
		шт								
53	Е16-15-1	Установка кранов пробковых диаметром 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	
54	9-4-60	Краны пробковые, Dy 25 мм	3	511		1533				
		шт								
55	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 25 мм	2	835,47	39,24	1671	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	
56	9-1-71	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	668		1336				
		шт								
57	Е16-15-1	Установка трехходовых кранов диаметром 15 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2075	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	
58	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	6	328		1968				
		шт								
61	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	5	5086,67	70,85	25433	354	2417	1,98	10
		м трубопровода		351	26,53	1755	133	128	0,1296	1

62	Е16-9-5	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 125 мм	2	1241,57	27,87	2483	56	488	1,04	2
		м трубопровода		180,23	10,44	360	21	128	0,051	
63	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	2	1320,75	20,8	2642	42	355	0,725	1
		м трубопровода		130,5	7,79	261	16	128	0,038	
64	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	5	352,3	4,95	1762	25	396	0,34155	2
		м трубопровода		60,03	1,86	300	9	128	0,00913	
65	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	7	264,48	3,96	1851	28	480	0,297	2
		м трубопровода		52,2	1,49	365	10	128	0,0073	
66	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	104	3	128	0,0073	
70	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,02262	27935,09	9375,11	632	212	377	91	2
		т конструкций		16380	2107,33	371	48	90	7,36	
71	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 50 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,032;	0,02334	59500		1389				
		т								
		Итого по разделу 1				**1039733**	**7403**	**108764**		**596**
						102812	**2779**			**12**

	оборудования, тенге				13645				
	Накладные расходы, тенге				108764				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68091				
	Всего по разделу, тенге				**1216588**				
Раздел 2 Вентиляция									
92 Е20-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	24,8	996,88	13,16	24723	326	8013	1,54	38
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	6138	122	128	0,0241	1
93 Е20-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	66,1	972,62	10,58	64290	699	19562	1,41	93
	м2 поверхности воздуховодов		227,25	3,96	15021	262	128	0,0194	1
94 Е20-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	92,3	1092,43	9,15	100831	845	23665	1,22	113
	м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	18172	316	128	0,0167	2
95 Е20-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	99,2	1036,11	8,4	102782	833	19171	0,918	91
	м2 поверхности воздуховодов		147,83	3,15	14665	312	128	0,0154	2
96 Е20-1-12	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	74,5	1006,15	8,78	74958	654	11685	0,742	55
	м2 поверхности воздуховодов		119,25	3,29	8884	245	128	0,0161	1
97 Е20-5-10	Переход из оцинкованной стали диаметром 950 мм	14,58	1445,48	9,15	21075	133	4150	1,36	20
	м2 поверхности воздуховодов		218,93	3,42	3192	50	128	0,0167	
98 Е20-5-11	Переход из оцинкованной стали диаметром до 2400 мм	3,66	1384,43	8,4	5067	31	788	1,02	4

		м2 поверхности воздуховодов		165,15	3,15	604	12	128	0,0154	
99	Е20-5-12	Переход из оцинкованной стали диаметром до 3200 мм	3,24	1351,1	8,78	4378	28	567	0,824	3
		м2 поверхности воздуховодов		133,2	3,29	432	11	128	0,0161	
100	Е20-5-10	Тройник из оцинкованной стали диаметром до 1600 мм	4,38	1445,48	9,15	6331	40	1247	1,36	6
		м2 поверхности воздуховодов		218,93	3,42	959	15	128	0,0167	
101	Е20-5-11	Тройник из оцинкованной стали диаметром до 2400 мм	6,36	1384,43	8,4	8805	53	1370	1,02	6
		м2 поверхности воздуховодов		165,15	3,15	1050	20	128	0,0154	
104	Е20-1-10	Отвод из оцинкованной стали диаметром до 1600 мм	1,92	1092,43	9,15	2097	18	493	1,22	2
		м2 поверхности воздуховодов		196,88	3,42	378	7	128	0,0167	
105	Е20-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	14	678,73	28,48	9502	399	11855	3,65	51
		вентилятор		650,25	11,25	9104	158	128	0,05	1
		Итого по разделу 2				**424839**	**4059**	**102566**		**482**
						78599	**1530**			**8**
		Накладные расходы, тенге				102566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31644				
		Всего по разделу, тенге				**559049**				
		Всего по смете №2-1-3				**1775638**				
		в т.ч. Оборудование				13645				

Локальная смета № 7-1-1

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение территории								
		3.1 Ограждение								
48	Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	84	821,25	–	68985		77953	5,82	489
		яма		821,25	–	68985		113	–	
49	Е16-9-3	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм	130,48	979,75	20,8	127838	2714	23096	0,725	95
		м трубопровода		130,5	7,79	17028	1016	128	0,038	5
50	Е6-1-20	Бетонирование стоек	8,42	7783,45	311,32	65537	2621	4939	2,82	24
		м3		441	117,61	3713	990	105	0,5744	5
51	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1	0,1565	49326,74	16388,64	7720	2565	4572	161	25
		т конструкций ,		28980	3478,9	4535	544	90	13,02	2
52	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	0,1678	63800		10706				
		т								

53 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=1,064;	0,49979	52400		26189				
	т								
55 Е9-62-3									
	Изготовление решетчатых конструкций ограждений	2,0068	27935,09	9375,11	56060	18814	33390	91	183
	т конструкций								
			16380	2107,33	32871	4229	90	7,36	15
56 2-1-41	Трубы квадратные профильныеК=1,032;	2,5409	147100		373766				
	т								
57 Е34-27-4	Окраска в два слоя (эмалью и лаком) установленных стальных конструкций	9,20531	7729,82	2897,82	71155	26675	40960	20,66	190
	т металлоконструкций								
			3300,75	1104,75	30384	10170	101	5,39	50
	Итого по разделу 3				**807955**	**53389**	**184910**		**1005**
					157517	**16950**			**77**
	Накладные расходы, тенге				184910				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				59572				
	Всего по разделу, тенге				**1052437**				
	Всего по смете №7-1-1				**1052437**				
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:				7651715				
	Всего по объекту:				7651715				
	в т.ч. Оборудование				13645				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				**137485**				
	ИТОГО				**7789200**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**110218**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	77756
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31102
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8008277
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	19139780
Итого в текущих ценах	19139780
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	382796
Сметная стоимость в текущем уровне цен	19522576
С учетом конкурсной сидки 3,5%	18839286
Налог на добавленную стоимость	2260714
ВСЕГО по объекту:	21100000

ЗАКАЗЧИК:	**ТЕХНАДЗОР:**	**ПОДРЯДЧИК:**
ГУ "Отдел строительства"	ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"	ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
	Дубовенко Т.Г.	Нысанбаев Н.Т.

Вторенки по смете проверил