Счет-фактура № 00000000010 от 25 апреля 2016 г.

Дата оборота по реализации: 25.04.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 011240003461, 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0000843, от 15.09.2012

ИИК поставщика: KZ07914398407BC03144, в банке ДБ АО "Сбербанк " , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/18 от 28.05.2015г Дополнительное соглашение №2 от 04.02.16гг

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Актобе ул. Гришина, 11/А-8

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 011240003461, Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 030240004183, ТОО "Стронеф",г. Актобе ул. Гришина, 11/А-8

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, г.Актобе, ул.Алтынсарина,3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе	объект	1	38 573 778,57	38 573 778,57	12%	4 628 853,43	43 202 632,00		
Всего по счету:					**38 573 778,57**		**4 628 853,43**	**43 202 632,00**		

Руководитель: Умиров Ю. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Главный бухгалтер: Шинтасова С. М.

(Ф.И.О., подпись)

Шинтасова С.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: СМР на Строительство школы на 320 мест п.Кирпичный в г.Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016г.

Код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования	организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование код	наименование	код
			03-3/18	28.05.2015			
			доп.согл.№2	04.02.2016г			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	из них Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	325 422 632		123 516 842	290 555 921			34 866 711	325 422 632
в т.ч. апрель 2016г.		43 202 632	16 397 090	38 573 778			4 628 853	43 202 632

Итого к оплате за апрель 2016г: 43 202 632 (Сорок три миллиона двести две тысячи шестьсот тридцать две) тенге.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
Подрядчик:ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование стройки: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Наименование объекта: СМР на Строительство школы на 320 мест в п. Кирпичный г. Актобе
Договор № 03-3/18 от 28.05.2015г.
Доп.соглашение № 2 от 04.02.2016г.

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за апрель месяц 2016 год

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты								
		2.1 Фундаменты								
16	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	163	1053,11 195,53	598,4 214,16	171657 31871	97539 34908	80743 140	1,18 0,911	192 148
16	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	-163	1053,11 195,53	598,4 214,16	-171657 -31871	-97539 -34908	-549545 823	1,18 0,911	192 148
		2.2 Подпольные каналы								
22	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	2	6716,17 195,75	66,01 24,93	13432 392	132 50	464 105	1,35 0,1218	3
23	Е8-6-9	Кладка стен каналов из кирпича керамического	2,75	6057,25	296,6	16657	816	3329	5,95	16

		м3 кладки								
				915,75	110,25	2518	303	118	0,54	1
24	Е7-53-9	Установка плит канала массой до 0,5 т	38	219,51	88,43	8341	3360	5159	0,389	15
		шт сборных конструкций								
				65,93	31,06	2505	1180	140	0,1305	5
25	30-17-9									
		Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	20,52	1430		29344				
		м2								
		Итого по разделу 2				**67774**	**4308**	**-459850**		**418**
						5415	**1533**			**302**
		Накладные расходы, тенге				-459850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-23525				
		Всего по разделу, тенге				**-415601**				

Раздел 5 Кровля

5.1 Основная кровля

106	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	149,4048	982,65	8,2	146813	1225	49076	1,71	255
		м2 кровли								
				272,95	3,08	40780	460	119	0,015	2

5.3 Вентшахта

116	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка вентшахт	49,1	318,17	4,45	15622	218	8448	0,888	44
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				162,9	0,97	7998	48	105	0,0637	3
117	Е13-43-1									
		Первый слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	49,1	477,68	1,27	23454	62	11952	1,42	70
		м2								
				270	0,47	13257	23	90	0,0023	

	Итого по разделу 5				**185889**	**1505**	**69476**		**369**
					62035	**531**			**5**
1	Накладные расходы, тенге				69476				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15322				
	Всего по разделу, тенге				**270686**				
	Раздел 7 Полы								
	7.1 Тип 1								
155	Е11-1-2 Уплотнение грунта щебнем	399	61,9	2,62	24698	1045	5643	0,0681	27
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	4193	395	123	0,0048	2
156	Е11-2-9 Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	39,9	7254,61	–	289459		27826	3,66	146
	м3 подстилающего слоя		567	–	22623		123	–	
157	Е11-4-1 Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	399	340,45	18,42	135840	7350	45573	0,416	166
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	34294	2757	123	0,0337	13
158	Е14-21-1 Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1 этаж)	19,95	10105,41	130,93	201603	2612	7471	2,1	42
	м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	6060	988	106	0,24	5
159	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	399	194,65	9,95	77665	3970	27454	0,356	142
	м2 стяжки		52,2	3,74	20828	1492	123	0,0182	7
160	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	798	29,66	0,67	23669	535	865	0,0044	4
	м2 стяжки		0,63	0,25	503	200	123	0,0012	1
	7.2 Тип2								

162 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	113	340,45	18,42	38471	2081	12906	0,416	47
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9712	781	123	0,0337	4
163 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1этаж)	3,39	10105,41	130,93	34257	444	1270	2,1	7
	м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	1030	168	106	0,24	1
164 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113	194,65	9,95	21995	1124	7776	0,356	40
	м2 стяжки		52,2	3,74	5899	423	123	0,0182	2
165 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	226	29,66	0,67	6703	151	245	0,0044	1
	м2 стяжки		0,63	0,25	142	57	123	0,0012	
7.3 Тип3									
167 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	70,9	61,9	2,62	4389	186	1003	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	745	70	123	0,0048	0
168 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,09	7254,61	–	51435		4945	3,66	26
	м3 подстилающего слоя		567	–	4020		123	–	
169 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	270,9	323,65	18,42	87677	4990	30942	0,416	113
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	23284	1872	123	0,0337	9
170 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	270,9	215,39	9,05	58349	2452	18076	0,251	68
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	13775	921	123	0,0165	4
171 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (1этаж)	3,55	10105,41	130,93	35874	465	1329	2,1	7

	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	1078	176	106	0,24	1
172 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	270,9	194,65	9,95	52731	2695	18639	0,356	96
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	14141	1013	123	0,0182	5
173 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	812,7	29,66	0,67	24105	545	879	0,0044	4
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	512	203	123	0,0012	1
7.4 Тип4									
175 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	138,4	323,65	18,42	44793	2549	15807	0,416	58
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	11895	956	123	0,0337	5
176 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	138,4	215,39	9,05	29810	1253	9236	0,251	35
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	7038	471	123	0,0165	2
177 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	5,536	10105,41	130,93	55944	725	2073	2,1	12
	м3 подстилающего слоя								
			303,75	49,5	1682	274	106	0,24	1
178 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	138,4	194,65	9,95	26940	1377	9523	0,356	49
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	7224	518	123	0,0182	3
179 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	415,2	29,66	0,67	12315	278	450	0,0044	2
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	262	104	123	0,0012	
7.5 Тип 5									
181 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	107	61,9	2,62	6623	280	1514	0,0681	7
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1125	106	123	0,0048	1

182	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,7	7254,61	–	77624		7462	3,66	39
		м3 подстилающего слоя		567	–	6067		123	–	
183	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	107,6	340,45	18,42	36632	1982	12290	0,416	45
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	9248	744	123	0,0337	4
184	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	107	215,39	9,05	23047	968	7140	0,251	27
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	5441	364	123	0,0165	2
185	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	5,35	10105,41	130,93	54064	700	2003	2,1	11
		м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	1625	265	106	0,24	1
	7.6 Тип6									
187	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	140,8	61,9	2,62	8716	369	1991	0,0681	10
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1480	139	123	0,0048	1
188	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	14,08	7254,61	–	102145		9819	3,66	52
		м3 подстилающего слоя		567	–	7983		123	–	
189	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	140,8	340,45	18,42	47935	2594	16082	0,416	59
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	12102	973	123	0,0337	5
190	Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	5,632	10105,41	130,93	56914	737	2109	2,1	12
		м3 подстилающего слоя		303,75	49,5	1711	279	106	0,24	1
191	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	140,8	293,85	14,76	41374	2078	10039	0,361	51

222	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	30,6	7254,61	–	221991		21341	3,66	112
		м3 подстилающего слоя		567	–	17350		123	–	
	7.11 Тип11									
225	E11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	32,7	61,9	2,62	2024	86	462	0,0681	2
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	344	32	123	0,0048	
226	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,635	7254,61	–	11861		1140	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	927		123	–	
227	E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,23	3764,36	261,86	19688	1370	3850	3,44	18
		м3 изоляции		499,5	99	2612	518	123	0,48	3
228	E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	32,7	340,45	18,42	11133	602	3736	0,416	14
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	2811	226	123	0,0337	1
229	E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	32,7	215,39	9,05	7043	296	2182	0,251	8
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	1663	111	123	0,0165	1
230	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,635	7254,61	–	11861		1140	3,66	6
		м3 подстилающего слоя		567	–	927		123		
231	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	32,7	194,65	9,95	6365	325	2250	0,356	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1707	122	123	0,0182	1
232	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиK=2,000;	65,4	29,66	0,67	1940	44	70	0,0044	
		м2 стяжки								

				0,63	0,25	41	16	123	0,0012	
	7.12 Полы подвала									
236	E11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	469,6	340,45	18,42	159875	8650	53637	0,416	195
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	40362	3245	123	0,0337	16
237	E11-4-2								
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	469,6	215,39	9,05	101147	4250	31335	0,251	118
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	23879	1597	123	0,0165	8
238	E11-15-3								
	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	469,6	194,2	9,95	91196	4673	25033	0,269	126
	м2 покрытия		39,6	3,74	18596	1756	123	0,0182	9
239	E11-15-4								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытийК=10,000;	4696	33,57	0,67	157645	3146	10282	0,0101	47
	м2 покрытия		1,53	0,25	7185	1174	123	0,0012	6
	Итого по разделу 7				**3296902**	**96267**	**629812**		**2722**
					478259	**36178**			**177**
	Накладные расходы, тенге				629812				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				235603				
	Всего по разделу, тенге				**4162317**				

Раздел 8 Лестничная клетка

8.1 Лестничная клетка Л1 (2 шт)

	м2 покрытия								
			52,43	5,54	7382	780	123	0,027	4
192 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=2,000;	281,6	36,94	0,67	10402	189	672	0,0104	3
	м2 покрытия								
			1,69	0,25	476	70	123	0,0012	
7.7 Тип7									
195 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	154,6	61,9	2,62	9570	405	2187	0,0681	11
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1625	153	123	0,0048	1
196 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,73	7254,61	–	56078		5391	3,66	28
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	4383		123	–	
197 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	154,6	340,45	18,42	52634	2848	17658	0,416	64
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	13288	1068	123	0,0337	5
198 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	154,6	215,39	9,05	33299	1399	10316	0,251	39
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	7861	526	123	0,0165	3
199 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	24,74	3764,36	261,86	93130	6478	18213	3,44	85
	м3 изоляции								
			499,5	99	12358	2449	123	0,48	12
200 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,73	7254,61	–	56078		5391	3,66	28
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	4383		123	–	
201 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	154,6	194,65	9,95	30093	1538	10637	0,356	55
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	8070	578	123	0,0182	3

202 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	309,2	29,66 0,63	0,67 0,25	9171 195	207 77	335 123	0,0044 0,0012	1
7.8 Тип8									
204 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	111,4	61,9 10,51	2,62 0,99	6896 1171	292 110	1576 123	0,0681 0,0048	8 1
205 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	5,57	7254,61 567	– –	40408 3158		3884 123	3,66 –	20
206 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	111,4	340,45 85,95	18,42 6,91	37926 9575	2052 770	12724 123	0,416 0,0337	46 4
207 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике *м2 изолируемой поверхности*	111,4	215,39 50,85	9,05 3,4	23994 5665	1008 379	7434 123	0,251 0,0165	28 2
208 Е14-21-1	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона *м3 подстилающего слоя*	5,57	10105,41 303,75	130,93 49,5	56287 1692	729 276	2086 106	2,1 0,24	12 1
209 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	111,4	194,65 52,2	9,95 3,74	21684 5815	1108 417	7665 123	0,356 0,0182	40 2
210 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	222,8	29,66 0,63	0,67 0,25	6608 140	149 56	241 123	0,0044 0,0012	1
7.9 Тип9									
212 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,4	61,9	2,62	1077	46	246	0,0681	1

	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	183	17	123	0,0048	
213 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,87	7254,61	–	6312		606	3,66	3
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	493		123	–	
214 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	17,4	340,45	18,42	5924	321	1988	0,416	7
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	1496	120	123	0,0337	1
215 Е11-4-2									
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	17,4	215,39	9,05	3748	157	1161	0,251	4
	м2 изолируемой поверхности								
			50,85	3,4	885	59	123	0,0165	
216 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	2,784	3764,36	261,86	10480	729	2050	3,44	10
	м3 изоляции								
			499,5	99	1391	276	123	0,48	1
217 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,4	194,65	9,95	3387	173	1197	0,356	6
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	908	65	123	0,0182	
218 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	34,8	29,66	0,67	1032	23	38	0,0044	
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	22	9	123	0,0012	
7.10 Тип10									
220 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	306	61,9	2,62	18941	802	4328	0,0681	21
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	3216	303	123	0,0048	1
221 Е11-4-1									
	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике	306	340,45	18,42	104178	5637	34950	0,416	127
	м2 изолируемой поверхности								
			85,95	6,91	26301	2114	123	0,0337	10

253	E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	30	4206,12	7,69	126184	231	10139	1,34	40
		м ограждений		238,5	2,9	7155	87	140	0,0142	0
		8.2 Лестничная клетка Л2 (1 шт)								
267	E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	8	4206,12	7,69	33649	62	2704	1,34	11
		м ограждений		238,5	2,9	1908	23	140	0,0142	–
		Итого по разделу 8				**159832,56**	**292,22**	**12842,48**		**51**
						9063	**110,2**			**1**
		Накладные расходы, тенге				12842				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10361				
		Всего по разделу, тенге				**183036**				
		Раздел 9 Отделочные работы								
		9.1 Подвал								
269	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	112,5	233,9	1,96	26314	221	12917	0,611	69
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	12251	51	105	0,0262	3
270	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	112,5	377,98	3,43	42523	386	8864	0,4552	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	8295	147	105	0,0063	1
271	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	42,2	456,81	3,94	19277	166	4591	0,5535	23

	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	4309	63	105	0,00729	
	9.2 Спортзал								
273	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	479,6	233,9	1,96	112178	940	55066	0,611	293
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	52228	216	105	0,0262	13
	9.3 1 этаж								
279	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	985,91	233,9	1,96	230604	1932	113200	0,611	602
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	107366	444	105	0,0262	26
	9.4 2 этаж								
286	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	900,7	233,9	1,96	210674	1765	103416	0,611	550
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	98086	405	105	0,0262	24
298	E15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	80,6	1028,3	4,62	82881	372	21844	1,52	123
	м2 облицовки		254,97	3,14	20551	253	105	0,0162	1
	9.5 3 этаж								
293	E15-51-1 Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	2292	233,9	1,96	536099	4492	263162	0,611	1400
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

				108,9	0,45	249599	1031	105	0,0262	60
294	E15-64-3	Шпаклевание стен выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе	1500	377,98	3,43	566970	5145	118188	0,4552	683
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	110595	1965	105	0,0063	9
295	E15-64-4	Шпаклевание потолков выравнивающими сухими смесями на гипсовой основе толщиной 8 мм	400	456,81	3,94	182724	1576	43512	0,5535	221
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	40844	596	105	0,00729	3
298	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	96,9	1028,3	4,62	99642	448	26262	1,52	147
		м2 облицовки		254,97	3,14	24707	304	105	0,0162	2
	9.6 Актовый зал									
300	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	500	233,9	1,96	116950	980	57409	0,611	306
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	54450	225	105	0,0262	13
	9.8 Столовая									
309	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	684,9	233,9	1,96	160198	1342	78639	0,611	418
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	74586	308	105	0,0262	18
314	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	203,2	1028,3	4,62	208951	939	55070	1,52	309
		м2 облицовки								

				254,97	3,14	51810	638	105	0,0162	3
	Итого по разделу 9					**2595985**	**20705**	**962139**		**5195**
						909676	**6646**			**176**
	Накладные расходы, тенге					962139				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					213487				
	Всего по разделу, тенге					**3771611**				
	Всего по смете №2-1-1					**7972049**				

Локальная смета № 2-1-2

Электромонтажные работы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Силовое оборудование								
		2.1 Силовое оборудование								
64	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14

		шкаф								
				1215	–	2430	–	108	–	–
65	75-6-41	Вводная панель ВРУ-1-11-10	1	120700		120700				
		шт								
66	75-6-53	Распределительная панель ВРУ-1-48-00	1	91100		91100				
		шт								
67	Е21-23-1	Монтаж распределительного устройства	5	2070	–	10350	–	6561	6,98	35
		шкаф								
				1215	–	6075	–	108	–	–
68	75-6-74	Пункт распределительный ПР 11-3060-21У3	1	52700		52700				
		комплект								
69	75-6-77	Пункт распределительный ПР 11-3072-21У3	1	73500		73500				
		комплект								
70	75-6-72	Пункт распределительный ПР 11-3048-214У3	1	38000		38000				
		комплект								
71	75-6-78	Пункт распределительный ПР 11-3078-21У3	1	61400		61400				
		комплект								
72	75-6-75	Пункт распределительный ПР 11-3064-54У1	1	62600		62600				
		комплект								
73	Ц8-399-3	Провод в коробах, сечение до 70 мм2	4000	18,2	8,5	72800	34000	42940	0,05	200
		м								
				8,9	2,4	35600	9600	95	0,014	56
74	16-7-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 4 мм2	0,2	3582		716				
		1000м								
75	16-7-99	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 2,5 мм2	0,25	2599		650				
		1000м								
76	16-7-103	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 6 мм2	1,5	4789		7184				
		1000м								

77	16-7-105	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 10 мм2	0,4	7784		3114				
		1000м								
78	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 16 мм2	0,6	11557		6934				
		1000м								
79	16-7-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 25 мм2	0,65	18813		12228				
		1000м								
80	16-7-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с алюминиевой жилой, марка АПВ, сечение 35 мм2	0,4	24610		9844				
		1000м								
83	Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	800	66,8	18,1	53440	14480	18316	0,12	96
		м кабеля		20,3	3,8	16240	3040	95	0,022	17,6
84	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,5	60500		30250				
		1000м								
85	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,3	159700		47910				
		1000м								
98	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	64	108,6	48,9	14987	6748	6792	0,22	30
		м		39,6	12,2	5465	1684	95	0,071	10

99	8-4-119	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=25 мм *10м*	6,4	579		3706				
100	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	600	147,3 49,5	73 18,3	88380 29700	43800 10980	38646 95	0,29 0,107	335 123
101	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=32 мм *10м*	60	1440		86400				
		Итого по разделу 2				**953033**	**99028**	**115879**		**710**
						95510	**25304**			**207**
		оборудования, тенге				500000				
		Накладные расходы, тенге				115879				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34135				
		Всего по разделу, тенге				**1103046**				
		Всего по смете №2-1-2 в т.ч. Оборудоване				500000				

Локальная смета № 2-1-3
Отопление и вентиляция

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.1 Отопление									
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	180	343,48	3,96	61826	713	12370	0,297	53
		м трубопровода		52,2	1,49	9396	268	128	0,0073	1
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	200	422,48	3,96	84496	792	13745	0,297	59
		м трубопровода		52,2	1,49	10440	298	128	0,0073	1
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	410	472,48	3,96	193717	1624	28177	0,297	122
		м трубопровода		52,2	1,49	21402	611	128	0,0073	3
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	159	606,31	7,95	96403	1264	13931	0,372	59
		м трубопровода		65,48	2,97	10411	472	128	0,0145	2
12	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	180,2987	4327,14	34,73	780178	6262	28031	0,682	123
		1822680 тенге стоимость радиаторов кВт		108,45	13,01	19553	2346	128	0,0635	11
		шт								
29	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 32 мм	68	623,24	39,24	42380	2668	23501	1,47	100
		шт		254,25	15,75	17289	1071	128	0,07	5
30	9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	68	3510		238680				
		шт								
31	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 40 мм	24	705,24	39,24	16926	942	8294	1,47	35
		шт								

					254,25	15,75	6102	378	128	0,07	2
32	9-4-70	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	24	4310		103440				
		шт									
33	Е16-15-2	Установка кранов шаровых диаметром 50 мм	8	917,24	39,24	7338	314	2765	1,47	12
		шт								
					254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
34	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	8	4950		39600				
		шт								
		Итого по разделу 1				**1664984**	**14578**	**130813**		**564**
						96628	**5570**			**29**
		Накладные расходы, тенге				130813				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107748				
		Всего по разделу, тенге				**1903545**				
		Раздел 2 Вентиляция								
102	Е20-1-2									
		Отвод из оцинкованной стали диаметром до 600 мм	1,53	996,88	13,16	1525	20	495	1,54	2
		м2 поверхности воздуховодов								
					247,5	4,93	379	8	128	0,0241	
103	Е20-1-3									
		Отвод из оцинкованной стали диаметром до 1000 мм	2,46	972,62	10,58	2393	26	728	1,41	3
		м2 поверхности воздуховодов								
					227,25	3,96	559	10	128	0,0194	
		шт								
110	Ц3-884-3	Клапан огнезадерживающий	1	2512,3	102	2512	102	2147	14	14
		шт								
					2363	22,5	2363	23	90	0,132	
111	13-6-50	Клапаны огнезадерживающие	1	14000		14000				
		шт								

112	E20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 900 мм	1	1124,7	6,95	1125	7	106	0,49	
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	
113	E20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1080 мм	1	1494,08	12,33	1494	12	174	0,77	1
		зонт		130,5	4,5	131	5	128	0,02	
114	E20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2400 мм	4	3108,29	30,04	12433	120	1509	1,73	7
		зонт		283,5	11,25	1134	45	128	0,06	
115	E20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3800-4800 мм	4	7142,9	56,27	28572	225	2684	3,04	12
		зонт		504	20,25	2016	81	128	0,1	
116	E20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3000 мм	2	4528,29	30,04	9057	60	755	1,73	3
		зонт		283,5	11,25	567	23	128	0,06	
117	E20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1800 мм	2	1902,65	16,15	3805	32	404	0,92	2
		зонт		150,75	6,75	302	14	128	0,03	
118	E20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2160 мм	1	3108,29	30,04	3108	30	378	1,73	2
		зонт		283,5	11,25	284	11	128	0,06	
119	E20-19-8	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 5760 мм	1	7142,9	56,27	7143	56	671	3,04	3

	зонт								
		504	20,25	504	20	128	0,1		
	Итого по разделу 2			**87167**	**690**	**10051**			**49**
				8320	**242**				**0**
	Накладные расходы, тенге			10051					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5833					
	Всего по разделу, тенге			**103051**					
	Всего по смете №2-1-3			**2006596**					

Локальная смета № 2-2-1

Комплектация материально-технической базы

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	**74-2-108(об)**	**Шкаф для одежды 800x432x1900** *шт*	**27**	**15480**		**417960**				
32	**74-2-102(об)**	**Стол обеденный с четырьмя стульями 800x800x750** *комплект*	**30**	**15910**		**477300**				
63	**68-32-16(об)**	**Стул учительский** *шт*	**244**	**2946**		**718824**				
65	**73-1-119(об)**	**Парта двухместная** *шт*	**159**	**6665**		**1059735**				
66	**73-1-119(об)**	**Парта двухместная (ростовая группа №2-4)**	**48**	**6665**		**319920**				

		шт				
126	**62-4-139(об)**					
	Стеллаж библиотечный односторонний СБСП-2	**40**	**31390**		**1255600**	
		шт				
	Всего прямые затраты				**4249339**	
	оборудования, тенге				4249339	
	Всего по смете №2-2-1				**4249339**	

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.8 Искусственное покрытие									
29	Е11-36-3 (ДМ	Демонтаж спортивной площадки размерами 18х30 м с исскуственным покрытием kмат1=0; *м2 покрытия*	540	76,88	4,65	41515	2511	49124	0,4717	255
				72,23	1,73	39004	934	123	0,0085	5
30	Е11-2-3 (ДМ)	Демонтаж гравийного подстилающего слоя kмат1=0;	81	474,75	–	38455	–	47300	3,1	251

	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	38455	–	123	–	–
36 Е10-40-1 (ДМ	Демонтаж хоккейной коробки ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	893,9	275,65	54,25	246404	48494	254557	1,36	1216
	м2 забора		221,4	15,91	197909	14222	120	0,06256	56
	Итого по разделу 1				**326374**	**51005**	**350981**		**1722**
					275368	**15156**			**61**
	Накладные расходы, тенге				350981				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40641				
	Всего по разделу, тенге				**717996**				

Раздел 3 Ограждение территории

3.1 Ограждение

48 Е51-4-2	Рытье ям глубиной 0,7 м для установки стоек и столбов	100	821,25	–	82125		92801	5,82	582
	яма		821,25	–	82125		113	–	
49 Е16-9-3	Установка опор из стальных труб диаметром 80 мм	154,72	979,75	20,8	151587	3218	27387	0,725	112
	м трубопровода		130,5	7,79	20191	1205	128	0,038	6
50 Е6-1-20	Бетонирование стоек	9,98	7783,45	311,32	77679	3107	5854	2,82	28
	м3		441	117,61	4401	1174	105	0,5744	6
54 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2	33697,62	304,24	6740	61	6970	198	40
	т		33075	114,75	6615	23	105	0,56	

58 Е7-24-11	Установка металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	300	506,61	240,24	151983	72072	132355	1,42	426
	м оград		249,75	65,38	74925	19614	140	0,2351	71
3.2 Ворота									
60 Е9-62-2	Изготовление стоек из квадратных труб	0,14944	8077,36	2622,65	1207	392	627	23,3	3
	т конструкций		4194	468,05	627	70	90	1,77	
61 2-1-41	Трубы квадратные профильные 160х160х5 ммК=1,020;	0,15243	147100		22422				
	т								
64 Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1	0,01544	49326,74	16388,64	762	253	451	161	2
	т конструкций		28980	3478,9	447	54	90	13,02	
65 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СтЗспК=1,064;	0,01422	63800		907				
	т								
66 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=1,064;	0,00306	51000		156				
	т								
67 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01544	33697,62	304,24	520	5	539	198	3
	т		33075	114,75	511	2	105	0,56	
68 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций ворот	0,04548	27935,09	9375,11	1270	426	757	91	4
	т конструкций		16380	2107,33	745	96	90	7,36	
69 2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиляК=1,032;	0,03946	147100		5805				
	т								
70 1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромкамиК=1,032;	0,00747	63800		477				
	т								

3.3 Калитки

76	Е9-62-2	Изготовление стоек из квадратных труб	0,15328	8077,36	2622,65	1238	402	644	23,3	4
		т конструкций								
				4194	468,05	643	72	90	1,77	
77	2-1-41	Трубы квадратные профильные 100х100х4 ммК=1,020;	0,15635	147100		22999				
		т								
80	Е9-62-7	Изготовление закладных деталей ЗД-1	0,01576	49326,74	16388,64	777	258	461	161	3
		т конструкций								
				28980	3478,9	457	55	90	13,02	
81	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 10 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=1,064;	0,01336	63800		852				
		т								
82	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=1,064;	0,0034	53000		180				
		т								
83	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01576	33697,62	304,24	531	5	549	198	3
		т								
				33075	114,75	521	2	105	0,56	
84	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций калиток	0,09568	27935,09	9375,11	2673	897	1592	91	9
		т конструкций								
				16380	2107,33	1567	202	90	7,36	1
85	2-1-41	Трубы квадратные стальные из гнутого профиляК=1,032;	0,07893	147100		11611				
		т								
86	1-1-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромкамиК=1,032;	0,0066	63800		421				
		т								
		Итого по разделу 3				**544921**	**81096**	**270987**		**1219**
						193775	**22569**			**83**

Накладные расходы, тенге				270987				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48954				
Всего по разделу, тенге				**864862**				

Раздел 6 Ограждение спортплощадки

128	Е7-24-12 (ДМ								
	Демонтаж металлических оград высотой 3,0 м из сетчатых панелей ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кзкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	96	378,81	170,29	36366	16348	27307	0,894	86
	м оград		156,6	46,57	15034	4471	140	0,16849	16
	Итого по разделу 6				**36366**	**16348**			**86**
					15034	**4471**			**16**
	Накладные расходы, тенге				27307				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3084				
	Всего по разделу, тенге				**66757**				
	Всего по смете №7-1-1				**1649616**				

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	15877600
Всего по объекту:	15877600
в т.ч. Оборудование	4749339
Временные здания и сооружения (1,8 %)	**200309**
ИТОГО	**16077909**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175 %)	**160582**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	113286

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	45314
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	16397090
- в текущих ценах	
2014г-МРП=1852тенге(Имрп=2,39)	39189046
Итого в текущих ценах	39189046
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	783781
Сметная стоимость в текущем уровне цен	39972827
С учетом конкурсной сидки 3,5%	38573778
Налог на добавленную стоимость	4628853
ВСЕГО по объекту:	43202632

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ИнжГеоПроект Плюс"
Дубовенко Т.Г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Нысанбаев Н.Т.

Расценки по смете проверил