Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
Технический надзор ТОО " Kaz GPS"
Авторский надзор ГИП "Архитектурное бюро Форма-S"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Наименование строительства: Строительство историко -культурного комплекса Жошы Хана

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		70/90	17.06.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	1 482 035 887,60									
Затраты подрядчика общестроительные работы	1 482 035 887,60	281 954 887,50		315 789 474,00					33 834 586,50	315 789 474,00
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	520 221 935,82	150 231 445,20		168 259 218,62					18 027 773,42	168 259 218,62
Резер 5 %	62 562 880,88	14 097 744,64		15 789 474,00					1 691 729,36	15 789 474,00
ИТОГО по стройке:	**899 251 070,90**	**117 625 697,66**	**-**	**131 740 781,38**	**-**	**-**	**-**	**-**	**14 115 083,72**	**131 740 781,38**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана" акимата города Жезказгана
(наименование организации)
Руководитель **Келмаганбетова М.К.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " Kaz GPS"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО "Архитектурное бюро Форма-S'
Боскин С.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Самга"
(наименование организации)
Директор **Байдильдаев А.Б.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Внеплощадочные сети электроснабжения.Воздушная и кабельная линии 35кВ работы смета 4-1-2**

Доп.соглашение №3 от 28.04.2021год к договору подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №41

за май 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудова	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330101-0304 Изм. и доп. вып.	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2		14	8069,44	6174,72	112972	86446	0	52516	178727
				котлован		1894,72	2794,24	26526	39119		13239	
2	2	Е11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован		26,6	25405,31	14319,17	675781	380890	19613	306553	1060921
				м3		10348,8	4056,87	275278	107913		78587	
3	3	С1225-204-0401	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.1-1.3		14	329272		4609808		4609808		4978593
				шт.							368785	
4	4	С3421-202-1020	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1451 до 1500 км, загрузка вагона 20 т		67,466	19596		1322064				1427829
				т							105765	
5	5	Е11-330103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка		0,5613	78539,2	0	44081	0	0	35265	85694
				т		78539,2	0	44081	0		6348	
6	6	С1222-512-0401	Металлоконструкции опор линии электропередач		2,1223	482602		1024207		1024207		1106144
				т							81937	
7	7	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		13,16	913,7	20,38	12024	268	7557	3942	17243
				м2 поверхности		319,06	3,06	4199	40		1277	
8	8	Е11-330101-0304 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2		5	8069,44	6174,72	40347	30873	0	18756	63831
				котлован		1894,72	2794,24	9474	13971		4728	

9	9	Е11-330103-0106 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован		5	34773,1	23842,67	173866	119214	3313	68506	261762
				м3		10267,89	6858,51	51339	34293		19390	
10	10	С1225-204-0404	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3		5	551949		2759745		2759745		2980525
				шт.							220780	
11	11	Е11-330101-0113	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3. Установка		0,455	63461,34	40700,34	28875	18519	0	12402	44579
				м3		22761	11309,42	10356	5146		3302	
12	12	С1225-204-1508	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 7-1		5	16081		80405		80405		86837
				шт.							6432	
13	13	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,595	13040,75	7617,45	7759	4533	0	3608	12276
				м3		5423,3	2157,51	3227	1284		909	
14	14	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1		5	12732		63660		63660		68753
				шт.							5093	
15	15	С3412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		1404,5	22		30899				33371
				т·км							2472	
16	16	С3421-202-1020	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1451 до 1500 км, загрузка вагона 20 т		32,09	19596		628836				679143
				т							50307	
17	17	Е11-330103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка		0,2107	78539,2	0	16544	0	0	13235	32161
				т		78539,2	0	16544	0		2382	
18	18	С1222-512-0401	Металлоконструкции опор линии электропередач		1,9984	482602		964408		964408		1041561
				т							77153	
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,7	913,7	20,38	4294	95	2699	1408	6158
				м2 поверхности		319,06	3,06	1500	14		456	
20	20	Е11-330101-0304 Изм. и доп. вып.	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2		2	8069,44	6174,72	16139	12349	0	7502	25532
				котлован		1894,72	2794,24	3789	5588		1891	
21	21	Е11-330103-0106 Изм. и доп. вып. 4	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован		2	34773,1	23842,67	69546	47685	1325	27402	104704

				м3		10267,89	6858,51	20536	13717		7756	
22	22	С1225-204-0404	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 22.2-1.3		2	551949		1103898		1103898		1192210
				шт.							88312	
23	23	Е11-330101-0113	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,1 м3. Установка		0,182	63461,34	40700,34	11550	7407	0	4961	17832
				м3		22761	11309,42	4143	2058		1321	
24	24	С1225-204-1508	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 7-1									
					2	16081		32162		32162		34735
				шт.							2573	
25	25	Е11-330101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка		0,238	13040,75	7617,45	3104	1812	0	1443	4911
				м3		5423,3	2157,51	1291	513		364	
26	26	С1225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1		2	12732		25464		25464		27501
				шт.							2037	
27	27	С3412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		561,8	22		12360				13349
				т·км							989	
28	28	С3421-202-1020	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 1451 до 1500 км, загрузка вагона 20 т		12,836	19596		251534				271657
				т							20123	
29	29	Е11-330103-0201	Лестницы стальные для опор. Установка		0,0851	78539,2	0	6684	0	0	5347	12993
				т		78539,2	0	6684	0		962	
30	30	С1222-512-0401	Металлоконструкции опор линии электропередач		0,7665	482602		369914		369914		399507
				т							29593	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		1,88	913,7	20,38	1718	39	1080	563	2463
				м2 поверхности		319,06	3,06	600	6		182	
32	32	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып.	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		6	5798	4438,08	34788	26628	0	16168	55032
				котлован		1359,92	2008,36	8160	12050		4076	
33	33	Е11-330103-0108 Изм. и доп. вып.	Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, трехстоечные объемом до 8 м3. Установка в пробуренный		8,52	64148,25	29334,11	546543	249926	2458	294090	907884
				м3		34525,6	8621,42	294158	73454		67251	
34	34	С1225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7		6	138115		828690		828690		894985

				шт.							66295	
35	35	С3412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		11289	22		248358				268227
				т·км							19869	
36	36	С1222-512-0401	Металлоконструкции опор линии электропередач		0,17	482602		82042		82042		88605
				т							6563	
		Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная									
37	37	Изм. и доп. вып. 9	битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		4,08	913,7	20,38	3728	83	2343	1222	5346
				м2 поверхности		319,06	3,06	1302	12		396	
38	38	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып.	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		6	5798	4438,08	34788	26628	0	16168	55032
				котлован		1359,92	2008,36	8160	12050		4076	
39	39	Е11-330103-0101	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Установка в пробуренный котлован		0,94	25405,31	14319,17	23881	13460	693	10833	37491
				м3		10348,8	4056,87	9728	3813		2777	
40	40	С1225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5		2	46403		92806		92806		100230
				шт.							7424	
41	41	С3412-102-0221	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км		1245,5	22		27401				29593
				т·км							2192	
42	42	Ц13-080101-1708 Изм. и доп. вып.	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	7164,7	2183,29	42988	13100	11552	17120	64917
				шт.		3056	906,92	18336	5442		4809	
43	43	Прайс-лист ТОО "Инвольт" г.Нур-Султан 2021г.	Опорный изолятор ИОСК-3/35									
					6	10714,29		64286				64286
				шт.						64286		
44	44	С1247-215-0116	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		2	4057		8114		8114		8763
				шт.							649	
45	45	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1		6	621		3726		3726		4024
				шт.							298	
46	46	Е11-330208-0101	Разрядники. Установка с помощью механизмов		2	10557,11	5231,73	21114	10464	461	10768	34433
				комплект		5094,8	1634,96	10190	3270		2551	
47	47	Прайс-лист ТОО "Инвольт" г.Нур-Султан 2021г.	Разрядник вентильный РВО-35кВ		6	50000		300000				300000

				шт.							300000		
48	48	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		0,0915	722763,3	18647,24	66147	1707	57169	5661	77553
				т		79456	6457,14	7272	591		5745	
49	49	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		2	68765,99	19475,25	137532	38950	16069	70018	224154
				комплект (3 полюса)		41256	7367,6	82512	14735		16604	
50	50	Прайс-лист АО "Alageum Electric" г.Караганда	Разъединитель с одним заземляющим ножом, рамой и ручными приводами (ПРГ-01-5, ПРГ-00-5) РГП-1б-35/1000		2	1607142,86		3214286				3214286
				шт.						3214286		
51	51	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1		6	621		3726		3726		4024
				шт.							298	
52	52	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1		6	490		2940		2940		3175
				шт.							235	
53	53	С1252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		12	3565		42780		42780		46202
				шт.							3422	
54	54	С1252-204-0813	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1		12	340		4080		4080		4406
				шт.							326	
55	55	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6		12	2930		35160		35160		37973
				шт.							2813	
56	56	С1252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое		12	1808		21696		21696		23432
				шт.							1736	
57	57	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		12	723		8676		8676		9370
				шт.							694	
58	58	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		12	588		7056		7056		7620
				шт.							564	
59	59	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,14	40222,22	15929,5	5631	2230	178	3338	9687
				км линии		23023	6784,32	3223	950		718	
60	60	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2		0,14	299752		41965		41965		45322
				км							3357	
61	61	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,0432	7877,54	0	340	0	0	272	661
				т		7877,54	0	340	0		49	
62	62	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,0508	6046,1	0	307	0	0	246	597
				т		6046,1	0	307	0		44	

63	63	Е11-330105-0101 Изм. и доп. вып.	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		2,8522	260253,55	135940,6	742306	387736	0	359998	1190488
				км линии		124313	33456,47	354571	95426		88184	
64	64	Е11-330105-0418 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска		1	234668,76	77478,34	234669	77478	36782	117847	380717
				переход		120408,5	26899,95	120408	26900		28201	
			Провод неизолированный для воздушных линий									
65	65	С1243-604-0108	электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2		8,665	299752		2597351		2597351		2805139
				км							207788	
66	66	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып.	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		30	825,36	413,72	24761	12412	1348	11001	38623
				м кабеля		366,72	142,6	11002	4278		2861	
67	67	Ц13-080201-0204 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2415	677,11	354,21	1635221	855417	115582	695016	2516656
				м кабеля		275,04	124,67	664222	301078		186419	
68	68	С1243-128-0903	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвПу 3х50/25 (мк)-35		2,445	8403797		20547284		20547284		22191067
				км							1643783	
69	69	С1252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		15	3565		53475		53475		57753
				шт.							4278	
70	70	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную		0,054	7877,54	0	425	0	0	340	826
				т		7877,54	0	425	0		61	
71	71	С1252-204-0309	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов типа САС-400-2		6	8513		51078		51078		55164
				шт.							4086	
72	72	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,0157	6046,1	0	95	0	0	76	185
				т		6046,1	0	95	0		14	
73	73	С1222-512-0401	Металлоконструкции опор линии электропередач		0,2396	482602		115631		115631		124882
				т							9251	
74	74	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка		60	8618,41	4034,41	517105	242065	0	260644	839969
				шт.		4584	1449,43	275040	86966		62220	
75	75	С1252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		300	3565		1069500		1069500		1155060
				шт.							85560	

76	76	С1252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1	шт.	120	1229		147480		147480		159278
											11798	
77	77	С1252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	шт.	60	555		33300		33300		35964
											2664	
78	78	С1252-201-0211	Ушко типа У2-7-16 двухлапчатое	шт.	60	1808		108480		108480		117158
											8678	
79	79	С1252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	60	723		43380		43380		46850
											3470	
80	80	С1252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	60	588		35280		35280		38102
											2822	
81	81	С1252-203-0201	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	60	2930		175800		175800		189864
											14064	
82	82	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	1,08	7877,54	0	8508	0	0	6806	16539
						7877,54	0	8508	0		1225	
83	83	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,3203	6046,1	0	1936	0	0	1549	3764
						6046,1	0	1936	0		279	
84	84	Ц13-080101-2001 Изм. и доп. вып. 17	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением 35 кВ. Установка	шт.	50	8618,41	4034,41	430920	201721	0	217203	699973
						4584	1449,43	229200	72472		51850	
85	85	С1252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	шт.	200	3565		713000		713000		770040
											57040	
86	86	С1252-201-0304	Узел крепления типа КГП-7-2Б	шт.	50	1598		79900		79900		86292
											6392	
87	87	С1252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	50	1219		60950		60950		65826
											4876	
88	88	С1252-202-0109	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	50	1488		74400		74400		80352
											5952	
89	89	Е11-330106-0101	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,694	7877,54	0	5467	0	0	4374	10628
						7877,54	0	5467	0		787	
90	90	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,1195	6046,1	0	723	0	0	578	1405
						6046,1	0	723	0		104	
91	91	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	530186,23	91975,77	6362	1104	150	5490	12800
						425704	36403,53	5108	437		948	
92	92	С1241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	12	1828		21936		21936		23691
											1755	
93	93	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопров	0,018	169946,24	0	3059	0	52	2285	5772
						167048	0	3007	0		428	

94	94	С1241-207-1004	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	18	536		9648		9648		10420
											772	
95	95	С1252-205-0312	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-1,6-11-450/16	шт.	102	3591		366282		366282		395585
											29303	
96	96	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,328	31844,82	21657,72	74135	50419	0	21579	103371
						10187,1	5008,54	23716	11660		7657	
97	97	С1249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2328	38		88464		88464		95541
											7077	
98	98	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	4908,14	205,79	147244	6173	101110	30294	191741
						1332	70,51	39960	2115		14203	
99	99	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 14 мм. Монтаж оборудования	м	378,5	604,57	19,12	228830	7237	131964	65950	318362
						236,8	5,2	89629	1968		23582	
100	100	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18	574,63	24,04	10343	433	5115	3544	14998
						266,4	7,05	4795	127		1111	
101	101	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	51,4	353,77	353,77	18184	18184	0	2472	22308
						0	66,8	0	3434		1652	
102	102	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5897	3675,36	0	5843	0	0	4207	10854
						3675,36	0	5843	0		804	
103	103	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,299	992,41	0	5259	0	0	3786	9769
						992,41	0	5259	0		724	
104	104	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		47,691	19,29	19,29	920	920	0	285	1301

				м3 грунта		0	8,3	0	396		96		
105	105	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		47,691	8,53	8,53	407	407	0	126	576
				м3 грунта		0	3,67	0	175		43		
106	106	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		47,691	177,7	80,93	8475	3860	0	4700	14229
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	4615	1913		1054		
107	107	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		857,28	353,77	353,77	303279	303279	0	41232	372072
				м3 грунта		0	66,8	0	57266		27561		
108	108	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		26,514	3675,36	0	97448	0	0	70162	181019
				м3 грунта		3675,36	0	97448	0		13409		
109	109	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		67,168	992,41	0	66658	0	0	47994	123824
				м3 грунта		992,41	0	66658	0		9172		
110	110	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		604,51	19,29	19,29	11661	11661	0	3613	16496
				м3 грунта		0	8,3	0	5017		1222		
111	111	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		604,51	8,53	8,53	5157	5157	0	1597	7294
				м3 грунта		0	3,67	0	2219		540		
112	112	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		604,51	177,7	80,93	107422	48923	0	59577	180359
				м3 уплотненного грунта		96,77	40,11	58499	24247		13360		
113	113	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		212,11	22,29	18,62	4728	3950	23	1765	7012
				м3 грунта		3,56	8	755	1697		519		
114	114	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. - -	Кабель в траншее один. Устройство постели		2356,8	533,34	441,66	1256965	1040896	0	469799	1864905
				м кабеля		91,68	185,18	216070	436429		138141		
115	115	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		212,11	1349		286137		286137		309028
				м3							22891		
116	116	Прайс-лист АО "Alageum Electric" г.Караганда	Индикатор короткого замывкания в комплекте: индикатор короткого замыкания ИКЗ-В34Л - 3 шт; магнит - 1 шт; пульт дистанционного управления ППИ-2 - 1 шт; программное обеспечение ППИ-3 - 1 шт		2	781785,71		1563571					1563571
				комплект						1563571			

Всего	Тенге		**62 436 274,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**936 544,11**
Итого :	Тенге		**63 372 818,11**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**1 394 202,00**
ИТОГО:			**64 767 020,11**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**1 295 340,40**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**66 062 360,51**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**7 927 483,26**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**73 989 843,77**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**73 989 843,77**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **Релейная защита и автоматика работы смета 4-1-3**

Доп.соглашение №3 от 28.04.2021год к договору подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №42

за май 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080103-3401 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования		4	148603,73	103535,7	594415	414142	9136	223615	883472
				шт.		42784	34860,09	171136	139440		65442	
2	2	Прайс-лист ТОО "ЭКРА Казахстан" г,Алматы 2021г.	Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН-2 по чертежу 01-21-ЭП.И6		2	433928,57		867857				867857
				шт.						867857		
3	3	Прайс-лист ТОО "ЭКРА Казахстан" г,Алматы 2021г.	Шкаф зажимов трансформатора тока ШЗВ-90 по чертежу 01-21-ЭП.И2		2	248214,29		496429				496429
				шт.						496429		
4	4	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		2	1599,95	0	3200	0	26	2285	5924
				шт.		1587	0	3174	0		439	
5	5	С1247-204-1813	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 2Р 6А 10 кА "С"		2	5738		11476		11476		12394
				шт.							918	
6	6	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		124	494,55	197,56	61324	24498	8406	26064	94379
				м кабеля		229,2	62,74	28421	7780		6991	
7	7	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		16	358,15	160,43	5730	2566	719	2369	8747
				м кабеля		152,8	52,84	2445	845		648	
8	8	С1243-204-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х1,5		0,072	356584		25674		25674		27728
				км							2054	

9	9	С1243-204-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х2,5	км	0,052	514019		26729		26729	2138	28867
10	10	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	16	801,37 429,2	58,85 8,16	12822 6867	942 131	5013	5038 1429	19289
11	11	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	16	238		3808		3808	305	4113
			ИТОГО:									2449199

Всего	Тенге		**2 449 199,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**36 737,99**
Итого :	Тенге		**2 485 936,99**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**54 690,61**
ИТОГО:			**2 540 627,60**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**50 812,55**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**2 591 440,15**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**310 972,82**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**2 902 412,97**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**2 902 412,97**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик: **ТОО "Самға"**

Стройка: **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект: **Транспорт строительных материалов работы смета 2-3-1**

Доп.соглашение №3 от 28.04.2021год к договору подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №43

за май 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-	Стоимость единицы, эксплуа зарплата	Общая стоимость, тенге Всего зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге эксплуат зарплата машини	Общая стоимость, тенге материал оборудование,	Накладные расходы, Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	С3411-103-0216	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	132301,42	40		5292057			423365	5715422

Всего	Тенге			**5 715 422,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**		**85 731,33**
Итого :	Тенге			**5 801 153,33**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**		**127 625,37**
ИТОГО:				**5 928 778,70**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**		**118 575,57**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге			**6 047 354,28**
НДС 12%	Тенге	**12%**		**725 682,51**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге			**6 773 036,79**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге			**6 773 036,79**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самға"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство историко-культурного комплекса Жошы Хан**

Объект : **ОРУ 35/0,4кВ работы смета 4-1-1**

Доп.соглашение №3 от 28.04.2021год к договору подряда (контракт) № 70/20 от 17.06.2020года

Акт выполненных работ №44

за май 2021 год

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинис	зарплата рабочих-	зарплата машинист	оборудование	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Ц13-080101-2603 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с аппаратурой высокочастотной связи или резервный. Монтаж оборудования		2	20800,16	6208,43	41600	12417	1679	23179	69961
				шт.		13752	2344,51	27504	4689		5182	
2	2	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		3	60356,38	8814,83	181069	26444	3353	116125	320970
				шт.		50424	3337,76	151272	10013		23776	
3	3	Ц13-080101-2602 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования		2	31878,77	7841,22	63758	15682	2235	37223	109059
				шт.		22920	2929,55	45840	5859		8078	
4	4	Прайс-лист АО "Alageum Electric" г.Караганда 2021г.	Закрытое распределительное устройство 0,4кВ по чертежу 01-21-ЭС1.ОЛ3		1	22321428,57		22321429				22321429
				шт.						22321429		
5	5	Ц13-080101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВ•А. Монтаж оборудования		2	72368,06	31643,35	144736	63287	1993	75469	237821
				шт.		39728	12680,89	79456	25362		17616	
6	6	Ц13-080101-0801 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ, тип ВВУ. Монтаж оборудования		1	388956,58	171426,1	388957	171426	11250	201931	638159
				комплект (3 фазы)		206280	74180,04	206280	74180		47271	

7	7	Ц13-080101-1510 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования		2	49121,9	20930,88	98244	41862	19710	39218	148459
				комплект (3 фазы)		18336	8898,77	36672	17798		10997	
8	8	Ц13-080101-1102 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования		6	68765,99	19475,25	412596	116852	48208	210054	672462
				комплект (3 полюса)		41256	7367,6	247536	44206		49812	
9	9	Ц13-080101-0601 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	45912,22	10889,17	275473	65336	63450	124372	431833
				комплект (3 фазы)		24448	4341,92	146688	26052		31988	
10	10	Ц13-080101-0701 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор напряжения 35 кВ. Монтаж оборудования		6	57408,18	19031,37	344449	114188	74405	143790	527298
				комплект (3 фазы)		25976	7308,66	155856	43852		39059	
11	11	Ц13-080101-1601 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		6	6086,4	826,69	36518	4960	9555	17285	58107
				шт.		3667,2	333,99	22003	2004		4304	
12	12	Ц13-080101-1708 Изм. и доп. вып. 17	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования		12	7164,7	2183,29	85976	26199	23105	34240	129833
				шт.		3056	906,92	36672	10883		9617	
13	13	Прайс-лист ТОО "КЭМОНТ" г.Усть-Каменогорск 2021г.	Открытое распределительное устройство на 35кВ		1	69856900		69856900				69856900
				комплект						69856900		
14	14	Ц13-080101-2201 Изм. и доп. вып. 17	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение 110 кВ. Монтаж оборудования		2	98073,97	9896,92	196148	19794	26610	110667	331360
				пролет (3 фазы)		74872	1980,12	149744	3960		24545	
15	15	С1247-215-0116	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		2	4057		8114		8114		8763
				шт.							649	
16	16	С1252-206-0106	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 70-1		12	490		5880		5880		6350
				шт.							470	
17	17	С1243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий		0,14	299752		41965		41965		45322
				км							3357	
18	18	С1252-206-0506	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в		72	621		44712		44712		48289
				шт.							3577	
19	19	Е11-330106-0102	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную		0,0086	6046,1	0	52	0	0	42	102
				т		6046,1	0	52	0		8	
20	20	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования		1,213	722763,3	18647,24	876739	22620	757736	75035	1027916
				т		79456	6457,14	96383	7833		76142	

21	21	Ц13-080201-1201 Изм. и доп. вып. 17	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования		0,1827	765950,85	24588,11	139909	4491	111693	18111	170662
				т		129880	7830,21	23724	1430		12642	
22	22	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в		52	358,15	160,43	18624	8343	2336	7699	28429
				м кабеля		152,8	52,84	7946	2748		2106	
23	23	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине		48	494,55	197,56	23738	9483	3254	10089	36533
				м кабеля		229,2	62,74	11002	3012		2706	
24	24	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		108	709,11	415,21	76584	44843	11938	25004	109715
				м кабеля		183,36	138,19	19803	14925		8127	
25	25	С1243-205-0103	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х1,5		0,168	436142		73272		73272		79134
				км							5862	
26	26	С1243-205-0104	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4х2,5		0,04	547423		21897		21897		23649
				км							1752	
27	27	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка		50	801,37	58,85	40068	2942	15666	15745	60278
				м		429,2	8,16	21460	408		4465	
28	28	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25		50	238		11900		11900		12852
				м							952	
29	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2	397,93	16,51	796	33	112	475	1373
				м		325,6	4,08	651	8		102	
30	30	С1241-201-0805	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм		2	200		400		400		432
				м							32	
31	31	Е11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях		3,36	22657,65	8354,2	76130	28071	10010	58605	145514
				м3 сборных железобетонных конс		11324,3	3457,02	38050	11616		10779	
32	32	С1225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		3,36	104992		352773		352773		380995
				м3							28222	
33	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		26,79	913,7	20,38	24478	546	15385	8026	35104
				м2 поверхности		319,06	3,06	8548	82		2600	

34	34	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	25,74	985		25354		25354	2028	27382
35	35	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	10,188	513		5226		5226	418	5644
36	36	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	15	4908,14 1332	205,79 70,51	73622 19980	3087 1058	50555	15147 7102	95871
37	37	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 14 мм. Монтаж оборудования	м	165	604,57 236,8	19,12 5,2	99754 39072	3155 858	57527	28750 10280	138784
38	38	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	18,5	574,63 266,4	24,04 7,05	10631 4928	444 130	5258	3642 1142	15415
39	39	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4730,98 3174	1458,62 595,93	4731 3174	1459 596	98	2714 596	8041
40	40	515-301-0218 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9602-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	138863		138863		138863		138863
41	41	Ц13-080305-0607 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной мачте	шт.	5	14959,54 5078,4	8667,59 2973,41	74798 25392	43338 14867	6068	28987 8303	112088
42	42	С1247-103-0109	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-400-101, мощность 400 Вт, IP53/IP23	шт.	5	67124		335620		335620	26850	362470
43	43	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	26,5	358,15 152,8	160,43 52,84	9491 4049	4251 1400	1190	3924 1073	14488
44	44	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	22,5	494,55 229,2	197,56 62,74	11127 5157	4445 1412	1525	4729 1269	17125
45	45	С1243-110-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,037	119824		4433		4433	355	4788
46	46	С1243-102-0303	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66	км	0,01	234715		2347		2347	188	2535

47	47	С1243-201-3903	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	км	0,002	289894		580		580	46	626
48	48	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16,5	538,41 384,8	56,64 17,44	8884 6349	935 288	1600	4779 1093	14756
49	49	С1241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	16,5	398		6567		6567	525	7092
50	50	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	801,37 429,2	58,85 8,16	8014 4292	589 82	3133	3149 893	12056
51	51	С1243-904-0103	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 18	м	10	160		1600		1600	128	1728
52	52	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6700,47 4440	54,39 0	6700 4440	54 0	2206	3197 792	10689
53	53	Е11-010101-0369 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,407	353,77 0	353,77 66,8	7927 0	7927 1497	0	1078 720	9725
54	54	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,693	3675,36 3675,36	0 0	2547 2547	0 0	0	1834 350	4731
55	55	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,31	992,41 992,41	0 0	2292 2292	0 0	0	1651 315	4258
56	56	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,79	19,29 0	19,29 8,3	401 0	401 173	0	124 42	567
57	57	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,79	8,53 0	8,53 3,67	177 0	177 76	0	55 19	251
58	58	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,79	177,7 96,77	80,93 40,11	3694 2012	1683 834	0	2049 459	6202
			ИТОГО:									99091238

Всего	Тенге		**99 091 238,00**
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,5%**	**1 486 368,57**
Итого :	Тенге		**100 577 606,57**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время	Тенге	**2,20%**	**2 212 707,34**
ИТОГО:			**102 790 313,91**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2,00%**	**2 055 806,28**
Итого с учетом непредвиденных работ	Тенге		**104 846 120,19**
НДС 12%	Тенге	**12%**	**12 581 534,42**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге		**117 427 654,62**
ИТОГО К ОПЛАТЕ ПО АКТУ	Тенге		**117 427 654,62**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Таджиева Г.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО " KazGPS"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ДиректорТОО "Архитектурное бюро Форма-

(наименование организации)

Боскин С.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)