Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоэтажного дома №5 1-го микрорайона города Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **05.07.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
4	**4**	**13-100902-1208 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная**	**шт**	**6,000**	**1201,95**	**7212**
			Накладные расходы			***358,72***	***2152***
			Сметная прибыль			***89,03***	***534***
6	**6**	**13-100902-0906 РСНБ РК 2015**	**Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка),емкость бокса до 50Х2,оболочка ка беля свинцовая или алюминиевая.Монтаж оборудовани я**	**бокс**	**1,000**	**13351,65**	**13352**
			Накладные расходы			***2530,65***	***2531***
			Сметная прибыль			***989,01***	***989***
7	**7**	**23-080504-0501 РСНБ РК 2015**	**Бокс на 50 пар**	**шт.**	**1,000**	**5979,10**	**5979**
			Накладные расходы			***225,19***	***225***
			Сметная прибыль			***442,90***	***443***
13	**13**	**23-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**45,000**	**187,28**	**8427**

			Накладные расходы			*7,05*	*317*
			Сметная прибыль			*13,87*	*624*
14	14	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	40,000	125,30	5012
			Накладные расходы			*4,72*	*189*
			Сметная прибыль			*9,28*	*371*
15	15	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	85,000	58,64	4985
			Накладные расходы			*2,21*	*188*
			Сметная прибыль			*4,34*	*369*
19	19	23-060401-0127 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 50Х2Х0,4-315ГОСТ 31943-2012	км	0,020	630320,49	12606
			Накладные расходы			*23739,37*	*475*
			Сметная прибыль			*46690,41*	*934*
20	20	23-060401-0125 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 20Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,045	296321,16	13334
			Накладные расходы			*11160,16*	*502*
			Сметная прибыль			*21949,72*	*988*
21	21	23-060401-0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТПП 10Х2Х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,045	181925,90	8187
			Накладные расходы			*6851,76*	*308*
			Сметная прибыль			*13475,99*	*606*
22	22	23-060408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП2Х0,4	км	0,600	14200,05	8520
			Накладные расходы			*534,81*	*321*
			Сметная прибыль			*1051,86*	*631*
			Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ				
31	31	13-100701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,000	7033,62	21101
			Накладные расходы			*2044,95*	*6135*
			Сметная прибыль			*521,01*	*1563*
32	32	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3,000	8858,41	26575
			Накладные расходы			*333,63*	*1001*

			Сметная прибыль			*656,18*	*1969*
39	39	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	3,000	2265,76	6797
			Накладные расходы			*85,33*	*256*
			Сметная прибыль			*167,83*	*504*
41	41	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	120,000	78,20	9384
			Накладные расходы			*2,95*	*353*
			Сметная прибыль			*5,79*	*695*
47	47	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	137931,87	2897
			Накладные расходы			*5194,84*	*109*
			Сметная прибыль			*10217,18*	*215*
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
48	48	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	15,500	185,85	2881
			Накладные расходы			*36,39*	*564*
			Сметная прибыль			*13,77*	*213*
49	49	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	61,500	126,33	7769
			Накладные расходы			*25,70*	*1580*
			Сметная прибыль			*9,36*	*575*
50	50	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,500	21,36	331
			Накладные расходы			*4,52*	*70*
			Сметная прибыль			*1,58*	*25*
51	51	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,500	52,51	814
			Накладные расходы			*9,52*	*148*
			Сметная прибыль			*3,89*	*60*
52	52	11-010107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,500	43,89	680
			Накладные расходы			*7,96*	*123*

			Сметная прибыль			*3,25*	*50*
53	53	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	61,500	31,27	1923
			Накладные расходы			*5,18*	*318*
			Сметная прибыль			*2,32*	*142*
55	55	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	177834,32	7469
			Накладные расходы			*66675,87*	*2800*
			Сметная прибыль			*13172,91*	*553*
			Раздел: КАНАЛЫ Теплосети				
85	85	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/лишний грунт/	м3 грунта	72,816	126,33	9199
			Накладные расходы			*25,70*	*1871*
			Сметная прибыль			*9,36*	*681*
86	86	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	100,134	126,33	12650
			Накладные расходы			*25,70*	*2573*
			Сметная прибыль			*9,36*	*937*
87	87	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	72,816	21,36	1555
			Накладные расходы			*4,52*	*329*
			Сметная прибыль			*1,58*	*115*
88	88	11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,816	52,51	3824
			Накладные расходы			*9,52*	*693*
			Сметная прибыль			*3,89*	*283*
89	89	11-010107-1311 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	72,816	43,89	3196
			Накладные расходы			*7,96*	*579*
			Сметная прибыль			*3,25*	*237*
90	90	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,134	31,27	3132

			Накладные расходы			*5,18*	*518*
			Сметная прибыль			*2,32*	*232*
96	96	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	99,000	0,00	0
			Раздел: УТ-2				
113	113	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,000	126,33	2527
			Накладные расходы			*25,70*	*514*
			Сметная прибыль			*9,36*	*187*
114	114	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,940	1139,58	3350
			Накладные расходы			*418,93*	*1232*
			Сметная прибыль			*84,41*	*248*
115	115	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,940	190,59	560
			Накладные расходы			*59,42*	*175*
			Сметная прибыль			*14,12*	*42*
116	116	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, В7,5. Устройство	м3	0,742	18945,41	14057
			Накладные расходы			*1224,92*	*909*
			Сметная прибыль			*1403,36*	*1041*
118	118	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2229,53	2230
			Накладные расходы			*83,97*	*84*
			Сметная прибыль			*165,15*	*165*
119	119	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1675,48	1675
			Накладные расходы			*63,10*	*63*
			Сметная прибыль			*124,11*	*124*
122	122	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	178760,41	2860
			Накладные расходы			*6732,54*	*108*
			Сметная прибыль			*13241,51*	*212*

123	123	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	178760,41	5720
			Накладные расходы			*6732,54*	*215*
			Сметная прибыль			*13241,51*	*424*
126	126	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,027	74577,41	2014
			Накладные расходы			*20076,83*	*542*
			Сметная прибыль			*5524,25*	*149*
			Раздел: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ				
128	128	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,177	5050,75	894
			Накладные расходы			*725,04*	*128*
			Сметная прибыль			*374,13*	*66*
129	129	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,001	85850,92	122
			Накладные расходы			*3566,37*	*5*
			Сметная прибыль			*6359,33*	*9*
130	130	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,770	632,00	1119
			Накладные расходы			*164,95*	*292*
			Сметная прибыль			*46,81*	*83*
131	131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В15. Устройство	м3	0,053	20103,95	1068
			Накладные расходы			*1268,55*	*67*
			Сметная прибыль			*1489,18*	*79*
132	132	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1,770	162,36	287
			Накладные расходы			*56,39*	*100*
			Сметная прибыль			*12,03*	*21*
134	134	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	2229,53	2230
			Накладные расходы			*83,97*	*84*

			Сметная прибыль			*165,15*	*165*
137	137	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,000	9949,49	9949
			Накладные расходы			*374,72*	*375*
			Сметная прибыль			*737,00*	*737*
138	138	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	1675,48	1675
			Накладные расходы			*63,10*	*63*
			Сметная прибыль			*124,11*	*124*
140	140	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,900	1482,71	14679
			Накладные расходы			*415,38*	*4112*
			Сметная прибыль			*109,83*	*1087*
141	141	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,900	914,51	9054
			Накладные расходы			*123,33*	*1221*
			Сметная прибыль			*67,74*	*671*
144	144	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,027	74577,41	2014
			Накладные расходы			*20076,83*	*542*
			Сметная прибыль			*5524,25*	*149*
			Раздел: МАФ				
177	177	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна на двух стойках	шт.	12,000	505,44	6065
			Накладные расходы			*48,00*	*576*
			Сметная прибыль			*37,44*	*449*
178	178	84-020303-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна на двух стойках	шт.	12,000	8122,68	97472
			Сметная прибыль			*601,68*	*7220*

179	179	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	9,000	3399,57	30596
			Накладные расходы			*159,75*	*1438*
			Сметная прибыль			*251,82*	*2266*
181	181	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка	шт.	2,000	15853,59	31707
			Накладные расходы			*3461,25*	*6923*
			Сметная прибыль			*1174,34*	*2349*
			Сметная прибыль			*7940,80*	*7941*
184	184	84-020103-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Лестница-лиана	шт.	1,000	4590,81	4591
			Накладные расходы			*438,75*	*439*
			Сметная прибыль			*340,06*	*340*
186	186	84-020101-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 1	шт.	1,000	38870,82	38871
			Накладные расходы			*4951,50*	*4952*
			Сметная прибыль			*2879,32*	*2879*
187	187	84-020104-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 2	шт.	2,000	9002,34	18005
			Накладные расходы			*835,50*	*1671*
			Сметная прибыль			*666,84*	*1334*
188	188	84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	1,000	1316,52	1317
			Накладные расходы			*306,00*	*306*
			Сметная прибыль			*97,52*	*98*
190	190	84-020304-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Арка металлическая, тип 9011	шт.	2,000	1755,27	3511
			Накладные расходы			*80,25*	*161*

			Сметная прибыль			*130,02*	*260*
192	192	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	2,000	43665,75	87332
			Накладные расходы			*5582,25*	*11165*
			Сметная прибыль			*3234,50*	*6469*
193	193	84-020307-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	3,000	23187,06	69561
			Накладные расходы			*4507,50*	*13523*
			Сметная прибыль			*1717,56*	*5153*
195	195	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Лотки арычные	м3 сборных конструкций	0,910	10189,83	9273
			Накладные расходы			*2343,39*	*2132*
			Сметная прибыль			*754,80*	*687*
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Озеленение				
197	197	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	1569,590	9,16	14375
			Накладные расходы			*1,69*	*2649*
			Сметная прибыль			*0,68*	*1065*
199	199	11-470104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	26,000	437,08	11364
			Накладные расходы			*146,91*	*3820*
			Сметная прибыль			*32,38*	*842*
200	200	11-470103-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	20,000	1127,27	22545
			Накладные расходы			*341,85*	*6837*
			Сметная прибыль			*83,50*	*1670*
201	201	11-470103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	6,000	2658,35	15950
			Накладные расходы			*780,94*	*4686*
			Сметная прибыль			*196,91*	*1181*

203	203	25-010301-0201 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	20,000	2802,11	56042
			Накладные расходы			*105,53*	*2111*
			Сметная прибыль			*207,56*	*4151*
204	204	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	5,250	689,53	3620
			Накладные расходы			*205,69*	*1080*
			Сметная прибыль			*51,08*	*268*
205	205	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	5,250	97,23	510
			Накладные расходы			*24,52*	*129*
			Сметная прибыль			*7,20*	*38*
206	206	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 4 шт. на м2. Посадка	м2	5,250	2192,57	11511
			Накладные расходы			*669,13*	*3513*
			Сметная прибыль			*162,41*	*853*
			ИТОГО:				965000
			В том числе :				
			Накладные расходы				2146601
			Сметная прибыль				1635319
			Итого с временными		0,8 %	7720,00	972720,00
			Итого с зимними удорожаниями		0,63 %	6128,14	978848

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор_____Есбосынов Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс-2015"

Директор_____Абильдаев С.