Форма №КС-3
Республики Казахстан

Заказчик : **КГКП "Махамбетский историко-краеведческий музей Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"**

Подрядчик : **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт Махамбетского историко-краеведческого музея

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
БИН 050440024436	номер	дата
РНН 271200001773	№190016	2019-08-14
БИК KCJBKZKX		
ИИКKZ168560000006459129		
АО "БанкЦентрКредит"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке в том числе:	17 755 000	15852679						1902321	17 755 000
за октябрь	5 654 000	5048215						605786	5 654 000

ЗАКАЗЧИК **КГКП "Махамбетский историко-краеведческий музей Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"**

Руководитель **Байгужина К.Ж.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Аксай Строй Сервис"**

Директор: **Есмуханов К.Т.**
(должность Ф.И.О., подпись)

ЖШС «АксайСтройСервис» ТОО

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Махамбетский историко-краеведческий музей Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аксай Строй Сервис"

Объект: Капитальный ремонт Махамбетского историко-краеведческого музея

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2018 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
1	11-150107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	**СТЕНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛЯСТРЫ И ОТКОСЫ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК). ОБЛИЦОВКА ГЛАДКАЯ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	**31,3**	**3846,87**	**18,43**	**120407**	**577**	**28935**	**1,52**	**48**
		М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		**1370,51**	**13,89**	**42897**	**435**	**54,8**	**0,02**	**1**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*924,45*		*28935*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,71*		*11947*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*161290*				
		КРОВЛЯ								
2	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**454,55**	**221,45**	**1,38**	**100661**	**625**	**64873**	**0,29**	**131**
		М2 КРОВЛИ		**220,08**	**--**	**100035**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*142,72*		*64873*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,13*		*13243*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*178777*				
3	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**32,3**	**69,70**	**0,04**	**2251**	**1**	**1459**	**0,09**	**3**
		М		**69,66**	**--**	**2250**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*45,16*		*1459*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,19*		*297*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4006*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	577,7	6041,16	62,57	3489978	36145	621258	1,71	988
		М2 КРОВЛИ		1448,92	19,36	837039	11182	56,4	0,02	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*1075,40*		*621258*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*569,32*		*328899*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*4440135*				
5	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ	24,4	1085,51	56,41	26486	1376	15216	1,16	28
		М ТРУБ		982,89	17,46	23983	426	56,4	0,02	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*623,59*		*15216*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,73*		*3336*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*45038*				
6	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	102	1683,94	7,39	171762	754	20197	0,28	28
		М ЖЕЛОБОВ		232,61	2,52	23727	257	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*198,01*		*20197*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,56*		*15357*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*207316*				
7	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	12	2457,07	8,68	29485	104	6782	0,97	12
		М2 ПОКРЫТИЯ		813,31	2,55	9760	31	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*565,17*		*6782*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*241,78*		*2901*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*39168*				
8	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ПЛОСКИЕ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО В ДВА СЛОЯ	132,45	675,83	9,68	89513	1282	12517	0,13	17
		М2 КРОВЛИ		117,20	2,90	15523	384	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*94,50*		*12517*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,63*		*8162*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*110192*				
9	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	132,45	951,63	72,63	126044	9620	20352	0,24	32
		М2 СТЯЖКИ		186,01	18,33	24637	2427	56,4	0,02	3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*153,65*		*20352*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*88,42*		*11712*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*158107*				
10	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	47	1769,65	20,57	83174	967	13615	0,45	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М ПРИМЫКАНИЙ		381,97	4,76	17953	224	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*289,67*		*13615*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,75*		*7743*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*104532*				
11	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБА ПОДВЕСНЫЕ. УСТРОЙСТВО	10	1683,94	7,39	16839	74	1980	0,28	3
		М ЖЕЛОБОВ		232,61	2,52	2326	25	56,4	--	--
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		*198,01*		*1980*				
		СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,56*		*1506*				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				*20325*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**4256601**	**51527**			**1310**
			ТЕНГЕ			**1100129**	**15391**			**16**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4256601**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**3104945**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**807184**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**405103**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5468788**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**5468788**				
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге			**65 625**				
	Итого:		Тенге			**5 534 413**				
	Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35 %		Тенге			**74 715**				
	Итого в текущих ценах 1 квартала 2018 г		Тенге			**5 609 128**				
	Итого в текущих цена 3 квартала 2019 г. к-0,8999999		Тенге			**5 048 215**				
	НДС 12%		Тенге			**605 786**				
	ВСЕГО:		Тенге			**5 654 000**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГКП "Махамбетский историко-краеведческий музей Управления культуры, архивов и документации Атырауской области"

_____ Байгужина К.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Аксай Строй Сервис""

_____ Есмуханов К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор ТОО "Орда ТехИнжиниринг"

_____ Костыров Е.К.