Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2 " апрель 2019г. №178

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"**

Наименование обьекта : **«Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№149	19.09.2022				
		№149/1	07.10.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3	**879 582 257,48**									
в.т.ч. с начало строительства	**142 857 881,41**									
в.т.ч. за отчетный месяц	**142 857 881,41**	**127 551 679,83**							**15 306 201,58**	**142 857 881,41**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Ақбозат LTD" _____ **А. А. Дуров**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания Данекер" _____ **А. А. Жансакалов**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «"Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Данекер"

Наименование стройки - «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №3»

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за декабрь месяц 2022 г

Составлен(а) 2022.7

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2667,488	223,48 |	223,48 54,96	596130,11 |	596130,10 146605,11		105552,48 56123,94	757806,53
2	Е11-010205-0801 1101-0205-0801 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	47,5125	1352,11 1217,25	134,86 51,53	64242,13 57834,59	6407,54 2448,32		43403,62 8611,64	116257,39
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1204,8	65,46 |	65,46 18,83	78866,21 |	78866,20 22686,38		16337,09 7614,34	102817,63
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	грунта	301,2	1131,67 1131,67		340859,00 340859,00			245417,76 46902,86	633179,62
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотне	1204,8	235,38 121,19	114,19 50,24	283585,82 146009,71	137576,11 60529,15		148708,46 34577,76	466872,04
6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка пазух фундамента. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	грунта	115,6	1131,67 1131,67		130821,05 130821,05			94190,88 18001,23	243013,16
		ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки *НР - 72%; СП - 8%*	м3	320,42	700,69 2,18	698,43 207,76	224515,09 698,52	223790,94 66570,46		48434,69 21836,62	294786,40
8	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м³	368,483	4373,00		1611376,16			128910,09	1740286,25
9	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	покрыти	1041,2	1845,86 216,54	98,10 37,23	1921909,43 225461,45	102141,72 38763,88		248367,85 173620,10	2343897,38
10	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 *НР - 94%; СП - 8%*	покрытия	1041,2	1630,24 152,20	27,05 11,98	1697405,89 158470,64	28164,46 12473,58		160688,40 148652,12	2006746,41
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	104,12	25988,30 1809,38	1611,12 346,96	2705901,80 188392,65	167749,82 36125,48		204311,55 232817,53	3143030,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9655612,69**	**1340826,89**		**1315412,78**	**11848693,69**
							1248547,61	**386202,36**		**877668,23**	
		РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА									
12	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	490,85	30821,09 2866,94	2470,87 558,82	15128532,03 1407237,50	1212826,54 274296,80		1530195,42 1332697,00	17991424,47
13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	2,27338	399352,00		907878,85			72630,31	980509,16
14	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	2,7489	380647,00		1046360,54			83708,84	1130069,38

15	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 6 до 12 мм	т	0,33778	383478,00		129531,20				139893,70
		СП - 8%								10362,50	
16	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) Д от 14 до 32 мм	т	53,51975	372799,00		19952109,28				21548278,02
		СП - 8%								1596168,74	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**37164411,90**	**1212826,54**		**1530195,42**	**41790174,73**
							1407237,50	**274296,80**		**3095567,39**	
		РАЗДЕЛ 3.ФБС									
		Торцевая блок-секция левая 15,0									
17	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	93	2724,10	1678,21	253341,30	156073,53		103837,29	385752,84
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	53604,27	34393,26		28574,25	
18	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	84	3028,02	1645,59	254353,68	138229,56		102037,32	384902,28
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	56010,36	30461,76		28511,28	
19	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	8	3907,19	2096,28	31257,52	16770,24		13940,96	48814,32
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	8118,80	3695,60		3615,84	
20	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	40	6415,97	3676,64	256638,80	147065,60		111207,60	397274,00
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	61834,80	32408,80		29427,60	
21	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	78,149	57872,00		4522638,93				4884450,00
		СП - 8%								361811,11	
22	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	78,149	284,00		22194,32				23969,87
		СП - 8%								1775,55	
23	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	14,04	31125,07	1893,01	436995,98	26577,86		70861,00	548485,51
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	71547,84	6321,37		40628,53	
24	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Рядовая блок-секция левая 14,2									
26	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	70	2724,10	1678,21	190687,00	117474,70		78157,10	290351,60
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	40347,30	25887,40		21507,50	
27	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	77	3028,02	1645,59	233157,54	126710,43		93534,21	352827,09
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	51342,83	27923,28		26135,34	
28	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	12	3907,19	2096,28	46886,28	25155,36		20911,44	73221,48
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	12178,20	5543,40		5423,76	
29	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36		66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
30	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,476	57872,00		3557739,07				3842358,20
		СП - 8%								284619,13	
31	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,476	284,00		17459,18				18855,91
		СП - 8%								1396,73	
32	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72		52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
33	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металли	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
34	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Средняя блок-секция 15,0									
35	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	85	2724,10	1678,21	231548,50	142647,85		94905,05	352569,80
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	48993,15	31434,70		26116,25	
36	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	60	3028,02	1645,59	181681,20	98735,40		72883,80	274930,20
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	40007,40	21758,40		20365,20	
37	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08		19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	
38	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	29	6415,97	3676,64	186063,13	106622,56		80625,51	288023,65
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	44830,23	23496,38		21335,01	
39	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,847	57872,00		3579209,58				3865546,35

		СП - 8%								286336,77	
40	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,847	284,00		17564,55				18969,71
		СП - 8%								1405,16	
41	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	11,16	31125,07	1893,01	347355,78	21125,99		56325,41	435975,67
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	56871,36	5024,68		32294,47	
42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Рядовая блок-секция правая 14,2									
44	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	67	2724,10	1678,21	182514,70	112440,07		74807,51	277907,96
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	38618,13	24777,94		20585,75	
45	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	80	3028,02	1645,59	242241,60	131647,20		97178,40	366573,60
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	53343,20	29011,20		27153,60	
46	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	11	3907,19	2096,28	42979,09	23059,08		19168,82	67119,69
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	11163,35	5081,45		4971,78	
47	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	24	6415,97	3676,64	153983,28	88239,36		66724,56	238364,40
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	37100,88	19445,28		17656,56	
48	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	61,152	57872,00		3538988,54				3822107,62
		СП - 8%								283119,08	
49	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	61,152	284,00		17367,17				18756,54
		СП - 8%								1389,37	
50	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,34	31125,07	1893,01	321833,22	19573,72		52186,81	403941,61
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	52692,64	4655,48		29921,58	
51	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Торцевая блок-секция правая 15,0									
53	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт	76	2724,10	1678,21	207031,60	127543,96		84856,28	315238,88
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	43805,64	28106,32		23351,00	
54	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт	66	3028,02	1645,59	199849,32	108608,94		80172,18	302423,22
		НР - 118%; СП - 8%			666,79	362,64	44008,14	23934,24		22401,72	
55	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт	3	3907,19	2096,28	11721,57	6288,84		5227,86	18305,37
		НР - 118%; СП - 8%			1014,85	461,95	3044,55	1385,85		1355,94	
56	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт	38	6415,97	3676,64	243806,86	139712,32		105647,22	377410,30
		НР - 118%; СП - 8%			1545,87	810,22	58743,06	30788,36		27956,22	
57	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	66,176	57872,00		3829737,47				4136116,47
		СП - 8%								306379,00	
58	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	66,176	284,00		18793,98				20297,50
		СП - 8%								1503,52	
59	Е11-060401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м³	10,87	31125,07	1893,01	338329,51	20577,02		54861,76	424646,55
		НР - 91%; СП - 8%			5096,00	450,24	55393,52	4894,11		31455,28	
60	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	0,058	99044,21	3351,46	5744,56	194,39		5217,41	11838,93
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	5550,18	59,94		876,96	
61	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	0,058	399352,00		23162,42				25015,41
		СП - 8%								1852,99	
		Армирование фундаментов									
62	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тн	1,66388	99044,21	3351,46	164797,68	5576,42		149674,91	339630,39
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	159221,25	1719,50		25157,80	
63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) Д от 6 до 12 мм	т	1,66388	399352,00		664473,81				717631,71
		СП - 8%								53157,90	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
64	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	поверхн	1732,29	1184,12	27,97	2051239,23	48452,15		649833,95	2917159,00
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	692119,15	6634,67		216085,85	

		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
65	Е11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	294,84	4165,66	10,13	1228203,19	2986,73		86379,27	1419748,94
		НР - 93%; СП - 8%			312,43	2,59	92116,86	763,64		105166,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**28487994,65**	**2089739,00**		**2590113,46**	**33564355,63**
							2015764,68	**459028,98**		**2486247,58**	
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1, ФОМ-2									
66	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,58	32089,39	1342,79	18611,85	778,82		3544,82	23929,20
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	3593,43	301,98		1772,53	
		Фундамент под стенки лестницы									
67	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	9,75	24894,52	1740,40	242721,57	16968,90		17241,31	280759,93
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	15147,50	3798,99		20797,04	
		Вход в тепловой узел									
68	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,21	24894,52	1740,40	5227,85	365,48		371,35	6047,14
		НР - 91%; СП - 8%			1553,59	389,64	326,25	81,82		447,94	
69	Е11-061301-0301	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	7,14	100326,03	9878,01	716327,85	70528,99		363617,92	1166341,42
		НР - 91%; СП - 8%			52124,26	3839,34	372167,22	27412,89		86395,64	
		Фундамент под перегородки теплового узла									
70	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	сборных	16	2724,10	1678,21	43585,60	26851,36		17864,48	66366,08
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	9222,24	5917,12		4916,00	
71	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	3,12	57872,00		180560,64				195005,49
		СП - 8%								14444,85	
72	ССЦ РК 8.04-08-	Надбавка на сульфатостойкость	м³	3,12	284,00		886,08				956,97
		СП - 8%								70,89	
		ПРИЯМКИ									
73	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2022	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	4,2	31162,02	2604,94	130880,48	10940,74		27349,48	170888,34
		НР - 91%; СП - 8%			6182,33	973,47	25965,79	4088,57		12658,38	
74	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2	20,25	2301,29	112,93	46601,12	2286,83		18109,78	69887,81
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	18923,63	342,02		5176,91	
75	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2	20,25	1384,49	55,85	28035,92	1130,96		10916,17	42068,16
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	11417,96	195,01		3116,07	
76	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	9	4172,31	10,56	37550,79	95,04		5467,86	46460,16
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	5856,12	23,31		3441,51	
77	Е11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2	18	580,37	1,27	10446,66	22,86		9068,76	21076,74
		НР - 91%; СП - 8%			553,08	0,57	9955,44	10,26		1561,32	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9	1184,12	27,97	10657,08	251,73		3376,17	15155,91
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	3595,86	34,47		1122,66	
		ШВЕЛЛЕР									
80	Е11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,05507	37095,38	1908,98	2042,84	105,13		1804,02	4154,61
		НР - 91%; СП - 8%			35186,40	812,07	1937,72	44,72		307,75	
81	С1214-203-0201	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали№ 5П-10П	т	0,05507	470485,00		25909,61				27982,38
		СП - 8%								2072,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1500045,94**	**130326,84**		**478732,12**	**2137080,34**
							478109,16	**42251,16**		**158302,26**	
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕМЫЧКИ									
82	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	137	3305,30	1914,30	452826,10	262259,10		285703,91	797612,63
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	185489,78	56631,69		59082,62	
83	С1222-102-0108	Перемычки железобетонные брусковые ПГ под решетчатые настилы 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,122	148792,00		166945,75				189291,41

		СП - 8%								13355,66	
84	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м³	2,148	220245,00		473086,26				510933,16
		СП - 8%								37846,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1092858,11**	**262259,10**		**285703,91**	**1488847,20**
							185489,78	**56631,69**		**110285,18**	
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
86	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м²	9,18	43643,00		400642,74				432694,16
		СП - 8%								32051,42	
87	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527,00		6324,00				6829,92
		СП - 8%								505,92	
88	С1223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	6	4001,00		24006,00				25926,48
		СП - 8%								1920,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**430972,74**				**465450,56**
										34477,82	
		РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ЛЕВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
91	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	4	3765,90	1111,63	15063,60	4446,52		5864,60	22602,44
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	4036,84	933,16		1674,24	
92	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00		38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
93	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00				426789,00
		СП - 8%								31614,00	
94	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	129,6	8126,00		1053129,60				1137380,00
		СП - 8%								84250,37	
95	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30		24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
96	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00		69288,00				74831,04
		СП - 8%								5543,04	
97	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
98	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48		21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
99	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	
100	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70				29728,84
		СП - 8%								2202,14	
101	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83				105354,90
		СП - 8%								7804,07	
102	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,04602	1137402,00	8746,28	52343,24	402,50		4887,68	61809,40
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4051,39	90,71		4578,47	
		ЛЕВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
103	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26		2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
104	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00		31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54		9767,16	
105	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78		17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
106	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00		1181845,44				1276393,08
		СП - 8%								94547,64	
107	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
108	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48		21667,14	60093,45

		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
109	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	
110	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70				29728,84
		СП - 8%								2202,14	
111	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83				105354,90
		СП - 8%								7804,07	
112	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84		4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42		4059,14	
		СРЕДНЯЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
113	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	7	3765,90	1111,63	26361,30	7781,41		10263,05	39554,27
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	7064,47	1633,03		2929,92	
114	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт	22	5020,52	1308,50	110451,44	28787,00		38768,62	161157,70
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	26914,14	5940,66		11937,64	
115	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00				426789,00
		СП - 8%								31614,00	
116	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа	м²	138,3	8126,00		1123825,80				1213731,86
		СП - 8%								89906,06	
117	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт	2	18459,18	9539,15	36918,36	19078,30		24894,46	66757,84
		НР - 118%; СП - 8%			8497,52	2050,98	16995,04	4101,96		4945,02	
118	С1222-302-0102	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	2	34644,00		69288,00				74831,04
		СП - 8%								5543,04	
119	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт.	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
120	Е11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт.	1	3774,99	2144,72	3774,99	2144,72		2407,46	6677,05
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	1577,09	463,13		494,60	
121	С1222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	
122	С1222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70				29728,84
		СП - 8%								2202,14	
123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0522	1137402,00	8746,28	59372,38	456,56		5544,05	70109,74
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	4595,45	102,90		5193,31	
		ПРАВАЯ РЯДОВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									
124	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	2	3765,90	1111,63	7531,80	2223,26		2932,30	11301,22
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	2018,42	466,58		837,12	
125	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт.	18	5020,52	1308,50	90369,36	23553,00		31719,78	131856,30
		НР - 118%; СП - 8%			1223,37	270,03	22020,66	4860,54		9767,16	
126	Е11-070505-0101	Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру	шт.	2	13999,31	2301,39	27998,62	4602,78		17333,70	48958,90
		НР - 118%; СП - 8%			6838,60	506,19	13677,20	1012,38		3626,58	
127	С1222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	145,44	8126,00		1181845,44				1276393,08
		СП - 8%								94547,64	
128	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт	2	790,21	353,61	1580,42	707,22		761,10	2528,84
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	492,28	152,72		187,32	
129	Е11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт	9	3774,99	2144,72	33974,91	19302,48		21667,14	60093,45
		НР - 118%; СП - 8%			1577,09	463,13	14193,81	4168,17		4451,40	
130	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	
131	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,185	148793,00		27526,70				29728,84
		СП - 8%								2202,14	
132	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м³	1,208	80754,00		97550,83				105354,90
		СП - 8%								7804,07	
133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тн	0,0408	1137402,00	8746,28	46406,00	356,84		4333,28	54798,42
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3591,85	80,42		4059,14	
		ПРАВАЯ ТОРЦЕВАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ									

134	E11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16		5864,60 1674,24	22602,44
135	E11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66		38768,62 11937,64	161157,70
136	C1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00		395175,00			31614,00	426789,00
137	C1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00		1053129,60			84250,37	1137380,00
138	E11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96		24894,46 4945,02	66757,84
139	C1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт	2	34644,00		69288,00			5543,04	74831,04
140	E11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72		761,10 187,32	2528,84
141	E11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки масс до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14193,81	19302,48 4168,17		21667,14 4451,40	60093,45
142	C1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00		23946,42			1915,71	25862,13
143	C1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00		27526,70			2202,14	29728,84
144	C1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00		97550,83			7804,07	105354,90
145	E11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	тн	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051,39	402,50 90,71		4887,68 4578,47	61809,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8789578,85**	**305894,41**		**433820,54**	**9961271,63**
							302993,91	**64650,78**		**737872,16**	**0,00**
		Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
2	C1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15 *СП - 8%*	м³	322,57	17422		5619792,76			449583,42	6069376,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5619792,76**				**6069376,18**
										449583,42	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	C1222-102-0101 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	4	220245,00		880980,00			70478,40	951458,40
21	C1222-102-0102 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3	188560,00		565680,00			45254,40	610934,40
22	C1222-102-0103 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,8	148166,00		266698,80			21335,90	288034,70
23	C1222-102-0105 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,34	115113,00		154251,42			12340,11	166591,53
24	C1222-102-0107 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3,5	217656,00		761796,00			60943,68	822739,68
25	C1222-102-0108 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	8,04	148793,00		1196295,72			95703,66	1291999,38
30	C1222-202-0101 --- --- ----	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м³	9	185277,00		1667493,00			133399,44	1800892,44
32	C1222-203-0101 --- --- ----	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	40	11111,00		444440,00				479995,20

134	E11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	4	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	15063,60 4036,84	4446,52 933,16		5864,60 1674,24	22602,44
135	E11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт	22	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	110451,44 26914,14	28787,00 5940,66		38768,62 11937,64	161157,70
136	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	33	11975,00		395175,00			31614,00	426789,00
137	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 *СП - 8%*	м²	129,6	8126,00		1053129,60			84250,37	1137380,00
138	E11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	36918,36 16995,04	19078,30 4101,96		24894,46 4945,02	66757,84
139	С1222-302-0102 222-302-0102 РСНБ РК 2022	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5 *СП - 8%*	шт	2	34644,00		69288,00			5543,04	74831,04
140	E11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *НР - 118%; СП - 8%*	шт	2	790,21 246,14	353,61 76,36	1580,42 492,28	707,22 152,72		761,10 187,32	2528,84
141	E11-070104-0302 1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки масс до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт	9	3774,99 1577,09	2144,72 463,13	33974,91 14193,81	19302,48 4168,17		21667,14 4451,40	60093,45
142	С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,208	115127,00		23946,42			1915,71	25862,13
143	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	0,185	148793,00		27526,70			2202,14	29728,84
144	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,208	80754,00		97550,83			7804,07	105354,90
145	E11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	тн	0,04602	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	52343,24 4051,39	402,50 90,71		4887,68 4578,47	61809,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8789578,85**	**305894,41**		**433820,54**	**9961271,63**
							302993,91	**64650,78**		**737872,16**	**0,00**
		Общестроительные работы. Выше отм. 0,000									
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ									
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
2	С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15 *СП - 8%*	м³	322,57	17422		5619792,76			449583,42	6069376,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**5619792,76**				**6069376,18**
										449583,42	
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
20	С1222-102-0101 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	4	220245,00		880980,00			70478,40	951458,40
21	С1222-102-0102 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3	188560,00		565680,00			45254,40	610934,40
22	С1222-102-0103 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,8	148166,00		266698,80			21335,90	288034,70
23	С1222-102-0105 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	1,34	115113,00		154251,42			12340,11	166591,53
24	С1222-102-0107 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	3,5	217656,00		761796,00			60943,68	822739,68
25	С1222-102-0108 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	м³	8,04	148793,00		1196295,72			95703,66	1291999,38
30	С1222-202-0101 --- --- ----	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м³	9	185277,00		1667493,00			133399,44	1800892,44
32	С1222-203-0101 --- --- ----	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4	шт.	40	11111,00		444440,00				479995,20

		СП - 8%								35555,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5937634,94**				**6412645,74**
										475010,80	
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
		Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
35	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00				426789,00
		СП - 8%								31614,00	
36	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	125,1	8126,00		1016562,60				1097887,61
		СП - 8%								81325,01	
38	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%								11086,08	
40	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,416	115127,00		47892,83				51724,26
		СП - 8%								3831,43	
43	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00		34644,00				37415,52
		СП - 8%								2771,52	
		Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж									
47	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	140,94	8126,00		1145278,44				1236900,72
		СП - 8%								91622,28	
49	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,384	115127,00		44208,77				47745,47
		СП - 8%								3536,70	
52	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00		34644,00				37415,52
		СП - 8%								2771,52	
		Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж									
55	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	33	11975,00		395175,00				426789,00
		СП - 8%								31614,00	
56	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	124,5	8126,00		1011687,00				1092621,96
		СП - 8%								80934,96	
58	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%								11086,08	
60	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,416	115127,00		47892,83				51724,26
		СП - 8%								3831,43	
63	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00		34644,00				37415,52
		СП - 8%								2771,52	
		Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
67	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	140,94	8126,00		1145278,44				1236900,72
		СП - 8%								91622,28	
69	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,384	115127,00		44208,77				47745,47
		СП - 8%								3536,70	
72	С1222-302-0102 --- --- ----	Козырек. Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт	1	34644,00		34644,00				37415,52
		СП - 8%								2771,52	
		Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж									
75	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	16,5	11975,00		197587,50				213394,50
		СП - 8%								15807,00	
76	С1222-203-0303 --- --- ----	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	125,1	8126,00		1016562,60				1097887,61
		СП - 8%								81325,01	
78	С1222-302-0102 --- --- ----	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93 марки ПБК 24.12-5	шт.	4	34644,00		138576,00				149662,08
		СП - 8%								11086,08	
80	С1222-102-0104 --- --- ----	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,208	115127,00		23946,42				25862,13
		СП - 8%								1915,71	

83	С1222-302-0102	Козырек, Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	1	34644,00		34644,00				37415,52
		СП - 8%								2771,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7120404,20**				**7690036,53**
										569632,34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**105799307**	**5341873**		**6633978**	**121427932**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**5638143**	**1283062**		**8994647**	**0**
		Временные здания и сооружения 0,9 %	**тенге**								**1092851,39**
		ИТОГО	**тенге**								**122520783,62**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,42%	**тенге**								**514587,29**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**								**2980477,89**
		ИТОГО	**тенге**								**126015848,81**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**								**2460707,42**
		ИТОГО	**тенге**								**128476556,22**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	**тенге**								**134264926,14**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К-0,95	**тенге**								**127551679,83**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**тенге**								**15306201,58**
		ВСЕГО	**тенге**								**142857881,41**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда _____ **Д. Джалимбетов**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Проект Сервис" _____ **Г. К. Асанханов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Акбозат LTD" _____ **А.А.Дуров**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строительная компания Денекер" _____ **А.А. Жансакалов**