Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» 12 2022 года

Заказчик **ТОО «Атырау Эксперт Проект» в лице директора Мухтарова К.С., Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19, БИН 150740008337 тел: 87010860066, тел: +77010860066.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «23» 12 2022 года ТОО «Атырау Эксперт Проект», в лице Мухтарова К.С. ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г., Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19, БИН 150740008337 тел: 87010860066.**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «23» 12 2022 года ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей» в лице Танатарова С.К. Атырауская область, г.Атырау, ул. Атамбаева, 9, KZ48VJE00026881 от 30.05.2017г; KZ44VJE00029960 от 28.08.2017г; KZ71VJE00029959 от 28.08.2017, БИН 130140014356, тел: 87027490176.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «23» 12 2022 года ТОО «Атырау Эксперт Проект», в лице Бактыгужин Е.Т. ГСЛ №21020552, от 16.06.2021г., Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19, БИН 150740008337 тел: 87788127252**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в

эксплуатацию объекта: **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14;**

новое строительство; II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным;

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____20__ года,

дата ознакомления

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение Акима города Атырау №1745 от 04.08.2022 г.; Акт №104202200022991 (кадастровый номер №04-066-004-236) на право частной собственности на земельный участок, изготовленный Филиалом некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация» Правительство для граждан по городу Атырау. Дата изготовления акта 18.08.2022г; Договор купли-продажи земельного участка от 06.05.2022г. Зарегистрированный в реестре за №1301;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» №KZ32REA00297889 от 28.09.2022 г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Атырау Эксперт Проект» ГСЛ №21020552, от 16.06.2021г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Атырау Эксперт Проект» №08-22 от 23.09.2022 г.**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2022 года;
окончание работ: декабрь 2022 года;
при продолжительности строительства, месяц: **3**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **3**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,3256	0,3256	0,3256	0,3256
Площадь застройки	м2	283,81	283,81	283,81	283,81

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	219,62	219,62
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1133,00	1133,00
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект разработан при следующих характеристиках: Функциональное назначение-административное. Степень огнестойкости здания –III Уровень ответственности –II (нормального) Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 12,0 х 20,0. Здание одноэтажное. Высота 3,6 м от уровня пола 1-го этажа до низа кровли. За условную отметку 0.000 принята поверхность чистого пола первого этажа. Общая высота здания (от уровня пола 1 этажа) – 3,6 м. Наружные стены– Ракушечник толщиной 400 мм ГОСТ 4001-2013. Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2002 Ракушечник толщиной 200 мм ГОСТ 4001-2013 Гипсокартоновые 100мм. Обвязочный пояс - монолитный железобетон сечением 200х200 мм. Перекрытие – Деревянные балки 200х50 Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Стальной уголок спарены листовым металом. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски-металлопластиковые. Двери - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88* ворота металлические. Внутренняя отделка потолка - подшивной гипсокартон, шпаклевка гипсовая, окраска водоимульсией.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 7100,2 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7100,2 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7100,2 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически

применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ___С__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Мухтаров К.С.** _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор **Танатаров С.К.** _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор **Бактыгужин Е.Т.** _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Мухтаров К.С.** _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы _____

(Т.А.Ж., қолы)

Күні 2023 ж. «11» 01

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Эксперт Проект», ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г., Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19.**

наименование организации, юридический адрес

лице **Мухтарова К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ТОО «Атырау Эксперт Проект», Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ИП «Арман» ГСЛ №19007824, от 03.04.2019 г. в лице Тукпатова А.Г. и ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» ГСЛ №13018899 от 22.11.2013 г. в лице Бақтығожа А.Б.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Атырау Эксперт Проект», ГСЛ №21020552, от 16.06.2021г., Атырауская область, г.Атырау, мкр. Атырау, ул. Жибек жолы, д.19.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Атырау Эксперт Проект» №08-22 от 23.09.2022 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,3256	0,3256	0,3256	0,3256
Площадь застройки	м2	283,81	283,81	283,81	283,81

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	219,62	219,62
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1133,00	1133,00
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект разработан при следующих характеристиках: Функциональное назначение-административное. Степень огнестойкости здания –III Уровень ответственности –II (нормального) Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 12,0 х 20,0. Здание одноэтажное. Высота 3,6 м от уровня пола 1-го этажа до низа кровли. За условную отметку 0.000 принята поверхность чистого пола первого этажа. Общая высота здания (от уровня пола 1 этажа) – 3,6 м. Наружные стены– Ракушечник толщиной 400 мм ГОСТ 4001- 2013. Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2002 Ракушечник толщиной 200 мм ГОСТ 4001- 2013 Гипсокартоновые 100мм. Обвязочный пояс - монолитный железобетон сечением 200х200 мм. Перекрытие – Деревянные балки 200х50 Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Стальной уголок спарены листовым металом. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски-металлопластиковые. Двери - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88* ворота металлические. Внутренняя отделка потолка - подшивной гипсокартон, шпаклевка гипсовая, окраска водоимульсией..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022г.** окончание работ **декабрь 2022 г.**

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **3**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здания имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	219,62	219,62
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	1133,00	1133,00
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проект разработан при следующих характеристиках: Функциональное назначение-административное. Степень огнестойкости здания –III Уровень ответственности –II (нормального) Здание имеет прямоугольную форму в плане размерами в осях 12,0 х 20,0. Здание одноэтажное. Высота 3,6 м от уровня пола 1-го этажа до низа кровли. За условную отметку 0.000 принята поверхность чистого пола первого этажа. Общая высота здания (от уровня пола 1 этажа) – 3,6 м. Наружные стены– Ракушечник толщиной 400 мм ГОСТ 4001- 2013. Перегородки - кирпичные толщиной 120 мм по ГОСТ 530-2002 Ракушечник толщиной 200 мм ГОСТ 4001- 2013 Гипсокартоновые 100мм. Обвязочный пояс - монолитный железобетон сечением 200х200 мм. Перекрытие – Деревянные балки 200х50 Перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1. Стальной уголок спарены листовым металом. Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99. Подоконные доски-металлопластиковые. Двери - наружные: Блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2016. внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88* ворота металлические. Внутренняя отделка потолка - подшивной гипсокартон, шпаклевка гипсовая, окраска водоимульсией..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2022г.** окончание работ **декабрь 2022 г.**

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **3**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» – и.о Директора –
Шиманов С.О. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

2) АО «Атырау Жарык»
Кабдрахманов С.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

3) КГП «Атырау облысы Су Арнасы»
директор - Кенжегалиев А.Е. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Эксперт Проект», ГСЛ №21018840, от 26.05.2021г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Мухтаров К.С. _____ М.П.

Форма 2

Заказчик **ТОО "Атырау Эксперт Проект"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО"СанТехЭлектроМонтаж"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство административного здания и производственного цеха, расположенного по адресу: г.Атырау, трасса Атырау – Уральск, строение 14**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№19-22 от 12.09.2022г.**

Акт выполненных работ декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительные решения										
		Фундамент ФМ-1										
1	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	83		17481,50	3308,88	1450964,50	274637,04	522206,12	653410,86	2272725,09
		НР - 91%; СП - 8%				7880,98	770,03	654121,34	63912,49		168349,73	
2	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	84,245		39159,00	--	3298950,00	--	3298950,00	--	3562866,00
		СП - 8%				--	--	--	--		263916,00	
3	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	7,3206		7094,00	--	51932,34	--	51932,34	--	56086,93
		СП - 8%				--	--	--	--		4154,59	
4	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,41975		331233,00	--	801501,05	--	801501,05	--	865621,13
		СП - 8%				--	--	--	--		64120,08	
5	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,55476		354275,00	--	196537,60	--	196537,60	--	212260,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15723,01	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	13	16575,42	2890,36	215480,46	37574,68	156949,65	36081,50	271686,87
		НР - 93%; СП - 8%			1612,01	1372,40	20956,13	17841,20		20124,91	
7	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	$м^3$	13	64355,13	6299,57	836616,69	81894,41	447615,48	241399,86	1164257,90
		НР - 69%; СП - 8%			23623,60	3288,32	307106,80	42748,16		86241,35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Фундамент ленточный ФМ-2							
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	0,54	17481,50	3308,88	9440,01	1786,80	3397,48	4251,11	14786,40
		НР - 91%; СП - 8%			7880,98	770,03	4255,73	415,82		1095,29	
9	212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,5481	39159,00	--	21463,05	--	21463,05	--	23180,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1717,04	
10	218-103-0206 РСНБ РК 2022	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,047628	7094,00	--	337,87	--	337,87	--	364,90
		СП - 8%			--	--	--	--		27,03	
11	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01992	331233,00	--	6598,16	--	6598,16	--	7126,01
		СП - 8%			--	--	--	--		527,85	
12	261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,00172	354275,00	--	609,35	--	609,35	--	658,10
		СП - 8%			--	--	--	--		48,75	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,4	16575,42	2890,36	6630,17	1156,14	4829,23	1110,20	8359,60
		НР - 93%; СП - 8%			1612,01	1372,40	644,80	548,96		619,23	
14	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"**	$м^3$	0,4	64355,13	6299,57	25742,05	2519,83	13772,78	7427,69	35823,32
		НР - 69%; СП - 8%			23623,60	3288,32	9449,44	1315,33		2653,58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Гидроизоляция фундаментов							
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1350	3857,07	29,23	5207044,50	39460,50	4471510,50	653548,50	6329434,50
		НР - 93%; СП - 8%			515,61	4,94	696073,50	6669,00		468841,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	217-606-0201 РСНБ РК 2022	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,324	973429,00	--	315391,00	--	315391,00	--	340622,28
		СП - 8%			--	--	--	--		25231,28	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	44,5	4815,37	11,72	214283,97	521,54	195825,37	16819,67	249592,05
		НР - 93%; СП - 8%			403,08	3,34	17937,06	148,63		18488,42	
18	212-401-0101 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,1125	28693,00	--	31920,96	--	31920,96	--	34474,64
		СП - 8%			--	--	--	--		2553,68	
19	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	44,5	4456,00	--	198292,00	--	198292,00	--	214155,36
		СП - 8%			--	--	--	--		15863,36	
				Отделка фасада							
				Стена							
90	1115-0203-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	194,82	2657,49	142,49	517732,20	27759,91	145304,54	294162,61	876845,85
		НР - 80%; СП - 8%			1769,16	118,24	344667,75	23035,52		64951,04	
91	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	10,444896	1083,00	--	11311,82	--	11311,82	--	12216,77
		СП - 8%			--	--	--	--		904,95	
92	1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	194,82	6803,11	13,89	1325381,89	2706,05	474604,90	679199,02	2164947,00
		НР - 80%; СП - 8%			4353,10	4,76	848070,94	927,34		160366,08	
93	218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	1,07151	4108,00	--	4401,76	--	4401,76	--	4753,90
		СП - 8%			--	--	--	--		352,14	
94	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	19,482	39847,00	--	776299,25	--	776299,25	--	838403,19
		СП - 8%			--	--	--	--		62103,94	
95	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	194,82	2218,63	15,57	432233,50	3033,34	102851,33	262315,39	750113,50
		НР - 80%; СП - 8%			1675,13	7,93	326348,83	1544,92		55564,61	
96	1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из камней известняковых. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	64,76	14422,23	3727,87	933983,61	241416,86	328292,40	393815,92	1434023,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5624,99	913,89	364274,35	59183,52		106223,89	
97	213-308-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	$м^3$	64,76	15000,00	--	971400,00	--	971400,00	--	1049112,00
		СП - 8%			--	--	--	--		77712,00	
98	1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	0,57	21998,71	3758,10	12539,26	2142,12	4102,63	6423,45	20479,72
		НР - 93%; СП - 8%			11043,00	1074,43	6294,51	612,43		1517,02	
99	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	0,29	76138,00	--	22080,02	--	22080,02	--	23846,42
		СП - 8%			--	--	--	--		1766,40	
				Перемычки							
100	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	73	1091,56	402,01	79683,88	29346,73	27148,70	35851,76	124778,17
		НР - 118%; СП - 8%			317,65	98,55	23188,45	7194,15		9242,53	
101	222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,983	111534,00	--	221171,92	--	221171,92	--	238865,67
		СП - 8%			--	--	--	--		17693,75	
				Обвязочный пояс ОП-1							
102	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,93	67610,75	4393,69	62878,00	4086,14	42695,43	15530,26	84680,92
		НР - 91%; СП - 8%			17307,99	1042,78	16096,43	969,79		6272,66	
103	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,60497	331233,00	--	200386,03	--	200386,03	--	216416,91
		СП - 8%			--	--	--	--		16030,88	
104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04718	365878,00	--	17262,12	--	17262,12	--	18643,09
		СП - 8%			--	--	--	--		1380,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18478480,99	750042,09	14088952,84	3301347,80	23522208,31
							3639486,06	204031,74	--	1742379,54	
				РАЗДЕЛ 2.Водопровод и канализация							
				В1							
123	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23,5	2721,40	22,09	63952,90	519,11	323,60	61854,58	135872,07
		НР - 98%; СП - 8%			2685,54	0,29	63110,19	6,81		10064,58	
124	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	23,735	811,00	--	19249,08	--	19249,08	--	20789,01
		СП - 8%			--	--	--	--		1539,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,1	3291,86	31,13	10204,77	96,50	69,54	9840,05	21648,42
		НР - 98%; СП - 8%			3238,30	0,69	10038,73	2,14		1603,60	
126	241-205-0211 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 40х4,0 мм	м	3,131	1333,00	--	4173,62	--	4173,62	--	4507,51
		СП - 8%			--	--	--	--		333,89	
127	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	1890,97	130,24	30255,52	2083,84	--	27897,76	62805,60
		НР - 99%; СП - 8%			1760,73	0,49	28171,68	7,84		4652,32	
128	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	497,00	--	994,00	--	994,00	--	1073,52
		СП - 8%			--	--	--	--		79,52	
129	241-210-0102 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	948,00	--	948,00	--	948,00	--	1023,84
		СП - 8%			--	--	--	--		75,84	
130	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	40,00	--	80,00	--	80,00	--	86,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6,40	
131	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	24,00	--	264,00	--	264,00	--	285,12
		СП - 8%			--	--	--	--		21,12	
132	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	7	25078,59	5686,90	175550,13	39808,30	1206,38	148307,39	349766,13
		НР - 99%; СП - 8%			19219,35	2181,43	134535,45	15270,01		25908,61	
133	236-104-0107 РСНБ РК 2022	Ацетон	т	0,00028	2206236,00	--	617,75	--	617,75	--	667,17
		СП - 8%			--	--	--	--		49,42	
134	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	10981,00	--	76867,00	--	76867,00	--	83016,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6149,36	
135	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1017,01	47,54	1017,01	47,54	24,99	948,89	2123,17
		НР - 98%; СП - 8%			944,48	23,78	944,48	23,78		157,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	244-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	143852,00	--	143852,00	--	143852,00	--	155360,16
		СП - 8%			--	--	--	--		11508,16	
137	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	4649,73	772,33	4649,73	772,33	76,24	3946,35	9283,77
		НР - 98%; СП - 8%			3801,16	225,73	3801,16	225,73		687,69	
138	242-404-1106 РСНБ РК 2022	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	20699,00	--	20699,00	--	20699,00	--	22354,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1655,92	
				Т3							
139	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6	2721,40	22,09	4354,24	35,34	22,04	4211,38	9250,86
		НР - 98%; СП - 8%			2685,54	0,29	4296,86	0,46		685,25	
140	241-205-0207 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм	м	1,616	811,00	--	1310,58	--	1310,58	--	1415,43
		СП - 8%			--	--	--	--		104,85	
141	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1890,97	130,24	7563,88	520,96	--	6974,44	15701,40
		НР - 99%; СП - 8%			1760,73	0,49	7042,92	1,96		1163,08	
142	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	4	24,00	--	96,00	--	96,00	--	103,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7,68	
				К1							
143	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,1	1459,24	2,21	1605,16	2,43	15,34	1556,52	3414,62
		НР - 98%; СП - 8%			1443,08	0,82	1587,39	0,90		252,93	
144	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,7	1421,45	5,39	9523,72	36,11	216,28	9098,20	20111,66
		НР - 98%; СП - 8%			1383,78	1,87	9271,33	12,53		1489,74	
145	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	1,111	524,00	--	582,16	--	582,16	--	628,73
		СП - 8%			--	--	--	--		46,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	6,767	1086,00	--	7348,96	--	7348,96	--	7936,88
		СП - 8%			--	--	--	--		587,92	
147	1117-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	1	9599,77	318,96	9599,77	318,96	2746,41	6571,03	17464,46
		НР - 98%; СП - 8%			6534,40	170,73	6534,40	170,73		1293,66	
148	244-101-0303 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	52504,00	--	52504,00	--	52504,00	--	56704,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4200,32	
149	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00	--	14800,00	--	14800,00	--	15984,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1184,00	
150	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	5235,62	147,38	5235,62	147,38	450,20	4621,92	10646,14
		НР - 98%; СП - 8%			4638,04	78,20	4638,04	78,20		788,60	
151	244-101-0104 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	1	21720,00	--	21720,00	--	21720,00	--	23457,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1737,60	
152	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1556,00	--	1556,00	--	1556,00	--	1680,48
		СП - 8%			--	--	--	--		124,48	
153	244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	9414,00	--	9414,00	--	9414,00	--	10167,12
		СП - 8%			--	--	--	--		753,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				700588,60	44388,80	382227,17	285828,51	1065330,54
							273972,63	15801,09	--	78913,43	
		РАЗДЕЛ 3.Пожарная сигнализация									
		Оборудование									
154	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	98225,02	2,54	98225,02	2,54	744,88	59461,34	170301,27
		НР - 61%; СП - 8%			97477,60	--	97477,60	--		12614,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	248-303-0203 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Рубеж-20П	шт.	1	55707,00	--	55707,00	--	55707,00	--	60163,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4456,56	
156	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	32083,63	3511,06	32083,63	3511,06	2490,21	16560,90	52536,09
		НР - 61%; СП - 8%			26082,36	1066,66	26082,36	1066,66		3891,56	
157	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,02	3479,00	--	69,58	--	69,58	--	75,15
		СП - 8%			--	--	--	--		5,57	
158	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	27441,00	--	27441,00	--	27441,00	--	29636,28
		СП - 8%			--	--	--	--		2195,28	
159	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования	шт.	2	5196,58	--	10393,16	--	696,28	6981,76	18764,92
		НР - 72%; СП - 8%			4848,44	--	9696,88	--		1390,00	
160	217-701-0106 РСНБ РК 2022	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	505727,00	--	111,26	--	111,26	--	120,16
		СП - 8%			--	--	--	--		8,90	
161	248-306-0301 РСНБ РК 2022	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 7 А/ч	шт.	2	25752,00	--	51504,00	--	51504,00	--	55624,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4120,32	
162	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27	4944,57	2,54	133503,39	68,58	2526,93	79853,85	230425,83
		НР - 61%; СП - 8%			4848,44	--	130907,88	--		17068,59	
163	248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64. Прим	шт.	27	7881,00	--	212787,00	--	212787,00	--	229809,96
		СП - 8%			--	--	--	--		17022,96	
164	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	2477,96	0,95	12389,80	4,75	263,95	7393,85	21366,35
		НР - 61%; СП - 8%			2424,22	--	12121,10	--		1582,70	
165	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11. Прим	шт.	5	1711,00	--	8555,00	--	8555,00	--	9239,40
		СП - 8%			--	--	--	--		684,40	
				Кабельно-проводниковая продукция и изделия							
166	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	220	514,50	223,90	113190,00	49258,00	10599,60	51678,00	178057,00
		НР - 72%; СП - 8%			242,42	83,83	53332,40	18442,60		13189,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35.Прим	км	0,2	209683,00	--	41936,60	--	41936,60	--	45291,53
		СП - 8%			--	--	--	--		3354,93	
168	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5.Прим	км	0,01	209683,00	--	2096,83	--	2096,83	--	2264,58
		СП - 8%			--	--	--	--		167,75	
169	243-305-0111 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0.Прим	км	0,01	209683,00	--	2096,83	--	2096,83	--	2264,58
		СП - 8%			--	--	--	--		167,75	
170	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	250	413,87	2,69	103467,50	672,50	5580,00	70030,00	187377,50
		НР - 72%; СП - 8%			388,86	0,20	97215,00	50,00		13880,00	
171	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	250	67,00	--	16750,00	--	16750,00	--	18090,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1340,00	
172	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	м	20	376,54	14,05	7530,80	281,00	675,60	4826,80	13346,20
		НР - 72%; СП - 8%			328,71	6,48	6574,20	129,60		988,60	
173	241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	20	111,00	--	2220,00	--	2220,00	--	2397,60
		СП - 8%			--	--	--	--		177,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				932058,40	53798,43	444852,55	296786,50	1327152,27
							433407,42	19688,86	--	98307,37	
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция									
		Оборудование									
174	513-104-0101 РСНБ РК 2022	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 25 до 29 кВт	комплект	1	292436,00	--	292436,00	--		--	292436,00
					--	--	--	--	292436,00	--	
175	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	20	676,91	52,74	13538,20	1054,80	1720,40	11043,00	26547,60
		НР - 98%; СП - 8%			538,15	25,27	10763,00	505,40		1966,40	
176	261-302-0209 РСНБ РК 2022	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	20	4564,00	--	91280,00	--	91280,00	--	98582,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7302,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Радиаторы стальные панельные. Установка	кВт	64,021	1829,16	138,60	117104,65	8873,31	24536,05	86593,52	219994,08
		НР - 98%; СП - 8%			1307,31	72,87	83695,29	4665,21		16295,91	
178	245-104-0530 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	25745,00	--	25745,00	--	25745,00	--	27804,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2059,60	
179	245-104-0531 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	4	29228,00	--	116912,00	--	116912,00	--	126264,96
		СП - 8%			--	--	--	--		9352,96	
180	245-104-0532 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	6	32803,00	--	196818,00	--	196818,00	--	212563,44
		СП - 8%			--	--	--	--		15745,44	
181	245-104-0534 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	2	39496,00	--	78992,00	--	78992,00	--	85311,36
		СП - 8%			--	--	--	--		6319,36	
182	245-104-0535 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	13	43071,00	--	559923,00	--	559923,00	--	604716,84
		СП - 8%			--	--	--	--		44793,84	
183	245-104-0536 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	46829,00	--	140487,00	--	140487,00	--	151725,96
		СП - 8%			--	--	--	--		11238,96	
				Арматура трубопровода							
184	1124-0108-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	26	25078,59	5686,90	652043,34	147859,40	4480,84	550856,02	1299131,34
		НР - 99%; СП - 8%			19219,35	2181,43	499703,10	56717,18		96231,98	
185	242-207-1602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4753,00	--	9506,00	--	9506,00	--	10266,48
		СП - 8%			--	--	--	--		760,48	
186	242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	11518,00	--	69108,00	--	69108,00	--	74636,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5528,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	242-207-1604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	18	11518,00	–	207324,00	–	207324,00	–	223909,92
		СП - 8%			–	–	–	–		16585,92	
188	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	41	825,75	0,95	33855,75	38,95	1024,59	32155,48	71292,03
		НР - 98%; СП - 8%			799,81	0,48	32792,21	19,68		5280,80	
189	242-303-0401 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"	шт.	41	4729,00	–	193889,00	–	193889,00	–	209400,12
		СП - 8%			–	–	–	–		15511,12	
190	245-405-2105 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5	шт.	41	10118,00	–	414838,00	–	414838,00	–	448025,04
		СП - 8%			–	–	–	–		33187,04	
191	245-506-0108 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м^3/ч, DN 40	шт.	2	43476,00	–	86952,00	–	86952,00	–	93908,16
		СП - 8%			–	–	–	–		6956,16	
192	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1081,00	–	2162,00	–	2162,00	–	2334,96
		СП - 8%			–	–	–	–		172,96	
193	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	87	708,00	–	61596,00	–	61596,00	–	66523,68
		СП - 8%			–	–	–	–		4927,68	
		Фасонные части трубопровода									
194	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	122	1890,97	130,24	230698,34	15889,28	–	212720,42	478892,70
		НР - 99%; СП - 8%			1760,73	0,49	214809,06	59,78		35473,94	
195	241-211-1206 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х20 мм	шт.	2	69,00	–	138,00	–	138,00	–	149,04
		СП - 8%			–	–	–	–		11,04	
196	241-211-1216 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 63х40 мм	шт.	2	324,00	–	648,00	–	648,00	–	699,84
		СП - 8%			–	–	–	–		51,84	
197	241-209-2009 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х20х40 мм	шт.	2	149,00	–	298,00	–	298,00	–	321,84
		СП - 8%			–	–	–	–		23,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	40,00	--	80,00	--	80,00	--	86,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6,40	
199	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	24,00	--	24,00	--	24,00	--	25,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1,92	
200	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	9	173,00	--	1557,00	--	1557,00	--	1681,56
		СП - 8%			--	--	--	--		124,56	
201	241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	6	77,00	--	462,00	--	462,00	--	498,96
		СП - 8%			--	--	--	--		36,96	
202	241-209-2011 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм	шт.	10	177,00	--	1770,00	--	1770,00	--	1911,60
		СП - 8%			--	--	--	--		141,60	
203	241-209-1904 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	4	241,00	--	964,00	--	964,00	--	1041,12
		СП - 8%			--	--	--	--		77,12	
204	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	30	71,00	--	2130,00	--	2130,00	--	2300,40
		СП - 8%			--	--	--	--		170,40	
205	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	11	173,00	--	1903,00	--	1903,00	--	2055,24
		СП - 8%			--	--	--	--		152,24	
206	241-213-0406 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 63 мм	шт.	2	449,00	--	898,00	--	898,00	--	969,84
		СП - 8%			--	--	--	--		71,84	
207	241-211-1208 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	2	77,00	--	154,00	--	154,00	--	166,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12,32	
208	241-209-2003 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х20 мм	шт.	2	83,00	--	166,00	--	166,00	--	179,28
		СП - 8%			--	--	--	--		13,28	
209	241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	10	113,00	--	1130,00	--	1130,00	--	1220,40
		СП - 8%			--	--	--	--		90,40	
210	241-209-2018 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х32х63 мм	шт.	2	848,00	--	1696,00	--	1696,00	--	1831,68
		СП - 8%			--	--	--	--		135,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	241-209-2019 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х40х63 мм	шт.	2	877,00	--	1754,00	--	1754,00	--	1894,32
		СП - 8%			--	--	--	--		140,32	
212	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	9	24,00	--	216,00	--	216,00	--	233,28
		СП - 8%			--	--	--	--		17,28	
213	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	13	71,00	--	923,00	--	923,00	--	996,84
		СП - 8%			--	--	--	--		73,84	
214	241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	1	173,00	--	173,00	--	173,00	--	186,84
		СП - 8%			--	--	--	--		13,84	
				Трубопроводы							
215	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	13,3	2065,89	15,41	27476,34	204,95	196,05	26536,83	58334,20
		НР - 98%; СП - 8%			2035,74	0,23	27075,34	3,06		4321,04	
216	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	0,101	279,00	--	28,18	--	28,18	--	30,43
		СП - 8%			--	--	--	--		2,25	
217	241-205-1102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	13,332	239,00	--	3186,35	--	3186,35	--	3441,26
		СП - 8%			--	--	--	--		254,91	
218	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75,1	2608,60	25,26	195905,86	1897,03	1684,49	188528,79	415189,60
		НР - 98%; СП - 8%			2560,91	0,69	192324,34	51,82		30754,95	
219	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	2,7	1058,00	--	2856,60	--	2856,60	--	3085,13
		СП - 8%			--	--	--	--		228,53	
220	241-205-1105 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	73,124	1115,00	--	81533,26	--	81533,26	--	88055,92
		СП - 8%			--	--	--	--		6522,66	
221	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160,7	2373,34	21,42	381395,74	3442,19	2420,15	368094,60	809449,12
		НР - 98%; СП - 8%			2336,86	0,46	375533,40	73,92		59958,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	241-205-1104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	162,307	679,00	--	110206,45	--	110206,45	--	119022,97
		СП - 8%			--	--	--	--		8816,52	
223	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 60 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,6	2788,64	28,54	4461,82	45,66	55,36	4275,22	9436,00
		НР - 98%; СП - 8%			2725,50	1,04	4360,80	1,66		698,96	
224	241-205-1107 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	1,616	2851,00	--	4607,22	--	4607,22	--	4975,80
		СП - 8%			--	--	--	--		368,58	
225	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,71	9621,65	71,41	35696,32	264,93	28030,39	7344,17	46483,74
		НР - 98%; СП - 8%			1994,88	25,08	7401,00	93,05		3443,25	
226	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x100 мм. Установка	решетка	2	4345,14	87,49	8690,28	174,98	3689,64	4778,08	14545,82
		НР - 98%; СП - 8%			2412,83	24,97	4825,66	49,94		1077,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4468336,70	179745,48	2542872,00	1492926,12	6414769,00
							1453283,20	62240,70	292436,00	453506,19	
		РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование									
		Шкафы и щиты									
227	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	3	38452,36	3970,77	115357,08	11912,31	80777,73	20008,05	146194,35
		НР - 72%; СП - 8%			7555,68	1707,30	22667,04	5121,90		10829,22	
228	515-301-0301 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x125 А	шт.	1	1748084,00	--	1748084,00	--		--	1748084,00
					--	--	--	--	1748084,00	--	
229	515-301-0302 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x25 А	шт.	1	1408710,00	--	1408710,00	--		--	1408710,00
					--	--	--	--	1408710,00	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16048,00	--	16048,00	--	16048,00	--	17331,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1283,84	
		Электроустановочные изделия									
231	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	6	514,96	0,54	3089,76	3,24	261,18	2035,44	5535,24
		НР - 72%; СП - 8%			470,89	0,27	2825,34	1,62		410,04	
232	247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	677,00	--	4062,00	--	4062,00	--	4386,96
		СП - 8%			--	--	--	--		324,96	
233	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	9	425,63	0,47	3830,67	4,23	109,08	2677,95	7029,27
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	3717,36	1,98		520,65	
234	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0099	2773,00	--	27,45	--	27,45	--	29,65
		СП - 8%			--	--	--	--		2,20	
235	247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	9	597,00	--	5373,00	--	5373,00	--	5802,84
		СП - 8%			--	--	--	--		429,84	
236	1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	23	136,36	--	3136,28	--	61,41	1875,65	5412,82
		НР - 61%; СП - 8%			133,69	--	3074,87	--		400,89	
237	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка установочная	шт.	7	101,00	--	707,00	--	707,00	--	763,56
		СП - 8%			--	--	--	--		56,56	
238	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	16	145,00	--	2320,00	--	2320,00	--	2505,60
		СП - 8%			--	--	--	--		185,60	
		Кабельно-проводниковая продукция и материалы									
239	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	433	600,02	246,62	259808,66	106786,46	20857,61	129848,04	420828,37
		НР - 72%; СП - 8%			305,23	111,27	132164,59	48179,91		31171,67	
240	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,6928	3479,00	--	2410,25	--	2410,25	--	2603,07
		СП - 8%			--	--	--	--		192,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	243-107-1501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	395011,00	--	94802,64	--	94802,64	--	102386,85
		СП - 8%			--	--	--	--		7584,21	
242	243-107-1502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,175	567670,00	--	99342,25	--	99342,25	--	107289,63
		СП - 8%			--	--	--	--		7947,38	
243	243-107-1901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,018	644043,00	--	11592,77	--	11592,77	--	12520,19
		СП - 8%			--	--	--	--		927,42	
		Материалы и изделия для прокладки кабелей									
244	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	800	607,58	21,13	486064,00	16904,00	55928,00	301256,00	850304,00
		НР - 72%; СП - 8%			516,54	6,48	413232,00	5184,00		62984,00	
245	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	800	55,00	--	44000,00	--	44000,00	--	47520,00
		СП - 8%			--	--	--	--		3520,00	
246	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	800	8,00	--	6400,00	--	6400,00	--	6912,00
		СП - 8%			--	--	--	--		512,00	
		Молниезащита и заземление									
247	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	160	1053,12	36,18	168499,20	5788,80	110116,80	39360,00	224488,00
		НР - 72%; СП - 8%			328,71	12,95	52593,60	2072,00		16628,80	
248	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	11	825,42	33,01	9079,62	363,11	4067,69	3435,74	13516,58
		НР - 72%; СП - 8%			422,62	11,19	4648,82	123,09		1001,22	
249	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,00044	365179,00	--	160,68	--	160,68	--	173,53
		СП - 8%			--	--	--	--		12,85	
		Трубы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	828,39	62,43	12425,85	936,45	2332,65	6834,45	20801,10
		НР - 72%; СП - 8%			610,45	22,37	9156,75	335,55		1540,80	
251	235-202-0120 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0045	32020,00	--	144,09	--	144,09	--	155,62
		СП - 8%			--	--	--	--		11,53	
252	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	15	646,00	--	9690,00	--	9690,00	--	10465,20
		СП - 8%			--	--	--	--		775,20	
253	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	1199,18	106,63	11991,80	1066,30	1533,90	7071,40	20588,30
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	9391,60	429,80		1525,10	
254	235-202-0120 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0034	32020,00	--	108,87	--	108,87	--	117,58
		СП - 8%			--	--	--	--		8,71	
255	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1711,00	--	17110,00	--	17110,00	--	18478,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1368,80	
				Прочие материалы							
256	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5	511,00	--	2555,00	--	2555,00	--	2759,40
		СП - 8%			--	--	--	--		204,40	
				Электроосвещение							
				Светотехническое оборудование							
257	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39	3275,67	1205,94	127751,13	47031,66	7051,59	79444,17	223771,08
		НР - 72%; СП - 8%			1888,92	940,29	73667,88	36671,31		16575,78	
258	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,1209	3479,00	--	420,61	--	420,61	--	454,26
		СП - 8%			--	--	--	--		33,65	
259	247-102-0160 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/М/4000, мощность 32 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	30	29237,00	--	877110,00	--	877110,00	--	947278,80
		СП - 8%			--	--	--	--		70168,80	
260	247-102-0163 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65	шт.	9	13177,00	--	118593,00	--	118593,00	--	128080,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9487,44	
		Электроустановочные изделия									
261	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	425,63	0,47	425,63	0,47	12,12	297,55	781,03
		НР - 72%; СП - 8%			413,04	0,22	413,04	0,22		57,85	
262	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0011	2773,00	–	3,05	–	3,05	–	3,29
		СП - 8%			–	–	–	–		0,24	
263	247-212-0208 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	410,00	–	410,00	–	410,00	–	442,80
		СП - 8%			–	–	–	–		32,80	
264	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	12	514,96	0,54	6179,52	6,48	522,36	4070,88	11070,48
		НР - 72%; СП - 8%			470,89	0,27	5650,68	3,24		820,08	
265	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0132	2773,00	–	36,60	–	36,60	–	39,53
		СП - 8%			–	–	–	–		2,93	
266	247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	466,00	–	2796,00	–	2796,00	–	3019,68
		СП - 8%			–	–	–	–		223,68	
267	247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	490,00	–	2940,00	–	2940,00	–	3175,20
		СП - 8%			–	–	–	–		235,20	
268	1310-0902-1213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов	шт.	22	136,36	–	2999,92	–	58,74	1794,10	5177,48
		НР - 61%; СП - 8%			133,69	–	2941,18	–		383,46	
269	247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка установочная	шт.	10	101,00	–	1010,00	–	1010,00	–	1090,80
		СП - 8%			–	–	–	–		80,80	
270	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная 100х100х45	шт.	12	145,00	–	1740,00	–	1740,00	–	1879,20
		СП - 8%			–	–	–	–		139,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5689346,38	190803,51	1605604,12	600009,42	6539958,42
							736144,75	98124,62	3156794,00	250602,62	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38869418,54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6536294,06				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1218778,31			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					399887,01			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19064508,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3449230,00		
		- Накладные расходы	Тенге							5976898,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							2623709,15	
		Пониж.коэф.0,90									34 982 477

Заказчик
ТОО «Атырау Эксперт Проект»

_____ Мухаров К.С.

Подрядчик
ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

_____ Бактыгожин А.Б.