Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Договор: дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**	31 338 797,14	27 059 045,41	3 357 728,27	922 023,46	27 059 045,41	3 357 728,27	922 023,46	31 338 797,14
2	В т.ч. НДС	3 357 728,27	2 899 183,44	359 756,60	98 788,23	2 899 183,44	359 756,60	98 788,23	3 357 728,27
3	**30% возврат аванса**	**9 401 639,14**	**8 117 713,62**	**1 007 318,48**	**276 607,04**	**8 117 713,62**	**1 007 318,48**	**276 607,04**	**9 401 639,14**
4	**Итого к оплате**	**21 937 158,00**	**18 941 331,79**	**2 350 409,79**	**645 416,42**	**18 941 331,79**	**2 350 409,79**	**645 416,42**	**21 937 158,00**
5	В т.ч. НДС	2 350 409,79	2 029 428,41	251 829,62	69 151,76	2 029 428,41	251 829,62	69 151,76	2 350 409,79

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор **Абдильденов Д.М.**

Технадзор:

ТОО "Бексей құрылыс"

Эксперт **Сагындыков А.**

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Палладиум"**

Договор: **дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2022г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентяря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Демонтажные работы	3 466,646			3 466,646	100	3 466,646	-	-	3 466,646	100	3 466,646			3 466,646
2	Здание мед.пункта				-										
2.1.	Земляные работы	789,112			789,112	100	789,112	-	-	789,112	100	789,112			789,112
2.2.	Фундаменты	1 633,309			1 633,309	100	1 633,309	-	-	1 633,309	100	1 633,309			1 633,309
2.3.	Стены	2 571,350			2 571,350	100	2 571,350	-	-	2 571,350	100	2 571,350			2 571,350
2.4.	Рамы РМ1,2	779,311			779,311	100	779,311	-	-	779,311	100	779,311			779,311
2.5.	Перекрытие и покрытие	822,494			822,494	100	822,494	-	-	822,494	100	822,494			822,494
2.6.	Монолитные участки+ж/б пояса обвязки	3 264,094			3 264,094	100	3 264,094	-	-	3 264,094	100	3 264,094			3 264,094
2.7.	Кровля	4 623,938			4 623,938	11	526,897	-	-	526,897	11	526,897			526,897
2.8.	Проемы	2 268,227			2 268,227	90	2 036,850	-	-	2 036,850	90	2 036,850			2 036,850
2.9.	Полы	1 378,537			1 378,537	0	-	-	-	-	0				-
2.10.	Внутренняя отделка	1 661,171			1 661,171	0	-	-	-	-	0				-
2.11.	Наружная отделка	2 864,560			2 864,560		-	-	-	-	0				
2.12.	Разные работы	786,104			786,104	0	-	-	-	-	0				-
3	Отопление и вентиляция														
3.1.	Отопление	2 860,319	493,914		3 354,233	0	-	-	-	-	0				-
3.2.	Вентиляция	473,785	268,361		742,146	0	-	-	-	-	0				-
4	Водопровод и канализация														
4.1.	Водопровод	379,566	87,334		466,900	0	-	-	-	-	0				-
4.2.	Канализация	469,559			469,559	0	-	-	-	-	0				-

5	Медицинская мебель и инвентарь		226,657	8 929,099		9 155,756	0	-	-	-	-	0				-
6	Электроосвещение и электрооборудование		2 328,150			2 328,150	0	-	-	-	-	0				-
7	Телефонизация + интернет и оповестительная сигнализация		417,881			417,881	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре		338,837			338,837	0	-	-	-	-	0				-
9	Навес для угля		6 492,770			6 492,770	100	6 492,770	-	-	6 492,770	100	6 492,770			6 492,770
10	КТП-10/0,4кВ№151, ВЛИ-0,4кВ, кабельная линия 0,4кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ		1 102,992	970,551		2 073,543	100	1 102,992	970,551	-	2 073,543	100	1 102,992	970,551		2 073,543
11	Наружное освещение		767,236			767,236	0	-	-	-	-	0				-
12.	Наружные сети телефонизации		1 344,324			1 344,324	0	-	-	-	-	0				-
13	Наружные сети водопровода и канализации		1 391,688			1 391,688	60	841,525	-	-	841,525	60	841,525			841,525
14	Благоустройство		8 487,090	7,068		8 494,158	27	2 315,103	-	-	2 315,103	27	2 315,103			2 315,103
15	Уборная		748,414			748,414	34	253,204	-	-	253,204	34	253,204			253,204
	ВСЕГО		54 738,121	10 756,327	-	65 494,448		26 895,657	970,551	-	27 866,208		26 895,657	970,551	-	27 866,208
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
16	Временные здания и сооружения	2,90%	1 587,406			1 587,406	49	779,974			779,974	49	779,974			779,974
	Итого по гл.1-8		**56 325,527**	**10 756,327**	-	**67 081,854**		**27 675,631**	**970,551**	-	**28 646,182**		**27 675,631**	**970,551**	-	**28 646,182**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
17	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	506,930			506,930	49	249,081			249,081	49	249,081			249,081
	Итого по главе 9		**506,930**	-	-	**506,930**	49	**249,081**	-	-	**249,081**	49	**249,081**	-	-	**249,081**
18	Итого		**56 832,456**	**10 756,327**	-	**67 588,783**	43	**27 924,711**	**970,551**	-	**28 895,262**	43	**27 924,711**	**970,551**	-	**28 895,262**
19	Непревиденные работы и затраты 2%		1 136,649			1 136,649	49	558,494			558,494	49	558,494			558,494
20	ВСЕГО в ценах 2021г.		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	43	28 483,205	970,551	-	29 453,756	43	28 483,205	970,551	-	29 453,756

21	ВСЕГО в ценах 2021г. 100%		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	43	19 554,106	9 899,650	-	29 453,756	43	19 554,106	9 899,650	-	29 453,756
22	ВСЕГО в ценах 2021г.	1	57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	43	19 554,106	9 899,650	-	29 453,756	43	19 554,106	9 899,650	-	29 453,756
23	**Коэффициент**					0,950					0,950					0,950
24	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		55 070,65060	10 218,51074	-	65 289,16135	43	18 576,40128	9 404,66759	-	27 981,06888	43	18 576,40128	9 404,66759	-	27 981,06888
25	**НДС**	12%			7 834,69936	7 834,69936	43			3 357,72827	3 357,72827	43			3 357,72827	3 357,72827
26	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		55 070,65060	10 218,51074	7 834,69936	73 123,86071	43	18 576,40128	9 404,66759	3 357,72827	31 338,79714	43	18 576,40128	9 404,66759	3 357,72827	31 338,79714

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Технадзор:

ТОО «Бексеи Курылыс»

Эксперт ***Сагындыков А.***

Генподрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор ***Абдильденов Д.М.***