Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Договор: дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**	56 483 273,02	48 702 341,74	6 051 779,26	1 729 152,02	21 643 296,33	2 694 050,99	807 128,56	25 144 475,88
2	В т.ч. НДС	6 051 779,25	5 218 108,04	648 404,92	185 266,29	2 318 924,61	288 648,32	86 478,06	2 694 050,99
3	**30% возврат аванса**	**16 944 981,91**	**14 610 702,52**	**1 815 533,78**	**518 745,61**	**6 492 988,90**	**808 215,30**	**242 138,57**	**7 543 342,76**
4	**Итого к оплате**	**39 538 291,11**	**34 091 639,22**	**4 236 245,48**	**1 210 406,41**	**15 150 307,43**	**1 885 835,69**	**564 989,99**	**17 601 133,12**
5	В т.ч. НДС	4 236 245,48	3 652 675,63	453 883,44	129 686,40	1 623 247,22	202 053,82	60 534,64	1 885 835,69

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор **Абдильденов Д.М.**

Технадзор:
ТОО «Бексеп Құрылыс»
Эксперт *Сагындыков А.*

Заказчик: **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**

Подрядчик: **ТОО "Палладиум"**

Договор: **дополнительное соглашение №72/22-2 от 27.04.2022г. К договору №72/22 от 15.03.2022г.**

Наименование строительства и его адресс: **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 10 посещений в смену в с. Сулутор Кордайского района Жамбылской области"**

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2022г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	Демонтажные работы	3 466,646			3 466,646	100	3 466,646	-	-	3 466,646	0				-
2	Здание мед.пункта				-										
2.1.	Земляные работы	789,112			789,112	100	789,112	-	-	789,112	0				-
2.2.	Фундаменты	1 633,309			1 633,309	100	1 633,309	-	-	1 633,309	0				-
2.3.	Стены	2 571,350			2 571,350	100	2 571,350	-	-	2 571,350	0				-
2.4.	Рамы РМ1,2	779,311			779,311	100	779,311	-	-	779,311	0				-
2.5.	Перекрытие и покрытие	822,494			822,494	100	822,494	-	-	822,494	0				-
2.6.	Монолитные участки+ж/б пояса обвязки	3 264,094			3 264,094	100	3 264,094	-	-	3 264,094	0				-
2.7.	Кровля	4 623,938			4 623,938	94	4 326,897	-	-	4 326,897	82	3 800,000			3 800,000
2.8.	Проемы	2 268,227			2 268,227	90	2 036,850	-	-	2 036,850	0				-
2.9.	Полы	1 378,537			1 378,537	69	950,000	-	-	950,000	69	950,000			950,000
2.10.	Внутренняя отделка	1 661,171			1 661,171	45	750,000	-	-	750,000	45	750,000			750,000
2.11.	Наружная отделка	2 864,560			2 864,560	63	1 800,000	-	-	1 800,000	63	1 800,000			1 800,000
2.12.	Разные работы	786,104			786,104	92	720,000	-	-	720,000	92	720,000			720,000
3	Отопление и вентиляция														
3.1.	Отопление	2 860,319	493,914		3 354,233	77	2 100,000	493,914	-	2 593,914	77	2 100,000	493,914		2 593,914
3.2.	Вентиляция	473,785	268,361		742,146	87	380,000	268,361	-	648,361	87	380,000	268,361		648,361
4	Водопровод и канализация														
4.1.	Водопровод	379,566	87,334		466,900	72	250,000	87,334	-	337,334	72	250,000	87,334		337,334
4.2.	Канализация	469,559			469,559	75	350,000	-	-	350,000	75	350,000			350,000

5	Медицинская мебель и инвентарь		226,657	8 929,099		9 155,756	0	-	-	-	-	0				-
6	Электроосвещение и электрооборудование		2 328,150			2 328,150	86	2 000,000	-	-	2 000,000	86	2 000,000			2 000,000
7	Телефонизация + интернет и оповестительная сигнализация		417,881			417,881	0	-	-	-	-	0				-
8	Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре		338,837			338,837	0	-	-	-	-	0				-
9	Навес для угля		6 492,770			6 492,770	100	6 492,770	-	-	6 492,770	0				-
10	КТП-10/0,4кВ№151, ВЛИ-0,4кВ, кабельная линия 0,4кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ		1 102,992	970,551		2 073,543	100	1 102,992	970,551	-	2 073,543	0				-
11	Наружное освещение		767,236			767,236	100	767,236	-	-	767,236	100	767,236			767,236
12	Наружные сети телефонизации		1 344,324			1 344,324	97	1 300,000	-	-	1 300,000	97	1 300,000			1 300,000
13	Наружные сети водопровода и канализации		1 391,688			1 391,688	100	1 391,688	-	-	1 391,688	40	550,163			550,163
14	Благоустройство		8 487,090	7,068		8 494,158	90	7 615,103	-	-	7 615,103	62	5 300,000			5 300,000
15	Уборная		748,414			748,414	100	748,414	-	-	748,414	66	495,210			495,210
	ВСЕГО		54 738,121	10 756,327	-	65 494,448		48 408,266	1 820,160	-	50 228,426		21 512,609	849,609	-	22 362,218
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
16	Временные здания и сооружения	2,90%	1 587,406			1 587,406	88	1 403,840			1 403,840	39	623,866			623,866
	Итого по гл.1-8		**56 325,527**	**10 756,327**	-	**67 081,854**		**49 812,105**	**1 820,160**	-	**51 632,265**		**22 136,475**	**849,609**	-	**22 986,084**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
17	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	506,930			506,930	88	448,309			448,309	39	199,228			199,228
	Итого по главе 9		**506,930**	-	-	**506,930**	88	**448,309**	-	-	**448,309**	39	**199,228**	-	-	**199,228**
18	Итого		**56 832,456**	**10 756,327**	-	**67 588,783**	77	**50 260,414**	**1 820,160**	-	**52 080,574**	34	**22 335,703**	**849,609**	-	**23 185,312**
19	Непревиденные работы и затраты 2%		1 136,649			1 136,649	88	1 005,208			1 005,208	39	446,714			446,714
20	ВСЕГО в ценах 2021г.		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	77	51 265,622	1 820,160	-	53 085,782	34	22 782,417	849,609	-	23 632,026

21	ВСЕГО в ценах 2021г. 100%		57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	77	51 265,622	1 820,160	-	53 085,782	34	22 782,417	849,609	-	23 632,026
22	ВСЕГО в ценах 2021г.	1	57 969,105	10 756,327	-	68 725,432	77	51 265,622	1 820,160	-	53 085,782	34	22 782,417	849,609	-	23 632,026
23	**Коэффициент**					0,950					0,950					0,950
24	**ВСЕГО С КОЭФФИЦИЕНТОМ**		55 070,65060	10 218,51074	-	65 289,16135	77	48 702,34174	1 729,15202	-	50 431,49377	34	21 643,29633	807,12856	-	22 450,42490
25	**НДС**	12%			7 834,69936	7 834,69936	77			6 051,77926	6 051,77926	34			2 694,05099	2 694,05099
26	**ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ**		55 070,65060	10 218,51074	7 834,69936	73 123,86071	77	48 702,34174	1 729,15202	6 051,77926	56 483,27303	34	21 643,29633	807,12856	2 694,05099	25 144,47588

Заказчик:

КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Генподрядчик:

ТОО "Палладиум"

Директор *Абдильденов Д.М.*

Технадзор

«Бекеев Құрылыс»

Эксперт *Сагындыков А.*