Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	120		1853,38 759,42	31,41 12,06	222406 91131	3769 1448	127506	99985 25791	348182
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	19		189,54 44,51	144,80 39,33	3601 846	2751 747	4	1720 426	5747
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	19		426,62 387,48	37,82 15,30	8106 7362	719 291	25	8265 1310	17680
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	30		1426,16 759,42	31,41 12,06	42785 22783	942 362	19060	24996 5422	73203
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	386	189,54	144,80	73161	55894	85	34951	116760
		НР - 108%; СП - 8%			44,51	39,33	17182	15180		8649	
		Отмостка вокруг здании									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	12,6	23262,40	7,20	293106	91	246115	44086	364168
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	–	46900	–		26975	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								925740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64165			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18028			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						392795		
		- Накладные расходы	Тенге							214003	
		- Сметная прибыль	Тенге							68573	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	925 740
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	8 332
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	934 072
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	10 088
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	58 694
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	1 002 854
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	18 883
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	1 021 737
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	122 608
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**1 144 345**

Заказчик: Бақытбекұлы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	764		49,84	49,84	38079	38079	–	10008	51933
						–	18,19	–	13899		3847	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	764		85,29	85,29	65164	65164	–	17126	88873
						–	31,13	–	23786		6583	
		НР - 72%; СП - 8%										
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/	м3 грунта	693,5		18,31	18,31	12700	12700	–	3588	17591
						–	7,19	–	4983		1303	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	693,5		8,10	8,10	5615	5615	–	1586	7777
						–	3,18	–	2203		576	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							29740
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	390	273,66	263,48	106726	102758	34	22798	139886
					10,09	71,10	3934	27730		10362	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
		СП - 8%	т	624	79,00	–	49296	–		–	53240
					–	–	–	–		3944	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	392	224,12	215,83	87856	84606	26	18760	115145
					8,23	58,24	3224	22831		8529	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км									
		СП - 8%	т	470,4	79,00	–	37162	–		–	40135
					–	–	–	–		2973	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	186	49,84	49,84	9270	9270	–	2436	12643
					–	18,19	–	3384		937	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	44,75	131,08	125,88	5866	5633	–	1411	7859
					5,20	38,60	233	1727		582	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,009	11568390,53	696106,19	104116	6265	91265	8535	121663
					731808,00	226111,75	6586	2035		9012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								656745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13978				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					330089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91325		
		- Перевозка грузов	Тенге				86458				
		- Накладные расходы	Тенге							86248	
		- Сметная прибыль	Тенге							48648	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				656 745				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				5 911				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				662 656				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				7 157				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				52 489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				722 301				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				13 396				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				735 698				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				88 284				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**823 981**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	5		1510,32	80,59	7552	403	529	4882	13428
						1324,00	32,15	6620	161		995	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,041		28204,84	19378,54	1156	795	–	329	1605
						8826,30	4339,13	362	178		119	
		НР - 61%; СП - 8%										
		Земляные работы										
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	10,395		161,64	153,19	1680	1592	–	343	2186
						8,44	37,44	88	389		162	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,455		1337,50	–	5959	–	–	4290	11069
						1337,50	–	5959	–		820	
		НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							29730
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,98	29,95	29,95	239	239	–	63	326
					–	10,93	–	87		24	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,42	783,23	–	2679	–	–	1929	4976
					783,23	–	2679	–		369	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	74	481,58	402,14	35637	29759	–	12780	52291
					79,44	160,43	5879	11872		3873	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	19	141,72	115,24	2693	2190	–	991	3979
					26,48	45,97	503	874		295	
		Кабели									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	61	347,24	154,56	21181	9428	2869	8514	32071
					145,64	48,22	8884	2941		2376	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	323,83	146,15	8096	3654	1132	3207	12207
					132,40	45,78	3310	1144		904	
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,439	119647,39	24061,57	52525	10563	23463	18258	76446
					42138,92	9847,74	18499	4323		5663	
		Трубы									
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	461,54	32,38	4615	324	573	2753	7958
					371,78	10,61	3718	106		589	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,015	146397,92	–	2196	–	25	1650	4153
					144704,00	–	2171	–		308	
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	947,00	127,64	2841	383	266	1679	4882
					730,74	46,62	2192	140		362	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	70	468,03	16,54	32762	1158	17246	10565	46793
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	14358	315		3466	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3280,06	155,50	39361	1866	26726	8142	51303
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	10769	540		3800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221172	62353	72829	80375	325673
	Стоимость монтажных работ		Тенге				85989	23070	–	24125	
	Материалы		Тенге				155894				
	Всего заработная плата		Тенге				49341				
		Накладные расходы	Тенге					74865			
		Сметная прибыль	Тенге				53844				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16779				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				226517				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								56
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					74865			
	Материалы		Тенге				65278				
	Всего заработная плата		Тенге				23489				
		Накладные расходы	Тенге					34194			
		Сметная прибыль	Тенге				26532				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7345				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				99155				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34194			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				325672				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								85
			Тенге					109060			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,0606667	163623,36	93385,55	173550	99051	3822	82078	276078
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	70677	31920		20450	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2486,07	1378,60	4972	2757	–	2634	8215
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2215	1078		609	
				РЛНД							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
21	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	5296	65		851	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
22	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ	компл	1	5735,35	886,49	5735	886	877	3114	9558
		НР - 72%; СП - 8%			3972,00	353,65	3972	354		708	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7289,90	3097,10	7290	3097	668	4050	12247
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	3525	1537		907	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
25	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	65,39	5296	65		851	
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	шт	2	2486,07	1378,60	4972	2757	–	2634	8215
		НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2215	1078		609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				268852	131552	9535	138286	439713
							127765	46601	–	32571	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19296				
	Материалы		Тенге				3456				
	Всего заработная плата		Тенге					15048			
		Накладные расходы	Тенге				10835				
		Сметная прибыль	Тенге				2410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15048			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				249556				
	Материалы		Тенге				6079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					159317			
		Накладные расходы	Тенге				127454				
		Сметная прибыль	Тенге				30161				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				407170				120
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					159317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439712				131
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					174366			
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт									
		Тип1 (1шт)									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	–	2334	7564
		НР - 80%; СП - 8%			1178,36	1739,72	1178	1740		560	
29	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	22290,10	22,80	10031	10	9283	590	11471
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	–	738	–		850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
		НР - 69%; СП - 8%			11575,30	3193,28	2305	636		565	
31	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
		НР - 80%; СП - 8%			2833,36	1966,64	564	392		267	
32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	98,09	1,61	981	16	196	558	1662
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	769	6		123	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	1538	34		371	
34	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
		НР - 72%; СП - 8%			3410,00	1129,27	3410	1129		680	
		Тип3(1шт)									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	–	2334	7564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							29730
		НР - 80%; СП - 8%			1178,36	1739,72	1178	1740		560	
36	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**	м3	0,45	22290,10	22,80	10031	10	9283	590	11471
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	–	738	–		850	
37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
		НР - 69%; СП - 8%			11575,30	3193,28	2305	636		565	
38	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью**	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
		НР - 80%; СП - 8%			2833,36	1966,64	564	392		267	
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	98,09	1,61	981	16	196	558	1662
		НР - 72%; СП - 8%			76,92	0,64	769	6		123	
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	1538	34		371	
41	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
		НР - 72%; СП - 8%			3410,00	1129,27	3410	1129		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64044	18601	24440	21352	92234
							21006	7873	–	6832	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19454				
	Материалы		Тенге				4494				
	Всего заработная плата		Тенге					13774			
		Накладные расходы	Тенге				9917				
		Сметная прибыль	Тенге				2350				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				31721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13774			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34532				
	Материалы		Тенге				19025				
	Всего заработная плата		Тенге					9224			
		Накладные расходы	Тенге				7379				
		Сметная прибыль	Тенге				3353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10058				
	Материалы		Тенге				917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					5882			
		Накладные расходы	Тенге				4059				
		Сметная прибыль	Тенге				1129				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					28880			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								857620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				234760				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212507			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106804		
		- Накладные расходы	Тенге							240013	
		- Сметная прибыль	Тенге							63528	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	857 620
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	7 719
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	865 339
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	9 346
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	76 584
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	951 268
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	17 494
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	968 762
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	116 251
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 085 013**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрсен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.

Авторский надзор: ТОО "ИрэСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор Ержанов Е.

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	228,1884222	495,82 16,29	479,26 93,98	113141 3718	109362 21445	61	18117 10501	141758
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	12,009917	2273,96 2273,96	– –	27310 27310	–	–	19663 3758	50731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	15,24	3967,13 3967,13	– –	60459 60459	– –	–	43531 8319	112309
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	16,5014988	3509,39 3509,39	– –	57910 57910	– –	–	41695 7968	107574
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	55,7613327	271,09 8,91	261,96 51,37	15116 497	14607 2864	12	2420 1403	18939
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	271,9398379	19,62 2,90	16,67 6,54	5335 789	4534 1779	12	1849 575	7758
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	226,8817667	271,09 8,91	261,96 51,37	61506 2022	59434 11654	50	9847 5708	77061
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	215,5376783	38,36 –	38,36 11,68	8267 –	8267 2517	–	1812 806	10886
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,3440883	900,71 900,71	– –	10218 10218	– –	–	7357 1406	18980
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	215,5376783	183,23 96,38	86,85 39,97	39493 20773	18719 8615	–	21159 4852	65504
		Песчанное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,6272	4291,66 1192,94	182,61 53,29	19858 5520	845 247	13493	5709 2045	27613
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418613 189216	215770 49120	13628 –	173159 47341	639113
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				418613				
		Материалы	Тенге				13627				
		Всего заработная плата	Тенге					238336			
		Накладные расходы	Тенге				173159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				47342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				639114				209
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					238336			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639114				209
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					238336			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	641420,67	223995,29	78670	27473	1257	57337	146887
					407178,20	65025,53	49940	7975		10881	
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	356726,88	96282,16	7830	2113	24	6227	15182
					259371,00	27176,92	5693	597		1125	
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7224,21	2324,24	28897	9297	2288	19955	52760
					4328,05	711,15	17312	2845		3908	
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1391,46	31,30	5566	125	693	4761	11153
					1187,08	15,23	4748	61		826	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1174943,73	587332,58	43576	21783	694	27164	76399
					568895,11	170910,22	21099	6339		5659	
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	2936,99	212,91	49929	3619	2083	44041	101488
					2601,60	15,23	44227	259		7518	
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	638,07	34,78	2552	139	84	2305	5246
					582,18	–	2329	–		389	
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1174943,73	587332,58	7000	3499	112	4364	12273
					568895,11	170910,22	3389	1018		909	
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	913127,19	272096,95	913	272	40	687	1728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					601128,00	92959,10	601	93		128	
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2261533,99	1089051,87	4523	2178	134	2885	8000
					1105407,60	351454,23	2211	703		593	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1634,53	1055,11	8173	5276	–	4297	13468
					579,41	288,76	2897	1444		998	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26356,68	1320,05	3954	198	2819	894	5235
					6243,58	304,78	937	46		388	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	32435,56	22285,32	9380	6445	–	2671	13015
					10150,25	4990,00	2935	1443		964	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,51	2,77	193	6	85	71	285
					50,99	0,30	102	1		21	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	170,81	3,92	342	8	215	83	459
					59,62	0,61	119	1		34	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	26356,68	1320,05	21085	1056	15034	4767	27921
					6243,58	304,78	4995	244		2068	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1634,53	1055,11	6538	4220	–	3438	10774
					579,41	288,76	2318	1155		798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279122	87708	25562	185947	502273
							165853	24222	–	37207	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				269741				
	Материалы		Тенге				25560				
	Всего заработная плата		Тенге					185697			
		Накладные расходы	Тенге				183276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				36241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				489258				134
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					185697			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502274				139
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					190076			
		РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам									
29	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	18885,09	11012,72	18885	11013	1367	9759	30936
					6505,04	3352,43	6505	3352		2292	
30	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	145162,72	103499,55	145163	103500	9316	60781	222420
					32346,51	29048,86	32347	29049		16476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				164048	114512	10683	70540	253356
							38852	32401	–	18768	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				164048				
	Материалы		Тенге				10684				
	Всего заработная плата		Тенге					71253			
		Накладные расходы	Тенге				70540				
		Сметная прибыль	Тенге				18767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				253355				42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71253			
		Сметная заработная плата	Тенге				253355				42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71253			
		Сметная заработная плата	Тенге				861782	417990	49873	429646	1394742
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				393921	105744	–	103316	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				9380				
	Всего заработная плата		Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13015				5
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4379			
		Сметная заработная плата	Тенге				852402				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49871				
	Материалы		Тенге					495287			
	Всего заработная плата		Тенге				426975				
		Накладные расходы	Тенге				102350				
		Сметная прибыль	Тенге				1381727				385
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					495287			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1394743				
		Сметная заработная плата	Тенге								389
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					499665			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								

ОТДЕЛ 2. К1 Канализация

РАЗДЕЛ 4. Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,9351311	495,82 16,29	479,26 93,98	5422 178	5241 1028	3	868 503	6793
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5755332	2273,96 2273,96	– –	1309 1309	– –	–	942 180	2431
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8542917	3967,13 3967,13	– –	3389 3389	– –	–	2440 466	6296
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,0985581	3509,39 3509,39	– –	3855 3855	– –	–	2776 530	7162
		Погрузка и вывоз в отвал									
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1039162	271,09 8,91	261,96 51,37	841 28	813 159	–	135 78	1054
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,463514	19,62 2,90	16,67 6,54	264 39	224 88	1	92 28	384
		Обратная засыпка									
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,093476	271,09	261,96	3007	2906	2	481	3768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					8,91	51,37	99	570		279	
38	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов I группы до 5 м	м3	10,5388022	38,36	38,36	404	404	–	89	532
					–	11,68	–	123		39	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	0,5546738	900,71	–	500	–	–	360	928
					900,71	–	500	–		69	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	м3	10,5388022	183,23	86,85	1931	915	–	1035	3203
					96,38	39,97	1016	421		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20923	10504	6	9218	32551
							10412	2389	–	2409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923				
	Материалы		Тенге				7				
	Всего заработная плата		Тенге					12801			
		Накладные расходы	Тенге				9217				
		Сметная прибыль	Тенге				2411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32551				11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12801			
		Сметная заработная плата	Тенге				32551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12801			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	34817,37	8200,20	191298	45055	72000	91616	305547
					13512,66	3330,49	74243	18299		22633	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	772588,68	7329,71	2395	23	2155	262	2869
					70023,73	1568,28	217	5		213	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,0892208	175,56	3,08	43028	756	32724	6666	53669
					38,96	0,46	9548	112		3975	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,0892208	201,61	3,92	49413	960	33841	10186	64366
					59,62	0,61	14612	149		4768	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	914,73	22,65	1119	28	702	365	1603
					317,92	3,05	389	4		119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				287253	46821	141422	109095	428054
							99010	18569	--	31708	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							2020
	Материалы		Тенге				141422				
	Всего заработная плата		Тенге					117578			
		Накладные расходы	Тенге				109095				
		Сметная прибыль	Тенге				31708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					117578			
		РАЗДЕЛ 6. по спецификации									
46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002311	780463,37	97019,68	1804	224	367	1261	3310
					524831,25	26450,51	1213	61		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1804	224	367	1261	3310
							1213	61	–	245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1804				
	Материалы		Тенге				367				
	Всего заработная плата		Тенге					1274			
		Накладные расходы	Тенге				1261				
		Сметная прибыль	Тенге				245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1274			
		РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам									
47	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25673,97	–	25674	–	2106	23333	52927
					23568,42	–	23568	–		3921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				25674	–	2106	23333	52927
							23568	–	–	3921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25674				
	Материалы		Тенге				2106				
	Всего заработная плата		Тенге					23568			
		Накладные расходы	Тенге				23333				
		Сметная прибыль	Тенге				3921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				52927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23568			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				335653	57549	143901	142907	516842
							134203	21019	–	38283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				335653				
		Материалы	Тенге				143901				
		Всего заработная плата	Тенге					155222			
		Накладные расходы	Тенге				142906				
		Сметная прибыль	Тенге				38285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				516844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					155222			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1911584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				528124				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					475539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126763			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						193774		
		- Накладные расходы	Тенге							572553	
		- Сметная прибыль	Тенге							141599	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1 911 584
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	17 204
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	1 928 788
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	20 831
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	100 256
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	2 049 875
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	38 992
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	2 088 868
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	250 664
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**2 339 532**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрсен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор Садибеков Б.

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор Ержанов Е.

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод стальной среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9747,20	1170,90	9747	1171	1343	7160	18260
						7232,50	–	7233	–		1353	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,055		710866,67	214263,91	39098	11785	480	31616	76371
						487872,00	92779,76	26833	5103		5657	
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05		937710,09	793439,45	46886	39672	419	12570	64212
						135897,00	140358,60	6795	7018		4756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	937710,09	793439,45	37508	31738	334	10056	51369
					135897,00	140358,60	5436	5614		3805	
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	3160
					1324,66	39,72	1325	40		234	
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	557,60	30,24	1115	60	43	1002	2287
					506,24	–	1012	–		169	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0462	104262,70	6024,11	4817	278	401	2869	8301
					89571,20	419,85	4138	19		615	
8	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0694	710866,67	214263,91	49334	14870	606	39894	96367
					487872,00	92779,76	33858	6439		7138	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	3,8	89,50	2,41	340	9	163	117	494
					44,34	0,26	168	1		37	
10	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,8	452,28	3,95	1719	15	1577	90	1953
					33,35	0,79	127	3		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				192139	99679	5534	106725	322774
							86925	24237	–	23909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				187322				
	Материалы		Тенге				5134				
	Всего заработная плата		Тенге					107005			
		Накладные расходы	Тенге				103856				
		Сметная прибыль	Тенге				23294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				314472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					107005			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4817				
	Материалы		Тенге				400				
	Всего заработная плата		Тенге					4158			
		Накладные расходы	Тенге				2869				
		Сметная прибыль	Тенге				615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				322772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					111162			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								322774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				86925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99679			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24237			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5534		
		- Накладные расходы	Тенге							106725	
		- Сметная прибыль	Тенге							23909	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	322 774
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	2 905
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	325 679
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	3 517
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	88 206
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	417 402
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	6 584
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	423 986
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	50 878
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**474 865**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрхан

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор **Сидибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		365,302	360,79	344,56	131798	125869	–	19653	163567
		НР - 72%; СП - 8%				16,23	58,49	5930	21366		12116	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		11,298	4733,38	–	53478	–	–	38504	99340
		НР - 72%; СП - 8%				4733,38	–	53478	–		7359	
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		63,4	443,26	426,83	28102	27061	8	6001	36832
		НР - 72%; СП - 8%				16,30	115,16	1033	7301		2728	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т		126,8	49,00	–	6213	–		–	6710
		СП - 8%				–	–	–	–		497	
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м3 грунта		63,4	22,75	19,26	1442	1221	8	499	2096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	282,5	3,37 41,68	7,56 41,68	213 11773	479 11773	–	155 2581	15503
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	282,5	– 190,01	12,69 89,91	– 53678	3585 25399	–	1148 28777	89051
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	НР - 72%; СП - 8% Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	94,1	100,10 1738,80	41,38 –	28279 163621	11688 –	–	6596 117807	303943
		НР - 72%; СП - 8% Угол поворота УГ1 -2 шт			1738,80	–	163621	–		22514	
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство угла поворота. Устройство	м3 конструкции	3,78	9523,12	286,07	35997	1081	19333	18935	59327
		НР - 118%; СП - 8% Сетка Сг1			4122,54	122,51	15583	463		4395	
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,033282	68383,32	2226,12	2276	74	–	2070	4693
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	2202	24		348	
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2	24003,82	2163,60	48008	4327	31162	12529	65380
		НР - 93%; СП - 8%			6259,40	476,64	12519	953		4843	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон В15. Устройство	м3	0,22	25031,96	341,33	5507	75	4503	856	6872
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	51,97	929	11		509	
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,15	21840,22	–	3276	–	2337	873	4481
		НР - 93%; СП - 8%			6259,40	–	939	–		332	
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	м2	1,56	2035,35	62,59	3175	98	2745	335	3791
		НР - 91%; СП - 8%			212,50	23,30	332	36		281	
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	м2	3,9	2904,98	84,23	11329	328	5865	3645	16172
		НР - 69%; СП - 8%			1316,94	37,56	5136	146		1198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	3,9	1358,60	84,23	5299	328	2785	1609	7460
					560,40	37,56	2186	146		553	
17	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки Ум** Монолитные участки. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2	26364,67	2169,49	52729	4339	39947	8906	66566
					4221,48	671,66	8443	1343		4931	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	14,74	870,31	19,70	12828	290	8463	3826	17987
					276,45	2,65	4075	39		1332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				630531	202264	117156	267406	969771
	Стоимость общестроительных работ						304897	47583	–	71835	
	Материалы		Тенге				630531				
	Всего заработная плата		Тенге				117157				
	Транспортные расходы		Тенге					352480			
		Накладные расходы	Тенге				6213				
		Сметная прибыль	Тенге				267404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71835				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				969770				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					352480			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				969770				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								294
			Тенге					352480			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей									
19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,037	2201339,97	996090,52	81450	36855	2301	51120	143175
					1143075,15	252497,13	42294	9342		10606	
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,04	1809448,01	835387,62	72378	33416	1622	45305	127098
					933508,00	210557,28	37340	8422		9415	
		Устройство дренажных колодцев-1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
21	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	1,74	45898,73	7396,96	79864	12871	47596	24340	112540
		НР - 99%, СП - 8%			11147,72	2981,92	19397	5189		8336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233691	83142	51519	120765	382813
		Стоимость общестроительных работ					99031	22953	--	28357	
		Материалы	Тенге				233691				
		Всего заработная плата	Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге					121984			
		Сметная прибыль	Тенге				120765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				382812				88
		Сметная заработная плата	Тенге					121984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					121984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1352584
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					285406			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168675		
		- Перевозка грузов	Тенге				6213				
		- Накладные расходы	Тенге							388171	
		- Сметная прибыль	Тенге							100192	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	1 352 584
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	12 173
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	1 364 757
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	14 739
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	87 806
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	1 467 303
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	27 590
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	1 494 893
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	179 387
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 674 280**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрсен

Подрядчик: ТОО "Имян"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор: №11 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	10,8		1428,76	141,82	15431	1532	–	10454	27955
		НР - 72%; СП - 8%				1286,94	57,44	13899	620		2071	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	360		49,84	49,84	17943	17943	–	4716	24471
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,19	–	6549		1813	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	360		42,65	42,65	15353	15353	–	4035	20939
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,57	–	5604		1551	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	252		49,84	49,84	12560	12560	–	3301	17130
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,19	–	4585		1269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61286	47387	–	22506	90495
								13899	17359	–	6704	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					61286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата			2							
		Накладные расходы	Тенге					31258			
		Сметная прибыль	Тенге				22505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6703				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				90495				24
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31258			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				90495				24
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					31258			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	162	26938,66	1979,06	4364063	320607	3359362	683374	5451233
		НР - 91%, СП - 8%			4222,80	412,76	684094	66867		403795	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	18,18	35594,98	4661,19	647117	84740	383145	179019	892226
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	179232	17492		66091	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,243	15032,20	1394,04	3653	339	8	3140	7336
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	3306	144		543	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	37,26	26938,66	1979,06	1003735	73740	772653	157176	1253784
		НР - 91%, СП - 8%			4222,80	412,76	157342	15379		92873	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,026	15032,20	1394,04	15423	1430	32	13259	30976
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	13961	609		2295	
		СЕТКИ									
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,45	15032,20	1394,04	6764	627	14	5815	13586
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	6123	267		1006	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	159,3	870,31	19,70	138640	3138	91464	41348	194386
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	44038	422		14399	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	23,4	2066,90	43,98	48365	1029	42125	5048	57687
		НР - 93%, СП - 8%			222,71	9,27	5211	217		4273	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6227760	485651	4648803	1088179	7901214

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
		Стоимость общестроительных работ					1093307	101398	–	585275	
		Материалы	Тенге				6227760				
		Всего заработная плата	Тенге				4648802				
		Накладные расходы	Тенге					1194705			
		Сметная прибыль	Тенге				1088179				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				585275				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7901215				1001
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1194705			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7901215				1001
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					1194705			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	307,8	11820,57	1569,15	3638372	482983	1191028	1931801	6015787
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	1964361	112844		445614	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	51,3	289,96	–	14875	–	–	13834	31005
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	–	14875	–		2297	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,68	339508,32	2226,12	1588899	10418	1268865	291054	2030350
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	309616	3346		150396	
		ГИЛЬЗЫ									
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	4,68	897038,12	1317,12	4198138	6164	3064253	1028618	5644897
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	1127721	2629		418141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9440284	499565	5524146	3265307	13722039
							3416573	118819	–	1016448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9440284				
		Материалы	Тенге				5524146				
		Всего заработная плата	Тенге					3535392			
		Накладные расходы	Тенге				3265307				
		Сметная прибыль	Тенге				1016447				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13722038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2966
		Сметная заработная плата	Тенге					3535392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13722038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2966
		Сметная заработная плата	Тенге					3535392			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	40	594,90	239,80	23796	9592	7393	10530	37072
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	6811	2113		2746	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2	75582,10	6373,66	151164	12747	16637	146919	321930
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	121780	2727		23847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174960	22339	24030	157449	359002
	Стоимость общестроительных работ						128591	4841	–	26593	
	Материалы		Тенге				174960				
	Всего заработная плата		Тенге				24030				
		Накладные расходы	Тенге					133432			
		Сметная прибыль	Тенге				157449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				359002				95
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359002				95
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	73,5	46650,57	1820,73	3428817	133823	1999336	1207008	5006691
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1295658	30725		370866	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,723	897038,12	1317,12	648559	952	473389	158908	872064
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	174218	406		64597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4077375	134776	2472725	1365916	5878755
							1469876	31131	–	435463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4077375				
	Материалы		Тенге				2472723				
	Всего заработная плата		Тенге					1501007			
		Накладные расходы	Тенге				1365916				
		Сметная прибыль	Тенге				435463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	800	2940,95	99,38	2352756	79506	727410	1442385	4098753
		НР - 92%, СП - 8%			1932,30	27,46	1545840	21970		303611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2352756	79506	727410	1442385	4098753
	Стоимость общестроительных работ						1545840	21970	–	303611	
	Материалы		Тенге				2352756				
	Всего заработная плата		Тенге				727410				
		Накладные расходы	Тенге					1567810			
		Сметная прибыль	Тенге				1442385				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				303611				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4098753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1567810			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4098753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1384
			Тенге					1567810			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
22	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	100	3491,23	175,28	349123	17528	163000	159191	548979
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	168595	8283		40665	
23	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	40	1068,74	26,68	42750	1067	15196	24063	72157
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	26487	249		5345	
24	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1466,22	5,47	29324	109	20172	7253	39503
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	9043	23		2926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				421197	18704	198368	190507	660639
	Стоимость общестроительных работ						204126	8555	–	48936	
	Материалы		Тенге				421197				
	Всего заработная плата		Тенге				198367				
		Накладные расходы	Тенге					212681			
		Сметная прибыль	Тенге				190506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48936				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				660639				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					212681			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				660639				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								185
			Тенге					212681			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	80	2899,56	47,90	231965	3832	42726	129030	389874
					2317,59	19,91	185407	1593		28880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				231965	3832	42726	129030	389874
							185407	1593	–	28880	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231965				
		Материалы	Тенге				42725				
		Всего заработная плата	Тенге					187000			
		Накладные расходы	Тенге				129030				
		Сметная прибыль	Тенге				28880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				389874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				389874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	18	5427,29	1615,77	97691	29084	–	73914	185334
		НР - 94%; СП - 8%			3811,52	556,92	68607	10025		13728	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	600	745,28	28,93	447171	17359	224115	201291	700339
		НР - 94%; СП - 8%			342,83	14,07	205697	8443		51877	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	600	204,68	9,81	122810	5889	111836	7404	140631
		НР - 94%; СП - 8%			8,47	4,65	5085	2792		10417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				667672	52332	335951	282609	1026304
							279389	21260	–	76022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				667672				
		Материалы	Тенге				335952				
		Всего заработная плата	Тенге					300648			
		Накладные расходы	Тенге				282610				
		Сметная прибыль	Тенге				76023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	280	2091,87	20,64	585723	5779	455011	124686	767242
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	124933	2298		56833	
30	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	310	2349,43	20,64	728324	6398	583608	138046	935679
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	138318	2545		69310	
31	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	100	2949,24	20,64	294924	2064	248241	44531	366611
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	44619	821		27156	
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	210	19951,76	158,53	4189871	33291	3980298	188751	4728912
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	176282	16321		350290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5798841	47532	5267158	496014	6798444
					484152			21985	–	503589	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5798841				
	Материалы		Тенге				5267157				
	Всего заработная плата		Тенге					506137			
	Сдача и испытание		Тенге				6104				
		Накладные расходы	Тенге				496014				
		Сметная прибыль	Тенге				503588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6798444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					506137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6798444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					506137			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
33	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка вентиляционных пластмассовых решеток	шт	20	1524,82	53,15	30496	1063	2581	26587	61650
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	26852	278		4567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30496	1063	2581	26587	61650
							26852	278	–	4567	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30496				
	Материалы		Тенге				2582				
	Всего заработная плата		Тенге					27130			
	Сдача и испытание		Тенге				1329				
		Накладные расходы	Тенге				26587				
		Сметная прибыль	Тенге				4567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				61650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД									
34	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	2091,87	20,64	209187	2064	162504	44531	274015
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	44619	821		20297	
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	600	1789,55	20,64	1073729	12383	793633	267185	1448187
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	267713	4925		107273	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	10	2172,88	86,02	21729	860	2979	17662	42542
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17890	132		3151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1304645	15308	959116	329378	1764744
							330222	5878	–	130721	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1304645				
		Материалы	Тенге				959116				
		Всего заработная плата	Тенге					336100			
		Накладные расходы	Тенге				329378				
		Сметная прибыль	Тенге				130722				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1764744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					336100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1764744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					336100			
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ									
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	800	778,68	3,34	622948	2673	4275	604496	1325639
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	616000	832		98195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				622948	2673	4275	604496	1325639
							616000	832	–	98195	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				622948				
		Материалы	Тенге				4274				
		Всего заработная плата	Тенге					616832			
		Накладные расходы	Тенге				604496				
		Сметная прибыль	Тенге				98195				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1325639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					616832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1325639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					616832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
38	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	800	1015,80	623,24	812643	498589	102214	274078	1173658
		НР - 72%; СП - 8%			264,80	211,03	211840	168823		86938	
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	40	495,93	3,22	19837	129	1008	13501	36005
		НР - 72%; СП - 8%			467,50	1,29	18700	51		2667	
40	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	40	414,94	3,22	16598	129	519	11521	30368
		НР - 72%; СП - 8%			398,75	1,29	15950	51		2249	
41	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	40	2147,06	655,17	85882	26207	37125	29840	124980
		НР - 72%; СП - 8%			563,75	472,36	22550	18895		9258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				934960	525053	140866	328940	1365011
							269040	187821	–	101112	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				934960				
	Материалы		Тенге				140866				
	Всего заработная плата		Тенге					456861			
		Накладные расходы	Тенге				328940				
		Сметная прибыль	Тенге				101112				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1365012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					456861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1365012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					456861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								45442563
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10063273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1935722			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					543718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20348155		
		- Накладные расходы	Тенге							9729303	
		- Сметная прибыль	Тенге							3366116	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45 442 563				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				408 983				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				45 851 546				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				495 197				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 256 489				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				47 603 232				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				926 935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				48 530 167				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				5 823 620				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**54 353 787**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование строительства: "Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					№11	03.08.2021 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 12. 4-ый жилой дом"	861 895 803	55 264 110							6 631 693	61 895 803

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: Директор ТОО "Иман"
Салибеков Б.

Технадзор: Директор ТОО "Достар Строй Групп"
Ержанов Е.

Авторский надзор: ТОО "ДостарСтройКонсалтинг"
Абилов Н.