Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма

**Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской областие"**

**Подрядчик: ТОО Азия Газ Монтаж"**

**Наименование стройки Строительство по переоборудованию на газовое отопление здание школы в с. Бестамак Уилского района, Актюбинской области**

Обоснование:Договор № 250 от 06.10. .2021 года.

**СПРАВКА**

о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

**за ноябрь месяц 2021 года**

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 250 | 06.10.2021 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| троительство по переоборудованию на газовое топление здание школы в с. Бестамак Уилского йона, Актюбинской области | 2 870 756,07 | 2 563 175,06 | 462 213,07 | | 2 408 543,00 | 0 | 0 | 0 | 307 581,01 | 2 870 756,07 |

**Заказчик:**
Руководителя
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____ Алмяров Н.С.

Технический надзор:
Директор
ТОО "М-СанаКурылыс"
_____ Коптлеуов М.А.

**Подрядчик:**
Руководитель
ТОО "Азия Газ Монтаж"
_____ Мыктыгулова И.А.

"SANA-2015". Версия 20.2.1Д от 19.05.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельнос
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "АзияГазМонтажт"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство по переоборудованию на газовое отопление здание школы в с. Бестамак Уилского района, Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект :Строительство по переоборудованию на газовое отопление здание школы в с. Бестамак Уилского района, Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 250 от 06.10.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах 4 кв 2020 г.

| № п/п по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Локальная смета № 02-01-05
Газоснабжение

Раздел 1 Монтажные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1118-0101-0206 | Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 % | котел | 2 | 78507 | 11663,62 | 157014 | 23327 | 33107 | 107739 | 285933 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0138 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80) | | | 50289,75 | 4679 | 100580 | 9358 | – | 21180 |
| | | чел-ч | 37,5 | 75 | 1302 | 100580 | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,72 | 5,44 | | | | | |
| 3204-0105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0,6 | 73 | 88 | | | | |
| | | | 1,2 | – | – | | | | |
| 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 2,0085 | 168 | 675 | | | | |
| | | | 4,017 | – | – | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 1,2154 | 2742 | 6665 | | | | |
| | | | 2,4308 | 1344 | 3262 | | | | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,5862 | 5011 | 15897 | | | | |
| | | | 3,1724 | 1920 | 6091 | | | | |
| 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 1,4 | 82 | 230 | | | | |
| | | | 2,8 | | | | | | |
| 2113-0803-0901 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009 | кг | 0,04 | 320 | 26 | | | | |
| | | | 0,08 | | | | | | |
| 2113-0816-2202 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,25 | 446 | 223 | | | | |
| | | | 0,5 | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,08 | 458 | 73 |
| | | | 0,16 | | |
| 2204-0603-0108 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,04 | 652 | 52 |
| | | | 0,08 | | |
| 2302-0103-0208 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 1819 | 3638 |
| | | | 2 | | |
| 2302-0103-0209 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 1 | 2068 | 4136 |
| | | | 2 | | |
| 2302-0103-0210 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 2624 | 15744 |
| | | | 6 | | |
| 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,001 | 31711 | 63 |
| | | | 0,002 | | |
| 2302-1101-1304 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,005 | 60756 | 608 |
| | | | 0,01 | | |
| 2113-0812-1039 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00138 | 206090 | 569 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00276 | | | | | | | |
| 4 | 5104-0105-0807 (об) | Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 1035 (MaxGas-170), модель насоса А 56/180, мощность 116 кВт, отапливаемая площадь от 1300 м2 до 1890 м2 ГОСТ 30735-2001 | комплект | 2 | 1019807 | | 2039614 | | – | – | 2039614 |
| | | | | | – | | – | | 2039614 | – | |
| 5 | 1119-0401-0101 | Установка сигнализатора загазованности в комплекте с калпаком НР = 98 % | регулятор | 1 | 9149,08 | 228,9 | 9149 | 229 | 3303 | 5557 | 15883 |
| | | | | | 5617 | 53,76 | 5617 | 54 | – | 1177 | |
| | 0101-0102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 4,1 | 4,1 | 1370 | 5617 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,04 | 0,04 | | | | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 27 | 2 | | | | | |
| | | | | 0,06 | – | – | | | | | |
| | 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,7 | 168 | 118 | | | | | |
| | | | | 0,7 | – | – | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 2742 | 110 | | | | | |
| | | | | 0,04 | 1344 | 54 | | | | | |
| | 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 354 | 18 | | | | | |
| | | | | 0,05 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2302-0103-0207 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 1369 | 2738 | | | | | |
| | | | 2 | | | | | | | |
| 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,01 | 5717 | 57 | | | | | |
| | | | 0,01 | | | | | | | |
| 2302-1101-1303 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 31711 | 63 | | | | | |
| | | | 0,002 | | | | | | | |
| 2113-0812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00021 | 234282 | 49 | | | | | |
| | | | 0,00021 | | | | | | | |
| 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00122 | 309583 | 378 | | | | | |
| | | | 0,00122 | | | | | | | |
| 7 1311-0203-0102 | Установкагазового счетчика НР = 75 % | шт. | 1 | 1381,74 | – | 1382 | – | 213 | 877 | 2439 |
| | | | | 1169 | – | 1169 | – | – | 181 | |
| 0101-0102-0132 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20) | чел-ч | 1 | 1 | 1169 | 1169 | | | | |
| 2302-1101-9902 | Прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86 | кг | 0,0008 | 1607 | 1 | | | | | |
| | | | 0,0008 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0201-0315 | Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | кг | 0,201 | 1052 | 211 | | | | |
| | | | | 0,201 | | | | | | |
| 22 | 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 3,99 | 159,01 | 3,42 | 634 | 13 | 411 | 146 | 843 |
| | | | | | 52,62 | 0,54 | 210 | 2 | – | 62 | |
| | 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,08499 | 1235,48 | 210 | | | | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,0008 | | | | | | |
| | 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 27 | – | | | | | |
| | | | | 0,000399 | – | – | | | | | |
| | 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 150 | 4 | | | | | |
| | | | | 0,025935 | – | – | | | | | |
| | 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 2742 | 1 | | | | | |
| | | | | 0,000399 | 1344 | 1 | | | | | |
| | 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 4557 | 2 | | | | | |
| | | | | 0,000399 | 1344 | 1 | | | | | |
| | 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 576125 | 64 | | | | | |
| | | | | 0,000718 | | | | | | | |
| | 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000028 | 482419 | 346 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Труба дымовая Д 159 шт-2 -5 м | | 0,00012 | | | | | | | |
| 30 1219-0101-0101 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР = 72 % | отверстие | 4 | 475,71 | – | 1903 | – | – | 1370 | 3535 |
| 0101-0102-0120 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00) | чел-ч | 0,505 | 475,71<br>2,02 | –<br>942,08 | 1903<br>1903 | – | – | 262 | |
| 31 1115-0403-1003 | Окраска масляная по металлу , количество окрасок 2 НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 2,3 | 577,16 | 1,04 | 1327 | 2 | 314 | 810 | 2308 |
| 0101-0102-0133 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30) | чел-ч | 0,369 | 439,48<br>0,8487 | 0,52<br>1191,23 | 1011<br>1011 | 1 | – | 171 | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0004 | 0,00092 | | | | | | |
| 3105-0602-0401 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0001 | 2188 | 1 | | | | | |
| | | | 0,00023 | 1125 | – | | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0003 | 2742 | 2 | | | | | |
| | | | 0,00069 | 1344 | 1 | | | | | |
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,003 | 90 | 1 | | | | | |
| | | | 0,0069 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-0201-0616 | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 458 | 259 | | | | | |
| | | | 0,5658 | | | | | | | |
| 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,027 | 878 | 55 | | | | | |
| | | | 0,0621 | | | | | | | |
| 32 1126-0101-1002 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 % | м3 изоляции | 0,2 | 38108,6 | 1145,64 | 7622 | 229 | 2228 | 4009 | 12562 |
| | | | | 25824,5 | 551,04 | 5165 | 110 | – | 930 | |
| 0101-0102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 18,85 | 3,77 | 1370,03 | 5165 | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,41 | 0,082 | | | | | | |
| 3204-0106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,63 | 34 | 4 | | | | | |
| | | | 0,126 | – | – | | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 2742 | 225 | | | | | |
| | | | 0,082 | 1344 | 110 | | | | | |
| 2105-0307-1003 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1,23 | 132 | 32 | | | | | |
| | | | 0,246 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105-0307-1002 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 1 | 158 | 32 | | | | | | |
| | | | 0,2 | | | | | | | | |
| 2105-0112-0603 | Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76 | кг | 0,56 | 1531 | 171 | | | | | | |
| | | | 0,112 | | | | | | | | |
| 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,0096 | 132078 | 254 | | | | | | |
| | | | 0,00192 | | | | | | | | |
| 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0265 | 325632 | 1726 | | | | | | |
| | | | 0,0053 | | | | | | | | |
| 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00004 | 1588643 | 13 | | | | | | |
| | | | 0,000008 | | | | | | | | |
| 33 1126-0301-0401 | Поверхность изоляции трубопроводов. стеклопластиком НР = 76 % | м2 поверхности покрытия изоляции | 0,5 | 3601,23 | 27,03 | 1801 | 14 | 386 | 1069 | 3100 | |
| | | | | 2802 | 11,69 | 1401 | 6 | – | 230 | | |
| 0101-0102-0145 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,50) | чел-ч | 1,901 | 0,9505 | 1473,96 | 1401 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0087 | 0,00435 | | | | | |
| 3403-0302-0301 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,0833 | 12 | 0 | | | | |
| | | | 0,04165 | – | – | | | | |
| 3204-0106-0401 | Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек | маш.-ч | 0,0639 | 34 | 1 | | | | |
| | | | 0,03195 | – | – | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0087 | 2742 | 12 | | | | |
| | | | 0,00435 | 1344 | 6 | | | | |
| 2105-0107-0701 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73 | т | 0,00036 | 132078 | 24 | | | | |
| | | | 0,00018 | | | | | | |
| 2105-0104-0303 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,001805 | 325632 | 294 | | | | |
| | | | 0,0009025 | | | | | | |
| 2105-0104-0302 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,000329 | 333759 | 55 | | | | |
| | | | 0,0001645 | | | | | | |
| 2113-0211-0301 | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000017 | 1588643 | 14 | | | | |
| | | | 0,0000085 | | | | | | |
| 34 2110-0406-0301 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,0023 | 460528 | | 1059 | 1059 | – | 1144 |
| | | | | – | | – | – | 85 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2111-0203-0201 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,06 | 10624 | | 637 | | 637 | – | 688 |
| | | | | | – | | – | | – | 51 | |
| | | Итого по разделу 1 | | | | | 2 222 142 | 23814 | 41658 | 121577 | 2368049 |
| | | в том числе | | | | | 117056 | 9531 | 2039614 | 24329 | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 2 039 614 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 121 577 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 24 329 | | | | |
| | | Итого по Локальной смете 02-01-05 | | | | | 2 368 049 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 2 039 614 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 121 577 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 24 329 | | | | |

Локальная смета № 06-01-01
Наружные сети газоснабжения

Раздел 1 Подводящий газопровод

Монтаж газопровода

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1119-0301-0101 | Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 % | установка | 1 | 27674,42 | 969,79 | 27674 | 970 | 12368 | 14365 | 45403 |
| | 0101-0102-0137 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70) | чел-ч | 11,2 | 14336 | 322,56 | 14336 | 323 | – | 3363 | |
| | 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,21 | 11,2<br>0,21 | 1280 | 1436 | | | | |
| | 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,06 | 27 | 2 | | | | | |
| | | | | 0,06 | – | – | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3106-0103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1,39 | 168 | 234 |
| | | | 1,39 | – | – |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 2742 | 384 |
| | | | 0,14 | 1344 | 188 |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,07 | 5011 | 351 |
| | | | 0,07 | 1920 | 134 |
| 2113-0803-1001 | Ветошь | кг | 0,002 | 90 | 0 |
| | | | 0,002 | | |
| 2302-0101-0107 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 134 | 134 |
| | | | 1 | | |
| 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,05 | 354 | 18 |
| | | | 0,05 | | |
| 2301-0101-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,85 | 405 | 749 |
| | | | 1,85 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2301-0101-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,61 | 418 | 255 |
| | | | 0,61 | | |
| 2204-0603-0107 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,05 | 878 | 44 |
| | | | 0,05 | | |
| 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М 100 ГОСТ 28013-98 | м.куб | 0,005 | 13330 | 67 |
| | | | 0,005 | | |
| 2101-0401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,59 | 1725 | 1018 |
| | | | 0,59 | | |
| 2301-1306-0306 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм | м | 2,03 | 2168 | 4401 |
| | | | 2,03 | | |
| 2301-0101-0112 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 | м | 1,33 | 2866 | 3812 |
| | | | 1,33 | | |
| 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,007 | 5717 | 40 |
| | | | 0,007 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2113-0205-0101 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,001 | 233975 | 234 | | | | |
| | | | | 0,001 | | | | | | |
| | 2113-0812-1036 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75 | т | 0,00013 | 234282 | 30 | | | | |
| | | | | 0,00013 | | | | | | |
| | 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00064 | 309583 | 198 | | | | |
| | | | | 0,00064 | | | | | | |
| | 2106-0802-0102 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,001 | 536720 | 537 | | | | |
| | | | | 0,001 | | | | | | |
| 3 | 2910-0000-0000 (пл)Прайс-лист | Стоимость шкафного газорегуляторного пункта ГРПШ 400М сРДНК 400 м | шт | 1 | 368928,57 | | 368929 | | 0 | – | 368929 |
| | | | | | – | | – | | 368929 | 0 |
| 7 | 1116-0401-0201 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 5 | 1846,76 | 39,58 | 9234 | 198 | 5248 | 3784 | 14060 |
| | | | | | 757,61 | 14,65 | 3788 | 73 | – | 1041 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101-0102-0141 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10) | чел-ч | 0,553 | 2,765 | 1369,98 | 3788 |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0106 | 0,053 | | |
| 3106-0202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,1844 | 27 | 25 | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,922 | – | – | |
| | | | 0,0087 | 2742 | 119 | |
| 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0435 | 1344 | 58 | |
| | | | 0,0007 | 5011 | 18 | |
| 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0035 | 1920 | 7 | |
| | | | 0,0012 | 6030 | 36 | |
| 2113-0703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 0,006 | 1344 | 8 | |
| | | | 0,0176 | 271 | 24 | |
| 2113-0701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,088 | | | |
| | | | 0,0035 | 354 | 6 | |
| 2105-0307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 0,0175 | | | |
| | | | 0,002 | 598 | 6 | |
| 2301-1307-0104 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм | м | 0,01 | | | |
| | | | 1 | 1023 | 5115 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2113-0701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | | 5 | | | | | | | |
| | | м3 | 0,0032 | 5717 | 91 | | | | | |
| | | | 0,016 | | | | | | | |
| 2102-0401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,00008 | 13330 | 5 | | | | | |
| | | | 0,0004 | | | | | | | |
| 9 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 0,8 | 159,01 | 3,42 | 127 | 2 | 80 | 29 | 169 |
| | | | | 52,62 | 0,54 | 42 | – | – | 13 | |
| 0101-0102-0135 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50) | чел-ч | 0,0213 | 0,01704 | 1232,39 | 42 | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0002 | 0,00016 | | | | | | |
| 3105-0402-0301 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,0001 | 27 | – | | | | | |
| | | | 0,00008 | – | – | | | | | |
| 3104-0301-0101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт | маш.-ч | 0,0065 | 150 | 1 | | | | | |
| | | | 0,0052 | – | – | | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 2742 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00008 | 1344 | – | | | | | |
| 3105-0501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,0001 | 4557 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00008 | 1344 | – | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204-0705-0402 | Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 482419 | 69 | | | | | |
| 2204-0601-0501 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,000144<br>0,000028<br>0,000022 | 576125 | 13 | | | | | |
| | Итого по разделу 1 | | | | | 405 964 | 1170 | 17696 | 18178 | 428561 |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 18166 | 396 | 368929 | 4417 | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 368 929 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 18 178 | | | | |
| | Итого по смете Локальная смета № 06-01-01 | | | | | 4 417 | | | | |
| | в том числе | | | | | 428 561 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | | | | | |
| | - накладные расходы, тенге | | | | | 368 929 | | | | |
| | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 18 178 | | | | |
| | Локальная смета № 02-01-03 | | | | | 4 417 | | | | |
| | Водопровод и канализация | | | | | | | | | |
| | Раздел 2. Хозяйственно-бытовая канализация | | | | | | | | | |
| 20 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопр | 10 | 791,44 | 3,36 | 7 914 | 34 | 63 | 7672 | 16833 |
| | | | | 781,76 | 1,06 | 7 818 | 11 | – | 1247 | |
| 0101-0102-0142 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20) | чел-ч | 0,56 | 5,6 | 1306,97 | 7 319 | | | | |
| 0101-0102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0007 | 0,007 | | | | | | |
| 3301-0201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0002 | 2742 | 5 | | | | | |
| | | | 0,002 | 1344 | 3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3105-0102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,0002 | 5011 | 10 | | | | |
| | | | | 0,002 | 1920 | 4 | | | | |
| | 3105-0101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,0003 | 6030 | 18 | | | | |
| | | | | 0,003 | 1344 | 4 | | | | |
| | 2113-0201-0508 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0000266 | 188483 | 50 | | | | |
| | | | | 0,000266 | | | | | | |
| 21 | 2301-0501-1010 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 9,98 | 1087 | | 10 848 | | 10 848 | – | 11 716 |
| | | | | | – | | – | | – | 868 |
| | | Итого по разделу 2 | | | | | 18 763 | 33,6 | 10 911 | 7 672 | 28 549 |
| | | в том числе | | | | | 7 818 | 10,6 - | | 2 115 | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 0 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 7 672 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 115 | | | | |
| | | Итого по смете Локальная смета № 02-01-03 | | | | | 28 549 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 7 672 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 2 115 | | | | |
| | | ИТОГО по Акту выполненных работ: | | | | | 2 825 159 | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 2 408 543 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 147 427 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 30 861 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения (1,4 %) | | 5832,624 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) | | 8364 |
| ИТОГО: | | 2 839 356 |
| Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | 8 616,26 |
| - в текущих ценах с 01.01.20 г. | | 2 847 972,37 |
| С учетом понижающего коэффициента в договорные цены | 0,89999998 | 2 563 175,06 |
| Налог на добавленную стоимость (12 %) | | 307 581,01 |
| Всего по сметному расчету с НДС | | 2 870 756,07 |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

**Подрядчик:**
Руководитель
ТОО "АзияГазМонтажт"

_____ Мыктыгулова И.А.

**Технический надзор**
Директор
ТОО "М.СапаКурылыс"

_____ Куптлеуов М.А.