Форма № 3

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"
Договор № 3 от 15.06.2022 г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"	53571429	6428571	60000000	53571429	6428571	60000000
	К оплате	53571429	6428571	60000000	53571429	6428571	60000000

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"
Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"
Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	80	2338,34	--	187067	--	--	134688	347496
		НР - 72%; СП - 8%			2338,34	--	187067	--		25740	
		Бетонные работы									
2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.-Подушка. Устройство	м3	112	29309,96	2974,99	3282716	333199	2278173	670602	4269584
		НР - 91%; СП - 8%			5994,14	585,55	671344	65582		316265	
3	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	132	29309,96	2974,99	3868915	392699	2684989	790353	5032009
		НР - 91%; СП - 8%			5994,14	585,55	791227	77293		372741	
		Стены									
4	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	200	1324,33	16,62	264867	3324	141406	113124	408230
		НР - 93%; СП - 8%			600,68	7,51	120137	1502		30239	
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	399,7534	10648,93	2901,64	4256946	1159941	712200	2656784	7466829

		НР - 93%; СП - 8%			5965,69	1180,61	2384805	471953		553098	
6	1108-0301-0102 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	599,6301	10747,04	3256,34	6444249	1952600	1068300	3707420	10963803
		НР - 93%; СП - 8%			5709,10	939,12	3423349	563125		812134	
7	213-304-0101 РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	66000	98,21	--	6481860	--	6481860	--	7000409
		СП - 8%			--	--	--	--		518549	
		Перемычки и сейсмопояс									
8	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м3	20,1704	66519,86	6478,50	1341732	130674	787314	408879	1890660
		НР - 91%; СП - 8%			21008,21	1267,89	423744	25574		140049	
9	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	38	42743,58	7020,55	1624256	266781	826030	530814	2327476
		НР - 91%; СП - 8%			13985,40	1364,92	531445	51867		172406	
		Арматура									
10	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	14,088	27824,48	1648,06	391991	23218	5409	337541	787894
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	363364	7560		58363	
11	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,0656	28235,60	1308,14	30088	1394	409	26181	60771
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	28285	486		4502	
12	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	т	4	391464,00	--	1565856	--	1565856	--	1691124
		СП - 8%			--	--	--	--		125268	
13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	4,582	391464,00	--	1793688	--	1793688	--	1937183
		СП - 8%			--	--	--	--		143495	
14	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	4,84	391464,00	--	1894686	--	1894686	--	2046261
		СП - 8%			--	--	--	--		151575	
15	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	1,0656	389901,00	--	415479	--	415479	--	448717
		СП - 8%			--	--	--	--		33238	
16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,666	408502,00	--	272062	--	272062	--	293827
		СП - 8%			--	--	--	--		21765	
		Перекрытия									

	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 (6,30х1,2-140 шт.)	м2	439,7	11684,00	--	5137720	--	5137720	--	5548738
		СП - 8%			--	--	--	--		411018	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52521009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							9376386	
		- Сметная прибыль	Тенге							3890445	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				52521009				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				52521009				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				1050420				
		Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				53571429				
		НДС - 12%	Тенге				6428571				
		Итого с НДС	Тенге				60000000				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"
_____ Аширов У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"
_____ Байболов Д.С.