Форма № 3

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"
Договор № 3 от 15.06.2022 г.

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"	151785715	18214285	170000000	44642857	5357143	50000000
	К оплате	151785715	18214285	170000000	44642857	5357143	50000000

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"
_____ Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ (Ф №2)

за сентябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1166,884	7396,84	32,48	8631248	37900	6751845	1700667	11158468
		НР - 92%; СП - 8%			1578,14	6,04	1841503	7048		826553	
		Проемы									
2	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	12	34987,95	1185,43	419855	14225	290902	108674	570812
		НР - 90%; СП - 8%			9560,68	501,76	114728	6021		42282	
3	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	7,01	3855,92	238,49	27030	1672	12621	12196	42364
		НР - 90%; СП - 8%			1816,99	116,11	12737	814		3138	
4	223-102-0209 РСНБ РК 2022 223-102-0209 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м2	7,01	41125,00	--	288286	--	288286	--	311349
		СП - 8%			--	--	--	--		23063	

5	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	246,05	3299,06	237,52	811734	58442	341879	396298	1304675
		НР - 90%; СП - 8%			1672,07	117,53	411413	28918		96643	
6	223-102-0307 РСНБ РК 2022 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	246,05	36727,00	--	9036678	--	9036678	--	9759612
		СП - 8%			--	--	--	--		722934	
7	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	7,15	1926,30	44,85	13773	320	3499	9085	24687
		НР - 90%; СП - 8%			1392,20	19,63	9954	140		1829	
8	223-205-0909 РСНБ РК 2022 223-205-0909 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 25-15, ДМА С 20х17	м2	7,15	64366,00	--	460217	--	460217	--	497034
		СП - 8%			--	--	--	--		36817	
		Отделка									
9	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2730,863	1865,02	105,53	5093100	288188	1199777	3070768	8816977
		НР - 80%; СП - 8%			1320,15	85,44	3605135	233325		653109	
10	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2103,2	1893,28	105,53	3981936	221950	945936	2394998	6887089
		НР - 80%; СП - 8%			1337,99	85,44	2814050	179697		510155	
11	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2103,2	1083,00	6,05	2277775	12725	727475	1233610	3792296
		НР - 80%; СП - 8%			731,06	2,11	1537575	4438		280911	
		Полы									
12	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	525,5	144,78	43,33	76081	22770	16	58105	144921
		НР - 94%; СП - 8%			101,42	16,21	53295	8518		10735	

13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	14,4848	24360,35	12,73	352855	184	277669	70501	457225
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	75002	--		33868	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43767507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							9054902	
		- Сметная прибыль	Тенге							3242037	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43767507				
		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				43767507				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				875350				
		Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				44642857				
		НДС - 12%	Тенге				5357143				
		Итого с НДС	Тенге				50000000				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"

_____ Аширов У.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"

_____ Байболов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Тынымбаев С.