Форма № 3

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"	196428572	23571428	220000000	44642857	5357143	50000000
	К оплате	196428572	23571428	220000000	44642857	5357143	50000000

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"

_____ Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"

_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ (Ф №2)

за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отделка									
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1390,1	1865,02	105,53	2592478	146693	610707	1563075	4487998
		НР - 80%; СП - 8%			1320,15	85,44	1835078	118767		332444	
2	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2922,9	817,40	6,05	2389199	17683	1011015	1093334	3761136
		НР - 80%; СП - 8%			465,46	2,11	1360501	6167		278603	
3	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2103,2	1104,39	7,02	2322761	14764	594575	1376223	3994903
		НР - 80%; СП - 8%			814,67	3,26	1713422	6856		295919	
		Полы									
4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	214,66	896,80	34,39	192506	7382	82702	100229	316154

		НР - 94%; СП - 8%			477,14	19,59	102422	4205		23419	
5	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	132,76	9038,10	188,42	1199898	25015	980110	193408	1504771
		НР - 94%; СП - 8%			1467,11	82,71	194773	10981		111464	
6	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	1073,5	2030,50	27,95	2179739	30004	1409689	707167	3117859
		НР - 94%; СП - 8%			689,38	11,42	740046	12259		230952	
7	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	535,1	1041,09	15,19	557086	8128	283229	253593	875533
		НР - 94%; СП - 8%			496,60	7,57	265729	4051		64854	
8	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1675,8	6828,47	65,84	11443157	110335	9779549	1510453	13989899
		НР - 94%; СП - 8%			926,88	31,98	1553273	53592		1036289	
		Электроосвещение									
		1.1 ЩО									
9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5873,19	1885,58	5873	1885	123	3305	9912
		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	3865	725		734	
10	247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	--	10502	--	10502	--	11342
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
11	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	1948,54	--	19485	--	162	13912	36069
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	--	19323	--		2672	
12	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	700,00	--	2800	--	2800	--	3024
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
13	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11962,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
14	247-204-2806 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 10А 30 мА	шт.	5	4316,00	--	21580	--	21580	--	23306
		СП - 8%			--	--	--	--		1726	
		1.2 ЩО, 2.1 ЩО									
15	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5873,19	1885,58	11746	3771	246	6610	19824

		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	7729	1451		1468	
16	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	7314,00	--	14628	--	14628	--	15798
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	22	1948,54	--	42868	--	358	30607	79353
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	--	42510	--		5878	
18	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	700,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
19	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	11962,00	--	23924	--	23924	--	25838
		СП - 8%			--	--	--	--		1914	
20	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	12	4221,00	--	50652	--	50652	--	54704
		СП - 8%			--	--	--	--		4052	
		2.2 ЩО									
21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5873,19	1885,58	5873	1885	123	3305	9912
		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	3865	725		734	
22	247-201-0110 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
23	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1948,54	--	15588	--	130	11130	28855
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	--	15458	--		2137	
24	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	700,00	--	2100	--	2100	--	2268
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
25	247-204-1840 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 4Р 25А 10 кА "С"	шт.	1	11962,00	--	11962	--	11962	--	12919
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
26	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2 Р 16А 30 мА	шт.	4	4221,00	--	16884	--	16884	--	18235
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
		Электроосвещение									
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1910	428,37	185,05	818183	353445	109444	344292	1255473
		НР - 72%; СП - 8%			186,02	64,34	355294	122889		92998	

28	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	778,72	411,06	233616	123318	43332	84551	343621
		НР - 72%; СП - 8%			223,22	168,22	66966	50466		25453	
29	243-106-0501 РСНБ РК 2022 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,85	303475,00	--	257954	--	257954	--	278590
		СП - 8%			--	--	--	--		20636	
30	243-106-0502 РСНБ РК 2022 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,03	472179,00	--	486344	--	486344	--	525252
		СП - 8%			--	--	--	--		38908	
31	243-106-0503 РСНБ РК 2022 243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,08	772498,00	--	61800	--	61800	--	66744
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
32	243-106-0701 РСНБ РК 2022 243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,25	416327,00	--	104082	--	104082	--	112409
		СП - 8%			--	--	--	--		8327	
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	610	477,20	18,91	291094	11535	37802	176248	504729
		НР - 72%; СП - 8%			396,32	4,97	241757	3032		37387	
34	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	570	31,00	--	17670	--	17670	--	19084
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
35	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	40	44,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
36	1308-0305-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	46	1481,49	22,82	68149	1050	6657	43668	120762
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	4,52	60442	208		8945	
37	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	35	384,00	--	13440	--	13440	--	14515
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
38	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	412,00	--	3296	--	3296	--	3560
		СП - 8%			--	--	--	--		264	
39	247-212-0106 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	669,00	--	2007	--	2007	--	2168

		СП - 8%			--	--	--	--		161	
40	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	89	1477,08	25,00	131460	2225	12293	84545	233286
		НР - 72%; СП - 8%			1313,95	5,42	116942	482		17280	
41	247-214-0113 РСНБ РК 2022 247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	81	399,00	--	32319	--	32319	--	34905
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
42	247-214-0117 РСНБ РК 2022 247-214-0117	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	544,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
43	247-202-0601 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	45	170,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
44	247-202-0602 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	135	40,00	--	5400	--	5400	--	5832
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
45	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2178,09	222,05	2178	222	24	1456	3925
		НР - 72%; СП - 8%			1932,28	90,35	1932	90		291	
46	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	15673,00	--	15673	--	15673	--	16927
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
		Сеть холодного и горячего водоснабжения									
47	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	159	1957,40	19,73	311227	3137	1719	300264	660410
		НР - 98%; СП - 8%			1926,86	0,13	306371	21		48919	
48	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2115,49	23,89	8462	96	46	8154	17945
		НР - 98%; СП - 8%			2079,93	0,22	8320	1		1329	
49	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	159	98,00	--	15582	--	15582	--	16829
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
50	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	4	142,00	--	568	--	568	--	613
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

		Отопление									
51	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	150	22800,50	210,17	3420075	31525	3218466	182117	3890368
		НР - 98%; СП - 8%			1133,89	105,00	170084	15750		288175	
52	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1989,75	26,88	119385	1613	84946	32744	164299
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	32826	586		12170	
53	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	380	1756,53	26,88	667480	10215	449364	207377	944846
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	207901	3709		69989	
54	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	320	2537,31	26,88	811938	8601	628263	174634	1065497
		НР - 98%; СП - 8%			547,11	9,76	175074	3123		78926	
55	1219-0101-0103 РСНБ РК 2022	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	40	1559,63	--	62385	--	--	44917	115886
		НР - 72%; СП - 8%			1559,63	--	62385	--		8584	
56	1219-0101-0101 РСНБ РК 2022	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	6	657,98	--	3948	--	--	2842	7334
		НР - 72%; СП - 8%			657,98	--	3948	--		543	
		Сеть хозяйственно-фекальной канализации									
57	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	1957,40	19,73	234888	2368	1297	226614	498422
		НР - 98%; СП - 8%			1926,86	0,13	231223	16		36920	
58	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19	2115,49	23,89	40194	454	221	38732	85241
		НР - 98%; СП - 8%			2079,93	0,22	39519	4		6314	
59	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	120	344,00	--	41280	--	41280	--	44582
		СП - 8%			--	--	--	--		3302	
60	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	19	832,00	--	15808	--	15808	--	17073
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	

61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	35	1917,59	1202,86	67116	42101	--	37113	112568
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	25016	12473		8338	
62	241-208-3601 РСНБ РК 2022 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	94,00	--	1504	--	1504	--	1624
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
63	241-208-3603 РСНБ РК 2022 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	319,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
64	241-208-3501 РСНБ РК 2022 241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	79,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
65	241-208-3503 РСНБ РК 2022 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	260,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
66	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	27	2826,38	1771,55	76312	47832	--	42227	128022
		НР - 99%; СП - 8%			1054,83	524,92	28480	14173		9483	
67	241-209-2401 РСНБ РК 2022 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	147,00	--	1323	--	1323	--	1429
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
68	241-209-2404 РСНБ РК 2022 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	362,00	--	5430	--	5430	--	5864
		СП - 8%			--	--	--	--		434	
69	241-209-2406 РСНБ РК 2022 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	488,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43767506
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							8898846	
		- Сметная прибыль	Тенге							3242034	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43767506				

		в том числе: оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				43767506				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				875350				
		Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				44642857				
		НДС - 12%	Тенге				5357143				
		Итого с НДС	Тенге				50000000				

Инженер (технадзор):: Подрядчик:

Инженер-эксперт ТОО "Саян construction" Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Аширов У. _____ Тынымбаев С.

Авторский надзор:

Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"

_____ Байболов Д.С.