Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл. Форма № 3

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"	241071429	28928571	270000000	44642857	5357143	50000000
	К оплате	241071429	28928571	270000000	44642857	5357143	50000000

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"
_____ Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ (Ф №2)

за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	104	2057,77	132,77	214008	13808	6732	181354	426991
		НР - 92%; СП - 8%			1860,27	35,15	193468	3656		31629	
2	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м2 фасада (без вычета проемов)	49,44	636,19	1,25	31453	62	20973	9610	44348
		НР - 92%; СП - 8%			210,71	0,56	10418	28		3285	
3	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	Желоба настенные. Устройство	м желобов	240,8	12711,71	216,85	3060980	52217	2724773	275916	3603848
		НР - 92%; СП - 8%			1179,36	66,11	283990	15919		266952	
		Проемы									
4	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	82,8	2197,97	241,47	181992	19993	46992	112265	317797
		НР - 90%; СП - 8%			1388,97	117,53	115007	9731		23541	
5	1110-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,68	1926,30	44,85	7089	165	1801	4676	12706
		НР - 90%; СП - 8%			1392,20	19,63	5123	72		941	

6	223-203-0206 РСНБ РК 2022 223-203-0206	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 23-10, однопольный	м2	79,81	35689,00	--	2848339	--	2848339	--	3076206
		СП - 8%			--	--	--	--		227867	
7	223-203-0208 РСНБ РК 2022 223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	6,67	41639,00	--	277732	--	277732	--	299951
		СП - 8%			--	--	--	--		22219	
		Отделка									
8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1304,9	1611,13	43,58	2102363	56867	576780	1213609	3581249
		НР - 80%; СП - 8%			1125,54	37,01	1468716	48294		265278	
9	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	640	747,24	1,08	478233	691	100276	301813	842450
		НР - 80%; СП - 8%			589,48	--	377266	--		62404	
10	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	806,2	4981,68	17,71	4016229	14278	1767351	1789989	6270715
		НР - 80%; СП - 8%			2771,77	3,58	2234600	2886		464497	
11	234-101-0305 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	40,31	46445,00	--	1872198	--	1872198	--	2021974
		СП - 8%			--	--	--	--		149776	
12	Прайс лист	Металлосайдинг	м2	886,82	3839,29	--	3404759	--	3404759	--	3677140
		СП - 8%			--	--	--	--		272381	
13	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	233,7004	1138,06	61,49	265965	14370	88940	157312	457139
		НР - 93%; СП - 8%			696,00	27,80	162655	6497		33862	
14	1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	520	747,24	1,08	388564	562	81473	245223	684490
		НР - 80%; СП - 8%			589,48	--	306529	--		50703	
15	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1301,983	817,40	6,05	1064236	7877	450343	487011	1675347
		НР - 80%; СП - 8%			465,46	2,11	606016	2747		124100	

16	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2784	914,25	6,62	2545283	18430	721668	1450985	4315970
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	1805185	8547		319701	
17	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1440	1015,95	4,73	1462965	6811	315073	915376	2568609
		НР - 80%; СП - 8%			792,42	2,18	1141081	3139		190267	
		Полы									
18	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	81,9	3410,58	84,27	279327	6901	238384	34797	339254
		НР - 94%; СП - 8%			415,65	36,34	34042	2976		25130	
19	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	500	1041,09	15,19	520544	7595	264650	236959	818103
		НР - 94%; СП - 8%			496,60	7,57	248299	3785		60600	
20	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	500	6828,47	65,84	3414237	32920	2917875	450666	4174095
		НР - 94%; СП - 8%			926,88	31,98	463442	15990		309192	
		Электроосвещение									
21	1308-0305-0406 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	57	3041,01	943,55	173338	53782	13822	105409	301047
		НР - 72%; СП - 8%			1854,99	713,46	105734	40667		22300	
22	247-102-0110 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	45	19406,00	--	873270	--	873270	--	943132
		СП - 8%			--	--	--	--		69862	
23	247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	17046,00	--	68184	--	68184	--	73639
		СП - 8%			--	--	--	--		5455	
24	247-102-0106 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	8	6450,00	--	51600	--	51600	--	55728
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
25	1308-0305-0407 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	25	6169,65	1388,46	154241	34711	58180	62743	234343
		НР - 72%; СП - 8%			2454,00	1031,72	61350	25793		17359	
26	247-102-0113 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	19	21828,00	--	414732	--	414732	--	447911
		СП - 8%			--	--	--	--		33179	

27	247-102-0112 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	17506,00	--	105036	--	105036	--	113439
		СП - 8%			--	--	--	--		8403	
28	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	2922,67	130,00	102294	4550	10629	86005	203363
		НР - 98%; СП - 8%			2489,00	18,42	87115	645		15064	
29	242-303-0201 РСНБ РК 2022	Вентиль латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	34	2177,00	--	74018	--	74018	--	79939
		СП - 8%			--	--	--	--		5921	
30	242-303-0202 РСНБ РК 2022 242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2876,00	--	2876	--	2876	--	3106
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
31	1117-0801-0101 РСНБ РК 2022	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5	14700,30	603,52	73502	3017	285	70209	155208
		НР - 98%; СП - 8%			14039,92	288,44	70200	1442		11497	
32	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	5	51821,00	--	259105	--		--	259105
					--	--	--	--	259105	--	
		Санитарно-технические приборы									
33	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	3983,38	122,73	47801	1473	3222	42956	98017
		НР - 98%; СП - 8%			3592,13	60,58	43106	727		7261	
34	244-101-0103 РСНБ РК 2022 244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	12	14550,00	--	174600	--	174600	--	188568
		СП - 8%			--	--	--	--		13968	
35	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы напольные. Установка	комплект	22	3194,15	80,79	70271	1777	6230	61822	142661
		НР - 98%; СП - 8%			2830,18	37,27	62264	820		10567	
36	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	22	19683,00	--	433026	--	433026	--	467668
		СП - 8%			--	--	--	--		34642	
37	244-101-0601 РСНБ РК 2022 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	22	14807,00	--	325754	--	325754	--	351814
		СП - 8%			--	--	--	--		26060	

38	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022	Писсуары настенные. Установка	комплект	8	2024,76	86,65	16198	693	2232	13345	31906
		НР - 98%; СП - 8%			1659,10	43,05	13273	344		2363	
39	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	8	20963,00	--	167704	--	167704	--	181120
		СП - 8%			--	--	--	--		13416	
40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	12	1325,29	0,17	15904	2	428	15164	33554
		НР - 98%; СП - 8%			1289,48	--	15474	--		2485	
41	244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	12	3735,00	--	44820	--	44820	--	48406
		СП - 8%			--	--	--	--		3586	
42	1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	5	26400,87	102,61	132004	513	124215	7378	150532
		НР - 98%; СП - 8%			1455,27	50,42	7276	252		11151	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43772587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						259105		
		- Накладные расходы	Тенге							8332592	
		- Сметная прибыль	Тенге							3223222	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				43772587				
		в том числе: оборудование	Тенге				259105				
		СМР	Тенге				43513482				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				870270				
		Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				44642857				
		НДС - 12%	Тенге				5357143				
		Итого с НДС	Тенге				50000000				

Инженер (технадзор)::
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"
_____ Аширов У.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"
_____ Байболов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.