Форма № 3

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

# С П Р А В К А № 6

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

| № п/п | Наименование работ | С начала отчетного года | | | За отчетный период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Без НДС | НДС | С НДС | Без НДС | НДС | с НДС |
| 1 | Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал" | 266951398 | 32034167 | 298985565 | 25879969 | 3105596 | 28985565 |
| | | | | | | | |
| | К оплате | 266951398 | 32034167 | 298985565 | 25879969 | 3105596 | 28985565 |

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"
_____ Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Договор № 3 от 15.06.2022 г.

# АКТ № 6

## приемки выполненных работ (Ф №2)

## за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Ед изм | Коли чество | Стоимость единицы, | | Общая стоимость, тенге | | | Наклад ные расходы, | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Отделка | | | | | | | | | |
| 1 | 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 поверхности облицовки | 650 | 4981,68 | 17,71 | 3238091 | 11511 | 1424931 | 1443181 | 5055774 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2771,77 | 3,58 | 1801649 | 2327 | | 374502 | |
| 2 | 234-101-0305 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3 | м3 | 32,5 | 46445,00 | -- | 1509462 | -- | 1509462 | -- | 1630219 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 120757 | |
| 3 | Прайс лист | Металлосайдинг | м2 | 715 | 3839,29 | -- | 2745092 | -- | 2745092 | -- | 2964699 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 219607 | |
| 4 | 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 167,6 | 1138,06 | 61,49 | 190784 | 10308 | 63799 | 112844 | 327918 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 696,00 | 27,80 | 116677 | 4660 | | 24290 | |
| | | | | Котельная | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | | |
| 5 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,9 | 20611,85 | 1646,46 | 59774 | 4775 | 49848 | 5586 | 70588 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 1776,06 | 340,52 | 5151 | 988 | | 5229 | |
| 6 | 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 из бетона В15 W6. Устройство | м3 | 12 | 34678,22 | 2868,61 | 416139 | 34424 | 262081 | 115550 | 574224 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 9969,52 | 611,96 | 119634 | 7344 | | 42535 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,615 | 27824,48 | 1648,06 | 17112 | 1014 | 236 | 14735 | 34395 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 25792,42 | 536,64 | 15862 | 330 | | 2548 | |
| 8 | 214-210-0202 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,43225 | 391464,00 | -- | 169210 | -- | 169210 | -- | 182747 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 13537 | |
| 9 | 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,18275 | 389901,00 | -- | 71254 | -- | 71254 | -- | 76954 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5700 | |
| 10 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,122512 | 101992,90 | 1861,70 | 12495 | 228 | -- | 11252 | 25647 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 100131,20 | 796,91 | 12267 | 98 | | 1900 | |
| | | Работы по монтажу оборудования | | | | | | | | | |
| 11 | 1337-0102-0110 | Оборудование массой 8 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 1 | 499769,19 | 141228,24 | 499769 | 141228 | 43284 | 216796 | 773890 |
| | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 315257,25 | 40145,34 | 315257 | 40145 | | 57325 | |
| 12 | Прайс-лист ТОО"Зет"п.1,стр | Блочно-модульная котельная MKZ-400(уголь), с общей мощность 420 кВт с котлами Z-200 в количестве 2 штук | комп. | 1 | 13928571,43 | -- | 13928571 | -- | | -- | 13928571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 13928571 | -- | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 25645627 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 13928571 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1919944 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 867930 | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | 25645627 | | | | |
| | | в том числе: оборудование | Тенге | | | | 13928571 | | | | |
| | | СМР | Тенге | | | | 11717056 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты - 2,0 % | Тенге | | | | 234341 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2022 г. | Тенге | | | | 25879968 | | | | |
| | | НДС - 12% | Тенге | | | | 3105596 | | | | |
| | | Итого с НДС | Тенге | | | | 28985565 | | | | |

Инженер (технадзор)::
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"
_____Аширов У.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"
_____ Байболов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____Тынымбаев С.