Форма № 3

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Дополнительное соглашение № 3/1 от 04.01.2023 г. к договору № 3 от 15.06.2022 г.

С П Р А В К А № 7

о стоимости выполненных работ за февраль месяц 2023 г.

По объекту: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"	281545376	33785444	315330820	14593978	1751277	16345255
	К оплате	281545376	33785444	315330820	14593978	1751277	16345255

Заказчик:
Директор ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі"
_____ Тынымбаев Б.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "Саян construction"
_____ Шагирбаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ТОО "Разия-Ана жеке меншік мектебі" Сайрамского района Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Саян construction"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Строительство школы на 450 ученических мест по адресу : Туркестанская область, Сайрамский район, Карамуртский сельский округ, село Карамурт, 078 квартал"

Дополнительное соглашение № 3/1 от 04.01.2023 г. к договору № 3 от 15.06.2022 г.

АКТ № 7

приемки выполненных работ (Ф №2)

за февраль месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Коли чество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пожарная охрана									
1	1310-0701-0103 РСНБ РК 2022	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	2	3367,96	0,28	6736	1	165	4008	11603
		НР - 61%; СП - 8%			3284,88	--	6570	--		859	
2	248-303-0210 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	2	30446,00	--	60892	--	60892	--	65763
		СП - 8%			--	--	--	--		4871	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	3788,96	2,80	143980	106	2500	86238	248635
		НР - 61%; СП - 8%			3720,36	--	141374	--		18417	
4	248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	38	2426,00	--	92188	--	92188	--	99563
		СП - 8%			--	--	--	--		7375	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	140	1902,99	1,05	266419	147	5847	158859	459301
		НР - 61%; СП - 8%			1860,18	--	260425	--		34022	

6	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	140	995,00	--	139300	--	139300	--	150444
		СП - 8%			--	--	--	--		11144	
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022	Монтаж ручного извещателя	шт.	7	3788,96	2,80	26523	20	460	15886	45802
		НР - 61%; СП - 8%			3720,36	--	26043	--		3393	
8	248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	7	1931,00	--	13517	--	13517	--	14598
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
9	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	3686,67	--	3687	--	267	2086	6235
		НР - 61%; СП - 8%			3419,60	--	3420	--		462	
10	248-304-0212 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	2145,00	--	2145	--	2145	--	2317
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
11	1310-0701-0108 РСНБ РК 2022	Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16770,67	2,28	16771	2	157	10133	29057
		НР - 61%; СП - 8%			16611,84	--	16612	--		2152	
12	248-303-0602 РСНБ РК 2022	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	34217,00	--	34217	--	34217	--	36954
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
13	1310-0411-0207 РСНБ РК 2022	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	5	3686,67	--	18433	--	1335	10430	31172
		НР - 61%; СП - 8%			3419,60	--	17098	--		2309	
14	248-301-0401 РСНБ РК 2022	Извещатель акустический модели PATROL 501	шт.	5	5071,00	--	25355	--	25355	--	27383
		СП - 8%			--	--	--	--		2028	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	477,20	18,91	14316	567	1859	8668	24823
		НР - 72%; СП - 8%			396,32	4,97	11890	149		1839	
16	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	30	26,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
17	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	650	316,88	2,63	205975	1709	10245	139770	373405
		НР - 72%; СП - 8%			298,49	0,16	194021	104		27660	

18	243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	650	105,00	--	68250	--	68250	--	73710
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	
19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1280	428,37	185,05	548311	236864	73344	230730	841364
		НР - 72%; СП - 8%			186,02	64,34	238103	82355		62323	
20	243-301-0703 РСНБ РК 2022 243-301-0703	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,66	100414,00	--	66273	--	66273	--	71575
		СП - 8%			--	--	--	--		5302	
21	243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,89	39741,00	--	35369	--	35369	--	38199
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
22	243-106-0501 РСНБ РК 2022 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	303475,00	--	9104	--	9104	--	9832
		СП - 8%			--	--	--	--		728	
23	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5873,19	1885,58	5873	1885	123	3305	9912
		НР - 72%; СП - 8%			3864,56	725,47	3865	725		734	
24	247-201-0801 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15877,00	--	15877	--	15877	--	17147
		СП - 8%			--	--	--	--		1270	
		Отмостка									
25	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением	м3 подстилающего слоя	18,106	24360,35	12,73	441068	230	347086	88127	571530
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	93752	--		42336	
		Школьное оборудование									
26	Прайс-лист	Парта школьная в комплекте с 2 стульями	комп.	225	23660,71	--	5323660	--		--	5323660
					--	--	--	--	5323660	--	
27	Прайс-лист	Доска школьная меловая настенная 100х200 см	шт.	22	19375,00	--	426250	--		--	426250
					--	--	--	--	426250	--	
28	Прайс-лист	Шкаф закрытый со стеклом	шт.	30	37500,00	--	1125000	--		--	1125000
					--	--	--	--	1125000	--	
29	Прайс-лист	Ноутбук Lenovo V130-15IKB 81HN00NFRU	шт.	20	219633,93	--	4392679	--		--	4392679
					--	--	--	--	4392679	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14528754

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11267589		
		- Накладные расходы	Тенге							758240	
		- Сметная прибыль	Тенге							241566	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				14528754				
		в том числе: оборудование	Тенге				11267589				
		СМР	Тенге				3261165				
		Непредвиденные работы и затраты - 2,0 %	Тенге				65223				
		Итого в текущих ценах 2022 г.	Тенге				14593977				
		НДС - 12%	Тенге				1751277				
		Итого с НДС	Тенге				16345255				

Инженер (технадзор):
Инженер-эксперт ТОО "Саян construction"

_____ Аширов У.

Авторский надзор:
Инженер по авторскому надзору ТОО "ДиК-проект"

_____ Байболов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"

_____ Тынымбаев С.