Декларация о соответствии

"14" 12 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ақ Жол Құрылыс» Мангистауская область,Тупкараганский район,г.Форт-Шевченко,Ардагерлер,16.
наименование организации, юридический адрес
в лице Тулегенов А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: «Строительства общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ГУ «Управления строительства Атырауской области», Жантуреев Мерей Женисович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «KazNurInvest», ТОО «ЕМГ Строй Сервис-Атырау», ТОО «СМК-Атамекен».
наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СпецСтройСогласование» лицензия №17009803 от 31.05.2005г.. Рабочий проект №192-25/08/2017
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом «Управление строительства Атырауской области» №160 от 07.12.2018г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительства общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор	$м^2$	544		544	
Котельная БМК-0,348	$м^2$	29,12		24	
Дизельная электростанция	$м^2$	30		35	
КТПНГ	$м^2$	30		30	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Общежития на 100 мест прямоугольной формы с размерами в осях 34,0х16,0 м. Высота до верха конька покрытия – 16,4 м. Здание четырехэтажное. Высота первого этажа 2,800. За относительную отметку ±0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа общежития , что соответствует абсолютной отметке 12,65 на генплане. Здание имеет два входа. При проектировании учтены требования к планировочной структуре здания, как функциональное зонирование основных групп помещений. Для маломобильных групп населения со стороны входных групп в предусмотрены - пандусы в соответствии с СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», а также СП РК 3.06-15-2005 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения». Крыльцо и пандус (с уклоном 8%) монолитные армированные арматурой по ГОСТ 5781-82* облицовка антискользящей плиткой.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _апрель 2019_____;
месяц, год
окончание работ ___ноябрь 2020_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства _6,7__ месяца;
фактически _18_ месяца_;

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение:
Техническое условие на электроснабжение
№27-3257 от 13.04.18г.,выданное АО «Атырау-Жарык»

11.11.2020 г.

Наименование организации,фамилия,имя,отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Водоснабжение и канализация:
Техническое условие на водоснабжение
№10 от 23.04.20 г.,выданное Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Индер Су»

11.11.2020г

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Телефонизация:
Техническое условие на телефонизацию
на телефонизацию №4-259-17/Л от 31.10.2017 года, выданное ЗРДТ АО «Казактелеком»;

10.11.2020

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Газоснабжение
Техническое условие на газоснабжение
№13/0378 от 04.05.18г.,выданное АО «КазТрансГаз Аймак»

10.11.2020

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертноезаключениеприлагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), * подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительства общежития на 100 мест для Индерского Многопрофильного колледжа сельского хозяйства в поселке Индербор Индерского района Атырауской области»,
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ақ Жол Құрылыс».
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)