Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» август 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бер-Нур-Тараз», Жамбылская область, г.Тараз, мкр.Жайлау, д.6, кв.70
наименование организации, юридический адрес

в лице Есбосынов Нурлан Нуртазин
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту Капитальный ремонт здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа №47 города Актобе",
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является КГУ "Общеобразовательная средняя школа №47 города Актобе" руководитель Абдиева Тазагуль Утарбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «N Строй Сервис» в лице Жеткербаева А.Ш.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «АктобеГенСтрой» Бексултанов Б.Б. №35
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ «Отдел образования акимата Актюбинской области» №35 от 29.05.2018 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1631,6	1631,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	7323	7323
В том числе подземной части	метр в кубе (далее – $м^3$)		
Площадь встроенных, встроенно-пристоенных и пристроенных помещений	метр в квадрате (далее – $м^2$)		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа №47 города Актобе" №35 от 29.05.2018 г.

- Кровля: из профилированных листов

- Фасад: декоративная штукатурка

- Отопление

- Благоустройство: асфальтирование площадки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018 года;
месяц, год

окончание работ август 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, три месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: три месяц;
фактически, месяц: 3 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Капитальный ремонт здании КГУ "Общеобразовательная средняя школа №47 города Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Есбосынов Нурлан Нуртазин

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

"25" август 2018 год. _____ М.П.
дата подпись,

Генподрядчик: ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Субподрядчик: ТОО "N Строй Сервис "
Договор №3 от 05.06.2018 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт ГУ"Общеобразовательная средняя школа № 47" расположенный по адресу: пр Победы 5 г. Актобе.

Акт выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Ремонт фасада									
1	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	826	530,44	1,26	438143,44	1040,76	140459,58	0,435	359,31
		м2 вертикальной проекции								
				334,14	0,6	275999,64	495,6	50,8	0,0007	0,5782
2	12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	826	123,52		102027,52		60298,264	0,178	147,028
		м2								
				123,52		102027,52		59,1		
3	11-150212-0305	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	708	841,88	3,11	596051,04	2201,88	184020,81	0,5358	379,3464

		м2								
				472,91	1,39	334820,28	984,12	54,8	0,00162	1,14696
4	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	708	483,26	2,02	342148,08	1430,16	30010,562	0,0924	65,4192
		м2 окрашиваемой поверхности								
				76,41	0,94	54098,28	665,52	54,8	0,0011	0,7788
5	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	120	1150,37	30,96	138044,4	3715,2	27015,523	0,4552	54,624
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				385,47	25,35	46256,4	3042	54,8	0,0333	3,996
6	12-120102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	120	325,85	18,67	39102	2240,4	7033,8456	0,128	15,36
		м2								
				98,32	0,86	11798,4	103,2	59,1	0,001	0,12
7	11-150201-0101	Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	84	885,53	23,46	74384,52	1970,64	24924,947	0,611	51,324
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				523,26	18,21	43953,84	1529,64	54,8	0,024	2,016
8	11-150402-0401	Цоколь. Окраска подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	84	483,26	2,02	40593,84	169,68	3560,5752	0,0924	7,7616
		м2 окрашиваемой поверхности								
				76,41	0,94	6418,44	78,96	54,8	0,0011	0,0924
	Раздел 4 Ремонт кровли									
56	12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	735	72,88	0,09	53566,8	66,15	31623,228	0,1049	77,1015
		м2 кровли								
				72,8		53508		59,1		
57	12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	735	122,92	15,78	90346,2	11598,3	48251,486	0,1516	111,426
		м2 кровли								
				107,14	3,94	78747,9	2895,9	59,1	0,0046	3,381

58	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	735	435,4	7,89	320019	5799,15	61904,206	0,1959	143,9865
		м2								
				138,45	4,06	101760,75	2984,1	59,1	0,0051	3,7485
59	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	735	209,6	1,73	154056	1271,55	10245,444	0,029	21,315
		м2 обработанной поверхности								
				22,57	0,74	16588,95	543,9	59,8	0,00079	0,58065
60	11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	6	10399,5	547,38	62397	3284,28	17339,046	6,08	36,48
		слуховое окно								
				4611,88	220,63	27671,28	1323,78	59,8	0,22	1,32
61	23-050301-1201	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301	6	3350,7		20104,2				
		м2								
62	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	735	61,36	7,34	45099,6	5394,9	23297,148	0,0694	51,009
		м2 изолируемой поверхности								
				54,02	2,18	39704,7	1602,3	56,4	0,0021	1,5435
63	21-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1,2075	77745,42		93877,5947				
		1000м2								
64	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	735	525,46	14,36	386213,1	10554,6	189241,66	0,5663	416,2305
		м2 кровли								
				451,66	4,85	331970,1	3564,75	56,4	0,0045	3,3075
65	21-100104-0222	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	845	2291,61		1936410,45				
		м2								
66	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	84	1872,84	8,58	157318,56	720,72	10417,982	0,27	22,68
		м планки								
				218,1	1,8	18320,4	151,2	56,4	0,0017	0,1428

67	11-120101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	14	872,95	17,55	12221,3	245,7	2894,2788	0,4549	6,3686
		м ендовы		362,8	3,75	5079,2	52,5	56,4	0,0035	0,049
68	21-100102-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	14	617,78		8648,92				
		м								
69	11-080201-0102	Фронтон из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	4	25405,64	1105,09	101622,56	4420,36	7457,44	4,42	17,68
		м3 кладки		3268	402	13072	1608	50,8	0,35	1,4
70	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	123	30,54	7,29	3756,42	896,67	1770,3734	0,0295	3,6285
		м ограждения		23,25	2,27	2859,75	279,21	56,4	0,00215	0,26445
71	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами (без стоимости материала)	123	62,06	14,58	7633,38	1793,34	3539,3594	0,059	7,257
		м ограждения		46,49	4,53	5718,27	557,19	56,4	0,0043	0,5289
	Раздел 5 Ремонт системы отопления									
	5.1 ремонт системы отопления									
72	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	70	801,7	31,33	56119	2193,1	32573,083	1,1	77
		шт.		770,37	16,99	53925,9	1189,3	59,1	0,0224	1,568
73	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	84	15333,08	100,58	1287978,72	8448,72	30122,471	0,682	57,288
		кВт		543,93	49,78	45690,12	4181,52	60,4	0,0606	5,0904
74	12-150102-1401	Кран радиатора воздушный. Смена	70	186,04		13022,8		7343,175	0,234	16,38
		шт.		177,5		12425		59,1		
75	23-040905-1815	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	70	265,26		18568,2				
		шт.								
76	23-020203-3801	Адаптер , диаметром 25 мм	140	1200		168000				
		шт.								

77	12-150101-0502	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 32 мм. Смена	70	848,54	2,16	59397,8	151,2	34463,279	1,03	72,1
		шт.								
				832,02	1,03	58241,4	72,1	59,1	0,0012	0,084
78	23-040502-0601	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	70	1141,63		79914,1				
		шт.								
79	11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	74	733,16	0,69	54253,84	51,06	20655,161	0,646	47,804
		м2 окрашиваемой поверхности								
				509,02	0,33	37667,48	24,42	54,8	0,0004	0,0296
80	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	350	283,87	1,96	99354,5	686	53164,587	0,3466	121,31
		м трубопроводов								
				256,26	0,76	89691	266	59,1	0,001	0,35
81	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. Разборка	35	283,88	1,96	9935,8	68,6	5316,4587	0,3466	12,131
		м трубопроводов								
				256,26	0,76	8969,1	26,6	59,1	0,001	0,035
82	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	350	1437,07	8,7	502974,5	3045	54572,91	0,297	103,95
		м трубопровода								
				254,35	3,8	89022,5	1330	60,4	0,005	1,75
83	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	35	1117,22	8,72	39102,7	305,2	5457,5024	0,297	10,395
		м трубопровода								
	5.2 ремонт системы отопления подвальной части			254,36	3,8	8902,6	133	60,4	0,005	0,175
84	12-150102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	1	7189		7189		4249	9,124	9,124
		шт.								
				7189		7189		59,1		
85	11-180801-0201	Элеваторы номером 1, 2. Установка	1	2368	152	2368	152	1059	1,98	1,98
		шт.								

				1721	33	1721	33	60,4	0,037	0,037
86	23-051206-0602	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N2	1	12167,16		12167				
		шт.								
87	12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	3	726,5	3,5	2179,5	10,5	1285,425	0,953	2,859
		шт. арматуры								
				723	2	2169	6	59,1	0,0025	0,0075
88	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2761,25	164,5	8283,75	493,5	3857,748	2,6	7,8
		шт.								
				2100,25	28,75	6300,75	86,25	60,4	0,04	0,12
89	23-040101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	3	9590,83		28772,49				
		шт.								
90	12-150101-0501	Вентили диаметром до 20 мм. Смена	3	663,5	1	1990,5	3	1160,8718	0,81	2,43
		шт.								
				654,25	0,5	1962,75	1,5	59,1	0,0005	0,0015
91	23-040601-0101	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с65нж, (п, бк) для воды и пара, Т 200 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	5649,51		16948,53				
		шт.								
92	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	3	129,75		389,25		235,107	0,155	0,465
		комплект								
				129,75		389,25		60,4		
93	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	3	295,25		885,75		469,761	0,31	0,93
		комплект								
				259,25		777,75		60,4		
94	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	3	1288,26		3864,78				
		шт.								
95	12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	3	1206		3618		2138,238	1,59	4,77

		шт.									
				1206		3618		59,1			
96	11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	3	56938,75	314,75	170816,25	944,25	5437,359	3,58	10,74	
		шт.									
				2960,5	40,25	8881,5	120,75	60,4	0,04	0,12	
97	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Демонтаж ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	3	97		291		175,764	0,11	0,33	
		комплект									
				97		291		60,4			
98	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	3	2279,75		6839,25		351,981	0,22	0,66	
		комплект									
				194,25		582,75		60,4			
99	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка	39	488,33	3,35	19044,87	130,65	10189,732	0,5962	23,2518	
		м трубопроводов									
				440,8	1,29	17191,2	50,31	59,1	0,0017	0,0663	
100	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	39	1856,71	17,07	72411,69	665,73	7687,0295	0,372	14,508	
		м трубопровода									
				318,58	7,75	12424,62	302,25	60,4	0,01	0,39	
101	58-000000-0000(п	Система теплового учета Д50 мм (с разработкой проекта и согласования АО "Трансэнерго" и монтажными работами)	1	471607		471607					
		компл									
102	12-150101-0503	Вентили и клапаны обратные муфтовые диаметром до 50 мм. Смена	1	1100,5	4,5	1100,5	4,5	636,2115	1,33	1,33	
		шт.									
				1074,5	2	1074,5	2	59,1	0,0026	0,0026	
103	23-040101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	5955,77		5955,77					
		шт.									

104	11-150403-1004	Решетки, переплеты трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	69	520,26	0,68	35897,94	46,92	19259,542	0,646	44,574
		м2 окрашиваемой поверхности								
				509,02	0,33	35122,38	22,77	54,8	0,0004	0,0276
105	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	69	60,77	1,03	4193,13	71,07	1050,8838	0,0295	2,0355
		м2								
				27,94	0,16	1927,86	11,04	54,2	0,0002	0,0138
		Итого прямые затраты по смете				**8489221,8**		**1188218**		**2641**
										719
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 076 533				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				76285,44				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 321				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 642 040				
		- перевозка грузов, тенге								
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге								
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 188 218				
		Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость				**1188218**				

Генподрядчик:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"
Директор

_____ Есбосынов Н.

М.П.

Субподрядчик:

ТОО "N Строй Сервис"
Директор

_____ Жеткербаев А.Ш.

М.П.