Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Подрядчик: ТОО "Самга"
Технический надзор: ТОО ИК "Добро"
Авторский надзор: ТОО "СуКұрылысПроект"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		51/21	21.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 20__ г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П	248 871 036,68	141 847 569,26		158 869 277,58					17 021 708,31	158 869 277,58
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	74 661 311,00	42 554 270,78		47 660 783,27					5 106 512,49	47 660 783,27
Удержание резерва (по договору) 5%	12 443 551,83	7 092 378,46		7 943 463,88					851 085,42	7 943 463,88
ИТОГО к оплате:	**161 766 173,84**	**92 200 920,02**		**103 265 030,42**					**11 064 110,40**	**103 265 030,42**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келманбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО ИК " Добро "

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ТОО "СуКурылысПроект"

Абдикеримов О.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51/21 от 21.04.2021года**

Акт выполненных работ №2

за июнь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ										
33	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		320,2175	62801,27	3918,07	20110066	1254635	15463149	3413124	25405045
		ПР - 93%, СП - 8%				10593,68	867,36	3392282	277744		1881855	
34	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)		640,435	-441,75	0,00	-282912	0	0	-263108	-589702
		ПР - 93%, СП - 8%				-441,75	0,00	-282912	0		-43682	
35	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные/УЗЕЛ А/ЛИСТ 26/ из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160	м3		51,7662	49780,00	0,00	2576921	0	2576921	0	2783075
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		206154	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		1,353	671497,68	3621,55	908536	4900	767232	128227	1119704
		ПР - 93%, СП - 8%				100816,13	1089,24	136404	1474		82941	
37	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗП-1/. Установка	т		0,589375	369015,19	2002,39	217488	1180	0	197299	447971
		ПР - 91%, СП - 8%				367012,80	855,69	216308	504		33183	

38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,589375	567060,00	0,00	334211	0	334211	0	360948
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		26737	
39	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		5,0245	204561,22	2730,85	1027818	13721	100552	632873	1793546
		НР - 69%; СП - 8%				181818,00	728,93	913545	3663		132855	
40	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		5,0245	521841,00	0,00	2621990	0	2621990	0	2831749
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		209759	
41	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		355,05	22965,60	4514,37	8153936	1602827	3275127	3403666	12482210
		НР - 93%; СП - 8%				9226,82	1081,18	3275982	383873		924608	
42	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		ПЕРЕГОРОДКИ 1023,61646	4097,98	415,55	4194760	425364	1066578	2606371	7345221
		НР - 93%; СП - 8%				2640,46	97,43	2702818	99731		544090	
		Монолитный участок МП-1/ЛИСТ 26/										
43	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса без опалубки.Устройство	м3		11,78	49574,88	6479,44	583992	76328	418690	94332	732589
		НР - 91%; СП - 8%				7553,00	1246,75	88974	14687		54266	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,899	431408,00	0,00	387836	0	387836	0	418863
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		31027	
45	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т		1,054	1328637,19	2002,39	1400384	2111	1011442	352837	1893479
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	386831	902		140258	
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК К ПЛИТЕ ПЕРЕКРЫТИЯ										
46	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса без опалубки./из раствора м50/ Устройство	м3		3,6	35578,03	6479,44	128081	23326	77564	28828	169462
		НР - 91%; СП - 8%				7553,00	1246,75	27191	4488		12553	

47	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,111	474042,00	0,00	52619	0	52619	0	56828
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		4209	
48	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,214	1143808,90	10410,06	244775	2228	222692	23953	290226
		НР - 118%, СН - 8%				92778,56	2077,63	19855	445		21498	
		Гильзы/Лист 10/										
49	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т		0,69027	1156695,54	26575,95	798432	18345	720912	60348	927483
		НР - 91%, СН - 8%				85727,60	10346,15	59175	7142		68702	
		ПЕРЕМЫЧКИ										
50	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		628	898,06	387,94	563982	243626	157566	251734	880971
		НР - 118%, СН - 8%				259,22	80,48	162790	50541		65255	
51	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3		31,72	129097,00	0,00	4094957	0	4094957	0	4422554
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		327597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					48117873	3668591	33350039	10930483	63772221
								11099243	845193	0	4723866	
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ										
52	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций		434	5608,48	1448,72	2434080	628744	1246097	805660	3498921
		НР - 118%, СН - 8%				1288,57	284,62	559239	123525		259180	
53	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		2791,4268	14431,00	0,00	40283080	0	40283080	0	43505726
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		3222646	
54	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов		0,32607	821352,93	18658,77	267819	6084	141293	142953	443633
		НР - 118%, СН - 8%				369376,00	2158,32	120442	704		32862	
		УМ-1-45										
55	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		16,65	57870,08	4183,41	963537	69654	709586	180397	1235449
		НР - 91%, СН - 8%				11068,86	837,36	184297	13942		91515	

56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5328	434300,00	0,00	231395	0	231395	0	249907
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		18512	
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		2,6676	409726,00	0,00	1092985	0	1092985	0	1180424
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		87439	
58	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		3,2004	29846,41	1769,63	95520	5664	1228	82329	192077
		НР - 91%; СН - 8%				27692,78	576,13	88628	1844		14228	
		УМ-2-10										
59	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,5	57870,08	4183,41	86805	6275	63927	16252	111302
		НР - 91%; СН - 8%				11068,86	837,36	16603	1256		8245	
60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0504	434300,00	0,00	21889	0	21889	0	23640
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1751	
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,36	409726,00	0,00	147501	0	147501	0	159301
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		11800	
62	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,4104	29846,41	1769,63	12249	726	158	10557	24631
		НР - 91%; СН - 8%				27692,78	576,13	11365	236		1825	
		УМ-3-2										
63	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		0,54	57870,08	4183,41	31250	2259	23014	5851	40069
		НР - 91%; СН - 8%				11068,86	837,36	5977	452		2968	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02176	434300,00	0,00	9450	0	9450	0	10206
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		756	

65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11856	409726,00	0,00	48577	0	48577	0	52463
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		3886	
66	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,14032	29846,41	1769,63	4188	248	54	3610	8422
		НР - 91%, СН - 8%				27692,78	576,13	3886	81		624	
		УМ-4-1шт										
67	Е11-060801-0112 1106-0801-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,5	56385,13	4183,41	84578	6275	61700	16252	108896
		НР - 91%, СН - 8%				11068,86	837,36	16603	1256		8066	
68	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,13114	331233,00	0,00	43438	0	43438	0	46913
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		3475	
69	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		4,48	1122311,19	2002,39	5027954	8970	4537345	441780	5907313
		НР - 91%, СН - 8%				107508,80	855,69	481639	3833		437579	
70	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03197	431408,00	0,00	13792	0	13792	0	14895
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		1103	
71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,15215	409726,00	0,00	62340	0	62340	0	67327
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		4987	
72	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		0,6	21340,35	2598,56	12804	1559	8949	2491	16519
		НР - 92%, СН - 8%				3827,39	685,82	2296	411		1224	
					ВЫХОД НА ЧЕРДАК							
73	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции		0,18	195112,54	1674,61	35120	302	28218	6058	44472
		НР - 90%, СН - 8%				36666,00	726,16	6600	131		3294	

74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,18	10181,93	64,12	1833	12	1227	539	2561
		НР - 90%; СП - 8%				3297,37	27,66	594	5		190	
75	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара		2	4001,00	0,00	8002	0	8002	0	8642
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		640	
76	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0261	109306,99	37273,15	2853	973	407	1245	4426
		НР - 69%; СП - 8%				56449,79	12693,95	1473	331		328	
77	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0261	1004968,00	0,00	26230	0	26230	0	28328
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2098	
78	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		0,7569	1237,99	1,53	937	2	108	662	1727
		НР - 80%; СП - 8%				1092,88	0,73	827	1		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					51050206	737747	48811990	1716636	56988190
								1500469	148008	0	4221349	
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА										
		Ступень ЛС-1,ЛСВ-1-1										
79	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3		1,074	51545,54	1402,87	55360	1506	46840	6919	67261
		НР - 91%; СП - 8%				6530,94	548,60	7014	589		4982	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01056	434300,00	0,00	4586	0	4586	0	4953
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		367	
81	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,036	1328637,19	2002,39	47831	72	34547	12051	64673
		НР - 91%; СП - 8%				367012,80	855,69	13212	31		4791	
82	Сб.тех.часть СТСБ.ТЕХ.ЧАСТЬ	Надбавка на марку стали С245	тн		0,036	5772,00	0,00	208	0	208	0	225
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17	
		Лестничная площадка ЛМ-1										

83	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3		26,712	85748,90	2937,05	2290525	78455	1494734	668257	3195484
		ПР - 91%; СП - 8%				26854,46	636,85	717336	17012		236703	
84	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,34986	354275,00	0,00	123947	0	123947	0	133863
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9916	
85	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,47594	567060,00	0,00	836947	0	836947	0	903903
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		66956	
		Ог-1, Ог-2, Л-1										
86	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций		0,69711	109306,99	37273,15	76199	25983	10864	33259	118214
		ПР - 69%; СП - 8%				56449,79	12693,95	39352	8849		8757	
87	С1222-519-0101 222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т		0,69711	1139868,00	0,00	794613	0	794613	0	858182
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		63569	
88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		20,21619	95,55	2,25	1932	46	1131	527	2655
		ПР - 69%; СП - 8%				37,37	0,38	755	8		197	
89	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		30,2	4179,80	93,99	126230	2839	70252	51340	191776
		ПР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	53139	1479		14205	
90	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков	м2		3	51198,23	848,26	153595	2545	144933	6050	172417
		ПР - 90%; СП - 8%				2038,85	202,05	6117	606		12772	
91	Е11-070519-0101 1107-0519-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения		73,5	6000,35	134,84	441026	9910	163263	320883	822861
		ПР - 115%; СП - 8%				3644,26	55,53	267853	4081		60953	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4952999	121356	3726865	1099286	6536467
								1104778	32655	0	484185	

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

96	С1215-202-0102 215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		4,52	136835,00	0,00	618494	0	618494	0	667974
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		49480	
100	С1215-204-0902 215-204-0902 РСНБ РК 2022	/Обрешетка/ Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		6,114	140678,00	0,00	860105	0	860105	0	928913
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		68808	
103	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		1135,2	137,00	0,00	155522	0	155522	0	167964
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		12442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1634121	0	1634121	0	1764851
								0	0	0	130730	
		РАЗДЕЛ 7. Проемы										
142	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2		171,12	34956,00	0,00	5981671	0	5981671	0	6460205
		СН - 8%				0,00	0,00	0	0		478534	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5981671	0	5981671	0	6460214
								0	0	0	478534	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				111736870	4527694	93504686	13746405	135521943	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге				13704490	1025856	0	10038664		
	в том числе оборудование		Тенге				135521944,41					
	в том числе СМР		Тенге				0,00					
	Временные здания и сооружения0,9%		Тенге			0,9%	135521944,41					
	Итого с временными		Тенге				1219697,50					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%		Тенге			1,7%	136741641,91					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР		Тенге				2324607,91					
	Итого в базовых ценах 2021г. оборудование		Тенге				139066249,82					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование		Тенге				0,00					
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			2%	139066249,82					
	Итого с непредвиденными работами и затратами						2781325,00					
	Сметная стоимость в текущем уровне цен		Тенге				141847574,82					
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом		Тенге			1,0	141847574,82					
	НДС		Тенге			12%	17021702,77					
	Стоимость строительства с НДС		Тенге				158869277,58					

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО ИК " Добро "

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ТОО "СуКурылысПроект"

Абдикеримов О.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)