Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Жезказгана "
Подрядчик: ТОО "Самга"
Технический надзор: ТОО ИК "Добро"
Авторский надзор: ТОО "СуКурылысПроект"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		51/21	21.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 20__ г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П	271 491 990,64	20 197 280,32		22 620 953,96					2 423 673,64	22 620 953,96
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	81 447 597,19	6 059 184,10		6 786 286,19	.				727 102,09	6 786 286,19
Удержание резерва (по договору) 5%	13 574 599,53	1 009 864,02		1 131 047,70					121 183,68	1 131 047,70
ИТОГО к оплате:	**176 469 793,92**	**13 128 232,21**		**14 703 620,07**					**1,575 387,86**	**14 703 620,07**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байдильдаев А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО "ИК "Добро"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"
Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самга"**

Стройка : **Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 51/21 от 21.04.2021года**

Акт выполненных работ №3

за июль 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ										
92	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	500		18876,26	83,28	9438130	41640	9239520	153320	10358765
		НР - 92%; СП - 8%				313,94	19,36	156970	9680		767315	
93	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/20мм.Устройство**	м2 стяжки	500		1088,66	153,64	544330	76820	295915	175865	777810
		НР - 92%; СП - 8%				343,19	39,13	171595	19565		57615	
94	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	500		122,66	11,37	61330	5685	52480	4305	70885
		НР - 92%; СП - 8%				6,33	3,03	3165	1515		5250	
95	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стропила.Установка**	м3 древесины в конструкции	4,52		29656,27	2047,08	134046	9253	34770	84583	236120

		НР - 90%; СП - 8%			19916,51	875,86	90023	3959		17490	
97	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции								
		НР - 90%; СП - 8%		1,87	174425,18	2005,06	326175	3749	270372	48289	404421
					27836,26	855,69	52054	1600		29957	
98	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции								
		НР - 90%; СП - 8%		12,835	195112,54	1674,61	2504269	21493	2012168	431935	3171101
					36666,00	726,16	470608	9320		234896	
99	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции								
		НР - 90%; СП - 8%		19,225	10181,93	64,12	195748	1233	131123	57531	273542
					3297,37	27,66	63392	532		20262	
101	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности								
		НР - 90%; СП - 8%		1032	412,65	4,13	425855	4262	369105	48906	512739
					50,86	1,79	52488	1847		37978	
102	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная /ТАК/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности								
		НР - 92%; СП - 8%		1032	140,95	19,23	145460	19845	0	120001	286700
					121,72	4,67	125615	4819		21239	
104	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли								
		НР - 92%; СП - 8%		308,450566	8055,13	34,76	2484609	10722	1951397	482530	3204511
					1693,92	6,48	522491	1999		237371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					16259952	194702	14356850	1607265	19296594
							1708401	54836		1429373	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16259952	194702	14356850	1607265	19296594	
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			1708401	54836	0	1429373		
	в том числе оборудование		Тенге			19296594,75					
	в том числе СМР		Тенге			0,00					
	Временные здания и сооружения0,9%		Тенге		0,9%	19296594,75					
	Итого с временными		Тенге			173669,35					
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%		Тенге		1,7%	19470264,10					
	Итого в базовых ценах 2021г. СМР		Тенге			330994,49					
	Итого в базовых ценах 2021г. оборудование		Тенге			19801258,59					
						0,00					

	Итого в базовых ценах 2021г. СМР+оборудование	Тенге				19801258,59						
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2%	396025,17						
	Итого с непредвиденными работами и затратами					20197283,77						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге				20197283,77						
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге			1,0	20197283,77						
	НДС	Тенге			12%	2423667,84						
	Стоимость строительства с НДС	Тенге				22620953,96						

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ТОО ИК "ДОБРО"

(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"

(наименование организации)

Байдильдаев А.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

ТОО "СуКурылысПроект"

Абдикеримов О.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)