Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области "
Подрядчик: ТОО "Самга"
Технический надзор: ТОО ИК "Добро"
Авторский надзор: ТОО "СуКурылысПроект"
Наименование строительства: Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		51/21	21.04.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П	584 720 595,20	179 504 658,19		201 045 217,18					21 540 558,98	201 045 217,18
Сумма удержания ранее перечисленного аванса	156 004 515,22	36 519 555,20		40 901 901,82					4 382 346,62	40 901 901,82
Удержание резерва (по договору) 5%	29 236 029,76	8 975 232,91		10 052 260,86					1 077 027,95	10 052 260,86
Выплата резерва (по договору) 5%	29 236 029,76	26 103 598,00		29 236 029,76					3 132 431,76	29 236 029,76
ИТОГО к оплате:	**399 480 050,22**	160 113 468,08		**179 327 084,25**					**16 081 184,41**	**179 327 084,25**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)
Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)
Байділдэ А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО ИК "Добро"
(наименование организации)
Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**
(организация,адрес,телефон)

Подрядчик : **ТОО "Самға"**

Стройка : **Строительство многоэтажного 30-квартирного кредитного жилого дома по улице Алашахана 34П**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 6 от 15.12.2022года**

Акт выполненных работ №5

за Декабрь 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 7. Проемы												
					ВИТРАЖИ							
150	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		373,36	11055,22	616,98	4127577	230355	3036	2776182	7456059
		НР - 69%; СП - 8%				10430,11	346,23	3894186	129268		552300	
151	С1223-203-0504 223-203-0504 РСНБ РК 2022	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		373,36	91128,00	0,00	34023550	0	34023550	0	36745434
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2721884	
					ДВЕРИ							
152	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2		8,19	3873,28	73,24	31722	600	4237	18733	54492
		НР - 69%; СП - 8%				3282,64	32,30	26885	265		4036	
153	С1223-207-0202 223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные,с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2		8,19	70278,00	0,00	575577	0	575577	0	621623
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46046	
154	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах	м2		66,78	4241,12	69,35	283222	4631	42955	163986	482985
		НР - 69%; СП - 8%				3528,54	30,33	235636	2025		35777	

155	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		66,78	55181,00	0,00	3684987	0	3684987	0	3979786
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		294799	
156	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		35	5075,00	0,00	177625	0	177625	0	191835
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14210	
157	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		255,33	2471,26	123,76	630987	31600	162620	405063	1118935
		НР - 90%; СП - 8%				1710,60	52,10	436767	13303		82885	
158	С1223-201-0112 223-201-0112 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		143,64	11025,00	0,00	1583631	0	1583631	0	1710321
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		126690	
159	С1223-201-0115 223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		37,8	16706,00	0,00	631487	0	631487	0	682006
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		50519	
160	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2		66,15	9366,00	0,00	619561	0	619561	0	669126
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		49565	
161	С1261-104-0303 261-104-0303 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2		7,74	39743,00	0,00	307611	0	307611	0	332220
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		24609	
162	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.		141	5075,00	0,00	715575	0	715575	0	772821
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		57246	
163	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		141	3246,00	0,00	457686	0	457686	0	494301
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		36615	
164	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		282	527,00	0,00	148614	0	148614	0	160503
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11889	
165	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		1	51198,23	848,26	51198	848	48311	2017	57472
		НР - 90%; СП - 8%				2038,85	202,05	2039	202		4257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					48050610	268034	43187063	3365981	55529919

								4595513	145063	0	4113327	0	
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
					Техподполье,лестничная площадка								
		ПОТОЛКИ											
166	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями/ЗАТИРКА/	м2 отделываемой поверхности		467,76	546,38	2,87	255575	1342	9697	196286	488010	
		НР - 80%; СП - 8%				522,78	1,76	244536	823		36148		
168	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		684,96	146,31	1,11	100216	760	7075	74202	188370	
		НР - 80%; СП - 8%				134,87	0,54	92381	370		13953		
					1-ЭТАЖ								
		ПОТОЛКИ											
174	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		383,96	677,62	4,49	260179	1724	86499	138203	430250	
		НР - 80%; СП - 8%				447,85	2,07	171956	795		31869		
		СТЕНЫ											
178	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1175,03	937,87	6,87	1102025	8073	304590	634481	1875430	
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	789362	3737		138924		
					2-ЭТАЖ								
		ПОТОЛКИ											
182	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		383,96	677,62	4,49	260179	1724	86499	138203	430250	
		НР - 80%; СП - 8%				447,85	2,07	171956	795		31869		
		СТЕНЫ											
186	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1175,03	937,87	6,87	1102025	8073	304590	634481	1875430	
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	789362	3737		138924		
					3-ЭТАЖ								
		ПОТОЛКИ											
189	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		383,96	1451,11	9,79	557168	3759	167710	309618	936129	
		НР - 80%; СП - 8%				1004,53	3,44	385699	1321		69343		

190	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		383,96	677,62	4,49	260179	1724	86499	138203	430250
		НР - 80%; СП - 8%				447,85	2,07	171956	795		31869	
		СТЕНЫ										
194	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1175,03	937,87	6,87	1102025	8073	304590	634481	1875430
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	789362	3737		138924	
					4-ЭТАЖ							
		ПОТОЛКИ										
197	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		383,96	1451,11	9,79	557168	3759	167710	309618	936129
		НР - 80%; СП - 8%				1004,53	3,44	385699	1321		69343	
198	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		383,96	677,62	4,49	260179	1724	86499	138203	430250
		НР - 80%; СП - 8%				447,85	2,07	171956	795		31869	
		СТЕНЫ										
202	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1175,03	937,87	6,87	1102025	8073	304590	634481	1875430
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	789362	3737		138924	
		ПОТОЛКИ			5-ЭТАЖ							
205	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		383,96	1451,11	9,79	557168	3759	167710	309618	936129
		НР - 80%; СП - 8%				1004,53	3,44	385699	1321		69343	
206	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		383,96	677,62	4,49	260179	1724	86499	138203	430250
		НР - 80%; СП - 8%				447,85	2,07	171956	795		31869	
		СТЕНЫ										
210	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		1175,03	937,87	6,87	1102025	8073	304590	634481	1875430
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	789362	3737		138924	
					ОТКОСЫ							

213	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		399,846	937,87	6,87	375004	2747	103648	215905	638183
		НР - 80%; СП - 8%				671,78	3,18	268609	1272		47274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					9213319	65111	2578995	5278667	15651350
								6569213	29088	0	1159369	0
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ										
229	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2			ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
			м2 покрытия		60,3	4012,07	30,27	241928	1825	205163	33702	297681
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	34940	913		22051	
233	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство			ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
			м2 покрытия		13,81	4236,96	93,99	58512	1298	32914	23477	88548
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	24300	676		6559	
236	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2			ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
			м2 покрытия		123,48	4012,07	30,27	495410	3737	420124	69014	609578
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	71549	1869		45154	
240	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство			ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
			м2 покрытия		27,62	4236,96	93,99	117025	2596	65830	46954	177098
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	48599	1352		13118	
243	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2			ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
			м2 покрытия		130,02	4012,07	30,27	521649	3936	442374	72669	641864
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	75339	1969		47546	
247	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство			ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
			м2 покрытия		37,44	4236,96	93,99	158632	3519	89235	63648	240063
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	65878	1833		17783	
					2ОЙ ЭТАЖ							
249	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство			ДЕТАЛЬ 62-11,4м2							
			м2 покрытия		11,4	4236,96	93,99	48301	1071	27171	19380	73096
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	20059	558		5415	
					ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							

252	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		60,3	4012,07	30,27	241928	1825	205163	33702	297681
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	34940	913		22051	
					ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
256	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13,81	4236,96	93,99	58512	1298	32914	23477	88548
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	24300	676		6559	
					ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
259	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		123,48	4012,07	30,27	495410	3737	420124	69014	609578
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	71549	1869		45154	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
263	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		27,62	4236,96	93,99	117025	2596	65830	46954	177098
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	48599	1352		13118	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
266	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		130,02	4012,07	30,27	521649	3936	442374	72669	641864
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	75339	1969		47546	
					ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
270	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		37,44	4236,96	93,99	158632	3519	89235	63648	240063
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	65878	1833		17783	
					3ий ЭТАЖ							
					ДЕТАЛЬ 62-20,62м2							
271	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		20,62	1028,71	35,52	21212	732	10287	9975	33682
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	10193	418		2495	
272	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		20,62	4236,96	93,99	87366	1939	49145	35054	132214
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	36282	1010		9794	
					ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
273	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		60,3	997,66	35,52	60159	2141	28209	29170	96475
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	29809	1223		7146	

274	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		60,3	515,63	24,36	31092	1469	28150	2145	35896
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	1473	809		2659	
275	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		60,3	4012,07	30,27	241928	1825	205163	33702	297681
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	34940	913		22051	
					ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
276	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,48335	23555,60	2132,48	11386	1031	7699	2862	15387
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	2656	388		1140	
277	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		13,81	2254,25	117,33	31131	1621	16149	12786	47430
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	13361	242		3513	
278	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13,81	1028,71	35,52	14206	490	6889	6681	22558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	6827	280		1671	
279	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13,81	4236,96	93,99	58512	1298	32914	23477	88548
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	24300	676		6559	
					ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
280	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		123,48	997,66	35,52	123191	4386	57764	59733	197558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	61041	2505		14634	
281	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		123,48	515,63	24,36	63670	3008	57647	4392	73508
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3015	1657		5445	
282	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		123,48	4012,07	30,27	495410	3737	420124	69014	609578
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	71549	1869		45154	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
283	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,9667	23555,60	2132,48	22771	2061	15398	5723	30774
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	5312	776		2280	

284	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27,62	2254,25	117,33	62262	3241	32300	25572	94861
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	26721	483		7027	
285	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		27,62	1028,71	35,52	28413	981	13778	13361	45116
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	13654	560		3342	
286	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		27,62	4236,96	93,99	117025	2596	65830	46954	177098
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	48599	1352		13118	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
287	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		130,02	997,66	35,52	129716	4618	60824	62897	208022
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	64274	2638		15409	
288	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		130,02	515,63	24,36	67042	3167	60700	4625	77401
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3175	1745		5734	
289	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		130,02	4012,07	30,27	521649	3936	442374	72669	641864
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	75339	1969		47546	
					ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
290	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		1,3104	23555,60	2132,48	30867	2794	20872	7758	41715
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	7201	1052		3090	
291	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		37,44	2254,25	117,33	84399	4393	43784	34664	128588
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	36222	655		9525	
292	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		37,44	1028,71	35,52	38515	1330	18677	18112	61157
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	18508	760		4530	
293	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		37,44	4236,96	93,99	158632	3519	89235	63648	240063
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	65878	1833		17783	
					4ый ЭТАЖ							
					ДЕТАЛЬ 62-11,4м2							

294	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		11,4	1028,71	35,52	11727	405	5687	5515	18621
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	5635	231		1379	
295	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		11,4	4236,96	93,99	48301	1071	27171	19380	73096
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	20059	558		5415	
296	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство			ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
			м2 стяжки		60,3	997,66	35,52	60159	2141	28209	29170	96475
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	29809	1223		7146	
297	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		60,3	515,63	24,36	31092	1469	28150	2145	35896
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	1473	809		2659	
298	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		60,3	4012,07	30,27	241928	1825	205163	33702	297681
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	34940	913		22051	
299	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство			ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
			м3 изоляции		0,48335	23555,60	2132,48	11386	1031	7699	2862	15387
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	2656	388		1140	
300	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		13,81	2254,25	117,33	31131	1621	16149	12786	47430
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	13361	242		3513	
301	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13,81	1028,71	35,52	14206	490	6889	6681	22558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	6827	280		1671	
302	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13,81	4236,96	93,99	58512	1298	32914	23477	88548
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	24300	676		6559	
303	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство			ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
			м2 стяжки		123,48	997,66	35,52	123191	4386	57764	59733	197558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	61041	2505		14634	

304	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		123,48	515,63	24,36	63670	3008	57647	4392	73508
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3015	1657		5445	
305	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		123,48	4012,07	30,27	495410	3737	420124	69014	609578
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	71549	1869		45154	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
306	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,9667	23555,60	2132,48	22771	2061	15398	5723	30774
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	5312	776		2280	
307	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27,62	2254,25	117,33	62262	3241	32300	25572	94861
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	26721	483		7027	
308	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		27,62	1028,71	35,52	28413	981	13778	13361	45116
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	13654	560		3342	
309	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		27,62	4236,96	93,99	117025	2596	65830	46954	177098
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	48599	1352		13118	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
310	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		130,02	997,66	35,52	129716	4618	60824	62897	208022
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	64274	2638		15409	
311	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		130,02	515,63	24,36	67042	3167	60700	4625	77401
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3175	1745		5734	
312	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		130,02	4012,07	30,27	521649	3936	442374	72669	641864
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	75339	1969		47546	
					ДЕТАЛЬ 134-37,44м2							
313	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		1,3104	23555,60	2132,48	30867	2794	20872	7758	41715
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	7201	1052		3090	

314	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		37,44	2254,25	117,33	84399	4393	43784	34664	128588
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	36222	655		9525	
315	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		37,44	1028,71	35,52	38515	1330	18677	18112	61157
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	18508	760		4530	
316	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		37,44	4236,96	93,99	158632	3519	89235	63648	240063
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	65878	1833		17783	
					5ый ЭТАЖ							
					ДЕТАЛЬ 62-20,62м2							
317	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		20,62	1028,71	35,52	21212	732	10287	9975	33682
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	10193	418		2495	
318	~~Е11-110101-2702~~ 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	~~Покрытия из плиток керамических для полов~~ многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		20,62	4236,96	93,99	87366	1939	49145	35054	132214
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	36282	1010		9794	
					ДЕТАЛЬ 60-60,3м2							
319	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		60,3	997,66	35,52	60159	2141	28209	29170	96475
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	29809	1223		7146	
320	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		60,3	515,63	24,36	31092	1469	28150	2145	35896
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	1473	809		2659	
321	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		60,3	4012,07	30,27	241928	1825	205163	33702	297681
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	34940	913		22051	
					ДЕТАЛЬ 134-13,81м2							
322	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,48335	23555,60	2132,48	11386	1031	7699	2862	15387
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	2656	388		1140	
323	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		13,81	2254,25	117,33	31131	1621	16149	12786	47430
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	13361	242		3513	

324	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		13,81	1028,71	35,52	14206	490	6889	6681	22558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	6827	280		1671	
325	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		13,81	4236,96	93,99	58512	1298	32914	23477	88548
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	24300	676		6559	
					ДЕТАЛЬ 60-123,48м2							
326	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		123,48	997,66	35,52	123191	4386	57764	59733	197558
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	61041	2505		14634	
327	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		123,48	515,63	24,36	63670	3008	57647	4392	73508
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3015	1657		5445	
328	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		123,48	4012,07	30,27	495410	3737	420124	69014	609578
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	71549	1869		45154	
					ДЕТАЛЬ 134-27,62м2							
329	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции		0,9667	23555,60	2132,48	22771	2061	15398	5723	30774
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	5312	776		2280	
330	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		27,62	2254,25	117,33	62262	3241	32300	25572	94861
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	26721	483		7027	
331	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		27,62	1028,71	35,52	28413	981	13778	13361	45116
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	13654	560		3342	
332	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		27,62	4236,96	93,99	117025	2596	65830	46954	177098
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	48599	1352		13118	
					ДЕТАЛЬ 60-130,02м2							
333	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм. Устройство	м2 стяжки		130,02	997,66	35,52	129716	4618	60824	62897	208022
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	64274	2638		15409	

334	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		130,02	515,63	24,36	67042	3167	60700	4625	77401
		НР - 94%; СП - 8%				24,42	13,42	3175	1745		5734	
335	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		130,02	4012,07	30,27	521649	3936	442374	72669	641864
		НР - 94%; СП - 8%				579,44	15,14	75339	1969		47546	
336	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	ДЕТАЛЬ 134-37,44м2									
			м3 изоляции		1,3104	23555,60	2132,48	30867	2794	20872	7758	41715
		НР - 94%; СП - 8%				5495,12	802,98	7201	1052		3090	
337	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности		37,44	2254,25	117,33	84399	4393	43784	34664	128588
		НР - 94%; СП - 8%				967,46	17,49	36222	655		9525	
338	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/М200. Устройство	м2 стяжки		37,44	1028,71	35,52	38515	1330	18677	18112	61157
		НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	18508	760		4530	
339	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия		37,44	4236,96	93,99	158632	3519	89235	63648	240063
		НР - 94%; СП - 8%				1759,56	48,96	65878	1833		17783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					10687725	202637	7863613	2553096	14300103
								2621475	94582	0	1059277	0
РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ФАСАДА												
		Цоколь										
340	Е11-150201-0502 1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		130,6	6813,80	49,66	889882	6485	120736	614135	1624339
		НР - 80%; СП - 8%				5839,67	38,34	762661	5007		120322	
341	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная	м2 фасада		130,6	577,33	5,16	75399	674	46325	22959	106227
		НР - 80%; СП - 8%				217,46	2,29	28400	299		7869	
342	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		98,586	780,83	1,11	76979	109	16644	48181	135172
		НР - 80%; СП - 8%				610,90	0,00	60226	0		10012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					1042260	7268	183705	685275	1865738
								851287	5306	0	138203	0
РАЗДЕЛ 12. Крыльцо,Пандус												
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1/2ШТ/										

374	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем.Установка	м		18,14	22219,09	6,03	403054	109	360410	50191	489505
		НР - 118%; СП - 8%				2344,80	0,00	42535	0		36260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					403054	109	360410	50191	489505
								42535	0	0	36260	0
2-1-2 Водопровод.Канализация												
РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы холодной воды(В1)												
		Изоляция										
10	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		502	936,24	111,72	469992	56084	192064	187843	710460
		НР - 76%; СП - 8%				441,92	50,43	221844	25316		52625	
11	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м		497,2	225,00	0,00	111870	0	111870	0	120820
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8950	
12	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		55	557,00	0,00	30635	0	30635	0	33086
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2451	
13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		9	708,00	0,00	6372	0	6372	0	6882
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		510	
14	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упор бетонный. Устройство/В7,5/	м3		0,027	47284,89	2792,23	1277	75	1001	197	1592
		НР - 91%; СП - 8%				7443,37	589,17	201	16		118	
		Фитинги										
15	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		165	2029,00	0,00	334785	0	334785	0	361568
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		26783	
16	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Смесители. Установка	шт.		90	1372,15	0,17	123494	15	3208	117865	260668
		НР - 98%; СП - 8%				1336,34	0,00	120271	0		19309	

17	С1244-104-0405 244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		90	6577,00	0,00	591930	0	591930	0	639284
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		47354	
18	С1241-228-0101 241-228-0101 РСНБ РК 2022	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2	шт.		90	1570,00	0,00	141300	0	141300	0	152604
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		11304	
		Водомерный узел(по квартирно)										
19	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел		30	31007,64	686,63	930229	20599	462283	443370	1483487
		НР - 98%; СП - 8%				14911,55	169,07	447347	5072		109888	
20	С1244-301-0407 244-301-0407 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20/ZENNER 20/	шт.		30	7980,00	0,00	239400	0	239400	0	258552
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19152	
21	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		30	111,00	0,00	3330	0	3330	0	3596
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		266	
22	С1242-301-1102 242-301-1102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.		30	19772,00	0,00	593160	0	593160	0	640613
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		47453	
23	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	пр.Шкафы металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.		3	1353,19	23,61	4060	71	43	3891	8587
		НР - 98%; СП - 8%				1315,18	8,40	3946	25		636	
24	С1245-803-0201 245-803-0201 РСНБ РК 2022	пр.Шкаф защитный для счетчика/Металлический ящик 800x600/	шт.		3	4613,00	0,00	13839	0	13839	0	14946
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1107	
25	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.		3	2760,00	0,00	8280	0	8280	0	8942
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3603953	76844	2733500	753166	4705687
								793609	30429	0	348568	0
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы горячей воды (Т3)										
		Фитинги										
35	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.		120	2029,00	0,00	243480	0	243480	0	262958
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		19478	
36	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.		380	8,00	0,00	3040	0	3040	0	3283
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		243	

37	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.		180	12,00	0,00	2160	0	2160	0	2333
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		173	
38	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.		240	17,00	0,00	4080	0	4080	0	4406
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		326	
39	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		8,95	708,00	0,00	6337	0	6337	0	6844
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		507	
40	С1241-601-0503 241-601-0503 РСНБ РК 2022	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		120	1407,00	0,00	168840	0	168840	0	182347
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13507	
41	С1241-609-1102 241-609-1102 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		90	1088,00	0,00	97920	0	97920	0	105754
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7834	
42	С1241-609-1103 241-609-1103 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 26x26/25x25 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		20	1444,00	0,00	28880	0	28880	0	31190
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2310	
43	С1241-609-1104 241-609-1104 РСНБ РК 2022	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		15	4938,00	0,00	74070	0	74070	0	79996
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5926	
44	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		5	600,00	0,00	3000	0	3000	0	3240
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		240	
45	С1241-602-0202 241-602-0202 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		70	2579,00	0,00	180530	0	180530	0	194972
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14442	
46	С1241-602-0204 241-602-0204 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 32x32x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		15	8971,00	0,00	134565	0	134565	0	145330
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10765	
47	С1241-602-0204 241-602-0204 РСНБ РК 2022	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 32x32x32/32x20x32 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.		30	8971,00	0,00	269130	0	269130	0	290660
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21530	

48	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		5	1337,00	0,00	6685	0	6685	0	7220
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		535	
		Изоляция										
49	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		360	936,24	111,72	337046	40219	137736	134708	509493
		НР - 76%; СП - 8%				441,92	50,43	159091	18155		37739	
50	С1234-303-0210 234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м		132	291,00	0,00	38412	0	38412	0	41485
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3073	
51	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м		176	343,00	0,00	60368	0	60368	0	65197
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4829	
52	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м		88	557,00	0,00	49016	0	49016	0	52937
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3921	
53	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		30	819,73	42,29	24592	1269	585	22845	51232
		НР - 98%; СП - 8%				757,94	19,09	22738	573		3795	
54	С1244-301-0108 244-301-0108 РСНБ РК 2022	ПР.Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°	шт.		30	41037,00	0,00	1231110	0	1231110	0	1329599
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		98489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2963261	41488	2739944	157553	3370476
								181829	18728	0	249662	0
РАЗДЕЛ 3. Канализация (К1)												
					ТРУБЫ							

57	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м		224,55	1735,00	0,00	389594	0	389594	0	420762
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		31168	
58	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		150	1161,70	2,01	174255	302	313	170264	372080
		НР - 98%; СП - 8%				1157,60	0,65	173640	98		27561	
59	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		149,7	314,00	0,00	47006	0	47006	0	50766
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3760	
					Фитинги							
60	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		12	319,00	0,00	3828	0	3828	0	4134
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		306	
61	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		90	94,00	0,00	8460	0	8460	0	9137
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		677	
62	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		87	260,00	0,00	22620	0	22620	0	24430
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1810	
63	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.		88	488,00	0,00	42944	0	42944	0	46380
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3436	
64	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.		40	147,00	0,00	5880	0	5880	0	6350
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		470	
65	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.		45	583,00	0,00	26235	0	26235	0	28334
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2099	
66	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		20	797,00	0,00	15940	0	15940	0	17215
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1275	
67	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		45	846,00	0,00	38070	0	38070	0	41116
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3046	
68	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.		60	176,00	0,00	10560	0	10560	0	11405
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		845	
69	С1241-211-3003 241-211-3003 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.		60	279,00	0,00	16740	0	16740	0	18079
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1339	

70	С1241-211-3001 241-211-3001 РСНБ РК 2022	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.		25	85,00	0,00	2125	0	2125	0	2295
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		170	
71	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.		240	212,00	0,00	50880	0	50880	0	54950
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4070	
72	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.		150	65,00	0,00	9750	0	9750	0	10530
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		780	
73	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Упор бетонный. Устройство/В7,5/	м3		0,243	47284,89	2792,23	11490	678	9003	1776	14328
		НР - 91%; СП - 8%				7443,37	589,17	1809	143		1061	
74	Е11-160501-0211 1116-0501-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы/Гильзы/ водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160/200 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		1,5	2866,11	717,60	4299	1076	9	3467	8387
		НР - 98%; СП - 8%				2142,49	215,95	3214	324		621	
75	С1241-404-0707 241-404-0707 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 200х7,7 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014)	м		1,5	6628,00	0,00	9942	0	9942	0	10737
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		795	
					Санитарные приборы							
76	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		30	4118,47	127,28	123554	3818	8056	111292	253634
		НР - 98%; СП - 8%				3722,67	62,77	111680	1883		18788	
77	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект		30	14550,00	0,00	436500	0	436500	0	471420
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34920	
78	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.		30	5326,00	0,00	159780	0	159780	0	172562
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		12782	
79	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка	комплект		30	2021,78	26,13	60653	784	8556	50629	120185
		НР - 98%; СП - 8%				1710,43	11,65	51313	350		8903	
80	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.		30	6467,00	0,00	194010	0	194010	0	209531
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		15521	

81	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		60	922,00	0,00	55320	0	55320	0	59746
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4426	
82	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		60	3299,21	83,72	197953	5023	16991	174691	402455
		НР - 98%; СП - 8%				2932,31	38,62	175939	2317		29812	
83	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект		60	19691,00	0,00	1181460	0	1181460	0	1275977
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		94517	
84	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект		60	14807,00	0,00	888420	0	888420	0	959494
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		71074	
85	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект		30	6457,89	617,75	193737	18533	9116	171472	394426
		НР - 98%; СП - 8%				5536,27	296,12	166088	8884		29217	
86	С1244-102-0101 244-102-0101 РСНБ РК 2022	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1500х700х400 мм	шт.		30	97762,00	0,00	2932860	0	2932860	0	3167489
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		234629	
87	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.		30	1583,00	0,00	47490	0	47490	0	51289
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3799	
88	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		157	936,24	111,72	146990	17541	60068	58748	222196
		НР - 76%; СП - 8%				441,92	50,43	69381	7918		16458	
89	С1234-303-0225 234-303-0225 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м		172,7	1594,00	0,00	275284	0	275284	0	297307
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		22023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7784629	47755	6983810	742339	9209126
								753064	21917	0	682158	0
2-1-3 Отопление.Вентиляция												
РАЗДЕЛ 1. Отопление жилой части												
		Монтажные работы										

1	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		130	22851,27	217,97	2970665	28336	2789611	163523	3384923
		НР - 98%; СП - 8%				1174,75	108,79	152718	14143		250735	
2	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Воздухоотводчики. Установка	шт.		108	3369,41	430,32	363896	46474	8903	322263	741053
		НР - 98%; СП - 8%				2856,66	188,16	308519	20321		54893	
3	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.		108	320,00	0,00	34560	0	34560	0	37325
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2765	
					Трубы							
4	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		480	1426,09	2,95	684523	1416	1805	667810	1460520
		НР - 98%; СП - 8%				1419,38	0,28	681302	134		108187	
5	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м		475,2	273,00	0,00	129730	0	129730	0	140108
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10378	
6	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		1900	1422,88	2,52	2703472	4788	4750	2640829	5771839
		НР - 98%; СП - 8%				1417,86	0,42	2693934	798		427538	
7	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м		1881	401,00	0,00	754281	0	754281	0	814623
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		60342	
8	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода		50	1391,55	12,24	69578	613	124	67496	148040
		НР - 98%; СП - 8%				1376,81	0,65	68841	33		10966	
9	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные	м		49,5	701,00	0,00	34700	0	34700	0	37476
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2776	
10	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		20	4637,68	84,36	92754	1688	65546	25486	127699
		НР - 98%; СП - 8%				1275,99	24,33	25520	487		9459	
11	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		90	3118,77	51,50	280689	4635	212139	64371	372665
		НР - 98%; СП - 8%				710,17	19,66	63915	1769		27605	

12	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		15	2734,90	27,90	41024	419	32100	8484	53468
		НР - 98%; СП - 8%				566,99	10,12	8505	152		3961	
13	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		10	2559,06	27,90	25591	279	19642	5656	33746
		НР - 98%; СП - 8%				566,99	10,12	5670	101		2500	
14	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		10	1777,77	27,90	17778	279	11829	5656	25308
		НР - 98%; СП - 8%				566,99	10,12	5670	101		1875	
15	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		110	2174,03	27,90	239143	3069	173705	62213	325464
		НР - 98%; СП - 8%				566,99	10,12	62369	1113		24109	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		2665	123,38	1,64	328808	4371	1892	316096	696498
		НР - 98%; СП - 8%				121,03	0,00	322545	0		51594	
17	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		20	124,13	1,64	2483	33	29	2372	5244
		НР - 98%; СП - 8%				121,03	0,00	2421	0		388	
		Фитинги										
18	С1241-112-0106 241-112-0106 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		8	203,00	0,00	1624	0	1624	0	1754
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		130	
19	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.		340	23,00	0,00	7820	0	7820	0	8446
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		626	
20	С1241-208-2502 241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.		400	42,00	0,00	16800	0	16800	0	18144
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1344	
21	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25	шт.		80	65,00	0,00	5200	0	5200	0	5616
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		416	
22	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20	шт.		120	18,00	0,00	2160	0	2160	0	2333
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		173	
23	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.		475	28,00	0,00	13300	0	13300	0	14364

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1064	
24	С1241-211-1601 241-211-1601 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.		216	351,00	0,00	75816	0	75816	0	81881
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6065	
25	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.		108	397,62	0,85	42943	92	1053	41002	90661
		НР - 98%; СП - 8%				387,02	0,38	41798	41		6715	
26	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой, DN 15	шт.		108	6419,00	0,00	693252	0	693252	0	748712
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		55460	
27	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		108	5325,00	0,00	575100	0	575100	0	621108
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		46008	
		Узел распределительный этажный										
28	Е11-181101-0201 1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		15	7616,07	130,97	114241	1965	17919	93312	224157
		НР - 98%; СП - 8%				6290,45	57,27	94357	859		16604	
32	С1242-303-0203 242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.		30	3966,00	0,00	118980	0	118980	0	128498
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9518	
33	С1242-303-0202 242-303-0202 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		30	2876,00	0,00	86280	0	86280	0	93182
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6902	
34	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		30	2149,47	0,00	64484	0	1501	47238	120659
		НР - 75%; СП - 8%				2099,45	0,00	62983	0		8938	
35	С1245-707-0101 245-707-0101 РСНБ РК 2022	пр.Теплосчетчик/Пульсар/ ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.		30	59257,00	0,00	1777710	0	1777710	0	1919927
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		142217	

36	С1242-404-0303 242-404-0303 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.		30	21381,00	0,00	641430	0	641430	0	692744
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		51314	
37	С1245-509-0212 245-509-0212 РСНБ РК 2022	Коллектор для теплых полов, модель R553SY, с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм, типа Giacomini	шт.		15	13592,00	0,00	203880	0	203880	0	220190
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16310	
38	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		15	3389,00	0,00	50835	0	50835	0	54902
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4067	
39	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	пр.Краны шаровые JiP-WW/Дренажный кран/ под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		60	7881,00	0,00	472860	0	472860	0	510689
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		37829	
40	С1245-509-0314 245-509-0314 РСНБ РК 2022	Шкаф коллекторный, типа R500Y, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм, типа Giacomini	шт.		15	27153,00	0,00	407295	0	407295	0	439879
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		32584	
41	С1245-509-0303 245-509-0303 РСНБ РК 2022	Кронштейн для коллекторов, модель K588Y, типа Giacomini	шт.		30	3092,00	0,00	92760	0	92760	0	100181
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14238445	98457	9538921	4533807	20274026
								4601067	40052	0	1501776	0
РАЗДЕЛ 3. Вентиляция ВЕ1,ВЕ2,ВЕ3,ВЕ4,.....,ВЕ15												
57	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка		45	2363,59	46,87	106362	2109	21314	82122	203562
		НР - 98%; СП - 8%				1843,08	19,09	82939	859		15079	
58	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка		30	2487,75	46,87	74633	1406	17935	54748	139731
		НР - 98%; СП - 8%				1843,08	19,09	55292	573		10350	
59	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,9	43745,16	2286,70	39371	2058	3093	26711	71369
		НР - 76%; СП - 8%				38022,71	1028,73	34220	926		5287	

60	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		1,116	11573,00	0,00	12915	0	12915	0	13948
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1033	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					233281	5573	55257	163581	428610
								172451	2358	0	31749	0
РАЗДЕЛ 4. Узел управления												
61	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода		2	4637,68	84,36	9275	169	6554	2549	12770
		НР - 98%; СП - 8%				1275,99	24,33	2552	49		946	
62	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	5483,81	406,68	10968	813	1033	9106	21679
		НР - 98%; СП - 8%				4561,18	84,54	9122	169		1606	
63	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.		2	60535,00	0,00	121070	0	121070	0	130756
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9686	
64	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		2	2722,00	0,00	5444	0	5444	0	5880
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		436	
65	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм/65 мм. Установка	шт.		1	16096,07	311,16	16096	311	10989	4746	22509
		НР - 98%; СП - 8%				4796,46	46,35	4796	46		1667	
66	С1245-404-0103 245-404-0103 РСНБ РК 2022	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 65	шт.		1	96992,00	0,00	96992	0	96992	0	104751
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		7759	
67	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		4	3325,58	0,00	13302	0	11558	1709	16212
		НР - 98%; СП - 8%				436,08	0,00	1744	0		1201	
68	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		2	692,16	0,00	1384	0	238	1123	2708
		НР - 98%; СП - 8%				573,08	0,00	1146	0		201	
69	С1245-713-0102 245-713-0102 РСНБ РК 2022	Термометры угловые в оправе	шт.		2	2375,00	0,00	4750	0	4750	0	5130
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		380	
70	С1241-116-0108 241-116-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	2115,00	0,00	16920	0	16920	0	18274

		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1354		
71	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2022	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		6	13824,00	0,00	82944	0	82944	0	89580
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6636	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		0,41	191,10	4,51	78	2	45	21	107
		НР - 69%; СП - 8%				74,73	0,76	31	0		8	
73	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		0,41	114,80	3,13	47	1	20	18	70
		НР - 69%; СП - 8%				63,92	0,38	26	0		5	
74	Е11-260101-1102 1126-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,03	43745,16	2286,70	1312	69	102	890	2379
		НР - 76%; СП - 8%				38022,71	1028,73	1141	31		176	
75	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3		0,0372	11573,00	0,00	431	0	431	0	465
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		34	
76	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		0,91	734,88	22,13	669	20	179	363	1115
		НР - 76%; СП - 8%				516,43	8,67	470	8		83	
77	С1235-101-0501 235-101-0501 РСНБ РК 2022	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2		1,0465	252,00	0,00	264	0	264	0	285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21	
78	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		0,64	708,00	0,00	453	0	453	0	489
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					382399	1385	359986	20525	435159
								21028	303	0	32235	0
2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение												
РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование и электроосвещение												
		ВРУ-1/ВРУ1-26-63/(1комплект)										
1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф		1	29023,08	978,93	29023	979	16222	8803	40852
		НР - 72%; СП - 8%				11821,84	404,07	11822	404		3026	

2	515-301-0307 515-301-0307 РСНБ РК 2022	пр.Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55/ВРУ1-26-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		1	997333,00	0,00	997333	0		0	997333	
						0,00	0,00	0	0	997333	0		
3	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.		3	3452,60	279,80	10358	839	3630	4482	16027	
		НР - 72%; СП - 8%				1963,09	111,76	5889	335		1187		
4	С1247-207-0202 247-207-0202 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.		3	1248,00	0,00	3744	0	3744	0	4044	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		300		
5	Ц13-080103-0202 1308-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования	шт.		3	6252,02	904,43	18756	2714	4263	9272	30270	
		НР - 72%; СП - 8%				3926,18	366,51	11779	1100		2242		
6	С1247-302-0701 247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.		3	3598,00	0,00	10794	0	10794	0	11658	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		864		
7	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		3	1927,26	114,94	5782	345	117	3933	10493	
		НР - 72%; СП - 8%				1773,32	47,67	5320	143		777		
8	С1247-301-0351 247-301-0351 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки АСКУЭ, 5(7,5) А, 220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.		3	67565,00	0,00	202695	0	202695	0	218911	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		16216		
9	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	3747,88	35,27	18739	176	8900	6957	27752	
		НР - 72%; СП - 8%				1932,57	0,00	9663	0		2056		
10	С1247-204-0609 247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	763,00	0,00	2289	0	2289	0	2472	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		183		
11	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		2	4221,00	0,00	8442	0	8442	0	9117	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		675		
12	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	пр.Лампы/накаливания/ ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-91	шт.		1	830,00	0,00	830	0	830	0	896	
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		66		

13	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.		21	3452,60	279,80	72505	5876	25404	31372	112187
		НР - 72%; СП - 8%				1963,09	111,76	41225	2347		8310	
14	С1247-207-0202 247-207-0202 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая модели ПН2-250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.		6	1248,00	0,00	7488	0	7488	0	8087
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		599	
15	С1247-207-0201 247-207-0201 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.		15	617,00	0,00	9255	0	9255	0	9995
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		740	
		ЩЭ-1.1(10комплектов)										
16	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		30	4963,90	83,10	148917	2493	32374	82835	250293
		НР - 72%; СП - 8%				3801,67	33,30	114050	999		18540	
17	С1247-201-1201 247-201-1201 РСНБ РК 2022	пр.Щиты этажные модели ЩЭ-2-1/ЩЭ-1.1/ 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		30	62160,00	0,00	1864800	0	1864800	0	2013984
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		149184	
18	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		60	7111,35	177,24	426681	10634	184139	169033	643372
		НР - 72%; СП - 8%				3865,14	47,67	231908	2860		47657	
19	С1247-204-0718 247-204-0718 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	746,00	0,00	22380	0	22380	0	24170
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1790	
20	С1247-204-0719 247-204-0719 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	780,00	0,00	23400	0	23400	0	25272
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1872	
21	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.		30	845,22	114,94	25357	3448	1118	15999	44664
		НР - 72%; СП - 8%				693,02	47,67	20791	1430		3308	
22	С1247-301-0114 247-301-0114 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, однотарифные, типа Меркурий 201.22, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1	шт.		30	15803,00	0,00	474090	0	474090	0	512017
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		37927	
23	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		1	4963,90	83,10	4964	83	1079	2761	8343
		НР - 72%; СП - 8%				3801,67	33,30	3802	33		618	

24	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.		4	7242,00	0,00	28968	0	28968	0	31285
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2317	
25	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		7	7111,35	177,24	49779	1241	21482	19721	75060
		НР - 72%; СП - 8%				3865,14	47,67	27056	334		5560	
26	С1247-204-0785 247-204-0785 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	3841,00	0,00	3841	0	3841	0	4148
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		307	
27	С1247-204-0784 247-204-0784 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	3841,00	0,00	11523	0	11523	0	12445
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		922	
28	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		3	2278,00	0,00	6834	0	6834	0	7381
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		547	
29	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		24	505,54	0,49	12133	11	2894	6648	20283
		НР - 72%; СП - 8%				384,50	0,22	9228	5		1502	
30	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		4	532,00	0,00	2128	0	2128	0	2298
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		170	
31	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		20	448,00	0,00	8960	0	8960	0	9677
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		717	
32	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.		24	41,00	0,00	984	0	984	0	1063
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		79	
33	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44	шт.		15	144,00	0,00	2160	0	2160	0	2333
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		173	
34	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		2	2687,66	118,66	5375	237	309	3547	9636
		НР - 72%; СП - 8%				2414,25	48,98	4829	98		714	

35	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.		2	15673,00	0,00	31346	0	31346	0	33854
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2508	
36	С1247-101-0119 247-101-0119 РСНБ РК 2022	пр.Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		2	5450,00	0,00	10900	0	10900	0	11772
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		872	
37	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2022	пр.Лампы/накаливания/ ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.		2	435,00	0,00	870	0	870	0	940
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		70	
38	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		29	826,88	5,78	23980	168	2683	15264	42384
		НР - 72%; СП - 8%				728,59	2,45	21129	71		3140	
39	С1247-101-0127 247-101-0127 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 1x36 SAN/SMS, мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.		21	13029,00	0,00	273609	0	273609	0	295498
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		21889	
40	С1247-101-0108 247-101-0108 РСНБ РК 2022	пр.Светильники, тип РСП05-250-022/MD160 1x23/ IP20 ГОСТ 17677-82	шт.		2	10803,00	0,00	21606	0	21606	0	23334
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1728	
41	С1247-105-0509 247-105-0509 РСНБ РК 2022	пр.Светильник/TN100/	шт.		2	37146,00	0,00	74292	0	74292	0	80235
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5943	
42	С1247-102-0175 247-102-0175 РСНБ РК 2022	пр.Светильники/EFS-70 с лампой 1x6Вт/ светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.		4	41501,00	0,00	166004	0	166004	0	179284
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13280	
43	С1247-106-0103 247-106-0103 РСНБ РК 2022	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58/36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.		31	461,00	0,00	14291	0	14291	0	15434
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1143	
44	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		2	830,00	0,00	1660	0	1660	0	1793
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		133	
45	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Указатели световые настенные. Установка	шт.		4	1044,50	24,20	4178	97	34	2942	7689
		НР - 72%; СП - 8%				1011,66	9,80	4047	39		570	
46	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.		4	2006,00	0,00	8024	0	8024	0	8666
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		642	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5152067	29341	3602855	383569	5898701
								522538	10198	997333	363063	0
РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование квартир												
		ЩК (30комплектов)										
62	Е11-210502-0108 1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф		30	4963,90	83,10	148917	2493	32374	82835	250293
		НР - 72%; СП - 8%				3801,67	33,30	114050	999		18540	
63	С1247-201-1002 247-201-1002 РСНБ РК 2022	Щиты распределительные пластиковые ЩРВ-П-6 модулей встраиваемый IP41	шт.		30	1573,00	0,00	47190	0	47190	0	50965
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3775	
64	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		60	7111,35	177,24	426681	10634	184139	169033	643372
		НР - 72%; СП - 8%				3865,14	47,67	231908	2860		47657	
65	С1247-204-2834 247-204-2834 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 63А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	4198,00	0,00	125940	0	125940	0	136015
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		10075	
66	С1247-204-0618 247-204-0618 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	955,00	0,00	28650	0	28650	0	30942
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2292	
67	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		60	3747,88	35,27	224873	2116	106803	83487	333029
		НР - 72%; СП - 8%				1932,57	0,00	115954	0		24669	
68	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	700,00	0,00	21000	0	21000	0	22680
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1680	
69	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		30	635,00	0,00	19050	0	19050	0	20574
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1524	
70	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		50	826,88	5,78	41344	290	4624	26318	73075
		НР - 72%; СП - 8%				728,59	2,45	36430	123		5413	
71	С1247-105-0509 247-105-0509 РСНБ РК 2022	пр.Светильник/TN100/	шт.		50	37146,00	0,00	1857300	0	1857300	0	2005884
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		148584	
72	С1247-106-0101 247-106-0101 РСНБ РК 2022	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.		30	830,00	0,00	24900	0	24900	0	26892
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1992	

73	Е11-210401-0110 1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны подвесные. Установка	шт.		60	564,71	15,03	33883	902	1000	23302	61760
		НР - 72%; СП - 8%				533,02	6,37	31981	382		4575	
74	С1247-213-0103 247-213-0103 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		60	174,00	0,00	10440	0	10440	0	11275
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		835	
75	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.		22	640,04	17,70	14081	390	660	9499	25466
		НР - 72%; СП - 8%				592,30	7,35	13031	162		1886	
76	С1247-213-0101 247-213-0101 РСНБ РК 2022	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.		22	248,00	0,00	5456	0	5456	0	5892
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		436	
77	Ц13-100411-0211 1310-0411-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Колодка клеммная количество перьев 20. Монтаж на металлической конструкции	шт.		198	10025,28	0,00	1985005	0	41546	1185509	3424156
		НР - 61%; СП - 8%				9815,45	0,00	1943459	0		253642	
78	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.		198	2397,00	0,00	474606	0	474606	0	512574
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		37968	
79	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		32	7111,35	177,24	227563	5671	98208	90151	343131
		НР - 72%; СП - 8%				3865,14	47,67	123684	1525		25417	
80	С1247-204-0187 247-204-0187 РСНБ РК 2022	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ-50А прим.	шт.		30	5650,00	0,00	169500	0	169500	0	183060
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		13560	
81	С1247-204-0619 247-204-0619 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	989,00	0,00	989	0	989	0	1068
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		79	
82	С1247-204-2836 247-204-2836 РСНБ РК 2022	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 80А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	5481,00	0,00	5481	0	5481	0	5919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		438	
83	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	3747,88	35,27	7496	71	3560	2783	11101
		НР - 72%; СП - 8%				1932,57	0,00	3865	0		822	

84	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	700,00	0,00	700	0	700	0	756
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		56	
85	С1247-204-0615 247-204-0615 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.		1	635,00	0,00	635	0	635	0	686
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		51	
86	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		597	505,54	0,49	301807	292	71968	165369	504548
		НР - 72%; СП - 8%				384,50	0,22	229547	131		37372	
87	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		107	448,00	0,00	47936	0	47936	0	51771
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3835	
88	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		80	470,00	0,00	37600	0	37600	0	40608
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3008	
89	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		350	532,00	0,00	186200	0	186200	0	201096
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		14896	
90	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.		60	699,00	0,00	41940	0	41940	0	45295
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3355	
91	С1243-905-0202 243-905-0202 РСНБ РК 2022	Коробка/Л 91УХЛ3/ монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.		597	144,00	0,00	85968	0	85968	0	92845
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6877	
92	С1247-202-1004 247-202-1004 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3	шт.		450	66,00	0,00	29700	0	29700	0	32076
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6632831	22859	3766063	1838286	9148804
								2843909	6182	0	677685	0

РАЗДЕЛ 1.Домофон

1	Ц13-101001-0801 1310-1001-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.		3	8796,84	8,48	26391	25	0	16086	45875
		НР - 61%; СП - 8%				8788,36	1,77	26365	5		3398	
2	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Аудиодомофон Цифрал CCD-20/TC	шт		3	40374,27	0,00	121123	0	121123	0	130813
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9690	
3	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор Цифрал КМГ-100	шт		3	9653,57	0,00	28961	0	28961	0	31278
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2317	
4	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Блок питания Цифрал БП-2	шт		3	11394,81	0,00	34184	0	34184	0	36919
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2735	
5	С1248-401-0301 248-401-0301 РСНБ РК 2022	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.		3	12485,00	0,00	37455	0	37455	0	40451
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2996	
6	С1247-208-0901 247-208-0901 РСНБ РК 2022	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.		3	8427,00	0,00	25281	0	25281	0	27303
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2022	
7	Ц13-101001-0802 1310-1001-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.		30	1032,16	0,94	30965	28	0	18871	53823
		НР - 61%; СП - 8%				1031,22	0,00	30937	0		3987	
8	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство аббонентское Цифрал КМ-2	шт		30	3873,47	0,00	116204	0	116204	0	125500
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		9296	
9	Ц13-100411-0210 1310-0411-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.		90	1966,69	0,00	177002	0	14646	99037	298122
		НР - 61%; СП - 8%				1803,95	0,00	162356	0		22083	
10	С1248-401-0402 248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990	шт.		90	221,00	0,00	19890	0	19890	0	21481
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1591	
11	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.		15	15367,00	0,00	230505	0	230505	0	248945
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		18440	
12	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Доводчики дверные. Установка	шт.		3	1919,26	3,04	5758	9	0	3967	10503
		НР - 69%; СП - 8%				1916,22	0,00	5749	0		778	
13	С1223-502-0103 223-502-0103 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект		3	5073,00	0,00	15219	0	15219	0	16437
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1218	

14	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		150	316,10	2,55	47415	383	7495	28476	81963
		НР - 72%; СП - 8%				263,58	0,09	39537	14		6072	
15	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км		0,15	39741,00	0,00	5961	0	5961	0	6438
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		477	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					922314	445	656924	166437	1175851
								264944	19	0	87100	0
РАЗДЕЛ 2. Телевидение												
16	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.		3	79873,30	0,00	239620	0	136398	62966	326792
		НР - 61%; СП - 8%				34407,38	0,00	103222	0		24207	
17	С1248-101-0103 248-101-0103 РСНБ РК 2022	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.		3	27670,00	0,00	83010	0	83010	0	89651
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		6641	
18	С1248-101-0201 248-101-0201 РСНБ РК 2022	Мачта/телевизионная мт-5.1/ составная модели М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.		3	15900,00	0,00	47700	0	47700	0	51516
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3816	
19	С1243-907-4702 243-907-4702 РСНБ РК 2022	Делитель DM12	шт.		12	726,00	0,00	8712	0	8712	0	9409
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		697	
20	С1247-202-0418 247-202-0418 РСНБ РК 2022	Телевизионный ответвитель на 4 отвода DM36B	шт.		15	759,00	0,00	11385	0	11385	0	12296
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		911	
21	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		30	505,54	0,49	15166	15	3616	8310	25354
		НР - 72%; СП - 8%				384,50	0,22	11535	7		1878	
22	С1247-214-0201 247-214-0201 РСНБ РК 2022	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.		30	395,00	0,00	11850	0	11850	0	12798
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		948	
23	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.		30	41,00	0,00	1230	0	1230	0	1328
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		98	
24	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля		312	875,38	97,65	273119	30466	56919	119016	423506
		НР - 61%; СП - 8%				595,30	30,04	185734	9372		31372	
25	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км		0,102	220884,00	0,00	22530	0	22530	0	24332
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1802	

26	С1243-302-0101 243-302-0101 РСНБ РК 2022	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км		0,21	112896,00	0,00	23708	0	23708	0	25605
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1897	
27	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		165	484,41	4,66	79928	768	2343	55325	146073
		НР - 72%; СП - 8%				465,56	0,13	76817	21		10821	
28	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		166,65	26,00	0,00	4333	0	4333	0	4680
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					822291	31249	413734	245617	1153340
								377308	9400	0	85435	0
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение										
29	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера		6	6159,54	7,17	36957	43	0	22518	64233
		НР - 61%; СП - 8%				6152,37	0,00	36914	0		4758	
30	С1248-402-0201 248-402-0201 РСНБ РК 2022	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /DS-2CE17U8T-IT/	шт.		3	35686,00	0,00	107058	0	107058	0	115623
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		8565	
31	С1248-402-0105 248-402-0105 РСНБ РК 2022	Видеокамера уличная модели SW360, типа INNOVI/DS-2CE17U8T-IT/	шт.		3	72828,00	0,00	218484	0	218484	0	235963
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		17479	
32	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Монтаж видеоконтрольного устройства	шт		1	4754,70	63,34	4755	64	0	2874	8239
		НР - 61%; СП - 8%				4691,36	19,63	4691	20		610	
33	С1248-403-0104 248-403-0104 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.		1	71557,00	0,00	71557	0	71557	0	77282
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		5725	
34	С1248-404-0303 248-404-0303 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 3Тб	шт.		1	44354,00	0,00	44354	0	44354	0	47902
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3548	
35	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Сетевого блока питания. Монтаж оборудования	шт.		1	17815,08	0,00	17815	0	2110	11307	31452
		НР - 72%; СП - 8%				15704,72	0,00	15705	0		2330	
36	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт.		1	20353,00	0,00	20353	0	20353	0	21981
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1628	
37	С1247-211-0902 247-211-0902 РСНБ РК 2022	пр.Коннектор/Разъем NPC32/ F 6 Quick	шт.		12	380,00	0,00	4560	0	4560	0	4925
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		365	

38	С1247-211-0401 247-211-0401 РСНБ РК 2022	Разъем угловой BNC18	шт.		12	479,00	0,00	5748	0	5748	0	6208
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		460	
39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		120	448,89	195,28	53867	23433	6877	22825	82828
		НР - 72%; СП - 8%				196,31	67,87	23557	8144		6136	
40	С1243-301-0123 243-301-0123 РСНБ РК 2022	Кабели связи ТППэп 5х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012/видеонаблюдения VSC 312	км		0,12	190950,00	0,00	22914	0	22914	0	24747
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1833	
41	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		105	484,41	4,66	50863	490	1489	35207	92955
		НР - 72%; СП - 8%				465,56	0,13	48884	14		6886	
42	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		106,05	31,00	0,00	3288	0	3288	0	3551
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		263	
43	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		15	602,23	5,49	9033	83	637	5991	16226
		НР - 72%; СП - 8%				554,19	0,52	8313	8		1202	
44	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м		15,15	99,00	0,00	1500	0	1500	0	1620
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		120	
45	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.		1	6188,24	1988,59	6188	1989	122	3486	10448
		НР - 72%; СП - 8%				4076,60	765,54	4077	766		774	
46	С1247-201-0827 247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щиты с монтажной панелью модели/LINKBASIC/ ЩМП-4-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	46119,00	0,00	46119	0	46119	0	49809
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					725413	26102	557170	104208	895992
								142141	8952	0	66372	0
РАЗДЕЛ 4.Телефонизация												
47	Ц13-100901-1110 1310-0901-1110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.		1	5737,38	860,36	5737	861	950	2730	9145
		НР - 61%; СП - 8%				3926,18	549,67	3926	550		677	
48	С1261-302-0436 261-302-0436 РСНБ РК 2022	Муфта оптическая/FOSC 400 A8/ МТОК 96-01-IV	комплект		1	48865,00	0,00	48865	0	48865	0	52774
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3909	

49	С1248-102-0101 248-102-0101 РСНБ РК 2022	пр.Индикатор уровня заполнения оптический НК LVA 10 T M12/Оптический сплиттер PLC с деленирем 1х2/	шт.		1	20388,00	0,00	20388	0	20388	0	22019
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		1631	
50	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		15	5440,77	1044,72	81612	15671	7048	42032	133535
		НР - 61%; СП - 8%				3926,18	667,45	58893	10012		9891	
51	С1247-202-1001 247-202-1001 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная проходная ОРКП	шт.		12	36,00	0,00	432	0	432	0	467
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		35	
52	С1248-306-0201 248-306-0201 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная /ОК-КР3-16SC/	шт.		3	19092,00	0,00	57276	0	57276	0	61858
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4582	
53	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м		75	136,96	1,56	10272	118	1002	6593	18214
		НР - 72%; СП - 8%				122,02	0,06	9152	5		1349	
54	С1243-501-0132 243-501-0132 РСНБ РК 2022	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км		0,075	523321,00	0,00	39249	0	39249	0	42389
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		3140	
55	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		60	674,29	6,78	40457	407	6536	24171	69798
		НР - 72%; СП - 8%				558,56	0,96	33514	58		5170	
56	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м		60,6	431,00	0,00	26119	0	26119	0	28208
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					330407	17057	207865	75526	438407
								105485	10625	0	32473	0
7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРИТОРИИ												
РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА												
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		1116,03	68,53	68,53	76482	76482	0	15770	99628
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,62	0	21897		7377	
2	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		1116,03	54,24	54,24	60533	60534	0	12477	78847
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,53	0	17332		5837	
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		636,03	68,53	68,53	43587	43587	0	8987	56778

		НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,62	0	12479		4204	
4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ ЗА ПРЕДЕЛЫ	м3 грунта		108,03	68,53	68,53	7403	7404	0	1526	9644
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	19,62	0	2120		714	
5	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		108,03	54,24	54,24	5860	5860	0	1208	7633
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	15,53	0	1678		565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					193865	193867	0	39968	252530
								0	55506	0	18697	0
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ										
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 1, S=(1617,15)м2										
6	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 К=1,2	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см/18СМ. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		1617,15	1825,54	424,18	2952172	685962	2167014	335187	3550340
		НР - 108%; СП - 8%				61,34	130,58	99196	211167		262981	
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,6937574	190439,75	3147,64	132119	2184	129935	1047	143820
		НР - 108%; СП - 8%				0,00	1397,94	0	970		10653	
8	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см/6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1617,15	2929,14	244,07	4736859	394698	4287259	123308	5248978
		НР - 108%; СП - 8%				33,95	36,65	54902	59269		388811	
9	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		1617,15	1326,70	0,10	2145473	162	2125970	20894	2339677
		НР - 108%; СП - 8%				11,96	0,00	19341	0		173310	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1617,15	2898,88	257,60	4687924	416578	4216444	121755	5194448
		НР - 108%; СП - 8%				33,95	35,76	54902	57829		384768	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м		375,55	3383,53	45,05	1270685	16919	819255	476727	1887207
		НР - 108%; СП - 8%				1157,00	18,38	434511	6903		139795	
12	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		16,14865	61071,00	0,00	986214	0	986214	0	1065111
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		78897	
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ-ТИП 2, S=14,53 м2										

13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1,453	12251,97	1502,67	17802	2183	15306	907	20206
		НР - 108%; СП - 8%				215,15	362,97	313	527		1497	
14	Е11-110101-2502 1111-0101-2502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия		14,53	3429,17	243,03	49826	3532	16761	28744	84856
		НР - 94%; СП - 8%				2032,55	71,97	29533	1046		6286	
15	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		14,53	3754,00	0,00	54546	0	54546	0	58910
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		4364	
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		10,64	2456,62	45,05	26138	480	13348	13507	42816
		НР - 108%; СП - 8%				1157,00	18,38	12310	196		3172	
17	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		0,17024	61071,00	0,00	10397	0	10397	0	11229
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		832	
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=174,42 м2										
18	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/ТОЛЩ.15см, В15	м3		26,163	43042,22	12,72	1126114	333	985404	131955	1358714
		НР - 94%; СП - 8%				5365,49	0,00	140377	0		100645	
19	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2		174,42	2338,92	4,26	407954	743	358994	52371	497151
		НР - 108%; СП - 8%				276,44	1,58	48217	276		36825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18604223	1523774	16186847	1306402	21503463
								893602	338183	0	1592836	0
		РАЗДЕЛ 3. ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
20	Е11-470104-0102 1147-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма		5	1850,75	120,29	9254	602	1972	6074	16554
		НР - 88%; СП - 8%				1336,06	44,38	6680	222		1226	
21	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма		20	2928,10	0,00	58562	0	7888	44593	111408
		НР - 88%; СП - 8%				2533,70	0,00	50674	0		8252	
22	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.		25	2027,29	226,23	50682	5656	3625	37631	95378
		НР - 88%; СП - 8%				1656,05	54,46	41401	1362		7065	

23	С1254-101-0102 254-101-0102 РСНБ РК 2022	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	шт.		25	22926,00	0,00	573150	0	573150	0	619002
		СП - 8%				0,00	0,00	0	0		45852	
24	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2		462,11	58,18	2,53	26886	1169	0	23041	53919
		НР - 88%; СП - 8%				55,65	1,01	25716	467		3993	
25	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		462,11	473,85	229,58	218971	106091	72667	57865	298985
		НР - 88%; СП - 8%				87,02	55,27	40213	25541		22149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					937505	113518	659302	169204	1195246
								164684	27592	0	88537	0
РАЗДЕЛ 4. МАФ												
26	У86-010307-0106 8601-0307-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 5 шт.	шт.		1	501812,00	20292,00	501812	20292	438290	0	541957
		СП - 8%				43230,00	6961,00	43230	6961		40145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					501812	20292	438290	0	541957
								43230	6961	0	40145	0
		ВКЛЮЧИТЬ										
РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
1	Е12-110101-0109 1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2		581,7767	2346,78	37,9	1365301,92	22049,3369	484486,1825	631385,032	2156421,91
		НР - 72%; СП - 8%				1476,11	31,21	858766,405	18157,2508		159734,956	
2	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		1028,145	608,25	4,49	625369,196	4616,37105	211653,9297	328981,725	1030698,99

		НР - 80%; СП - 8%				397,9	2,07	409098,896	2128,26015		76348,0737		
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				133425664	2793165	103074254	22633398	171544211		
							26560912	861444	997333	12404927	0		
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			171 544 210,907						
	в том числе оборудование			Тенге			997 333,000						
	в том числе СМР			Тенге			170 546 877,907						
	Временные здания и сооружения0,9%			Тенге		0,9%	1 534 921,90						
	Итого с временными			Тенге			172 081 799,81						
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,7%			Тенге		1,7%	2 925 390,60						
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР			Тенге			175 007 190,405						
	Итого в базовых ценах 2020г. оборудование			Тенге			997 333,000						
	Итого в базовых ценах 2020г. СМР+оборудование			Тенге			176 004 523,40						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2%	3 500 143,81						
	Итого с непредвиденными работами и затратами						179 504 667,21						
	Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			179 504 667,21						
	Сметная стоимость с понижающим коэффициентом			Тенге		1,0	179 504 667,213						
	НДС			Тенге		12%	21 540 560,066						
	Стоимость строительства с НДС			Тенге			201 045 217,18						

Заказ
чик

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
(наименование организации)

Келмаганбетова М.К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

Директор ТОО "Самга"
(наименование организации)

Байділдә А.Б.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
ТОО ИК " Добро "
(наименование организации)

Мырзабеков Е.Т.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя,

ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
ТОО "СуКурылысПроект"

Абдикеримов О.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)