Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Аша с/о Шорнак города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта -водоснабжение и канализация здания

Акт №2-1
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЛС4-1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм** м	6,964	318,09 292,50	12,19 4,57	2215 2037	85 32	2648 128	1,64 0,02	11 --
2	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм** м	4	318,09 292,50	12,19 4,57	1272 1170	49 18	1521 128	1,64 0,02	7 --
3	**С130804-68 прим.**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые д 15мм** м	4	93,00 --	-- --	372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	**Прайс-лист**	**Кран шаровый полипропиленовый,д 15-20мм** шт	3	57,31 --	-- --	172 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	**С130904-8**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6МПа /6кгс/см2/,Ду 15мм** шт	1	231,00 --	-- --	231 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс-лист	Крепление трубопроводов	24	25,88	--	621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 40мм	0,5	425,70	14,12	213	7	68	0,55	--
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	--
8	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	0,5	196,00	--	98	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно - бытовая К1								
9	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
		м		106,20	0,25	1274	3	128	--	--
10	С Прайс-лист	Прочистка полиэтиленовая д 50мм	2	112,77	--	226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс-лист	Отвод 50К-50К-ПНД д 50мм	4	70,25	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс-лист	Тройник 50Кх50Кх50К-ПНД	1	51,76	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50мм	5	781,79	7,07	3909	35	852	0,70	4
		м		130,50	2,66	653	13	128	0,01	--
14	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ФУТЛЯР	0,5	1216,90	117,36	608	59	355	2,91	1
		м		510,75	43,94	255	22	128	0,21	--
15	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-90/, 426х5мм	0,5	8330,00	--	4165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	2	5816,21	17,71	11632	35	668	1,43	3
		комплект		254,25	6,75	509	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-13-1	**Устройство бетонных упор**	0,0225	10101,07	86,60	227	2	12	3,06	--
		м3		490,50	32,72	11	1	105	0,16	--
18	Е0122-31-1	**промывка с дезинфекцией трубопроводов**	0,012	8038,13	--	96	--	125	51,50	1
		км		8032,50	--	96	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			33838	280			34
			Тенге			6055	105			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			324				
		Материалы -	Тенге			16				
		Всего заработная плата -	Тенге				108			
		Местные материалы -	Тенге			198				
		Накладные расходы -	Тенге			138				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				129			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33514				
		Материалы -	Тенге			21071				
		Всего заработная плата -	Тенге				6052			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6217				
		Накладные расходы -	Тенге			7747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2476				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			43737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				7215			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7343			

Временные здания и сооружения 3,4%	1504
Итого с временными	45730
Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%	384
Затраты за выслугу лет, 1%	457
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	183
Итого в базовых ценах 2001 года	46754
Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355	104427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**106 516**
НДС (12%)	12782
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**119 298**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**