Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Аша с/о Шорнак города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Уборная на 1 очко с бетонным выгребом

Акт №2-7
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонный выгреб								
1	Е0101-13-1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3**	32,457	22,38	21,57	726	700	231	0,01	--
		м3		0,81	6,53	26	212	97	0,02	1
2	Е0101-164-1	**Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 группы К=0,03**	2,443	167,40	--	409	--	462	1,18	3
		м3		167,40	--	409	--	113	--	--
3	Е0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	5,35	122,18	--	654	--	739	0,89	5
		м3		122,18	--	654	--	113	--	--
4	Е0101-27-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м**	20	5,55	5,55	111	111	35	--	--
		м3		--	1,80	--	36	97	0,01	--
5	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	--	341	--	97	--	--
6	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом - 100мм**	5,1	572,11	24,55	2918	125	308	0,26	1
		м2		39,83	9,20	203	47	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм	4,91	12168,59	954,99	59748	4689	7248	6,51	32
		м3		1075,50	330,44	5281	1622	105	1,34	7
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 25мм	2,73	258,92	9,95	707	27	188	0,36	1
		м2		52,20	3,74	143	10	123	0,02	--
9	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	2,73	35,11	0,67	96	2	3	--	--
		м2		0,63	0,25	2	1	123	--	--
10	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	2,73	13,91	0,07	38	--	20	0,04	--
		м2		8,06	0,02	22	--	90	--	--
11	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	13,6	106,97	1,19	1455	16	868	0,37	5
		м2		60,30	0,45	820	6	105	--	--
12	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	13,6	13,91	0,07	189	1	99	0,04	1
		м2		8,06	0,02	110	--	90	--	--
13	Е0106-33-2	Устройство стен и днищ плоских круглых сооружений при толщине более 150мм	0,094	13303,19	936,14	1251	88	213	10,45	1
		м3		1827,00	327,38	172	31	105	1,30	--
14	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	1,32	10040,78	--	13254	--	921	3,66	5
		м3		567,00	--	748	--	123	--	--
		Уборная								
15	Е0110-9-1	Монтаж стоек и обвязки из д=140мм	0,169	2258,21	29,26	382	5	23	0,66	--
		м3		102,60	11,05	17	2	120	0,05	--
16	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	12,6842105	137,13	4,64	1739	59	910	0,36	5
		м2		58,05	1,76	736	22	120	0,01	--
17	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 19, 22мм, III сорта	0,241	10900,00	--	2627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 40-75 мм, III сорта	0,007	10900,00	--	76	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	12,6842105	97,07	1,19	1231	15	554	0,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		41,18	0,45	522	6	105	--	--
		Заполнения дверных проемов								
20	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3м2	1,62	634,99	31,85	1029	52	394	1,15	2
		м2		190,80	12,04	309	20	120	0,06	--
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1,62	4250,00	--	6885	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0110-21-1	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных нерубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2м2	0,27	1979,87	33,47	535	9	347	5,99	2
		м2		1057,50	12,65	286	3	120	0,06	--
23	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм оконн с одинарным переплетом	0,27	382,25	1,65	103	--	10	0,22	--
		м2		33,30	0,63	9	--	105	--	--
24	С11011-796	Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными однопольными полотнами	1	763,00	--	763	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля								
25	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	7,75	592,88	7,95	4595	62	642	0,42	3
		м2		66,60	2,97	516	23	119	0,01	--
26	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	0,027	21304,82	334,28	575	9	114	22,10	1
		м3		3397,50	126,00	92	3	120	0,62	--
27	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	7,75	20,48	0,91	159	7	47	0,03	--
		м2		4,68	0,34	36	3	120	--	--
		Полы								
28	Е0111-33-1	Устройство покрытий из досок	2,171	105,38	8,54	229	19	240	0,55	1
		м2		86,63	3,20	188	7	123	0,02	--
29	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 32, 40мм, III сорта	0,094	10600,00	--	996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	2,171	83,18	1,22	181	3	82	0,22	--
		м2		35,55	0,45	77	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**104090**	**6089**			**73**
			Тенге			**11718**	**2056**			**8**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**104090**				
	Материалы -		Тенге			**16756**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13774**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**11348**				
	Местные материалы -		Тенге			**58179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15026**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2254**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**126263**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16028**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**126263**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**16028**			

Временные здания и сооружения 3,4%	4293
Итого с временными	130556
Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%	1097
Затраты за выслугу лет, 1%	1306
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	522
Итого в базовых ценах 2001 года	133480
Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355	298135
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	5963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**304 098**
НДС (12%)	36492
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**340 590**

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**