Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Космезгил с/о Шорнак города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Акт №2-1
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЛС4-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения								
1	**Прайс-лист=14**	**Бензиновая электростанция мощностью 4кВт-220В LifAn 4GF-4**	1	43111,04	--	43111	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	4,9	218,93	--	1073	--	1212	1,54	8
		м3		218,93	--	1073	--	113	--	--
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	4,8	134,10	--	644	--	727	0,97	5
		м3		134,10	--	644	--	113	--	--
4	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	2	36,70	27,80	73	56	30	0,06	--
		м		8,80	6,90	18	14	95	0,04	--
5	**Ц0108-143-1**	**Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее**	2	32,40	23,70	65	47	28	0,06	--
		м		8,60	5,90	17	12	95	0,03	--
6	**С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,250х120х65 мм, М-100**	0,008	10400,00	--	83	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
7	**Е0134-101-1**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб**	0,003	230316,38	--	691	--	91	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	82	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
9	Ц0108-147-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1кг	6	23,20	2,10	139	13	96	0,10	1
		м		16,50	0,30	99	2	95	--	--
10	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4мм2	0,009	44700,00	--	402	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240мм2	2	509,40	7,00	1019	14	818	2,00	4
		шт		428,00	2,30	856	5	95	0,01	--
12	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ-1	2	6050,00	--	12100	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 40мм	0,002	88,05	0,16	1	--	--	0,13	--
		км		22,50	0,07	--	--	--	--	--
14	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5мм	2	160,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Заземление						
15	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
16	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам. 16мм	5	140,10	24,10	701	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	**С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	**0,0395**	**44300,00**	**--**	**1750**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64374**	**339**			**25**
			Тенге			**4003**	**56**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16701**				
	Материалы -		Тенге			**195**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2260**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2147**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**322**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1131**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19979**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2582**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4241**				
	Материалы -		Тенге			**604**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1799**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1750**				
	Местные материалы -		Тенге			**88**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**305**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2103**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**320**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**320**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**339**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**68088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4685**			

Временные здания и сооружения 3,4%	2315
Итого с временными	70403
Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%	591
Затраты за выслугу лет, 1%	704
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	282
Итого в базовых ценах 2001 года	71980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355					160771				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					3215				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**163 986**				
	НДС (12%)					19678				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**183 665**				

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**