Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Космезгил с/о Шорнак города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Электросвещение и электрооборудование

Акт №2-2
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЭОМ.С

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроооборудование								
1	Ц0108-572-3	**Монтаж бокса распределительного для установки на ДИН - рейку выключателей типа ИЭК= ЩРВ-12**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Прайс лист	**Бокс встраиваемый Щрн-12**	1	1101,27	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А**	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
4	Прайс лист	**Выключатель ВА-47-29 ИЭК 1Р, 10А, 16А автоматический**	4	76,42	--	306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	**Устройство защитного отключения АД-12-12р-2р**	1	582,32	--	582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151801-145	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-201**	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-22-2	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
9	С151801-18	**выключатель одноклавишный, тип С14-003**	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-51	**Коробки ответвительные пластмассовая КМ-208**	0,002	24200,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-51	**Коробки установочная пластмассовая К-207**	0,003	24200,00	--	73	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-401-1	**Кабели креплением накладные скобами блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	55	175,20	75,70	9636	4164	4875	0,44	24
		м		72,70	20,60	3999	1133	95	0,12	7
13	С151601-342	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2**	0,02	60500,00	--	1210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-341	**Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2**	0,035	52100,00	--	1824	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			19189	4298			32
			Тенге			5539	1158			7
		Стоимость оборудования -	Тенге			1989				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1989				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17199				
		Материалы -	Тенге			3710				
		Всего заработная плата -	Тенге				6697			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3653				
		Накладные расходы -	Тенге			6374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1414				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7653			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Заземление								
15	**Ц0108-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**12**	**31,00**	**3,10**	**372**	**37**	**321**	**0,16**	**2**
		м		**27,90**	**0,30**	**335**	**4**	**95**	**--**	**--**
16	**С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3Кп**	**0,0094**	**59000,00**	**--**	**555**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**927**	**37**			**2**
			Тенге			**335**	**4**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			372				
	Всего заработная плата -		Тенге				338			
		Накладные расходы -	Тенге			321				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				387			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1323				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				387			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение								
17	**Е0121-18-15**	**Монтаж светильников с двумя люминисцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках**	**4**	**403,01**	**100,47**	**1612**	**402**	**1259**	**1,43**	**6**
		шт		**234,00**	**57,50**	**936**	**230**	**108**	**0,26**	**1**
18	**С151702-19прим.**	**светильники тип ЛПО 11**	**4**	**3550,00**	**--**	**14200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и с надписью "Вход","Выход","Въезд",и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
20	Прайс лист	Светильник ЛБА 3923 ИЭК	1	809,70	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Пиктограмма выход	1	88,73	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151706-77	Лампа люминисцентная /ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ-40	8	82,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
25	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-201	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,40	--	106	--	96	0,19	1
		шт		29,48	--	88	--	108	--	--
27	С151801-18	выключатель одноклавишный, тип С14-003	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-51	Коробки ответвительные пластмассовая КМ-208	0,004	24200,00	--	97	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-51	Коробки установочная пластмассовая К-207	0,005	24200,00	--	121	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18788	402			7
			Тенге			1208	230			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17890				
	Материалы -		Тенге			314				
	Всего заработная плата -		Тенге				1438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15967				
		Накладные расходы -	Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			20609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			898				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			38904	4737			41
			Тенге			7081	1392			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			1989				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1989				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35461				
	Материалы -		Тенге			4024				
	Всего заработная плата -		Тенге				8473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19619				
		Накладные расходы -	Тенге			8248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2623				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			46332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9710			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			555				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			588				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			898				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			47757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 3,4%					1624				
	Итого с временными					49381				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%					415				
	Затраты за выслугу лет, 1%					494				
	Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%					198				
	Итого в базовых ценах 2001 года					50487				
	Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355					112765				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					2255				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**115 020**				
	НДС (12%)					13802				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**128 823**				

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Курылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**

	без	ндс	всегос ндс	
нсэс	163986	19678	183665	
покр	98903	11868	110771	
	106516	12782	119298	
	1830	220	2050	
	167512	20103	187625	
тх	331762	39811	371573	
	304098	36492	340590	
	115020	13802	128823	
	1289627	154756	1444395	ноябрь
	1116071	133929	1250000	октыбрь
	2405698	288685	2694395	всего