Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Космезгил с/о Шорнак города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта -водоснабжение и канализация здания

Акт №2-4
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЛС4-1
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм**	**6,964**	**318,09**	**12,19**	**2215**	**85**	**2648**	**1,64**	**11**
		м		**292,50**	**4,57**	**2037**	**32**	**128**	**0,02**	**--**
2	**Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15мм**	**4**	**318,09**	**12,19**	**1272**	**49**	**1521**	**1,64**	**7**
		м		**292,50**	**4,57**	**1170**	**18**	**128**	**0,02**	**--**
3	**С130804-68 прим.**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые д 15мм**	**4**	**93,00**	**--**	**372**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**Прайс-лист**	**Кран шаровый полипропиленовый,д 15-20мм**	**3**	**57,31**	**--**	**172**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С130904-8**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6МПа /6кгс/см2/,Ду 15мм**	**1**	**231,00**	**--**	**231**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс-лист	Крепление трубопроводов	24	25,88	--	621	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 40мм	0,5	425,70	14,12	213	7	68	0,55	--
		м		100,35	5,29	50	3	128	0,03	--
8	С130806-61 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм	0,5	196,00	--	98	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация хозяйственно - бытовая К1								
9	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50мм	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
		м		106,20	0,25	1274	3	128	--	--
10	С Прайс-лист	Прочистка полиэтиленовая д 50мм	2	112,77	--	226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С Прайс-лист	Отвод 50К-50К-ПНД д 50мм	4	70,25	--	281	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С Прайс-лист	Тройник 50Кх50Кх50К-ПНД	1	51,76	--	52	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50мм	5	781,79	7,07	3909	35	852	0,70	4
		м		130,50	2,66	653	13	128	0,01	--
14	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ФУТЛЯР	0,5	1216,90	117,36	608	59	355	2,91	1
		м		510,75	43,94	255	22	128	0,21	--
15	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-90/, 426х5мм	0,5	8330,00	--	4165	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	2	5816,21	17,71	11632	35	668	1,43	3
		комплект		254,25	6,75	509	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**Е0106-13-1**	**Устройство бетонных упор**	**0,0225**	**10101,07**	**86,60**	**227**	**2**	**12**	**3,06**	**--**
		м3		**490,50**	**32,72**	**11**	**1**	**105**	**0,16**	**--**
18	**Е0122-31-1**	**промывка с дезинфекцией трубопроводов**	**0,012**	**8038,13**	**--**	**96**	**--**	**125**	**51,50**	**1**
		км		**8032,50**	**--**	**96**	**--**	**130**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**33838**	**280**			**34**
			Тенге			**6055**	**105**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**324**				
	Материалы -		Тенге			**16**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**108**			
	Местные материалы -		Тенге			**198**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**489**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**33514**				
	Материалы -		Тенге			**21071**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6052**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6217**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7747**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1162**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2476**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**43737**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**37**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7215**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**44226**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7343**			

Временные здания и сооружения 3,4%	1504
Итого с временными	45730
Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%	384
Затраты за выслугу лет, 1%	457
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	183
Итого в базовых ценах 2001 года	46754
Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355	104427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	2089
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**106 516**
НДС (12%)	12782
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**119 298**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ Мамбеталиев А. К.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Курылысы International"

Директор _____ Т. Мелдеев