Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.

Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Бостандык с/о Орангай города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Акт №2-2
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЛС4-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения								
1	**Прайс-лист=14**	**Бензиновая электростанция мощностью 4кВт-220В LifAn 4GF-4**								
		шт	**1**	**43111,04**	**--**	**43111**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**								
		м3	**4,9**	**218,93**	**--**	**1073**	**--**	**1212**	**1,54**	**8**
				218,93	**--**	**1073**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	**4,8**	**134,10**	**--**	**644**	**--**	**727**	**0,97**	**5**
				134,10	**--**	**644**	**--**	**113**	**--**	**--**
4	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**								
		м	**2**	**36,70**	**27,80**	**73**	**56**	**30**	**0,06**	**--**
				8,80	**6,90**	**18**	**14**	**95**	**0,04**	**--**
5	**Ц0108-143-1**	**Покрытие кирпичом одного кабеля проложенного в траншее**								
		м	**2**	**32,40**	**23,70**	**65**	**47**	**28**	**0,06**	**--**
				8,60	**5,90**	**17**	**12**	**95**	**0,03**	**--**
6	**С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/,250х120х65 мм, М-100**								
		1000шт	**0,008**	**10400,00**	**--**	**83**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0134-101-1**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб**								
		кан.-км	**0,003**	**230316,38**	**--**	**691**	**--**	**91**	**175,00**	**1**
				27450,00	**--**	**82**	**--**	**110**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
9	Ц0108-147-1	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1кг	6	23,20	2,10	139	13	96	0,10	1
		м		16,50	0,30	99	2	95	--	--
10	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4мм2	0,009	44700,00	--	402	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240мм2	2	509,40	7,00	1019	14	818	2,00	4
		шт		428,00	2,30	856	5	95	0,01	--
12	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа ПКВ-1	2	6050,00	--	12100	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 40мм	0,002	88,05	0,16	1	--	--	0,13	--
		км		22,50	0,07	--	--	--	--	--
14	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5мм	2	160,00	--	320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление								
15	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 40х4мм2	25	26,30	3,30	658	83	556	0,14	4
		м		23,00	0,40	575	10	95	--	--
16	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400,00	--	1462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диам. 16мм	5	140,10	24,10	701	121	563	0,70	4
		шт		116,00	2,50	580	12	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм**	**0,0395**	**44300,00**	--	**1750**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**64374**	**339**			**25**
			Тенге			**4003**	**56**			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**16701**				
	Материалы -		Тенге			**195**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2260**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13964**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2147**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**322**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1131**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**19979**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2582**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4241**				
	Материалы -		Тенге			**604**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1799**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1750**				
	Местные материалы -		Тенге			**88**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2030**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**305**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**376**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6648**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2103**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**320**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**320**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**19**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**339**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**66092**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4685**			

Временные здания и сооружения 3,4%	2247
Итого с временными	68339
Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%	574
Затраты за выслугу лет, 1%	683
Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%	273
Итого в базовых ценах 2001 года	69870

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355					156058				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					3121				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**159 179**				
	НДС (12%)					19101				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**178 281**				

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**