Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Бостандык с/о Орангай города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Электросвещение и электрооборудование

Акт №2-8
выполненных работ за ноябрь 2013 года

Основание: ЭОМ.С

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроооборудование								
1	Ц0108-572-3	**Монтаж бокса распределительного для установки на ДИН - рейку выключателей типа ИЭК= ЩРВ-12**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
2	Прайс лист	**Бокс встраиваемый Щрн-12**	1	1101,27	--	1101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А**	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
4	Прайс лист	**Выключатель ВА-47-29 ИЭК 1Р, 10А, 16А автоматический**	4	76,42	--	306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс лист	**Устройство защитного отключения АД-12-12р-2р**	1	582,32	--	582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0121-22-8	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-201	1	68,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
9	С151801-18	выключатель одноклавишный, тип С14-003	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С151803-51	Коробки ответвительные пластмассовая КМ-208	0,002	24200,00	--	48	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-51	Коробки установочная пластмассовая К-207	0,003	24200,00	--	73	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-401-1	Кабели креплением накладные скобами блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	55	175,20	75,70	9636	4164	4875	0,44	24
		м		72,70	20,60	3999	1133	95	0,12	7
13	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,02	60500,00	--	1210	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
14	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	52100,00	--	1824	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19189	4298			32
			Тенге			5539	1158			7
	Стоимость оборудования -		Тенге			1989				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1989				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17199				
	Материалы -		Тенге			3710				
	Всего заработная плата -		Тенге				6697			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3653				
		Накладные расходы -	Тенге			6374				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				956			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1414				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26977				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7653			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Заземление								
15	**Ц0108-472-6**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**12**	**31,00**	**3,10**	**372**	**37**	**321**	**0,16**	**2**
		м		**27,90**	**0,30**	**335**	**4**	**95**	**--**	**--**
16	**С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3Кп**	**0,0094**	**59000,00**	**--**	**555**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**927**	**37**			**2**
			Тенге			**335**	**4**			**--**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**372**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**338**			
		Накладные расходы -	Тенге			**321**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**735**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387**			
	~~Стоимость общестроительных работ -~~		~~Тенге~~			~~555~~				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**555**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**588**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1323**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387**			
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение								
17	**Е0121-18-15**	**Монтаж светильников с двумя люминисцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках**	**4**	**403,01**	**100,47**	**1612**	**402**	**1259**	**1,43**	**6**
		шт		**234,00**	**57,50**	**936**	**230**	**108**	**0,26**	**1**
18	**С151702-19прим.**	**светильники тип ЛПО 11**	**4**	**3550,00**	**--**	**14200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и с надписью "Вход","Выход","Въезд",и т.д.	1	135,55	--	136	--	134	0,78	1
		шт		124,20	--	124	--	108	--	--
20	Прайс лист	Светильник ЛБА 3923 ИЭК	1	809,70	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс лист	Пиктограмма выход	1	88,73	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151706-77	Лампа люминисцентная /ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ-40	8	82,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
25	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-201	2	68,00	--	136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	35,40	--	106	--	96	0,19	1
		шт		29,48	--	88	--	108	--	--
27	С151801-18	выключатель одноклавишный, тип С14-003	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151803-51	Коробки ответвительные пластмассовая КМ-208	0,004	24200,00	--	97	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151803-51	Коробки установочная пластмассовая К-207	0,005	24200,00	--	121	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			18788	402			7
			Тенге			1208	230			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			17890				
		Материалы -	Тенге			314				
		Всего заработная плата -	Тенге				1438			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15967				
		Накладные расходы -	Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			20609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			898				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			952				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1670			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			38904	4737			41
			Тенге			7081	1392			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			1989				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1989				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35461				
		Материалы -	Тенге			4024				
		Всего заработная плата -	Тенге				8473			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19619				
		Накладные расходы -	Тенге			8248				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2623				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			46332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9710			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			555				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			898				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			898				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9710			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения 3,4%					1692				
	Итого с временными					51443				
	Дополнительные затраты в зимнее время 0,84%					432				
	Затраты за выслугу лет, 1%					514				
	Затрата на дополнительные отпуска, 0,4%					206				
	Итого в базовых ценах 2001 года					52595				
	Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355					117473				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					2349				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)					**119 823**				
	НДС (12%)					14379				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**134 201**				

Принял:

ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:

ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шахар Құрылысы International"

Директор _____ **Т. Мелдеев**

бостандык

без	ндс	всегос ндс	
159179	19101	178281	
167522	20103	187625	
106516	12782	119298	
1830	220	2050	
177418	21290	198709	
331762	39811	371573	
304098	36492	340590	
119823	14379	134201	
1368148	164178	1532327	ноябрь
1116071	133929	1250000	октыбрь
2484219	298107	2782327	всего

огр

покр