Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в гюЖезказган)**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.2015 г.**

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2015года

на **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-0,4КВ								
		Земляные работы								
1	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	337,04	63,86	60,39	21523	20354	7215	0,02	8
		м3		3,47	18,60	1170	6269	97	0,07	24
2	Е0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	390,47	38,62	37,22	15079	14532	4800	0,01	4
		м3		1,40	11,27	547	4402	97	0,04	16
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	182,21	262,72	--	47869	--	54093	1,85	337
		м3		262,72	--	47869	--	113	--	--
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	640,376	76,60	76,60	49053	49053	9811	--	--
		т		--	15,32	--	9811	100	0,32	206
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	335,84	6,48	6,48	2176	2176	685	--	--
		м3		--	2,10	--	706	97	0,01	3
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	335,84	3,20	3,20	1075	1075	338	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7044				
	Всего заработная плата -		Тенге				130341			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1750				
	Местные материалы -		Тенге			281281				
		Накладные расходы -	Тенге			149324				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22399			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			695140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата -	Тенге				152739			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			596786				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			596786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			632593				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9656986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2537
		Сметная заработная плата -	Тенге				419539			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					8747005				
	Накладные расходы		371170,466							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		538473,557							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					9656649				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		9518640,475 X 3,8 %	361708,34	9880348,81					
	Итого с зимними удорожаниями		9880348,813 X 3,36 %	331979,72	10212328,53					
	Итого с затратами на выслугу лет		9880348,813 X 1 %	98803,49	10311132,02					
	Итого с затратами на доп. отпуска		9880348,813 X 0,4 %	39521,40	10350653,42					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 К=2,144		10488661,88 X 2,144	22191800,92						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		22191800,92 X 2 %	443836,02	22635636,94					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2716276,43						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					25 351 913				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сарсенова Ж.К.

расценки верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЕМ"

Директор ТОО "ЖАНЕМ"
Смаилов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЕМ"
Неберлин Г.М.

СВОДНЫЙ РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: АО "Эскери курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖАНЭМ"
Наименование объекта: Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)
Договор: №104/КС/5 от 03.07.2015 г.

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2015года

на ВЫНОС СЕТЕЙ 6КВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	97,2	63,86 3,47	60,39 18,60	6207 337	5870 1808	2081 97	0,02 0,07	2 7
2	E0101-13-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	291,6	38,62 1,40	37,22 11,27	11261 408	10852 3288	3585 97	0,01 0,04	3 12
3	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	184,68	76,60 –	76,60 15,32	14146 –	14146 2829	2829 100	– 0,32	– 59
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	194,4	6,48 –	6,48 2,10	1260 –	1260 409	397 97	– 0,01	– 2
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	194,4	3,20 –	3,20 1,04	622 –	622 202	196 97	– –	– 1
6	E0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками м3	194,4	21,55 17,03	4,52 –	4189 3311	878 –	3211 97	0,11 –	21 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы		78331,792							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		96468,024							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1704268				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		1704267,928 X 3,8 %	64762,18	1769030,11					
	Итого с зимними удорожаниями		1769030,109 X 3,36 %	59439,41	1828469,52					
	Итого с затратами на выслугу лет		1769030,109 X 1 %	17690,30	1846159,82					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1769030,109 X 0,4 %	7076,12	1853235,94					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014 К=2,144		1853235,942 X 2,144	3973337,86						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		3973337,86 X 2 %	79466,76	4052804,62					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	486336,55						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					4 539 141				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К._____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А._____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т._____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сарсенова Ж.К._____

Подрядчик: ТОО "ЖАНЕМ"

Директор ТОО "ЖАНЕМ"
_____ Смаилов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЕМ"
_____ Исаберлин Г.М.

Форма 2В

...ТО "Эскери құрылыс"
...ник: ТОО "ЖАНЭМ"
...ование объекта: Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)
...говор: №104/КС/5 от 03.07.2015 г.

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ; ВЛ 6кВ; КЛ 6кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.КЛ-6кВ								
1	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	2	7410,00	2137,00	14820	4274	10110	28,00	56
		шт		4860,00	460,99	9720	922	95	2,67	5
2	75-5-19	Камера серии КСО 292 с вакуумным выключателем ВВ/TEL, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, номинальный ток главных цепей -800-1600 А, номинальный ток сборных шин - до 1600 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 900х970х2500 мм	2	1093500,00	–	2187000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-1-7 К=0,5	Демонтаж трансформатора силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 3200 кВА	1	58300,00	30400,00	58300	30400	32405	155,50	156
		шт		27900,00	6210,11	27900	6210	95	36,02	36
4	Ц0108-1-7	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 4000, 6300 кВА	1	143770,00	60800,00	143770	60800	64809	311,00	311
		шт		55800,00	12420,22	55800	12420	95	72,04	72
5	75-3-28	Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 4000/35-6/10/, мощность 6300 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 6,3;11 кВ, напряжение КЗ 7,5%, габариты 3180х3710х3685 мм	1	2987700,00	–	2987700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	–
7	СТОО "220 VOLT"	Счетчик "Меркурий"	2	10047,67	–	20095	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8464				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			149529				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
Сметная заработная плата -	Тенге				6497			
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31056				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31056				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1863				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32919				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7075874				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1059
Сметная заработная плата -	Тенге				196235			
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.								
Итого прямых затрат				6817818				
Накладные расходы	164034,902							
Ненормируемые и непредвиденные затраты	80817,324							
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				7062670				
Итого с временными зданиями и сооружениями	1647823,534 X 3,8 %	62617,29	1710440,83					
Итого с зимними удорожаниями	1710440,828 X 3,36 %	57470,81	1767911,64					
Итого с затратами на выслугу лет	1710440,828 X 1 %	17104,41	1785016,05					
Итого с затратами на доп. отпуска	1710440,828 X 0,4 %	6841,76	1791857,81					
Итого в текущих ценах на 1.01.2014 К=2,144	7206704,691 X 2,144	15451174,86						
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	15451174,86 X 2 %	309023,50	15760198,35					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1891223,80						
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				17 651 422				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сарсенова Ж.К.

расценки верен!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Смаилов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
Исаберлин Г.М

Форма 2В

ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование объекта: Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)

Договор: №104/КС/5 от 03.07.2015 г.

АКТ
выполненных работ за август месяц 2015года

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	150,6 м3	57,81	56,84	8706	8560	1193	0,01	1		
				0,97	7,19	146	1083	97	0,02	4		
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	25,5 м3	218,93	--	5583	--	6308	1,54	39		
				218,93	--	5583	--	113	--	--		
3	Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	66,9 м3	80,41	77,91	5379	5212	891	0,01	1		
				2,35	11,39	157	762	97	0,04	3		
4	Е010333-А10-1	Отвоз излишнего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	120,42 т	76,60	76,60	9224	9224	1845	--	--		
				--	15,32	--	1845	100	0,32	39		
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93,1 м3	6,48	6,48	603	603	190	--	--		
				--	2,10	--	196	97	0,01	1		
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	93,1 м3	3,20	3,20	298	298	94	--	--		
				--	1,04	--	97	97	--	--		

...ная и непредвиденные затраты -	Тенге		6	7	8	9	10	11
...монтажных работ -	Тенге				2350			
Нормативная трудоемкость -	Тенге			5284				
Сметная заработная плата -	чел.-ч			93351				
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
Материалы -	Тенге							
Всего заработная плата -	Тенге				16995			128
Местные материалы -	Тенге			89347				
Накладные расходы -	Тенге			3128				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				52055			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			10037				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54658				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
Нормативная трудоемкость -	Тенге				8199			27
Сметная заработная плата -	чел.-ч			8640				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			152646				
Нормативная трудоемкость -	Тенге							
Сметная заработная плата -	чел.-ч				60254			314
Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.	Тенге			3350534				
Итого прямых затрат								
Накладные расходы					219549			1213
Ненормируемые и непредвиденные затраты								
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	188647,14			2972233				
Итого с временными зданиями и сооружениями	189652,853							
Итого с зимними удорожаниями								
Итого с затратами на выслугу лет	3350533,415 X 3,8 %	127320,27		3350533				
Итого с затратами на доп. отпуска	3477853,685 X 3,36 %	116855,88	3477853,69					
Итого в текущих ценах на 1.01.2014 K=2,144	3477853,685 X 1 %	34778,54	3594709,57					
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	3477853,685 X 0,4 %	13911,42	3629488,11					
Налог на добавленную стоимость (НДС)	3643399,521 X 2,144	7811448,57	3643399,52					
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	7811488,57 X 2 %	156228,97	7967677,54					
	12 %	956121,31						
				8 923 799				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сарсенова Ж.К.

расценки верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Сыдыков С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
Кенберлин Г.М.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной раднолокацнонной роты в г. Жезказган**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.15г.**

форма 2В

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	**Е0101-13-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
		м3	217,7	57,81	56,84	12584	12373	1724	0,01	1
				0,97	7,19	211	1566	97	0,02	5
2	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
		м3	39,6	218,93	–	8670	–	9797	1,54	61
				218,93	–	8670	–	113	–	–
3	**Е0101-18-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3**								
		м3	86,55	80,41	77,91	6959	6743	1153	0,01	1
				2,35	11,39	203	985	97	0,04	3
4	**Е010333-А10-1**	**Отвоз излишнего грунта, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**								
		т	155,79	76,60	76,60	11934	11934	2387	–	–
				–	15,32	–	2387	100	0,32	50
5	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**								
		м3	152,45	6,48	6,48	988	988	311	–	–
				–	2,10	–	321	97	0,01	1
6	**Е0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**								
		м3	152,45	3,20	3,20	488	488	154	–	–
				–	1,04	–	158	97	–	1
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**								
		м3	19,6	134,10	–	2628	–	2970	0,97	19
				134,10	–	2628	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7446093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2498
		Сметная заработная плата -	Тенге				459028			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					6624240				
	Накладные расходы		400375,243							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		421476,935							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					7 446 092				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		7446091,778 X 3,8 %	282951,49	7729043,27					
	Итого с зимними удорожаниями		7729043,266 X 3,36 %	259695,85	7988739,12					
	Итого с затратами на выслугу лет		7729043,266 X 1 %	77290,43	8066029,55					
	Итого с затратами на доп. отпуска		7729043,266 X 0,4 %	30916,17	8096945,73					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		8096945,726 X 2,144	17359851,64						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		17359851,637 X 2 %	347197,03	17707048,67					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2124845,84						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					19 831 895				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугембаев Е.Т. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сембаев М.Д. _____ расценки верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Смаилов С.М. _____

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
Исаберлин Т.Ю. _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.2015 г.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2015года

на НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0108-596-5	**Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт** шт	119	1397,00	489,00	166243	58191	67038	2,90	345
				486,00	107,00	57834	12733	95	0,62	74
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			166243	58191			345
			Тенге			57834	12733			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			166243				
	Материалы -		Тенге			50218				
	Всего заработная плата -		Тенге				70567			
		Накладные расходы -	Тенге			67038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13997				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			247278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				80623			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			247278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				80623			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					166243				
	Накладные расходы		67038,434							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		13996,886							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					247 278				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		247278,32 X 3,8 %	9396,58	256674,90					
	Итого с зимними удорожаниями		256674,896 X 3,36 %	8624,28	265299,17					
	Итого с затратами на выслугу лет		256674,896 X 1 %	2566,75	267865,92					
	Итого с затратами на доп. отпуска		256674,896 X 0,4 %	1026,70	268892,62					
	Итого в текущих ценах К=2,311		268892,622 X 2,311	621410,85						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		621410,85 X 2 %	12428,22	633839,07					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	76060,69						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					709 900				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сембаев М.Д. _____ расценки верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
_____ Станалов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
_____ Исаберлин Г.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.2015 г.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2015года

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Комплексное здание с командным пунктом, штабом и учебными классами

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
						рабочих, обслуживаю-щих				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-572-8	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 800х760х180 мм**	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
2	75-6-45	**Вводные панели, типа ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А /прим. ВРУ1-17-70 УХЛ4**	1	117200,00	--	117200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ШР-48								
3	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
4	С Прайс ТПК "Электрокомплект"	**Щит силовой распределительный, на 48 модуля, ЩРН-48**	1	2963,37	--	2963	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
6	СПрайс ТОО "220 VOLT"	**На вводе автомат выключатель ВА-57-32-3Р/80А / прим.ВА-57-35-3Р/80А**	1	3380,87	--	3381	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		349056,845							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					6 841 844				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		6166670,528 X 3,8 %	234333,48	6401004,01					
	Итого с зимними удорожаниями		6401004,008 X 3,36 %	215073,74	6616077,74					
	Итого с затратами на выслугу лет		6401004,008 X 1 %	64010,04	6680087,78					
	Итого с затратами на доп. отпуска		6401004,008 X 0,4 %	25604,02	6705691,80					
	Итого в текущих ценах К=2,311		7380864,825 X 2,311	15496853,75						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		15496853,75 X 2 %	309937,07	15806790,82					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	1896814,90						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					17 703 606				
	Минус возвратные суммы в текущих ценах					585 103				
	Итого в текущих ценах					17 118 502				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж. _____

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К. _____

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А. _____

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М. _____

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т. _____

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сембаев М.Д. _____ расчеты верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
_____ Сманлов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
_____ Исаберлин Г.М.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган (комплексное здание в г.Жезказган)**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.2015 г.**

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2015года

на Слаботочные системы связи (Пожарная сигнализация. Телефонизация). Комплексное здание с командным пунктом, штабом и учебными классами

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	С ТОО "INTANT"	**Многощелевая контрольная панель на 2 луча "Гранит-8"**	1	7391,97	--	7392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-669-1	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
4	С ТОО "INTANT"	**Электронная тональная сирена "Маяк-12КП"**	1	602,86	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 24 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
6	С ТОО "INTANT"	**Многощелевая контрольная панель на 2 луча "Гранит-4"**	1	6604,79	--	6605	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-669-1	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной**	1	2062,70	1,60	2063	2	1784	11,00	11
		шт		1982,00	--	1982	--	90	--	--
8	С ТОО "INTANT"	**Электронная тональная сирена "Маяк-12КП"**	1	602,86	--	603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677
		Сметная заработная плата -	Тенге				133225			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					274406				
	Накладные расходы		107233,631							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		19039,43							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					400 679				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		336362,571 X 3,8 %	12781,78	349144,35					
	Итого с зимними удорожаниями		349144,349 X 3,36 %	11731,25	360875,60					
	Итого с затратами на выслугу лет		349144,349 X 1 %	3491,44	364367,04					
	Итого с затратами на доп. отпуска		349144,349 X 0,4 %	1396,58	365763,62					
	Итого в текущих ценах К=2,311		430079,823 X 2,311	845279,72						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		845279,72 X 2 %	16905,59	862185,32					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	103462,24						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					965 648				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугенбаев Е.Т.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сембаев М.Д.

расчет верен!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Смаилов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
Исаберлин Г.М.

ЗАКАЗЧИК: **АО "Әскери құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ЖАНЭМ"**
Наименование объекта: **Строительство отдельной радиолокационной роты в г. Жезказган**
Договор: **№104/КС/5 от 03.07.15г.**

АКТ
выполненных работ за февраль 2016 года

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 0,4 кВ; ВЛ 6кВ; КЛ 6кВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		184,50-курс тенге к доллару на 18.02.2014г.								
		252,78-курс тенге к евро на 18.02.2014г.								
		5,26-курс тенге к рублю РФ на 18.02.2014г.								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛИ-6кВ								
1	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	218	1534,11	878,23	334436	191454	172286	3,06	667
		опора		506,25	246,42	110363	53720	105	1,03	225
2	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	218	17200,00	--	3749600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151804-1432Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Узлы крепления типа У52	32	1039,00	--	33248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	С ТОО "AlAgEuMEIECTriC"	Траверса ТМ 72А	81	2333,49	--	189012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С ТОО "AlAgEuMEIECTriC"	Траверса ТМ 68	477	2333,49	--	1113073	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				164082			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1539077				
	Местные материалы -		Тенге			3749600				
		Накладные расходы -	Тенге			172286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6143123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				189925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8954646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							978
		Сметная заработная плата -	Тенге				189925			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.									
	Итого прямых затрат					8275493				
	Накладные расходы		172286,15							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		506866,742							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					8954646				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		8954645,642 X 3,8 %	340276,53	9294922,18					
	Итого с зимними удорожаниями		9294922,176 X 3,36 %	312309,39	9607231,56					
	Итого с затратами на выслугу лет		9294922,176 X 1 %	92949,22	9700180,78					
	Итого с затратами на доп. отпуска		9294922,176 X 0,4 %	37179,69	9737360,47					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2015		9737360,472 X 2,311	22503040,05						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		22503040,051 X 2 %	450060,80	22953100,85					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	2754372,10						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					25 707 473				
	Минус возвратные суммы в текущих ценах					132 112				
	Итого в текущих ценах					25 575 361				

Заказчик: АО "Әскери құрылыс"

Вице-президент АО "Әскери құрылыс"
Егизбаев С.Ж.

Главный инженер АО "Әскери құрылыс"
Кожабеков С.К.

Начальник участка АО "Әскери құрылыс"
Оразбаев М.К.

Инженер по качеству АО "Әскери құрылыс"
Оспанов М.А.

Инженер-строитель АО "Әскери құрылыс"
Бугембаев Е.Т.

Инженер-сметчик СДО АО "Әскери құрылыс"
Сембаев М.Д.

расценки верны!

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Директор ТОО "ЖАНЭМ"
Смаилов С.М.

Начальник участка ТОО "ЖАНЭМ"
Исаберлин Г.М.