Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области;
Договор №2 2020-02-14 , доп.соглашение №1 2020-05-05

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	14.02.2020	областной бюджет	036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	2020-05-05				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	631 871 610,41								67 700 529,69	
За отчетный период	**631 871 610,41**	**564 171 080,73**	**57 311 610,41**		**574 560 000,00**				**67 700 529,69**	**631 871 610,41**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
БИН 060140011643

Руководитель _____ **Тогасбаев А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Технический надзор:
ТОО "ДСП Стройинтеграция"

Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства
в г.Нур-Султан _____ **Галиев Е.Б.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за сентябрь 2020 года
на 7-1-1 Генеральный план и организация транспорта, Автомобильные дороги
Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Площадка АГРС Аршалы									
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	134	32,16 / 0	32,16 / 12,09	4310 / 0	4310 / 1621	0	1167 / 438	5915
2	2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	134	25,46 / 0	25,46 / 9,57	3411 / 0	3411 / 1283	0	924 / 347	4682
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	538	201,27 / 8,57	192,59 / 50,67	108282 / 4611	103614 / 27260	57	22947 / 10498	141728
4	4	С341-020103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	941,5	150		141225			11298	152523
5	5	Е11-010104-0106 К=0,85п.3,7	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	672	27,34 / 0	27,34 / 10,28	18372 / 0	18372 / 6908	0	4974 / 1868	25214
6	6	Е11-010104-0114 К=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	672	21,64 / 0	21,64 / 8,14	14541 / 0	14541 / 5468	0	3937 / 1478	19956
7	7	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	672	74,67 / 0	74,67 / 27,43	50176 / 0	50176 / 18435	0	13273 / 5076	68525
8	8	Е11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	672	7,13 / 0	7,13 / 2,04	4790 / 0	4790 / 1368	0	985 / 462	6237
9	9	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2827	1,09 / 0	1,09 / 0,41	3071 / 0	3071 / 1155	0	831 / 312	4215

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 3. Площадка АГРС Аршалы									**428993**
			Раздел: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									
10	35	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		383,26	25,98	25,98	9956	9956	0	2695	13663
				м3 грунта		0	9,77	0	3744		1012	
11	36	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		383,26	22,48	22,48	8616	8616	0	2333	11825
				м3 грунта		0	8,45	0	3240		876	
12	37	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2		743,42	67,54	67,54	50210	50210	0	13594	68908
				м3 грунта		0	25,4	0	18880		5104	
13	38	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2,06	32,16	32,16	66	66	0	18	91
				м3 грунта		0	12,09	0	25		7	
14	39	Е11-010104-0113 К=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		8,24	19,11	19,11	157	157	0	43	216
				м3 грунта		0	7,19	0	59		16	
15	40	Е11-010102-0208	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3		897,05	140,58	135,98	126111	121977	71	21857	159805
				м3 грунта		4,53	29,31	4063	26294		11837	
16	41	С341-020104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		1569,8375	253		397169				428942
				т							31774	
17	42	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		815,5	74,67	74,67	60891	60891	0	16107	83158
				м3 уплотненного грунта		0	27,43	0	22371		6160	
18	43	Е11-010201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		815,5	35,64	35,64	29065	29065	0	5977	37845
				м3 уплотненного грунта		0	10,18	0	8301		2803	
19	44	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		815,5	80,09	68,1	65317	55536	2528	14126	85798
				м3 уплотненного грунта		8,89	15,16	7253	12367		6355	
20	45	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		1878,33	1,09	1,09	2040	2040	0	552	2800
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,41	0	767		207	
			Итого по разделу: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									**893051**
			ИТОГО:					**1097776**	**540799**	**2656**	**126340**	**1322046**
								15927	**159546**		**97928**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**88577**				
			Итого с временными									**1410623**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**31034**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1441657**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**28833**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1470490**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**1543868,91**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**1400423,86**
			НДС			**12 %**		**168050,86**				
			Итого с НДС									**1568474,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 960130011633
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.02.2018
Инженер по качеству **Джаудов Н.Е. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка АГРС-"Аршалы"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 2

за сентябрь 2020 года
на 2-3-2 Площадка АГРС-Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	2,006	852,37 259,49	20,52 2,49	1710 521	41 5	1148	489 176	2374
2	2	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	21580,08 1175,85	1083 225,36	21364 1164	1072 223	19128	1262 1810	24437
3	3	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. УстройствоВ15,W4 суль	м3	1,48	23355,99 1861.6	1662,5 362,96	34567 2755	2460 537	29351	2996 3005	40568
4	4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07978	216590		17280		17280	1382	18662
5	5	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0064	651245,02 226116	1279,02 527.43	4168 1447	8 3	2713	1320 439	5927
6	6	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0.0064	5772		37		37		37
7	10	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,23	852,37 259,49	20,52 2,49	2753 838	66 8	1849	787 283	3823
8	11	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,48	21580,08 1175,85	1083 225,36	53519 2916	2686 559	47917	3162 4534	61215
9	12	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В15,W4 суль	м3	3,87	23355,99 1861.6	1662,5 362,96	90388 7204	6434 1405	76749	7834 7858	106080
10	13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07978	216590		17280		17280	1382	18662
11	14	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016	651245,02 226116	1279,02 527.43	10420 3618	20 8	6782	3300 1098	14817
12	15	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0.015	5772		87		87		87
13	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	3,4	852,37 259,49	20,52 2,49	2898 882	70 8	1946	828 298	4025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	20	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,48	21580,08	1083	53519	2686	47917	3162	61215
						1175,85	225,36	2916	559		4534	
15	21	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В15,W4 суль	м3	3,87	23355,99	1662,5	90388	6434	76749	7834	106080
						1861,6	362,96	7204	1405		7858	
16	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20412	216590		44210		44210		47747
											3537	
17	23	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0192	651245,02	1279,02	12504	25	8138	3960	17781
						226116	527,43	4341	10		1317	
18	24	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,0184	5772		106		106		106
19	25	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01208	312938		3780		3780		4083
											302	
20	29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	4,08	852,37	20,52	3478	84	2335	994	4829
						259,49	2,49	1059	10		358	
21	30	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,22	21580,08	1083	69488	3487	62214	4106	79481
						1175,85	225,36	3786	726		5887	
22	31	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В15,W4 суль	м3	5,06	23355,99	1662,5	118181	8412	100349	10243	138698
						1861,6	362,96	9420	1837		10274	
23	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2655	216590		57505		57505		62105
											4600	
24	33	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0288	651245,02	1279,02	18756	37	12207	5940	26671
						226116	527,43	6512	15		1976	
25	34	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,0279	5772		161		161		161
26	35	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,01812	312938		5670		5670		6124
											454	
27	39	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	7,44	852,37	20,52	6342	153	4258	1813	8807
						259,49	2,49	1931	18		652	
28	40	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8	21580,08	1083	172641	8664	154570	10201	197469
						1175,85	225,36	9407	1803		14627	
29	41	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В15,W4 суль	м3	15,25	23355,99	1662,5	356179	25353	302436	30871	418014
						1861,6	362,96	28389	5535		30964	
30	42	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3655	216590		295754		295754		319414
											23660	
31	43	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0432	651245,02	1279,02	28134	55	18310	8910	40007
						226116	527,43	9768	23		2963	
32	44	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1т	0,0414	5772		239		239		239
33	45	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,02718	312938		8506		8506		9186
											680	
34	49	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	5,61	852,37	20,52	4782	115	3211	1367	6640
						259,49	2,49	1456	14		492	
35	50	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		1,14	21580,08	1083	24601	1235	22026	1454	28139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		1175,85	225,36	1340	257		2084	
36	51	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В15,W4 суль		1,66	23355,99	1662,5	38771	2760	32921	3360	45502
				м3		1861,6	362,96	3090	603		3371	
37	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,08841	216590		19149		19149		20681
				т							1532	
38	53	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	651245,02	1279,02	10420	20	6782	3300	14817
				т		226116	527,43	3618	8		1098	
39	54	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		0,015	5772		87		87		87
				1т								
40	55	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		2,89	852,37	20,52	2463	59	1654	704	3421
				м2		259,49	2,49	750	7		253	
41	56	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		1,47	21580,08	1083	31723	1592	28402	1874	36285
				м3		1175,85	225,36	1728	331		2688	
42	57	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В15,W4 суль		2,21	23355,99	1662,5	51617	3674	43828	4474	60578
				м3		1861,6	362,96	4114	802		4487	
43	58	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,12012	216590		26017		26017		28098
				т							2081	
44	59	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,016	651245,02	1279,02	10420	20	6782	3300	14817
				т		226116	527,43	3618	8		1098	
45	60	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		0,015	5772		87		87		87
				1т								
46	64	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		1,224	852,37	20,52	1043	25	701	298	1449
				м2		259,49	2,49	318	3		107	
47	65	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		0,39	21580,08	1083	8416	422	7535	497	9627
				м3		1175,85	225,36	459	88		713	
48	66	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,54	25680,64	623,37	13868	337	11296	2140	17288
				м3		4139,1	215,15	2235	116		1281	
49	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,02886	216590		6251		6251		6751
				т							500	
50	68	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0064	651245,02	1279,02	4168	8	2713	1320	5927
				т		226116	527,43	1447	3		439	
51	69	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		0,006	5772		35		35		35
				1т								
52	73	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		0,42	151,06	143,32	63	60	0	13	82
				м3 грунта		7,73	34,28	3	14		6	
53	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		5,2	852,37	20,52	4432	107	2976	1267	6155
				м2		259,49	2,49	1349	13		456	
54	75	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		0,44	21580,08	1083	9495	477	8501	561	10861
				м3		1175,85	225,36	517	99		805	
55	76	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,96	30176,87	1894,11	28970	1818	20822	6114	37890
				м3		6593,6	404,99	6330	389		2807	
56	77	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0224	651245,02	1279,02	14588	29	9494	4620	20744
				т		226116	527,43	5065	12		1537	
57	78	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,197424	70596,49	25775,35	13937	5089	1979	5806	21323
				т конструкций		34795,6	7826,16	6869	1545		1579	
58	79	С121-060304-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные		0,197424	466904		92178		92178		99552
				т							7374	
59	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,725296	84,16	2,32	482	13	230	165	699

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2		41,62	0,25	238	1		52	
60	81	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60		5,725296	3908,09	39,92	22375	229	20051	1450	25731
				м2		366	0,99	2095	6		1906	
61	85	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1,08	151,06	143,32	163	155	0	33	211
				м3 грунта		7,73	34,28	8	37		16	
62	86	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов		2,376	852,37	20,52	2025	49	1360	579	2812
				м2		259,49	2,49	617	6		208	
63	87	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1,16	1192,49	1057,7	1383	1227	3	446	1976
				м3 материала основания в плотном теле		132,62	223,75	154	260		146	
64	88	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		1,4152	1472		2083		2083		2250
				м3							167	
65	89	Е11-060101-0101 К=1,01	Подготовка бетонная. Устройство		0,34	21580,08	1083	7337	368	6569	434	8392
				м3		1175,85	225,36	400	77		622	
66	90	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,13	25680,64	623,37	29019	704	23638	4477	36176
				м3		4139,1	215,15	4677	243		2680	
67	91	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0214452	216590		4645		4645		5016
				т							372	
68	92	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0112	651245,02	1279,02	7294	14	4747	2310	10372
				т		226116	527,43	2532	6		768	
69	93	ТЕХ.Ч.Таб.6;п2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		0,0088	5772		51		51		51
				1т								
70	94	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89		0,00704	244143		1719		1719		1856
				т							138	
71	98	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27,3632	151,06	143,32	4133	3922	0	828	5358
				м3 грунта		7,73	34,28	212	938		397	
72	99	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		21,0632	17,95	17,95	378	378	0	102	519
				м3 грунта		0	6,75	0	142		38	
73	100	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4,3	3260,06	993,29	14018	4271	6547	4495	19994
				м3 основания		744,12	379,91	3200	1634		1481	
74	101	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		27,3632	151,06	143,32	4133	3922	0	828	5358
				м3 грунта		7,73	34,28	212	938		397	
75	102	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		21,0632	17,95	17,95	378	378	0	102	519
				м3 грунта		0	6,75	0	142		38	
76	103	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4,3	3260,06	993,29	14018	4271	6547	4495	19994
				м3 основания		744,12	379,91	3200	1634		1481	
77	104	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		33,67287	151,06	143,32	5086	4826	0	1019	6593
				м3 грунта		7,73	34,28	260	1154		488	
78	105	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		27,57287	17,95	17,95	495	495	0	134	679
				м3 грунта		0	6,75	0	186		50	
79	106	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4,1	3260,06	993,29	13366	4072	6243	4286	19064
				м3 основания		744,12	379,91	3051	1558		1412	
80	107	Е11-070111-0112	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м		217,5	2906,99	1058,27	632270	230174	5428	564909	1292953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м		1823,76	377,33	396668	82069		95774	
81	108	E11-070111-0208	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2	10296,96	103,98	20594	208	117	24006	48168
						10134,35	37,73	20269	75		3568	
82	109	C121-020101-2201 К=1,01	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,92	17056		49804		49804		53788
											3984	
83	110	C121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,512	19236		202209		202209		218386
											16177	
84	111	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	87,6	852,37	20,52	74668	1798	50139	21342	103691
						259,49	2,49	22731	218		7681	
85	112	C123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	184,92	2582		477463		477463		515661
											38197	
86	113	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20703	271250		56157		56157		60649
											4493	
87	114	C123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,52	2582		14253		14253		15393
											1140	
88	115	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00432	271250		1172		1172		1266
											94	
89	116	C123-010201-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,04	2582		28505		28505		30786
											2280	
90	117	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01236	271250		3353		3353		3621
											268	
91	118	C121-020101-2201 К=1,01	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,12	17056		2047		2047		2210
											164	
92	119	C121-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,48	19236		9233		9233		9972
											739	
93	120	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	4,08	852,37	20,52	3478	84	2335	994	4829
						259,49	2,49	1059	10		358	
94	121	C123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,88	3213		28531		28531		30814
											2283	
95	122	C121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00633	271250		1717		1717		1854
											137	
96	123	C121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Калитка)	т	0,076	540084		41046		41046		44330
											3284	
97	124	C121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 1ПМ 30,20)	т	3,6991	540084		1997825		1997825		2157651
											159826	
98	125	C121-130814-1901	Сварная решетка ограждения (Каркасы панелей оград 2ПМ 35,20)	т	0,08562	540084		46242		46242		49941
											3699	
99	126	E11-070111-0204	Устройство ворот распашных без фундаментов	шт	1	21556,03	10097,84	21556	10098	113	17733	42432
						11344,97	3682,96	11345	3683		3143	
100	127	C121-060405-0501	Ворота распашные	т	0,09818	707737		69486		69486		75044
											5559	
			Итого по разделу: 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ									7282832
								5935783	357751	4954716	807648	7282826
			ИТОГО:					623312	114026		539401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**487950**				
			Итого с временными									**7770780**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**170957**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7941737**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**158835**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8100572**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**8504798,56**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**7714594,64**
			НДС			**12 %**		**925751,36**				
			Итого с НДС									**8640346,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тажибаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043335 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Исаев Ю.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за сентябрь 2020 года
на 4-1-2 Электрохимзащита

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-250129-0401	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе		10	26901,54	11623,43	269015	116234	34319	140615	442401
				протектор		11846,2	3605,98	118462	36060		32770	
2	2	С Прайс 29	Протектор магниевый ПМ-5У		5	18290		91450		91450		98766
				шт							7316	
3	3	С Прайс 29	Протектор магниевый ПМ-10У		5	23600		118000		118000		127440
				шт							9440	
4	4	Ц13-080103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования		1	2310,55	967,89	2311	968	100	1134	3720
				шт.		1243	332,09	1243	332		276	
5	5	Прайс 29	Блок диодно-резисторный БДРМ-10-1		1	48214,29		48214				48214
				шт						48214		
			Отпускная цена			48214		48214				
			Сметная стоимость оборудования					*48214*				
6	6	Е11-250129-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка		13	28258,58	3525,43	367362	45831	34850	280614	699813
				колонка		22052,4	1668,11	286681	21685		51838	
7	7	С Прайс 29	Контрольно-измерительный пункт ПСС-2-2-2		13	50150		651950		651950		704106
				шт							52156	
8	8	Е11-250129-0702	Узел присоединение электродов сравнения		13	20079,07	181,82	261028	2364	93842	150826	444802
				шт		12678,6	70,85	164822	921		32948	
9	9	С Прайс 29	Электрод сравнения длительного действия неполяризующихся, ЭНЭС		12	61950		743400		743400		802872
				шт							59472	
10	10	Е11-250129-0601 Изм. и доп. вып. 3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка		434,999998	786,16	430,68	341981	187347	74157	114193	492668
				м кабеля		185	103,47	80477	45010		36494	
11	11	С123-060128-0207	Кабели силовые ВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,429	388051		166474		166474		179792
				км							13318	
12	12	С123-060131-0303	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,006	110732		664		664		718
				км							53	
			ИТОГО:					**3061849**	**352744**	**2009206**	**687382**	**4045312**
								651685	**104008**	**48214**	**296081**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**48214**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**267805**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**4313116**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**93828**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4406944**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**87175**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4494119**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**4718379,99**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**4279982,49**
			НДС			**12 %**		**513597,90**				
			Итого с НДС									**4793580,39**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жаласбаев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Ахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043035 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жакупов Ц.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.** **(по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 4

за сентябрь 2020 года

на 6-1-1 Сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	32,7745	151,06 7,73	143,32 34,28	4951 253	4697 1123	0	991 475	6418
2	2	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,94215	17,95 0	17,95 6,75	412 0	412 155	0	111 42	565
3	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,94215	152,1 78,73	73,37 32,63	3490 1806	1683 749	0	1839 426	5755
4	4	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	5,1	1980,35 1395,36	524,96 140,6	10100 7116	2677 717	306	7677 1422	19199
5	5	С123-010503-0403	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	5,1	1273		6492		6492	519	7012
6	6	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	5	2657,42 767,58	71,99 30,65	13287 3838	360 153	9089	3911 1376	18574
7	7	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	5110,14 918,58	66,78 22,53	5110 919	67 23	4125	922 483	6515
8	8	С123-020802-0213	Отводы чугунные под углом 90° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2767		2767		2767	221	2988
9	9	С123-020802-0115	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100Х100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	4279		4279		4279	342	4621
10	10	С123-020801-0609	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75	шт.	1	1915		1915		1915	153	2068
11	11	Е11-220301-0109 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0051	1732800,49 838245	818007,34 251066,97	8837 4275	4172 1280	390	5500 1147	15484
12	12	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,1	1210,2 1049,09	7,33 2,11	6172 5350	37 11	784	5308 918	12398

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-220601-0309 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0051	5230975 370279	737661,23 184928,87	26678 1888	3762 943	21027	2803 2358	31840
14	14	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,4375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	13143,1 3922,09	1458,58 27,19	13143 3922	1459 27	7762	3910 1364	18417
15	15	С123-010401-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	5,1	27949		142540		142540	11403	153943
16	16	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4,3639	151,06 7,73	143,32 34,28	659 34	625 150	0	132 63	854
17	17	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,289	152,1 78,73	73,37 32,63	44 23	21 9	0	23 5	72
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	10,07563	852,37 259,49	20,52 2,49	8588 2615	207 25	5767	2455 883	11926
19	19	Е11-230601-0405 Изм. и доп. вып. 4	Колодцы канализационные круглые бетонные монолитные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,61	63222,71 29829,04	3145,03 1505,03	101789 48025	5063 2423	48700	49943 12139	163870
20	20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	15823		15823		15823	1266	17089
21	21	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14379		28758		28758	2301	31059
22	22	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21850		21850		21850	1748	23598
23	23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695		2695		2695	216	2911
24	24	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2859		2859		2859	229	3088
25	29	Е11-460302-0403	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	отверст.	2	2035,33 1167,45	867,88 379,99	4071 2335	1736 760	0	2600 534	7204
26	30	Е11-270403-0101	/Отмостка/Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2	886,5 31,48	225,37 72,04	1773 63	451 144	1259	224 160	2156
27	31	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	12,04	151,06 7,73	143,32 34,28	1819 93	1726 413	0	364 175	2358
28	32	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,48	152,1 78,73	73,37 32,63	73 38	35 16	0	38 9	120
29	33	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2	20,3786	852,37 259,49	20,52 2,49	17370 5288	418 51	11664	4965 1787	24122
30	34	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	21857,18 9577,66	8973,38 3503,17	60763 26626	24946 9739	9191	36001 7741	104505
31	35	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	32074		32074		32074	2566	34640

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	36	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20056		20056		20056	1604	21660
33	37	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30084		60168		60168	4813	64981
34	38	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	38736		38736		38736	3099	41835
35	39	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2695		2695		2695	216	2911
36	40	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8359		8359		8359	669	9028
37	41	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2859		2859		2859	229	3088
			ИТОГО:					684054	54557	514989	129717	878872
								114507	18911		65101	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		58885				937758
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			2,2 %		20631				958389
			Итого с зимними удорожаниями							19168		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						977557
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									1026338,06
			Итого с понижающим , к = 0,9									930978,21
			НДС			12 %		111717,38				
			Итого с НДС									1042695,59

верно

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тадраев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН: 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жаксыбаев Н.Б. (ИИН:630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТ ЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за сентябрь 2020 года
на 2-1-1 Линейная часть
Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06		375,1	159,66	151,92	59887	56986	0	11902	77531
				м3 грунта		7,73	36,33	2901	13629		5743	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		11,2	1857,24	0	20801	0	0	14977	38640
				м3 грунта		1857,24	0	20801	0		2862	
3	9	Е11-250101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-2 категории диаметром до 350 мм. Сварка на сварочной базе и трассе		0,176	1289275,92	777372,54	226913	136818	24902	94373	346988
				км трубопровода		370414	218825,6	65193	38513		25703	
4	11	С Прайс 21	Труба стальная с изоляцией, D 108 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 8731-87		2,6823984	491562,5		1318566		1318566		1424052
				т							105485	
			ИТОГО:					**1626167**	**193803**	**1343468**	**121252**	**1887211**
								88895	**52142**		**139793**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**126443**				
			Итого с временными									**2013654**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**44300**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2057954**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**41159**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2099113**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**2203860,82**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**1999094,13**
			НДС			**12 %**		**239891,30**				
			Итого с НДС									**2238985,42**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Таласбаев А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043383 от 27.12.2018г.
Инженер по качеству **Жаксыбек Н.К. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Площадка АГРС-"Аршалы"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2** от **2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за сентябрь 2020 года
на 2-3-1 Площадка АГРС-Технологическая часть

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	1	Е11-250130-0102	Узел переключения. Установка		6	28680,55	14303,2	172083	85819	11684	89863	282902
				т блок-боксов		12430	4028,47	74580	24171		20956	
2	2	Е11-250130-0102	Узел очистки и подогрева газа. Установка		8	28680,55	14303,2	229444	114426	15579	119818	377203
				т блок-боксов		12430	4028,47	99440	32228		27941	
3	3	Е11-250130-0102	Блок регулирования расхода газа. Установка		10	28680,55	14303,2	286806	143032	19474	149772	471504
				т блок-боксов		12430	4028,47	124300	40285		34926	
4	4	Е11-250130-0102	Блок подготовки теплоносителя. Установка		12	28680,55	14303,2	344167	171638	23368	179727	565805
				т блок-боксов		12430	4028,47	149160	48342		41911	
5	5	Е11-250130-0102	Блок операторной. Установка		30	29579,5	15202,15	887385	456064	58421	452404	1446972
				т блок-боксов		12430	4141,57	372900	124247		107183	
6	6	Е11-250130-0102	Узел учета расхода газа1. Установка		6	28680,55	14303,2	172083	85819	11684	89863	282902
				т блок-боксов		12430	4028,47	74580	24171		20956	
7	7	Е11-250130-0102	Блок автоматической одоризации газа (БАОГ)1		1	28680,55	14303,2	28681	14303	1947	14977	47150
				т блок-боксов		12430	4028,47	12430	4028		3493	
8	8	Ц13-060303-0210	Емкость, вместимость 1 м3. Монтаж оборудования		0,76	281780,16	20176,2	214153	15334	2466	121549	362558
				т		258359	3826,45	196353	2908		26856	
9	9	Ц13-060303-0210	Емкость, вместимость 1 м3. Монтаж оборудования		1,03	281780,16	20176,2	290234	20781	3342	164731	491362
				т		258359	3826,45	266110	3941		36397	
10	10	Ц13-060303-0210	Емкость, вместимость 2 м3. Монтаж оборудования		0,615	281780,16	20176,2	173295	12408	1996	98359	293386
				т		258359	3826,45	158891	2353		21732	
11	11	Ц13-121101-0612	Монтаж электроизолирующей вставки. Монтаж оборудования		1	33458,3	14267,56	33458	14268	173	14492	51787
				шт.		19017,9	4740,13	19018	4740		3836	
12	12	Ц13-121101-0612	Монтаж электроизолирующей вставки. Монтаж оборудования		1	33458,3	14267,56	33458	14268	173	14492	51787
				шт.		19017,9	4740,13	19018	4740		3836	
13	20	Прайс 12	Стоимость АГРС-Аршалы производительностью 15 тыс.нм3/ч		1	570000000		570000000				570000000
				шт						570000000		
			Отпускная цена			570000000		570000000				
			Сметная стоимость оборудования					***570000000***				
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									574725317
			ИТОГО:					**572865247**	**1148159**	**150307**	**1510047**	**574725318**
								1566780	**316154**	**570000000**	**350023**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**570000000**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**6,7 %**		**316596**				
			Итого с временными									**575041914**
			Зимние удорожания			**2,2 %**		**110922**				
			Итого с зимними удорожаниями									**575152836**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**103057**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**575255893**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**603961731,62**
			Итого с понижающим , к = 0,9									**547846007,41**
			НДС			**12 %**		**65741520,89**				
			Итого с НДС									**613587528,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Аблаева А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Аттестат № KZ66VJE00043935 от 27.12.2018

Инженер по качеству **Жакупов Н.А. (ИИН 630501301508)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "КАТЭК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б. (по доверенности)**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)