Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства. пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства : "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"
и его адрес: п. Аршалы Аршалынского района Акмолинской области.
Договор №2 2020-02-14 , доп.соглашение №1 2020-05-05

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		2	14.02.2020	областной бюджет	036-028-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	2020-05-05				
		2	2020-09-29				
		3	2020-10-08				
		4	2020-11-27				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по договору	774 071 615,52									
всего по стройке 2020год	731 422 904,00								2 747 413,04	
всего по стройке 2021год	25 684 740,14									
За отчетный период	**25 642 521,69**	**22 895 108,65**	**25 642 521,69**						**2 747 413,04**	**25 642 521,69**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"
БИН 060140011643

И.о руководителя _____ **Нурлыбеков Д.И.**

Технический надзор:
ТОО «ДСП Стройинтеграция»
Эксперт технического надзора _____ **Кожахметов Б.К.**

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
Руководитель представительства в г.Нур-Султан
_____ **Тлашев Е.Б.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№20

за июль 2021 года
на 2-1-1 Линейная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	Е11-250118-0101	Трубопроводы диаметром 350 мм из труб с заводской изоляцией, и укладка в траншею	км трубопровода	0,176	941838,74	652019,3	165764	114755	23273	49688	232688
						157586	152652,73	27735	26867		17236	
2	25	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	Установка щитков табличек	шт	2	821,35	0	1643	0	207	1550	3448
						717,6	0	1435	0		255	
3	26	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка знаков на металлических стойках	шт	2	4586,71	794,65	9173	1589	928	7723	18248
						3328	247,34	6656	495		1352	
4	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	223857		1791		1791		1934
											143	
5	28	С121-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1.6 кг ГОСТ 8479-70	кг	20	239		4780		4780		5162
											382	
6	29	С121-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00036	223945		81		81		87
											6	
7	30	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,17096	226078		38650		38650		41742
											3092	
8	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00024	223857		54		54		58
											4	
9	32	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство. В15	м3	0,05	27161,12	1714,11	1358	86	1043	225	1710
						4586,4	363,06	229	18		127	
10	33	Е11-061501-0319	Стоимость цементного раствора на замоноличивание марки 150	м3	0,1	12602,42	1050,16	1260	105	980	207	1584
						1750,71	520,04	175	52		117	
11	34	Е11-250114-0101 Изм. и доп. вып. 3	Свеча вытяжная длиной 25 м диаметром 80 мм на трубопровод диаметром до 800 мм. Устройство с установкой фундаментов	свеча	1	300633,13	58733,5	300633	58734	195834	56015	385180
						46066	15488,5	46066	15489		28532	
12	35	С123-010301-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х5 мм	м	7,22	2502		18064		18064		19510
											1445	
13	36	С123-020101-0154	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х5 мм /ГОСТ 17375-2001/	шт	1	661		661		661		714
											53	
14	37	С121-050302-0101	Крышка , Кронштейн	т	0,0018	216144		389		389		420
											31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	38	С121-050304-9903	Ось круг		0,0001	218645		22		22		24
				т							2	
16	39	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/		0,7	446		312		312		337
				кг							25	
17	40	С123-021199-9927	Штуцер с пробкой, d 15 мм		1	27		27		27		29
				шт							2	
18	43	Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,176	553889,01	461568,6	97484	81236	1415	26692	134111
				км трубопровода		84280	82381,3	14833	14499		9934	
19	44	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом		0,176	391433,5	327360,06	68892	57615	1209	20194	96213
				км трубопровода		57202,5	68882,37	10068	12123		7127	
20	45	Е11-250126-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом		0,176	94156,05	68569,5	16571	12068	1077	5824	24187
				км трубопровода		19466,6	16897,35	3426	2974		1792	
			ИТОГО:					727609	326190	290797	168118	967386
								110623	72517		71657	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		64815				
			Итого с временными									1032201
			Зимние удорожания			2,2 %		22708				
			Итого с зимними удорожаниями									1054909
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				21098		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1076007
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									1129700,81
			Итого с понижающим , к = 0,9									1024737,24
			НДС			12 %		122968,47				
			Итого с НДС									1147705,71

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 068140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Нурлыбеков Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер по качеству

Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223) АТТЕСТАТ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г.Нур-Султан Таяков Е.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Расширение площадки КУ-29 МГ "САРЫ-АРКА"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№21

за июль 2021 года
на 2-2-1 Расширение площадки КУ-29 МГ

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	3	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00447	986260,12 464672,2	502870,8 139597,63	4409 2077	2248 624	84	2674 567	7649
2	4	С Прайс 26	**Тройник Ду108х6 с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001**	шт	1	225958,04		225958		225958	18077	244035
3	5	С Прайс 26	**Переход Ду108х6-57х5 с заводской изоляциейГОСТ 17375-2001**	шт	1	62426,79		62427		62427	4994	67421
4	6	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0021	676389,88 457968	208930 87111,82	1420 962	439 183	20	1133 204	2758
5	7	С123-010301-0127	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	2,1084	2502		5275		5275	422	5697
6	8	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0011	802231 211752	132,75 37,29	882 233	0 0	649	231 89	1202
7	9	Е11-220901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1491,85 1244,41	78,81 37,29	5967 4978	315 149	675	5076 883	11926
8	10	С123-040909-0502	**Краны шаровые стальные для газа сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	11267		22534		22534	1803	24337
9	11	С123-040909-0102	**Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	7640		15280		15280	1222	16502
10	12	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0007	676389,88 457968	208930 87111,82	473 321	146 61	7	378 68	919
11	13	С123-010301-0189	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 22 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74**	м	0,7028	661		465		465	37	502
12	14	Е11-221201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	1020,17 891,6	67,32 0	1020 892	67 0	61	883 152	2055
13	15	С123-020103-0510	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	2991		2991		2991	239	3230

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	16	Е11-220601-1203 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004	97396,93 61322,5	36074,43 13173,38	39 25	14 5	0	30 5	74
15	17	Е11-220601-1201 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00008	91408,11 57320,4	34087,71 12637,04	7 5	3 1	0	6 1	14
16	18	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 108 мм	шт.	5	3966		19830		19830	1586	21416
17	19	С123-021104-2204	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 57 мм	шт.	1	3966		3966		3966	317	4283
18	20	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	599242,92 278803,32	301722,48 83758,58	1798 836	905 251	56	1077 230	3105
19	21	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3	1547,7 1547,7	0 0	4643 4643	0 0	0	3343 639	8625
20	22	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	17,95 0	17,95 6,75	45 0	45 17	0	12 5	62
21	23	Ц13-390201-0103	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	7	148,6 148,6	0 0	1040 1040	0 0	0	635 134	1809
22	24	Е11-250128-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	7	31785,41 2423,85	28935,44 5777,33	222498 16967	202548 40441	2983	52242 21979	296718
23	25	Е11-250210-0201 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	553889,01 84280	461568,6 82381,3	3323 506	2769 494	48	910 339	4572
24	26	Е11-250126-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,006	391433,5 57202,5	327360,06 68882,37	2349 343	1964 413	41	688 243	3280
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									732192
			ИТОГО:					608639 33828	211463 42639	363350	69318 54235	732191
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		49057				
			Итого с временными									781249
			Зимние удорожания			2,2 %		17187				
			Итого с зимними удорожаниями									798436
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				15969		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									814405
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									855044,62
			Итого с понижающим , к = 0,9									775600,10
			НДС			12 %		93072,01				
			Итого с НДС									868672,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молгалиева В.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя Нурлыбеков Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, материалы	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер по качеству

Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223) АТТЕСТАТ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Площадка АГРС-"Аршалы"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№22

за июль 2021 года
на 2-3-1 Площадка АГРС-

Составлен (а) в текущих ценах на 22.12.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									
1	18	Ц13-100104-0303	**Пожарный щит. Монтаж оборудования**		2	208	0	416	0	0	254	723
				шт.		208	0	416	0		54	
2	19	С Прайс 82	**Пожарный щит в комплектации**		2	34821,43		69643		69643		75214
				шт							5571	
			Итого по разделу: 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ									75938
			ИТОГО:					70059	0	69643	254	75937
								416	0		5625	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		5088				
			Итого с временными									81026
			Зимние удорожания			2,2 %		1783				
			Итого с зимними удорожаниями									82809
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1656		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									84465
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									88679,89
			Итого с понижающим , к = 0,9									80440,40
			НДС			12 %		9652,85				
			Итого с НДС									90093,25

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя **Нурлыбеков Д.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-	в т. ч. зарплата	оборудование.	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер по качеству

Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223) АТТЕСТАТ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№23

за июль 2021 года
на 6-1-1 Сети водоснабжения и канализации

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	25	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25879		25879		25879	2070	27949
2	26	С121-060304-0401	Лестницы стремянки	т	0,0129	573625		7400		7400	592	7992
3	27	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3741	84,16 41,62	2,32 0,25	31 16	1 0	15	11 3	46
4	28	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,3741	150,81 48,65	3,29 0,5	56 18	1 0	37	13 6	75
5	42	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18256		18256		18256	1460	19716
6	43	С121-060304-0401	Лестницы стремянки	т	0,0194	573625		11128		11128	890	12019
7	44	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5626	84,16 41,62	2,32 0,25	47 23	1 0	23	16 5	69
8	45	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5626	150,81 48,65	3,29 0,5	85 27	2 0	56	19 8	112
9	46	Е11-270403-0101	/Отмостка/Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2	886,5 31,48	225,37 72,04	1773 63	451 144	1259	224 160	2156
			ИТОГО:					64655 147	456 144	64053	283 5194	70134
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			6,7 %		4699				
			Итого с временными									74833
			Зимние удорожания			2,2 %		1646				
			Итого с зимними удорожаниями									76479
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				1530		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78009

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									**81901,73**
			Итого с понижающим . к = 0,9									**74292,01**
			НДС			**12 %**		**8915,04**				
			Итого с НДС									**83207,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер по качеству

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя **Нурлыбеков Д.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223) АТТЕСТАТ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2в пр 3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2008 года № 276

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **РП "Строительство АГРС (автоматической газораспределительной станции) в п.Аршалы Аршалынского района, Акмолинской области"**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№2 от 2020-02-14,доп.соглашение №1 от 2020-05-05,№2 от 2020-09-29, №3 от 2020-10-08,№4 от 2020-11-27**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.07.2021	01.07.2021	31.07.2021

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№24

за июль 2021 года
на 7-1-1 Генеральный план и организация транспорта, Автомобильные дороги
Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 3. Площадка АГРС Аршалы									
1	12	Е11-470102-0206	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте		1053	1434,02	347,01	1510021	365402	0	1125686	2846563
				шт		1087,01	127,8	1144619	134569		210857	
2	13	Е11-470103-0106 Изм. и доп. вып. 6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м		1053	4944,75	1146,56	5206824	1207332	129137	3728949	9650636
				шт		3675,55	348,61	3870355	367087		714862	
3	15	С125-010203-3102	Клен ясенелистный, с комом, высотой от 1 м до 2 м		1053	1848		1945944		1945944		2101620
				шт.							155676	
4	26	Е11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)		818	705,88	164,64	577407	134676	416979	73573	703058
				м2 основания		31,48	51,8	25752	42371		52078	
5	27	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,6544	129895,77	1724,63	85004	1129	83875	609	92462
				т		0	861,88	0	564		6849	
6	28	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, тип Б, марка II		818	1553,45	97,24	1270719	79544	1157011	62211	1439565
				м2 покрытия		41,76	28,65	34164	23439		106634	
7	29	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301/6 см/		818	706,37	0,09	577811	71	577374	395	624463
				м2 покрытия		0,45	0	366	0		46257	
8	32	У86-010302-0301	Скамья прямолинейная без спинки		1	41781	191	41781	191	36259	4894	50409
				шт.		5331	47	5331	47		3734	
9	33	У86-010303-0204	Урна "Сатури"		1	26414	30	26414	30	26289	93	28627
				шт.		95	7	95	7		2121	
10	34	У86-010307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.		1	223937	7918	223937	7918	201062	15684	258791
				шт.		14957	2278	14957	2278		19170	
			Итого по разделу: 3. Площадка АГРС Аршалы									17796194
			Раздел: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									
11	46	Е11-010104-0105 К=0,85	Надвижка плодородного слоя бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 10 м		383,26	22,08	22,08	8462	8462	0	2291	11614

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3		0	8,3	0	3182		860	
12	47	Е11-010104-0113 К=0,85	Добавлять на каждые последующие 10 м3 кучи		383,26	19,11	19,11	7324	7324	0	1983	10051
				м3		0	7,19	0	2754		745	
13	48	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		481,4520014	1190,32	1057,7	573084	509232	0	185302	819056
			м3 материала основания в плотном теле			132,62	223,75	63852	107723		60671	
14	49	С121-130703-1405	Вода техническая		35,1659	31		1090		1090		1177
				м3							87	
15	50	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		612,8914	1472		902176		902176		974350
				м3							72174	
16	51	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	Установка дорожных знаков на металлических стойках с земельными работами		3	4586,71	794,65	13760	2384	1392	11584	27372
				шт		3328	247,34	9984	742		2028	
17	52	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		0,3	27869	1714,11	8361	514	6471	1351	10489
				м3		4586,4	363,06	1376	109		777	
18	53	С124-010202-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 3.40 ГОСТ 32948-2014		3	22690		68070		68070		73516
				шт.							5446	
19	54	С124-010201-0304	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002		3	13662		40986		40986		44265
				шт.							3279	
			Итого по разделу: 4. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГЕ К АГРС "Аршалы"									1971891
			ИТОГО:					13089175	2324207	5594115	5214605	19768084
								5170851	684872		1464305	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Прочие здания и сооружения			6,7 %		1324462				
			Итого с прочими									21092545
			Зимние удорожания			2,2 %		4640,36				
			Итого с зимними удорожаниями									21556581
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				431132		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21987713
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0499									23084921,65
			Итого с понижающим , к = 0,9									20940038,90
			НДС			12 %		2512804,67				
			Итого с НДС									23452843,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района" БИН 060140011643

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о руководителя **Нурлыбеков Д.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т ч зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ДСП Стройинтеграция"
Инженер по качеству

Кожахметов Б.К. (ИИН 740321350223) АТТЕСТАТ
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Жакупов Н.К. (ИИН 630501301508)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г.Нур-Султан **Галиев Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)