Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«07» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой-СС», лицензия ГСЛ №016925 от 09.12.2004г.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Мокрушина Ивана Евгеньевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г. Тараз. Участок №4, пятно 1»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата г. Тараз», директор ПуржановМаксат Мухамеджанович**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности:
2. Субподрядные организации: ТОО «Синдикат Групп» №13020085 от 18.12.2013г.
наименование организации
Субподрядные организации: ТОО «КазмонтажАльянс» №001072 от 05.08.2016г.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Курылыс инвест жоба»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «ЭКСПЕРТИЗА ПЛЮС». Заключение № ЭПС-0015/17от 19.04.2017г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	м2	5608,0	5608,0	5608,0	5608,0
Площадь застройки	м2	1311,97	1311,97	1311,97	1311,97
Площадь покрытий					
-асфальтобетонное проездов	м2	840,0	840,0	840,0	840,0
-асфальтобетонное дорожек	м2	292,0	292,0	292,0	292,0
-плиточного	м2	83,0	83,0	83,0	83,0
-из гранитных высевок	м2	120,0	120,0	120,0	120,0
Площадь озеленения	м2	2380,0	2380,0	2380,0	2380,0

Площадь придомовых площадок для отдыха	м2	101,0	101,0	101,0	101,0
Площадь хозяйственных площадок	м2	46,05	46,05	46,05	46,05

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактический		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- классификация грунтов:

- первый слой - супесь, удельный вес грунта - 18,6 кН/м2, мощность слоя – 0,8-2,6м;

- второй слой – песок пылеватый, удельный вес грунта - 19 кН/м2, мощность слоя - 0,5-1,5м;

- третий слой –песок мелкий, удельный вес грунта - 19,7 кН/м2, мощность слоя – 0,3-0,5;

- четвертый слой –галечниковый грунт, удельный вес грунта - 21,9 кН/м2, мощность слоя - 3-6,5;

- благоустройство:

- на участке предусмотрены: гостевая стоянка для автомашин, хозяйственная площадка, площадка для сушки белья, площадка для отдыха взрослых, детская площадка для детей ясельного возраста, детская площадка для детей дошкольного возраста;

- асфальтобетонное покрытие проездов 5,0 см слой мелкозернистый;

- асфальтобетонное покрытие дорожек 3,0 см слой мелкозернистый;

- покрытие площадок из бетонных плиток, асфальтобетонное с 3,0 см слоем;

- озеленение:

- предполагается устройством газонов и посадки деревьев и кустарников. Вокруг площадок для отдыха посадка деревьев и кустарников;

- теплоснабжение – из стальных электросварных труб;

- водоснабжение – из стальных труб, канализация – из асбестоцементных безнапорных труб;

- газоснабжение – из полиэтиленовых труб ПЭ 100SDR 11 Ø63х5,8 мм. По фасаду здания – из стальных электросварных труб Ø 57х3,0 мм;

- электроснабжение – прокладка кабелей марки АВБбШв-1 расчетного сечения;

- связь и сигнализация - из полиэтиленовых труб Дн-110х11,8. Проектируемый колодец оборудуется люком легкого типа с запорным устройством «ГТС», кронштейнами и консолями. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А16-2,5.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: « » **2017 года**;
месяц, год

окончание работ: « » **2017 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,5 месяца**;

фактический, месяц:**2,5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на праве хоз.вед. «Тараз-Су»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись* *М.П.*

ГКП «Таразтрансэнерго»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись* *М.П.*

ЖПФ «КазТрансГазАймак»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись* *М.П.*

ТОО «ЖЭС ТГЭС»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись* *М.П.*

ЖОДТ филиал АО «Казахтелеком»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), *подпись* *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства многоэтажного жилого дома в жилом комплексе 14 га массива «Арай» г. Тараз. Участок №4, пятно 1»** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мокрушина Иван Евгеньевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) *подпись* *М.П.*