Приложение №1
Типовая межведомственная форма
КС-3 Предоставляется ежемесячно
Порядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Заказчик: КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Нұрбек»

Договор: Договор № 71/22 от 18.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 71/22-1 от 26.04.2022 г.

Объект: «Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Абилда Сарысуского района Жамбылской области»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 г.

№ п/п	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Абилда Сарысуского района Жамбылской области»	12 667 416,25	12 667 416,25	11 310 193,08	1 357 223,17		12 667 416,25	11 310 193,08	1 357 223,17	
2.	Итого	12 667 416,25	12 667 416,25	11 310 193,08	1 357 223,17	0,00	12 667 416,25	11 310 193,08	1 357 223,17	0,00
3.	в том числе НДС 12%	1 357 223,17	1 357 223,17				1 357 223,17			
4.	Итого к оплате :	12 667 416,25	12 667 416,25				12 667 416,25			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ Орумбаев Е.К.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Технадзор:
ТОО «БАБТЕНҰР»

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұрбек»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Абилда Сарысуского района Жамбылской области», с. Абилда, Сарысуского района, Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Абилда Сарысуского района Жамбылской области»**
(наименование)

Договор : **Договор подряда (контракт) №71/22 от 18.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 71/22-1 от 26.04.2022 г.**

Акт выполненных работ № 1

за май 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 02.02.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №02-01-01. Общестроительные работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	100	225,33	225,33	22533,00	22533,00		2736,00	27291,00
						0,00	38,00	0,00	3800,00		2022,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2219,45	0,00	6658,00	0,00		4794,00	12368,00
						2219,45	0,00	6658,00	0,00		916,00	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	103	34,10	34,10	3512,00	3512,00		1072,00	4951,00
						0,00	14,46	0,00	1489,00		367,00	
4	4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	412	22,94	22,94	9451,00	9452,00		2886,00	13324,00
						0,00	9,73	0,00	4009,00		987,00	
5	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	103	34,10	34,10	3512,00	3512,00		1072,00	4951,00
						0,00	14,46	0,00	1489,00		367,00	
6	6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	412	22,94	22,94	9451,00	9452,00		2886,00	13324,00
						0,00	9,73	0,00	4009,00		987,00	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	19,03	19,03	1370,00	1370,00		418,00	1931,00
						0,00	8,07	0,00	581,00		143,00	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	72	173,82	79,75	12515,00	5742,00		6899,00	20967,00
						94,07	39,01	6773,00	2809,00		1553,00	
9	9	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	30	5107,25	0,63	153218,00	19,00	5168,00	106588,00	280590,00
						4934,34	0,30	148030,00	9,00		20784,00	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	965,20	0,00	965,00	0,00		695,00	1793,00
						965,20	0,00	965,00	0,00		133,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					223185,00	55592,00	5168,00	130046,00	381490,00
								162426,00	18195,00	0,00	28259,00	
			Раздел 2: Фундаменты									
11	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	32,2	2458,24	159,57	79155,00	5138,00	64185,00	10962,00	97326,00
						305,34	56,81	9832,00	1829,00		7209,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	36,61	20737,83	1392,69	759212,00	50986,00	577214,00	130497,00	960886,00
						3578,58	338,47	131012,00	12391,00		71177,00	
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	92	904,07	20,27	83174,00	1865,00	52756,00	26809,00	118782,00
						310,37	2,97	28554,00	273,00		8799,00	
14	14	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	18,4	1166,06	12,62	21456,00	232,00	12479,00	8233,00	32064,00
						475,21	5,94	8744,00	109,00		2375,00	
15	15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023443	275482,00		6458,00		6458,00		6975,00
											517,00	
16	16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,010048	16836,20	1527,64	169,00	16,00		146,00	340,00
						15277,20	666,60	154,00	7,00		25,00	
17	17	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010048	250492,00		2517,00		2517,00		2718,00
											201,00	
18	18	РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	1,16	2458,24	159,57	2852,00	185,00	2312,00	395,00	3507,00
						305,34	56,81	354,00	66,00		260,00	
19	19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,6	26854,20	1992,98	96675,00	7175,00	61107,00	27424,00	134027,00
						7886,96	484,16	28393,00	1743,00		9928,00	
20	20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,145696	250492,00		36496,00		36496,00		39416,00
											2920,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1088164,00	65597,00	815524,00	204466,00	1396041,00
								207043,00	16418,00	0,00	103411,00	
			Раздел 3: Стены									
21	21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,94	24056,25	1640,65	1032975,00	70450,00	654844,00	302576,00	1442395,00
						7165,40	411,47	307682,00	17669,00		106844,00	
22	22	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	115	3929,83	113,80	451930,00	13087,00	214942,00	211344,00	716336,00
						1946,97	29,13	223902,00	3350,00		53062,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1484905,00	83537,00	869786,00	513920,00	2158731,00
								531584,00	21019,00	0,00	159906,00	
			Раздел 4: Рамы РМ 1,2									
23	23	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	2,02	36649,57	5348,58	74032,00	10804,00	45337,00	18505,00	99940,00
						8857,05	1209,80	17891,00	2444,00		7403,00	
24	24	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство В20	м3	2,95	42439,17	5889,67	125196,00	17374,00	59140,00	48156,00	187220,00
						16502,01	1436,37	48681,00	4237,00		13868,00	
25	25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А 240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,172568	267997,00		46248,00		46248,00		49948,00
											3700,00	
26	26	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,651832	250492,00		163279,00		163279,00		176341,00
											13062,00	
27	27	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,013039	927760,99	1443,99	12097,00	19,00	8552,00	3217,00	16539,00
						270468,00	630,51	3527,00	8,00		1225,00	
28	28	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,28	45757,59	4521,42	12812,00	1266,00	6891,00	4491,00	18687,00
						16623,90	1003,12	4655,00	281,00		1384,00	
29	29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,008248	267997,00		2210,00		2210,00		2387,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единиц[illegible]е		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							177,00	
30	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,017424	250492,00		4365,00		4365,00		4714,00
				т							349,00	
31	31	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		30	653,60	249,30	19608,00	7479,00	6396,00	8864,00	30750,00
				шт. сборных конструкций		191,11	59,29	5733,00	1779,00		2278,00	
32	32	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,8512	72847,00		62007,00		62007,00		66968,00
				м3							4961,00	
			Итого по разделу 4: Рамы РМ 1,2					521854,00	36942,00	404425,00	83233,00	653494,00
								80487,00	8749,00	0,00	48407,00	
			Раздел 5: # Перекрытие и покрытие #									
33	34	222-203-0302 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92		87,7354	6851,00		601075,00		1202150,00		649161,00
				м2							48086,00	
			Итого по разделу 5: # Перекрытие и покрытие #					601075,00	0,00	1202150,00	0,00	649161,00
								0,00	0,00	0,00	48086,00	
			Раздел 6: # Монолитные участки #									
34	81	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство		13,7	17454,84	1819,08	239131,00	24921,00	155583,00	63160,00	326474,00
				м3 изоляции		4279,36	625,14	58627,00	8564,00		24183,00	
			Итого по разделу 6: # Монолитные участки #					239131,00	24921,00	155583,00	63160,00	326474,00
								58627,00	8564,00	0,00	24183,00	
			ИТОГО по акту					4158314,00	266589,00	3452636,00	994825,00	5 565 391,00
								1040167,00	72945,00	0,00	412252,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №04-01-01. ВЛИ-0,4 кВ, кабельную линию 0,4 кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ

			Раздел 1: ВЛИ-0,4 кВ									
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка		2	17278,97	8869,60	34558,00	17739,00	1354,00	18757,00	57580,00
				опора		7732,14	3991,20	15464,00	7982,00		4265,00	
2	2	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка		1	26601,17	14286,94	26601,00	14287,00	677,00	14451,00	44336,00
				опора		11637,00	6426,26	11637,00	6426,00		3284,00	
3	3	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		7	55319,00		387233,00		774466,00		418212,00
				шт.							30979,00	
4	4	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		4	8794,00		35176,00		35176,00		37990,00
				шт.							2814,00	
5	5	252-207-0703 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа SO279		1	383,00		383,00		383,00		414,00
				шт.							31,00	
6	6	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36		6	153,00		918,00		918,00		991,00
				шт.							73,00	
7	7	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		12	402,00		4824,00		4824,00		5210,00
				м							386,00	
8	8	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной		8	1865,00		14920,00		14920,00		16114,00
				шт.							1194,00	
9	9	252-207-1133 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO243		7	732,00		5124,00		5124,00		5534,00
				шт.							410,00	
10	10	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130		2	3405,00		6810,00		6810,00		7355,00
				шт.							545,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 с прокалыванием изоляции	шт.	7	1434,00		10038,00		10038,00	803,00	10841,00
12	12	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 с прокалыванием изоляции	шт.	3	1390,00		4170,00		4170,00	334,00	4504,00
13	13	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	842,00		1684,00		1684,00	135,00	1819,00
14	14	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	359,00		718,00		718,00	57,00	775,00
15	15	252-204-0909 РСНБ РК 2015	Заземляющий проводник типа SH705	шт.	2	765,00		1530,00		1530,00	122,00	1652,00
16	16	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,5	720,00 503,65	44,30 12,99	1080,00 755,00	66,00 19,00	258,00	558,00 131,00	1769,00
17	17	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,0015	651787,00		978,00		978,00	78,00	1056,00
18	18	252-207-3108 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO76.19 для твердых стен	шт.	6	773,00		4638,00		4638,00	371,00	5009,00
19	19	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	3,24	2269,89 2269,89	0,00 0,00	7354,00 7354,00	0,00 0,00		5295,00 1012,00	13661,00
20	20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	965,20 965,20	0,00 0,00	3127,00 3127,00	0,00 0,00		2252,00 430,00	5809,00
21	21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737,00 8058,00	1373,00 404,00	19305,00	6093,00 2786,00	37616,00
22	22	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	654,26 201,46	25,30 7,94	11777,00 3626,00	455,00 143,00	7695,00	2714,00 1159,00	15650,00
23	23	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	566,33 259,02	23,12 6,86	11327,00 5180,00	462,00 137,00	5684,00	3829,00 1212,00	16368,00
24	24	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	153,00		1530,00		1530,00	122,00	1652,00
25	25	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	402,00		7236,00		7236,00	579,00	7815,00
26	26	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,135	128624,26 47346,72	27846,64 11052,71	17364,00 6392,00	3759,00 1492,00	7213,00	6307,00 1894,00	25565,00
27	27	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,135	651787,00		87991,00		87991,00	7039,00	95030,00
28	28	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1657,34 1486,00	87,38 36,09	6629,00 5944,00	349,00 144,00	336,00	4384,00 881,00	11894,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, т		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: ВЛИ-0,4 кВ					724455,00	38490,00	1005656,00	64640,00	852221,00
								67537,00	16747,00	0,00	63126,00	
			ИТОГО по акту					724455,00	38490,00	1005656,00	64640,00	852 221,00
								67537,00	16747,00	0,00	63126,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №06-01-01. Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 2: Внутриплощадочные сети канализации									
1	53	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	52	225,33	225,33	11717,00	11717,00		1423,00	14191,00
						0,00	38,00	0,00	1976,00		1051,00	
2	54	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	2219,45	0,00	8878,00	0,00		6392,00	16492,00
						2219,45	0,00	8878,00	0,00		1222,00	
3	55	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6	276,94	276,94	1662,00	1661,00		202,00	2013,00
						0,00	46,71	0,00	280,00		149,00	
4	56	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	30,6	65,00		1989,00				2148,00
											159,00	
5	57	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6	17,96	15,08	108,00	90,00		40,00	160,00
						2,83	6,39	17,00	38,00		12,00	
6	58	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	55	19,03	19,03	1047,00	1047,00		320,00	1476,00
						0,00	8,07	0,00	444,00		109,00	
7	59	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	55	173,82	79,75	9560,00	4387,00		5270,00	16016,00
						94,07	39,01	5174,00	2146,00		1186,00	
8	60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	1	965,20	0,00	965,00	0,00		695,00	1793,00
						965,20	0,00	965,00	0,00		133,00	
9	61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		3,95	4233,89	179,27	16724,00	708,00	11419,00	4755,00	23197,00
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
10	62	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0395	504973,74	155484,02	19946,00	6142,00	234,00	15339,00	38108,00
						343577,00	48675,36	13571,00	1923,00		2823,00	
11	63	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	39,895	1836,00		73247,00		73247,00		79107,00
											5860,00	
12	64	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,62	40573,13	11422,22	65728,00	18504,00	16533,00	37990,00	112015,00
						18945,05	4742,31	30691,00	7683,00		8297,00	
13	65	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8105,25		8105,00		16210,00		8753,00
											648,00	
14	66	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12484,61		12485,00		24970,00		13484,00
											999,00	
15	67	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12662,37		25325,00		50650,00		27351,00
											2026,00	
16	68	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	11446,33		22893,00		45786,00		24724,00
											1831,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, те		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	69	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2024,04		6072,00		6072,00	486,00	6558,00
18	70	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	3	9004,00		27012,00		27012,00	2161,00	29173,00
19	71	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	15	595,00		8925,00		8925,00	714,00	9639,00
20	72	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16,05	869,82	257,47	13961,00	4132,00	9224,00	2043,00	17284,00
						37,65	80,21	604,00	1287,00		1280,00	
21	73	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	16,05	226,01	-50,74	-3627,00	-814,00	-2813,00	-283,00	-4223,00
						0,00	-16,35	0,00	-262,00		-313,00	
22	74	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	16,05	1400,90	3,21	22484,00	52,00	19163,00	3552,00	28119,00
						203,76	1,17	3270,00	19,00		2083,00	
23	75	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,007	2158817,77	990611,09	15112,00	6934,00	624,00	9856,00	26965,00
						1079060,00	343191,01	7553,00	2402,00		1997,00	
24	76	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	7,028	16269,00		114339,00		114339,00	9147,00	123486,00
25	77	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	6299703,30	852902,89	44098,00	5970,00	34483,00	5266,00	53313,00
						520720,00	239128,43	3645,00	1674,00		3949,00	
26	78	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	1422,55	8,49	9958,00	60,00	1119,00	8709,00	20160,00
						1254,18	2,53	8779,00	18,00		1493,00	
27	79	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32198,03	3185,82	32198,00	3186,00	18290,00	10689,00	46318,00
						10722,58	74,30	10723,00	74,00		3431,00	
28	80	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,10074	684612,99	1443,99	68968,00	146,00	66070,00	2562,00	77252,00
						27320,00	630,51	2752,00	64,00		5722,00	
			Итого по разделу 2: Внутриплощадочные сети канализации					639879,00	63922,00	541557,00	114820,00	815072,00
								101219,00	19971,00	0,00	60373,00	
			ИТОГО по акту					639879,00	63922,00	541557,00	114820,00	815 072,00
								101219,00	19971,00	0,00	60373,00	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №07-01-01. БЛАГОУСТРОЙСТВО

			Раздел 3: Малые архитектурные формы									
1	27	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	32	59302,00	6529,00	1897664,00	208928,00	1164864,00	529024,00	2620832,00
						16371,00	2251,00	523872,00	72032,00		194144,00	
			Итого по разделу 3: Малые архитектурные формы					1897664,00	208928,00	1164864,00	529024,00	2620832,00
								523872,00	72032,00	0,00	194144,00	
			Раздел 4: Вертикальная планировка									
2	43	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)	м3 грунта	527,9	51,75	51,75	27319,00	27319,00		7769,00	37895,00
						0,00	20,44	0,00	10790,00		2807,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	44	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта насыпь		669,77	88,56	88,56	59315,00	59315,00		16864,00	82273,00
				м3 грунта		0,00	34,97	0,00	23422,00		6094,00	
4	45	1101-0102-0416 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта		141,87	410,52	410,52	58240,00	58241,00		6716,00	70153,00
				м3 грунта		0,00	65,75	0,00	9328,00		5197,00	
5	46	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		744,8175	65,00		48413,00				52286,00
				т·км							3873,00	
6	47	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		141,87	21,94	18,37	3113,00	2606,00	16,00	1148,00	4602,00
				м3 грунта		3,46	7,78	491,00	1104,00		341,00	
7	48	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		159,65	44,28	44,28	7069,00	7069,00		2010,00	9805,00
				м3 грунта		0,00	17,49	0,00	2792,00		726,00	
8	49	1101-0102-0415 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток плодородного грунта)		63,59	316,21	316,21	20108,00	20108,00		2319,00	24221,00
				м3 грунта		0,00	50,64	0,00	3220,00		1794,00	
9	50	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		333,8475	65,00		21700,00				23436,00
				т·км							1736,00	
10	51	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь плодородного грунта)		101,06	44,28	44,28	4475,00	4475,00		1273,00	6208,00
				м3 грунта		0,00	17,49	0,00	1768,00		460,00	
11	52	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		101,06	81,99	81,99	8286,00	8286,00		2356,00	11493,00
				м3 грунта		0,00	32,38	0,00	3272,00		851,00	
			Итого по разделу 4: Вертикальная планировка					258038,00	187419,00	16,00	40455,00	322372,00
								491,00	55696,00	0,00	23879,00	
			ИТОГО по акту					2155702,00	396347,00	1164880,00	569479,00	2 943 204,00
								524363,00	127728,00	0,00	218023,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №07-02-01. УБОРНАЯ									
1	1	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2		43	450,01	450,01	19350,00	19350,00		2232,00	23309,00
				м3 грунта		0,00	72,08	0,00	3099,00		1727,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4	2219,45	0,00	8878,00	0,00		6392,00	16492,00
				м3 грунта		2219,45	0,00	8878,00	0,00		1222,00	
3	3	1101-0102-0416 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		14	410,52	410,52	5747,00	5747,00		663,00	6923,00
				м3 грунта		0,00	65,75	0,00	920,00		513,00	
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		73,5	65,00		4778,00				5160,00
				т·км							382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	14	17,96	15,08	251,00	211,00	1,00	93,00	372,00
						2,83	6,39	40,00	89,00		28,00	
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	30	36,27	36,27	1088,00	1088,00		309,00	1509,00
						0,00	14,32	0,00	430,00		112,00	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	965,20	0,00	2896,00	0,00		2085,00	5379,00
						965,20	0,00	2896,00	0,00		398,00	
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	30	173,82	79,75	5215,00	2392,00		2875,00	8737,00
						94,07	39,01	2822,00	1170,00		647,00	
9	9	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,4	4916,48	319,14	65881,00	4277,00	53421,00	9123,00	81004,00
						610,68	113,62	8183,00	1523,00		6000,00	
10	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,076544	21101,03	1752,44	22716,00	1886,00	18432,00	2607,00	27349,00
						2226,76	433,91	2397,00	467,00		2026,00	
11	11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	277977,00		20014,00		20014,00		21615,00
											1601,00	
12	12	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2705	19625,02	1231,39	24934,00	1564,00	21836,00	1745,00	28813,00
						1206,68	302,55	1533,00	384,00		2134,00	
13	13	1108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Стены при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	10,8309	17365,28	1383,80	188082,00	14988,00	110266,00	63006,00	271175,00
						5800,83	454,31	62828,00	4921,00		20087,00	
14	14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6618	368,87	20,27	7990,00	439,00	828,00	6312,00	15446,00
						310,37	2,97	6723,00	64,00		1144,00	
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,1	811,55	32,22	6574,00	261,00	3195,00	3050,00	10394,00
						384,84	15,80	3117,00	128,00		770,00	
16	16	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,2	114281,46	1192,12	22856,00	238,00	17213,00	4960,00	30041,00
						27022,50	534,96	5404,00	107,00		2225,00	
17	17	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен доскамиобшивки	м2	16,35	2658,42	17,71	43465,00	290,00	35644,00	6901,00	54395,00
						460,65	8,32	7532,00	136,00		4029,00	
18	18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	м3	0,032	114224,59	1546,81	3655,00	50,00	2770,00	770,00	4779,00
						26100,10	645,37	835,00	21,00		354,00	
19	19	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля подеревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,74	2553,08	83,50	9549,00	312,00	7224,00	1947,00	12416,00
						538,06	27,66	2012,00	103,00		920,00	
20	20	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная вытяжная труба диам. 200 мм	км	0,00325	762042,75	87320,82	2477,00	284,00	528,00	1731,00	4545,00
						512250,00	25821,98	1665,00	84,00		337,00	
21	21	261-301-0151 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	3,276	1396,00		4573,00		4573,00		4939,00
											366,00	
22	22	1110-0107-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,2	9025,23	140,98	10830,00	169,00	2626,00	7304,00	19585,00
						6696,30	66,42	8036,00	80,00		1451,00	
23	23	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,2	7622,00		9146,00		9146,00		9878,00
											732,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1115-0501-0104 РСНБ РК 2015	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм		0,5	2821,79	35,13	1411,00	18,00	1112,00	230,00	1772,00
				м2 площади проемов по наружному обводу коробок		562,29	11,74	281,00	6,00		131,00	
25	25	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием		0,11	16707,53	188,44	1838,00	21,00	1347,00	474,00	2497,00
				м2 внутренней поверхности шахты		4272,48	83,30	470,00	9,00		185,00	
26	26	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,02	8947,77	63,90	179,00	2,00	158,00	18,00	213,00
				м3 древесины в конструкции		989,82	28,45	20,00	1,00		16,00	
27	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Устройство стульчаков		0,03	114281,46	1192,12	3428,00	36,00	2582,00	744,00	4506,00
				м3 древесины в конструкции		27022,50	534,96	811,00	16,00		334,00	
28	28	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву		18,02	511,34	1,82	9214,00	33,00	3240,00	4766,00	15098,00
				м2 окрашиваемой поверхности		329,72	0,87	5942,00	16,00		1118,00	
29	29	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство		6,79	2037,41	233,04	13834,00	1582,00	11943,00	817,00	15823,00
				м2 основания		45,41	65,98	308,00	448,00		1172,00	
30	30	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		6,79	96,82	-27,31	-657,00	-185,00	-462,00	-70,00	-785,00
				м2 основания		-1,42	-8,11	-10,00	-55,00		-58,00	
31	31	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		6,79	1332,72	3,21	9049,00	22,00	7644,00	1503,00	11396,00
				м2 покрытия		203,76	1,17	1384,00	8,00		844,00	
32	32	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		6,79	825,96	0,00	5608,00	0,00	4717,00	963,00	7097,00
				м2 покрытия		131,32	0,00	892,00	0,00		526,00	
			ИТОГО по акту					534849,00	55075,00	339998,00	133550,00	721 872,00
								134999,00	14175,00	0,00	53473,00	
			ИТОГО ПО АКТАМ									10 897 760,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ									-
			Временные здания и сооружения			2,9%		316 035,04				
			Итого с временными									11 213 795,04
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			0,9%		100 924,16				
			Итого с зимними удорожаниями									11 314 719,20
			Непредвиденные работы и затраты			2%		226 294,38				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 541 013,58
			Оборудования с понижающим коэффициентом К=0,97999998									-
			СМР с понижающим коэффициентом К=0,97999998									11 310 193,08
			НДС			12 %		1 357 223,17				
			Итого с НДС									12 667 416,25

Технический надзор:
ТОО «БАБТЕНҰР»

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.

Заказчик:	КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области»
Подрядчик:	ТОО «Нұрбек»
Договор:	Договор № 71/22 от 18.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 71/22-1 от 26.04.2022 г.
Наименование строительства и его адрес:	«Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с. Абилда Сарысуского района Жамбылской области», с. Абилда, Сарысуского района, Жамбылской области

АКТ № 1

приёмки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге			сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
			строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентарь	прочих затрат		в % соотно-шений	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели инвентаря	прочих затрат	всего, тыс. тенге	в % соотно-шений	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	всего, тыс. тенге
	Глава 2. Основные объекты строительства															
1	**Медицинский пункт на 5 посещений в смену**		**29 000 094,00**	**8 276 679,00**		**37 276 773,00**	**14,93**	**5 565 391,00**	**-**		**5 565 391,00**	**14,93**	**5 565 391,00**			**5 565 391,00**
	Земляные работы		381 491,00			381 491,00	100,00	381 491,00			381 491,00	100,00	381 491,00			381 491,00
	Фундаменты		1 396 042,00			1 396 042,00	100,00	1 396 042,00			1 396 042,00	100,00	1 396 042,00			1 396 042,00
	Стены		2 812 226,00			2 812 226,00	100,00	2 812 226,00			2 812 226,00	100,00	2 812 226,00			2 812 226,00
	Перекрытие и покрытие		3 622 610,00			3 622 610,00	17,92	649 161,00			649 161,00	17,92	649 161,00			649 161,00
	Кровля		4 623 939,00			4 623 939,00	-					-				
	Проёмы		2 268 227,00			2 268 227,00	-					-				
	Полы		1 378 536,00			1 378 536,00	23,68	326 471,00			326 471,00	23,68	326 471,00			326 471,00
	Отделка		4 525 728,00			4 525 728,00	-					-				
	Разные работы		786 106,00			786 106,00	-					-				
	Отопление и вентиляция		2 645 363,00	525 878,00		3 171 241,00	-					-				
	Водоснабжение и канализация		852 272,00	87 334,00		939 606,00	-					-				
	Медицинская мебель и инвентарь		250 420,00	7 642 793,00		7 893 213,00	-					-				
	Газоснабжение		297 630,00	20 674,00		318 304,00	-					-				
	Электроосвещение и электрооборудование		2 323 628,00			2 323 628,00	-					-				
	Телефонизация+интернет и оповестительная сигнализация		497 038,00			497 038,00	-					-				
	Оповестительная сигнализация		338 838,00			338 838,00	-					-				
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
2	**ВЛИ-0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ и распределительное оборудование 0,4 кВ**		**1 064 488,00**	**212 718,00**		**1 277 206,00**	**66,73**	**852 221,00**	**-**		**852 221,00**	**66,73**	**852 221,00**			**852 221,00**
	ВЛИ-0,4 кВ		852 221,00			852 221,00	100,00	852 221,00			852 221,00	100,00	852 221,00			852 221,00
	Кабельная линия 0,4 кВ		51 555,00			51 555,00	-					-				
	Распределительное оборудование 0,4 кВ		160 712,00	212 718,00		373 430,00	-					-				
3	**Наружное освещение**		**794 330,00**			**794 330,00**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**				**-**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
	Глава 6. Наружные стеи и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения															
4	**Наружные сети водопровода и канализации**		**1 980 251,00**			**1 980 251,00**	**41,16**	**815 072,00**			**815 072,00**	**41,16**	**815 072,00**			**815 072,00**
	Внутриплощадочные сети водопровода		1 165 179,00			1 165 179,00	-					-				
	Внутриплощадочные сети канализации		815 072,00			815 072,00	100,00	815 072,00			815 072,00	100,00	815 072,00			815 072,00
5	**Теплосеть и резервуар топлива 3 м³**		**1 303 670,00**	**2 663 595,00**		**3 967 265,00**	**-**				**-**	**-**				**-**
6	**Наружное газоснабжение**		**671 397,00**			**671 397,00**	**-**				**-**	**-**				**-**
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории															
7	**Благоустройство**		**8 476 382,00**	**7 068,00**		**8 483 450,00**	**34,69**	**2 943 204,00**	**0**		**2 943 204,00**	**34,69**	**2 943 204,00**	**0**		**2 943 204,00**
	Покрытие		3 024 641,00			3 024 641,00	-					-				
	Озеленение		259 032,00			259 032,00	-					-				
	Малые архитектурные формы		4 870 332,00	7 068,00		4 877 400,00	53,73	2 620 832,00			2 620 832,00	53,73	2 620 832,00			2 620 832,00
	Вертикальная планировка		322 372,00			322 372,00	100,00	322 372,00			322 372,00	100,00	322 372,00			322 372,00
8	**Уборная**		**721 872,00**			**721 872,00**	**100,00**	**721 872,00**	**0**		**721 872,00**	**100,00**	**721 872,00**	**0**		**721 872,00**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7		**44 012 484,00**	**11 160 060,00**		**55 172 544,00**		**10 897 760,00**	**-**		**10 897 760,00**		**10 897 760,00**	**-**		**10 897 760,00**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
9	Временные здания и сооружения	2,9 %	1 276 362,04			1 276 362,04		316 035,04			316 035,04		316 035,04			316 035,04
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**45 288 846,04**	**11 160 060,00**		**56 448 906,04**		**11 213 795,04**	**0,00**		**11 213 795,04**		**11 213 795,04**	**0,00**		**11 213 795,04**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
10	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	0,9 %	407 599,61			407 599,61		100 924,16			100 924,16		100 924,16			100 924,16
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**45 696 445,65**	**11 160 060,00**		**56 856 505,65**		**11 314 719,20**	**0,00**		**11 314 719,20**		**11 314 719,20**	**0,00**		**11 314 719,20**
11	Непредвиденные работы и затраты	2 %	**913 928,91**			**913 928,91**		**226 294,38**			**226 294,38**		**226 294,38**			**226 294,38**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**46 610 374,56**	**11 160 060,00**		**57 770 434,56**		**11 541 013,58**	**0,00**		**11 541 013,58**		**11 541 013,58**	**0,00**		**11 541 013,58**
	Всего с понижающим коэффициентом 0,97999998		**45 678 166,14**	**10 936 858,58**		**56 615 024,72**		**11 310 193,08**	**0,00**		**11 310 193,08**		**11 310 193,08**	**0,00**		**11 310 193,08**
	Налог на добавленную стоимость	12 %			**6 793 803,00**	**6 793 803,00**				**1 357 223,17**	**1 357 223,17**				**1 357 223,17**	**1 357 223,17**
	ИТОГО ПО АКТУ		**45 678 166,14**	**10 936 858,58**	**6 793 803,00**	**63 408 828,00**		**11 310 193,08**	**0,00**	**1 357 223,17**	**12 667 416,25**		**11 310 193,08**	**0,00**	**1 357 223,17**	**12 667 416,25**
	ИТОГО К ОПЛАТЕ										**12 667 416,25**					**12 667 416,25**

Технический надзор:
ТОО «БАБТЕНҰР»

Директор _____ Ахамбеков Б.К.

Подрядчик:
ТОО «Нұрбек»

Директор _____ Нұрбек О.О.