Приложение №1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Порядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой - СС"
Субподрядчик: ТОО "Синдикат Групп"
Договор: Договор №06/22 от 21 мая 2022 года
Объект: Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на июнь 2022 г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала строительства по отчетный месяц	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас	43 764 991,48	43 764 991,48	39 075 885,25	4 689 106,23	0,00	43 764 991,48	39 075 885,25	4 689 106,23	
2	Итого	43 764 991,48	43 764 991,48	39 075 885,25	4 689 106,23	0,00	43 764 991,48	39 075 885,25	4 689 106,23	0,00
3	в том числе НДС 12%	4 689 106,23	4 689 106,23				4 689 106,23			
6	Итого к оплате :	43 764 991,48	43 764 991,48				43 764 991,48			

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой - СС"

Руководитель _____ Макрушин И.Е.

Субподрядчик:

ТОО "Синдикат Групп"

Директор _____ Дауренбаев Д.К.

Форма 2в по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядик : **ТОО "Ремстрой-СС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Ремстрой-СС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания средней школы имени Ы. Алтынсарина отдела образования акимата района Т.Рыскулова, расположенный по адресу Жамбылская область, район Т. Рыскулова, с. Алгабас**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№06/22 от 21 мая 2022 года**

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2022 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01-01-01 Демонтажные работы									
			Раздел: 1. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части Лист3 АС									
12	12	**Е12-080101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**1729**	**267,01**	**12,77**	**461660**	**22079**	**0**	**321864**	**846206**
						254,24	**4,31**	**439581**	**7452**		**62682**	
13	13	**Е11-460401-0107**	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка**	**м3**	**35,838**	**26917,42**	**10999,84**	**964666**	**394213**	**75812**	**491879**	**1573069**
						13802,16	**5260,44**	**494642**	**188524**		**116524**	
	13.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	9,3179	5867				54668		
	13.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	71,676	295				21144,42		
14	14	**Е12-120104-0502**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц**	**м2**	**532,07**	**232,14**	**0**	**123515**	**0**	**0**	**88931**	**229442**
						232,14	**0**	**123515**	**0**		**16996**	
			Итого по разделу: 1. # Демонтажные работы по архитектурно строительной части Лист3 АС									**2648717**
			ИТОГО:					**9551973**	**1652787**	**147384**	**5679752**	**2648717**
								7103077	**785471**		**1218540**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**26 487,17**				
			Итого с временными									**2 675 204,17**
			Зимние удорожания			**1 %**		**26 752,04**				
			Итого с зимними удорожаниями									**2 701 956,21**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**54 039,12**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 755 995,34**
			НДС			**12 %**		**330 719,44**				
			Итого с НДС									**3 086 714,78**
			02-01-01 Ремонтно-строительные работы									
			Раздел: 11. Столовая лист 23									
9	9	**Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**845,92**	**577,67**	**20,37**	**488663**	**17231**	**294380**	**131484**	**669759**
						209,3	**6,58**	**177051**	**5566**		**49612**	
	9.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2030,208	145				294380,16		
10	10	**С1234-101-0203**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	**м3**	**169,184**	**16959**		**2869191**		**2869191**		**3098726**
											229535	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	**Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16**	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	**м2 слоя**	**845,92**	**361,27**	**1,89**	**305606**	**1599**	**261905**	**30855**	**363378**
						49,77	**0,89**	**42101**	**753**		**26917**	
	11.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	972,808	259				251957,27		
12	12	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**24,004**	**114224,59**	**1546,81**	**2741847**	**37129**	**2078211**	**462239**	**3460413**
						26100,1	**645,37**	**626507**	**15491**		**256327**	
	12.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,9122	216199				197206,35		
	12.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,8406	69870				268345,52		
	12.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	19,9233	69663				1387918,24		
13	13	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**24,004**	**8947,77**	**63,9**	**214782**	**1534**	**189489**	**17599**	**250971**
						989,82	**28,45**	**23760**	**683**		**18590**	
	13.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1608	1148617				184728,4		
14	14	**Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**17,806**	**97658,58**	**1445,68**	**1738909**	**25742**	**1369070**	**255833**	**2154321**
						19324,8	**630,51**	**344097**	**11227**		**159579**	
	14.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	17,9841	69663				1252823,57		
15	15	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**17,806**	**311,97**	**2,96**	**5555**	**53**	**4835**	**498**	**6537**
						37,5	**1,32**	**668**	**24**		**484**	
	15.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0041	1148617				4704,02		
16	16	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1498**	**175,29**	**13,06**	**262584**	**19564**	**108605**	**100489**	**392119**
						89,73	**3,44**	**134416**	**5153**		**29046**	
	16.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	749	145				108605		
17	17	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0.55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	**м2**	**1647,8**	**647**		**1066127**		**1066127**		**1151417**
											85290	
18	19	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	**1656,788**	**2542**		**4211555**		**4211555**		**4548479**
											336924	
19	20	**Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**1,8905652**	**256167,84**	**64974,11**	**484302**	**122838**	**7796**	**258715**	**802458**
						187070	**2993,3**	**353668**	**5659**		**59441**	
21	22	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0198912**	**277977**		**5529**		**5529**		**5971**
											442	
22	23	**Е11-120101-0510 Изм. и доп. вып. 14**	**Коньки из волнистого битумного окрашенного листа (Ондулин). Устройство(снегозадержателей прим.)**	**м конька**	**176,18**	**3068,85**	**2,4**	**540670**	**423**	**412747**	**91939**	**683218**
						723,69	**1,1**	**127500**	**194**		**50609**	
	23.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	362,9308	236				85651,67		
	23.2	224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)	м	202,607	1535				311001,74		
23	24	**Е11-120101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**200**	**2166,99**	**12,32**	**433398**	**2464**	**361768**	**50380**	**522480**
						345,83	**4,03**	**69166**	**806**		**38702**	
	24.1	261-102-0127	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,338	309881				104739,78		
	24.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,66	384947				254065,02		
24	25	**Е11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	**50**	**7390,45**	**157,91**	**369522**	**7895**	**314977**	**35471**	**437392**
						933	**52,31**	**46650**	**2615**		**32399**	
	25.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	2,225	60737				135139,83		
	25.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,405	384947				155903,54		
25	26	**Е11-120101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**201**	**109,74**	**25,06**	**22058**	**5037**	**1403**	**12271**	**37075**
						77,7	**7,09**	**15618**	**1425**		**2746**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26.1	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,0452	1143				1194,66		
26	27	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(КО-30КР)**	т	0,67	584919		391896		391896	31352	423248
27	28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	8,13	38109,01	4893,24	309826	39782	180033	71129	411431
						11071,5	1079,88	90011	8779		30476	
	28.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	8,252	19780				163223,57		
28	29	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28569	275482		78702		78702	6296	84998
29	30	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	шт. сборных конструкций	18	6494,34	1534,32	116898	27618	38629	42129	171749
						2813,96	436,76	50651	7862		12722	
	30.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,188	14612				17359,06		
	30.2	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0108	688015				7430,56		
	30.3	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,9522	6931				6599,7		
30	31	С1222-203-0404	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	163,8	6584		1078459		1078459	86277	1164736
31	32	Е11-061601-0610	**Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм**	т	0,02916	30100,23	2759,96	878	80	20	578	1572
						26668,27	838,97	778	24		116	
	32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,175	112				19,6		
32	33	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02916	277977		8106		8106	648	8754
33	35	Е12-080101-2201 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	163,8	577,67	20,37	94622	3337	57002	25460	129689
						209,3	6,58	34283	1078		9607	
	35.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	393,12	145				57002,4		
34	36	С1234-101-0203	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	м3	32,76	16959		555577		555577	44446	600023
35	37	Е12-080101-1601 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	163,8	361,27	1,89	59176	310	50714	5975	70363
						49,77	0,89	8152	146		5212	
	37.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	188,37	259				48787,83		
36	38	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,482	114224,59	1546,81	511955	6933	388041	86309	646125
						26100,1	645,37	116981	2893		47861	
	38.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,1703	216199				36822,15		
	38.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,7171	69870				50105,17		
	38.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,7201	69663				259150,54		
37	39	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	4,482	8947,77	63,9	40104	287	35381	3286	46861
						989,82	28,45	4436	128		3471	
	39.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,03	1148617				34492,28		
38	40	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	12,1814	97658,58	1445,68	1189618	17610	936605	175020	1473809
						19324,8	630,51	235403	7680		109171	
	40.1	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	12,3032	69663				857078,8		
39	41	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		12,1814	311,97	2,96	3800	36	3307	340	4471

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 обработанной поверхности			37,5	1,32	457	16		331	
	41.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0028	1148617				3218,11		
40	42	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		231	175,29	13,06	40492	3017	16748	15496	60467
			м2 изолируемой поверхности			89,73	3,44	20728	795		4479	
	42.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	115,5	145				16747,5		
41	43	**С1235-104-0101**	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**	**м2**	254,1	647		164403		164403	13152	177555
42	44	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		231	3196,29	104,91	738343	24234	212841	366039	1192733
				м2 кровли		2169,99	30,82	501268	7119		88351	
	44.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,2474	69870				87155,84		
	44.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,155	69663				80460,76		
	44.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0924	384947				35569,1		
43	45	**С1224-101-0302**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м2**	255,486	2542		649445		649445	51956	701401
44	46	**Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**		0,966079	256167,84	64974,11	247478	62770	3984	132204	410057
				т конструкций		187070	2993,3	180724	2892		30375	
	46.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0184	206112				3783,29		
45	47	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,96512	273545		264004		264004	21120	285124
46	48	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,000959	277977		267		267	21	288
47	49	**Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Окна слуховые. Устройство**		2	21545,83	922,23	43092	1844	26120	11463	58919
				слуховое окно		7563,52	396,99	15127	794		4364	
	49.1	215-101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,12	46556				5586,72		
	49.2	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,12	60737				7288,44		
	49.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	60737				12147,4		
48	50	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев. Установка элементов окна**	**м3**	0,236	143430,37	1455,06	33850	344	19562	10143	47512
						59085	609,28	13944	144		3519	
	50.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1322	70707				9344,64		
	50.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1156	70707				8176,56		
49	51	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,236	8947,77	63,9	2112	15	1863	173	2468
				м3 древесины в конструкции		989,82	28,45	234	7		183	
	51.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0016	1148617				1816,19		
50	52	**С1223-101-0202**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**м2**	1,5136	36564		55343		55343	4427	59770
51	53	**С1223-503-0101**	**Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88**	**м**	4,7	312		1466		1466	117	1583

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	54	С1215-204-0101	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1(жалюзийная)**		0,26	68867		17905		17905		19337
				м3							1432	
53	55	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		9,8	595,82	26,63	5839	261	3392	1606	8041
				м2 изолируемой поверхности		223,04	4,61	2186	45		596	
	55.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	19,208	145				2785,16		
54	56	С1235-104-0101	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм(изоспан А,противоконденсат пленка)**		10,78	647		6975		6975		7533
				м2							558	
55	57	Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**		9,7	2137,01	104,91	20729	1018	1494	13332	36786
				м2 кровли		1878,12	30,82	18218	299		2725	
	57.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0039	384947				1493,59		
56	58	С1224-101-0302	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**		10,7282	2542		27271		27271		29453
				м2							2182	
			Итого по разделу: 11. Столовая лист 23									26921570
			Раздел: 12. Наружная отделка лист 14,15									
			Раздел: 13. #Полы лист 18									
			Раздел: 14. #Дверные проемы лист 17									
			Раздел: 15. #Устройство Козырька лист 20									
			ИТОГО:					25486963	547515	20825158	3051336	30821357
								4114291	123678		2283058	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,2%		369 856,28				
			Итого с временными									31 191 213,28
			Зимние удорожания			1 %		311 912,13				
			Итого с зимними удорожаниями									31 503 125,42
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		630 062,51				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 133 187,93
			НДС			12 %		3 855 982,55				
			Итого с НДС									35 989 170,48
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39 075 885,25
			НДС			12 %		4 689 106,23				
			Итого с НДС									43 764 991,48

Принял (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой-СС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Макрушин И.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Синдикат Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Дауренбаев Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)