Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылода.Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в пос.Тасбогет г.Кызылорда.Электроснабжение	**246 792 480,48**	**на 2022 год**								
		231 007 922,08	**70 953 005**	**70 953 005**				**70 953 005**		**160 054 917**
		на 2023 год								
		15 784 558,40								
ИТОГО к оплате:								**70 953 005**		

Заказчик:
Методист _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Акбозат LTD"

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Элком"
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в поселке Тасбогет г.Кызылорда..Электроснабжение
Договор: №71 от "25"июля 2022 года.

АКТ
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2022 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	243-701-0603 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-35** *СП - 8%*	км	2,387		569876,00 --	-- --	1360294 --	-- --	1360294	-- 108824	1469118
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	17		8481,43 3981,06	3823,14 1737,40	144184 67678	64994 29536	11512	77771 17756	239711
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	6		17304,41 7779,98	8847,20 4017,60	103826 46680	53084 24106	4062	56628 12836	173291
4	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** *СП - 8%*	шт.	10		42879,00 --	-- --	428790 --	-- --	428790	-- 34303	463093
5	225-204-0312 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5** *СП - 8%*	шт.	19		52412,00 --	-- --	995828 --	-- --	995828	-- 79666	1075494
6	243-701-0719 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	7,804		876923,00 --	-- --	6843507 --	-- --	6843507	-- 547481	7390988
7	243-701-0720 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0**	км	10,402		1278459,00	--	13298531	--	13298531	--	14362413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1063882	
8	225-204-0303 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	164	33982,00	--	5573048	--	5573048	--	6018892
		СП - 8%			--	--	--	--		445844	
9	225-204-0308 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	4	42879,00	--	171516	--	171516	--	185237
		СП - 8%			--	--	--	--		13721	
10	225-204-0309 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	34	51452,00	--	1749368	--	1749368	--	1889317
		СП - 8%			--	--	--	--		139949	
11	515-101-0107 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	2	1655597,00	--	3311194	--		--	3311194
					--	--	--	--	3311194	--	
12	515-101-0108 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА**	шт.	6	2487587,00	--	14925522	--		--	14925522
					--	--	--	--	14925522	--	
13	515-102-0416 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение повводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2	1547022,00	--	3094044	--		--	3094044
					--	--	--	--	3094044	--	
14	515-102-0419 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение повводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	6	1824245,00	--	10945470	--		--	10945470
					--	--	--	--	10945470	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**62945122**	**118078**	**30436456**	**134399**	**65543784**
							114358	**53642**	**32276230**	**2464262**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**32276230**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**32276230**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**21502332**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21502332**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1720187**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**23222519**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9166560**				
	Материалы		Тенге				**15576**				
	Всего заработная плата		Тенге					**168000**			
	Местные материалы		Тенге				**8918550**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				134399				
		Сметная прибыль	Тенге				744075				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65543783				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					168000			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**65543783**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114358				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53642			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30436458		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						32276230		
		- Накладные расходы	Тенге							134399	
		- Сметная прибыль	Тенге							2464262	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего					
		Всего	**тенге**	**33 267 553**	**32 276 230**		**65 543 783**					
		Сметная заработная плата	тенге			168 000	**168 000**					
		ИТОГО ПО АКТУ:		**33 267 553**	32 276 230		**65 543 783**					
		Временные здания и сооружения 0,7 %	тенге	232 873			**232 873**					
		ИТОГО :	**тенге**	**33 500 426**	**32 276 230**		**65 776 656**					
		Удорожание строительства в зимнее время - 0,7%	тенге	234 503			**234 503**					
		ИТОГО:	**тенге**	**33 734 929**			**66 011 159**					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**674 699**	**32 276 230**		**32 950 929**					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**34 409 627**	**32 276 230**	-	**98 962 087**					
		ИТОГО с уступкой	**тенге**	**32 688 802**	**30 662 096**		**63 350 898**					
		НДС 12%	тенге			**7 602 108**	**7 602 108**					
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**32 688 802**	**30 662 096**	**7 602 108**	**70 953 005**					
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**32 688 802**	**30 662 096**	**7 602 108**	**70 953 005**					

Заказчик:
Методист _____
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН 060140014281

Технадзор: _____ **С.К.Женсикбаев**
ТОО "Акбозат LTD"
Аттестат №KZ02VJE00046915 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ29VJE00046914 от 27.05.2019 г.
Аттестат №KZ72VJE00046916 от 27.05.2019 г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Элком" _____ **Р.Т.Иманбердиева**
БИН 940240001079

Авторский надзор:
Директор ТОО "Энергосервис ЭТЛ" _____ **Н.С.Кабыш**