Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства" акимата г. Туркестан
Подрядчик: ТОО "Шахар Құрылысы International"

Договор №____ от 11.10.2013г.
Наименование стройки - Строительство пункта осеменения крупного рогатого скота в н/п Бабайкорган с/о Бабайкорган города Туркестан, ЮКО

Наименование объекта - Уборная на 1 очко с бетонным выгребом

# Акт №2-7
# выполненных работ за ноябрь 2013 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Бетонный выгреб** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-13-1 | **Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3** | 32,457 | 22,38 | 21,57 | 726 | 700 | 231 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 0,81 | 6,53 | 26 | 212 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0101-164-1 | **Доработка вручную траншей глубиной до 2м без креплений с откосами в грунтах 1 группы К=0,03** | 2,443 | 167,40 | -- | 409 | -- | 462 | 1,18 | 3 |
| | | м3 | | 167,40 | -- | 409 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0101-166-1 | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы** | 5,35 | 122,18 | -- | 654 | -- | 739 | 0,89 | 5 |
| | | м3 | | 122,18 | -- | 654 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | Е0101-27-1 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5м** | 20 | 5,55 | 5,55 | 111 | 111 | 35 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 1,80 | -- | 36 | 97 | 0,01 | -- |
| 5 | Е0101-134-1 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | 20 | 21,55 | 4,52 | 431 | 90 | 330 | 0,11 | 2 |
| | | м3 | | 17,03 | -- | 341 | -- | 97 | -- | -- |
| 6 | Е0111-13-3 | **Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом - 100мм** | 5,1 | 572,11 | 24,55 | 2918 | 125 | 308 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 39,83 | 9,20 | 203 | 47 | 123 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0106-33-4 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм | 4,91 | 12168,59 | 954,99 | 59748 | 4689 | 7248 | 6,51 | 32 |
| | | м3 | | 1075,50 | 330,44 | 5281 | 1622 | 105 | 1,34 | 7 |
| 8 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 25мм | 2,73 | 258,92 | 9,95 | 707 | 27 | 188 | 0,36 | 1 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 143 | 10 | 123 | 0,02 | -- |
| 9 | Е0111-11-2 | добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки | 2,73 | 35,11 | 0,67 | 96 | 2 | 3 | -- | -- |
| | | м2 | | 0,63 | 0,25 | 2 | 1 | 123 | -- | -- |
| 10 | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 2,73 | 13,91 | 0,07 | 38 | -- | 20 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 22 | -- | 90 | -- | -- |
| 11 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен | 13,6 | 106,97 | 1,19 | 1455 | 16 | 868 | 0,37 | 5 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 820 | 6 | 105 | -- | -- |
| 12 | Е0113-13-1 | Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей | 13,6 | 13,91 | 0,07 | 189 | 1 | 99 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,06 | 0,02 | 110 | -- | 90 | -- | -- |
| 13 | Е0106-33-2 | Устройство стен и днищ плоских круглых сооружений при толщине более 150мм | 0,094 | 13303,19 | 936,14 | 1251 | 88 | 213 | 10,45 | 1 |
| | | м3 | | 1827,00 | 327,38 | 172 | 31 | 105 | 1,30 | -- |
| 14 | Е0111-2-9 | Устройство бетонной отмостки | 1,32 | 10040,78 | -- | 13254 | -- | 921 | 3,66 | 5 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 748 | -- | 123 | -- | -- |
| | | **Уборная** | | | | | | | | |
| 15 | Е0110-9-1 | Монтаж стоек и обвязки из д=140мм | 0,169 | 2258,21 | 29,26 | 382 | 5 | 23 | 0,66 | -- |
| | | м3 | | 102,60 | 11,05 | 17 | 2 | 120 | 0,05 | -- |
| 16 | Е0110-7-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | 12,6842105 | 137,13 | 4,64 | 1739 | 59 | 910 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 58,05 | 1,76 | 736 | 22 | 120 | 0,01 | -- |
| 17 | С11021-64 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 19, 22мм, III сорта | 0,241 | 10900,00 | -- | 2627 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | С11021-14 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 40-75 мм, III сорта | 0,007 | 10900,00 | -- | 76 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Е0115-163-1 | Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным | 12,6842105 | 97,07 | 1,19 | 1231 | 15 | 554 | 0,25 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 41,18 | 0,45 | 522 | 6 | 105 | -- | -- |
| | | **Заполнения дверных проемов** | | | | | | | | |
| 20 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3м2 | 1,62 | 634,99 | 31,85 | 1029 | 52 | 394 | 1,15 | 2 |
| | | м2 | | 190,80 | 12,04 | 309 | 20 | 120 | 0,06 | -- |
| 21 | С12062-2 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | 1,62 | 4250,00 | -- | 6885 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Е0110-21-1 | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных нерубленых стенах, переплетами одинарными, площадь проема до 2м2 | 0,27 | 1979,87 | 33,47 | 535 | 9 | 347 | 5,99 | 2 |
| | | м2 | | 1057,50 | 12,65 | 286 | 3 | 120 | 0,06 | -- |
| 23 | Е0115-201-3 | Остекление оконным стеклом толщиной 3мм оконн с одинарным переплетом | 0,27 | 382,25 | 1,65 | 103 | -- | 10 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 33,30 | 0,63 | 9 | -- | 105 | -- | -- |
| 24 | С11011-796 | Скобяные изделия балконных блоков с раздельными двойными однопольными полотнами | 1 | 763,00 | -- | 763 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Кровля** | | | | | | | | |
| 25 | Е0112-7-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 7,75 | 592,88 | 7,95 | 4595 | 62 | 642 | 0,42 | 3 |
| | | м2 | | 66,60 | 2,97 | 516 | 23 | 119 | 0,01 | -- |
| 26 | Е0110-14-1 | Установка стропил, мауэрлатов, кобылок | 0,027 | 21304,82 | 334,28 | 575 | 9 | 114 | 22,10 | 1 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 92 | 3 | 120 | 0,62 | -- |
| 27 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 7,75 | 20,48 | 0,91 | 159 | 7 | 47 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 36 | 3 | 120 | -- | -- |
| | | **Полы** | | | | | | | | |
| 28 | Е0111-33-1 | Устройство покрытий из досок | 2,171 | 105,38 | 8,54 | 229 | 19 | 240 | 0,55 | 1 |
| | | м2 | | 86,63 | 3,20 | 188 | 7 | 123 | 0,02 | -- |
| 29 | С11021-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150мм, толщина 32, 40мм, III сорта | 0,094 | 10600,00 | -- | 996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0115-163-3 | Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | 2,171 | 83,18 | 1,22 | 181 | 3 | 82 | 0,22 | -- |
| | | м2 | | 35,55 | 0,45 | 77 | 1 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **104090** | **6089** | | | **73** |
| | | | **Тенге** | | | **11718** | **2056** | | | **8** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **104090** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **16756** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **13774** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **11348** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **58179** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **15026** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **2254** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **7147** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **126263** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16028** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **126263** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **89** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16028** | | | |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 3,4% | 4293 |
| Итого с временными | 130556 |
| Дополнительные затраты в зимнее время 0,84% | 1097 |
| Затраты за выслугу лет, 1% | 1306 |
| Затрата на дополнительные отпуска, 0,4% | 522 |
| Итого в базовых ценах 2001 года | 133480 |
| Итого по акту в ценах 2013 года к-2,23355 | 298135 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | 5963 |
| Итого в текущих ценах с учетом налога (2%) | **304 098** |
| НДС (12%) | 36492 |
| Всего по акту с учетом НДС (12%) | **340 590** |

Принял:

**ИНЖЕНЕР ТЕХНАДЗОРА:**

**ТОО "ДАУТ ИНЖИНИРИНГ"**

_____ **Мамбеталиев А. К.**

Сдал:

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО "Шахар Құрылысы International"**

**Директор** _____ **Т. Мелдеев**