Генподрядчик: ТОО "Іргетас-Курылыс-II"
Подрядчик: ТОО KNK "ATYRAU CHEMICAL TRADE"
Наименование объекта: Автомобильные дороги

**Акт №1**
**приемки выполненных работ за июнь 2019г.**
**(локальная смета 2-1-1)**
Автомобильные дороги. Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Устройство дорог** | | | | | | | | |
| | | **1.1 Земляные работы (срезка, возрат, разравнивание)** | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 см) | 2000 | 20,42 | 20,42 | 40841 | 40841 | 8241 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 6,97 | – | 13945 | 59,1 | 0,0055 | 11 |
| 2 | 1101-0104-0113 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 2000 | 17,67 | 17,67 | 35346 | 35346 | 7133 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 6,03 | – | 12069 | 59,1 | 0,00476 | 9,52 |
| 3 | 1101-0104-0105 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возрат) | 2000 | 20,42 | 20,42 | 40841 | 40841 | 8241 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 6,97 | – | 13945 | 59,1 | 0,0055 | 11 |
| 4 | 1101-0104-0113 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | 2000 | 17,67 | 17,67 | 35346 | 35346 | 7133 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *м3 грунта* | | – | 6,03 | – | 12069 | 59,1 | 0,00476 | 9,52 |
| 5 1101-0107-1304 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | 2000 | 24,87 | 24,87 | 49746 | 49746 | 9905 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 8,38 | – | 16759 | 59,1 | 0,00661 | 13,22 |
| **1.2 Выемка и насыпь. Профилирование земляного полотна** | | | | | | | | | |
| 6 1101-0105-0503 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3 | 19000 | 61,05 | 61,05 | 1160011 | 1160011 | 234047 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 20,84 | – | 396019 | 59,1 | 0,01658 | 315,02 |
| 7 1101-0105-0505 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 | 55000 | 21,35 | 21,35 | 1174182 | 1174182 | 236941 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 7,29 | – | 400916 | 59,1 | 0,00575 | 316,25 |
| 8 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 9000 | 166,57 | 156,55 | 1499141 | 1408992 | 304265 | 0,0129 | 116,1 |
| | *м3 грунта* | | 9,88 | 47,32 | 88915 | 425915 | 59,1 | 0,03733 | 335,97 |
| 9 41-2-0103-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | 16000 | 221,93 | | 3550880 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 10 1101-0201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 19000 | 47,28 | 47,28 | 898331 | 898331 | 184931 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 16,47 | – | 312912 | 59,1 | 0,0135 | 256,5 |
| 11 1101-0201-0307 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 91765,1 | 4,58 | 4,58 | 420563 | 420563 | 102516 | – | – |
| | *м3 уплотненного грунта* | | – | 1,89 | – | 173462 | 59,1 | 0,002 | 183,5302 |
| 12 1101-0201-0601 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 19000 | 53,6 | 42,19 | 1018389 | 801571 | 226176 | 0,0122 | 231,8 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | 8,61 | 11,53 | 163618 | 219083 | 59,1 | 0,0122 | 231,8 |
| 13 1101-0102-0309 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 9000 | 166,57 | 156,55 | 1499141 | 1408992 | 304265 | 0,0129 | 116,1 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 9,88 | 47,32 | 88915 | 425915 | 59,1 | 0,03733 | 335,97 |
| 14 | 41-2-0103-1003 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | 16000 | 95,34 | | 1525440 | | | |
| | | *т* | | | | | | | |
| 15 | 1101-0107-0820 | Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 3-4. (выемка) | 11910 | 59,6 | 15,02 | 709781 | 178893 | 349610 | 0,05 | 595,5 |
| | | *м канала* | | | | | | | |
| | | | | 44,57 | 5,09 | 530888 | 60668 | 59,1 | 0,00468 | 55,7388 |

**1.3 Проезжая часть дорог и разворотных площадок**

| | |
|---|---|
| **Всего прямые затраты** | **13657979** |
| | **1060** |
| | **2085** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 872 336 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 7 653 655 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 483 677 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 55 668 |
| - перевозка грузов, тенге | 5 076 320 |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 1 983 404 |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 15 641 383 |
| Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге | 656 938 |
| Итого, тенге | 16 298 321 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 303 866 |
| **Всего** | **17 602 187** |
| Временные здания и сооружения (3,9 %) | 686 485 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,325 %) | 242 325 |
| **Итого в текущих ценах с 01.10.17 г** | **18 530 997** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)** | **19 642 857** |
| НДС (12 %) | 2 357 143 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **22 000 000** |

Генподрядчик _____ Подрядчик _____