версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

дрядчик: ТОО "Іргетас-Курылыс-II"

одрядчик: ТОО KNK "ATYRAU CHEMICAL TRADE"

Наименование объекта: Автомобильные дороги

Акт №2-2

приемки выполненных работ за август 2019 г.

(локальная смета 2-1-1)

Автомобильные дороги. Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорог								
		1.1 Земляные работы (срезка, возрат, разравнивание)								
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 см)	23034,8	20,42	20,42	470384	470384	94920	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	160609	59,1	0,0055	126,6914
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	23034,8	17,67	17,67	407096	407096	82149	–	–
		м3 грунта		–	6,03	–	139000	59,1	0,00476	109,64565
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возрат)	23034,8	20,42	20,42	470384	470384	94920	–	–
		м3 грунта		–	6,97	–	160609	59,1	0,0055	126,6914

1-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	23034,8	17,67	17,67	407096	407096	82149	–	–
	м3 грунта		–	6,03	–	139000	59,1	0,00476	109,64565
5 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	23034,8	24,87	24,87	572942	572942	114077	–	–
	м3 грунта		–	8,38	–	193023	59,1	0,00661	152,26003
1.2 Выемка и насыпь. Профилирование земляного полотна									
6 1101-0105-0503	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	3352	61,05	61,05	204650	204650	41291	–	–
	м3 грунта		–	20,84	–	69866	59,1	0,01658	55,57616
7 1101-0105-0505	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	12056	21,35	21,35	257381	257381	51938	–	–
	м3 грунта		–	7,29	–	87881	59,1	0,00575	69,322
8 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2502	166,57	156,55	416761	391700	84585	0,0129	32,2758
	м3 грунта		9,88	47,32	24718	118404	59,1	0,03733	93,39966
9 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	3553,4	221,93		788606				
	т								
10 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3352	47,28	47,28	158484	158484	32626	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,47	–	55204	59,1	0,0135	45,252
11 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	19994,9	4,58	4,58	91637	91637	22337	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	1,89	–	37796	59,1	0,002	39,9898

01-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3352	53,6	42,19	179666	141414	39903	0,0122	40,8944
	м3 уплотненного грунта		8,61	11,53	28866	38651	59,1	0,0122	40,8944
13 1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2502	166,57	156,55	416761	391700	84585	0,0129	32,2758
	м3 грунта		9,88	47,32	24718	118404	59,1	0,03733	93,39966
14 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	3553,4	95,34		338781				
	т								
15 1101-0107-0820	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 3-4. (выемка)	17026	59,6	15,02	1014672	255738	499786	0,05	851,3
	м канала		44,58	5,09	758934	86728	59,1	0,00468	79,68168
18 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	10482,159	1275,59	804,29	13370905	8430671	1702975	0,144	1509,4309
	м3 материала основания в плотном теле		113,33	156,09	1187967	1636204	60,3	0,1357	1422,42898
19 1127-1201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2 (10м)	4,1	375613,9	305385,37	1540017	1252080	328531	91,7	375,97
	км дороги		70228,54	62656,1	287937	256890	60,3	49,7	203,77
20 1127-1201-0105	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102, категория грунтов 2	11,2	34387,05	33445,09	385135	374585	53026	1,23	13,776
	км дороги		941,96	6909,55	10550	77387	60,3	5,49	61,488
21 1127-1201-0102	Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2 (8м)	6,3	375613,65	305385,24	2366366	1923927	504815	91,7	577,71
	км дороги		70228,41	62656,03	442439	394733	60,3	49,7	313,11

27-1201-0105	Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. Добавлять или исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102, категория грунтов 2	3,2	34386,88	33445	110038	107024	15150	1,23	3,936
	км дороги		941,88	6909,38	3014	22110	60,3	5,49	17,568
	1.3 Проезжая часть дорог и разворотных площадок								
	Всего прямые затраты				**23967762**				**3438**
									3161
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 769 143				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 308 893				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 792 499				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 762 339				
	- перевозка грузов, тенге				1 127 387				
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 929 763				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 897 525				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				1 171 696				
	Итого, тенге				29 069 221				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 325 538				
	Всего				**31 394 759**				
	Временные здания и сооружения (3,9 %)				1 224 396				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,325 %)				432 204				
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**33 051 359**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)				**35 034 441**				
	НДС (12 %)				4 204 133				
	Всего по акту с учетом НДС				**39 238 574**				

Генподрядчик

Подрядчик