Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1	180940017282
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5	060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №2 от 11.02.2022г к договору №103/21 от 02.12.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000011	21.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района			м-ц	1	126 315 789,47	126 315 789,47	13 533 834,59
				Итого	1	x	126 315 789,47	13 533 834,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.04.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №103/21	02.12.2021г				
		д/с №2	11.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района	**162 736 842,10**	**112 781 954,88**								
За отчетный месяц		**112 781 954,88**							**13 533 834,59**	**126 315 789,47**
Удержание 5 %		5 639 097,74							676 691,73	6 315 789,47
Всего к оплате		**107 142 857,14**							**12 857 142,86**	**120 000 000,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17, 46, 5 тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Учебный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №103/21 от 02.12.2021г., доп.соглашение №2 от 11.02.2022г

Акт №2 от 21.04.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за апрель 2022 год

на работы общестроительные работы, электроосвещение, блочно-модульная котельная , наружное электроосвещение

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ЛИСТ 9									
28	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл. В15**	м3	18,5	39501,80	5025,71	730783	92976	389791	247715	1056778
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	248016	24199		78280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,857	227607,00	--	195059	--	195059	--	210664
		СП - 8%			--	--	--	--		15605	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,292	236952,00	--	69190	--	69190	--	74725
		СП - 8%			--	--	--	--		5535	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
31	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	108	2986,12	965,37	322501	104260	93986	178988	541608

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			1150,51	253,98	124255	27430		40119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	941,34	6923,00	–	6516897	–	6516897	–	7038249
		СП - 8%			--	--	--	--		521352	
33	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	3,757	37249,09	2835,24	139945	10652	81884	45740	200540
		НР - 91%; СП - 8%			12618,77	759,94	47409	2855		14855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018191	236952,00	–	4310	–	4310	–	4655
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06536	227607,00	–	14876	–	14876	–	16066
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,12029	236952,00	–	28503	–	28503	–	30783
		СП - 8%			--	--	--	--		2280	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0622	215273,00	–	13390	–	13390	–	14461
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
38	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11712	256999,00	–	30100	–	30100	–	32508
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
39	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	0,363	24054,21	1816,83	8732	660	6190	2027	11620
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	1882	275		861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
40	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)**	м3 кладки	304,05	9282,73	2468,86	2822414	750657	438704	1712151	4897330
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	1633053	207970		362765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)**	м3 кладки	89,81	9282,73	2468,86	833682	221728	129584	505734	1446569

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			5371,00	684,00	482370	61430		107153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	м3	385,975466	8333,00	--	3216334	--	3216334	--	3473641
		СП - 8%			--	--	--	--		257307	
43	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	161,94	5462,10	118,10	884532	19125	483625	360370	1344494
		НР - 93%; СП - 8%			2357,55	35,28	381782	5713		99592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		КРОВЛЯ									
50	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	960	804,59	27,53	772406	26429	486623	243534	1097215
		НР - 92%; СП - 8%			270,16	5,58	259354	5357		81275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**	м2 изолируемой поверхности	960	643,60	23,90	617856	22944	425914	159638	839694
		НР - 92%; СП - 8%			176,04	4,71	168998	4522		62200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	960	1106,49	56,45	1062230	54192	322099	645619	1844477
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	685939	15821		136628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	148,32	30668,00	--	4548678	--	4548678	--	4912572
		СП - 8%			--	--	--	--		363894	
54	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	960	718,86	111,36	690106	106905	289038	301471	1070904
		НР - 92%; СП - 8%			306,42	34,92	294163	33523		79326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (до 50 мм)**	м2 стяжки	960	592,93	57,83	569213	55517	475728	51623	670503
		НР - 92%; СП - 8%			39,55	18,90	37968	18144		49667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЕРЕМЫЧКИ 1-ЭТАЖА (АС-10лист)									
87	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	25	648,92	259,23	16223	6480	3957	8946	27183
		НР - 118%; СП - 8%			231,45	71,82	5786	1795		2014	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	32	2708,44	1403,35	86670	44908	1021	62756	161380
		НР - 118%; СП - 8%			1273,16	388,80	40741	12442		11954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	7,701	68489,00	–	527434	–	527434	–	569629
		СП - 8%			--	--	--	--		42195	
		ПЕРЕМЫЧКИ 2-ЭТАЖА									
90	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	18	648,92	259,23	11681	4666	2849	6441	19572
		НР - 118%; СП - 8%			231,45	71,82	4166	1293		1450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	64	2708,44	1403,35	173340	89814	2044	125511	322759
		НР - 118%; СП - 8%			1273,16	388,80	81482	24883		23908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	12,593	68489,00	–	862482	–	862482	–	931481
		СП - 8%			--	--	--	--		68999	
		ПРОЕМЫ 1,2-ЭТАЖЕЙ									
				ОКНА							
107	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	124,85	2603,27	199,93	325018	24961	140419	156178	519692
		НР - 90%; СП - 8%			1278,64	111,28	159638	13893		38496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	10,92	3444,21	203,06	37611	2217	16376	18210	60286
		НР - 90%; СП - 8%			1741,55	111,28	19018	1215		4466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	135,77	19665,00	–	2669917	–	2669917	–	2883510
		СП - 8%			--	--	--	--		213593	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
110	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	89,7	1291,74	5,83	115869	523	86702	26046	153268
		НР - 90%; СП - 8%			319,33	3,30	28644	296		11353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	91,53	1813,00	–	165944	–	165944	–	179220
		СП - 8%			--	--	--	--		13276	
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА									
		ТИП ПОЛА "1"									
114	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	344,58	5531,63	337,40	1906089	116261	1534811	284298	2365618
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	255017	47428		175231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	27,5664	24855,05	7,20	685164	198	545532	131068	881531
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	–	139434	–		65299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	344,58	809,54	34,05	278951	11733	106520	157256	471104
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	160698	6595		34897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ПОЛА "2"									
118	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	397,94	5531,63	337,40	2201257	134264	1772486	328323	2731946
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	294507	54772		202366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	31,8352	24855,05	7,20	791265	229	630010	151365	1018040
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	–	161026	–		75410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	397,94	809,54	34,05	322148	13550	123015	181608	544056
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	185583	7617		40300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ПОЛА "3"									
122	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	м2 покрытия	55,3	5531,63	337,40	305899	18658	246315	45626	379647
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	40926	7611		28122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,424	24855,05	7,20	109959	32	87550	21034	141473
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	–	22377	–		10479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ПОЛА "4"									
128	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	89,46	5531,63	337,40	494860	30184	398468	73810	614163
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	66208	12313		45494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,1568	24855,05	7,20	177883	52	141631	34028	228864
		НР - 94%; СП - 8%			5058,12	–	36200	–		16953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	89,46	886,14	33,39	79274	2987	34999	40421	129270
		НР - 94%; СП - 8%			461,53	19,14	41288	1712		9576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ									
136	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	44,81	24054,21	1816,83	1077869	81412	764158	250258	1434377
		НР - 94%; СП - 8%			5184,08	757,26	232299	33933		106250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА									
		ТИП ПОЛА "1"									
140	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	820,72	1195,27	34,10	980982	27987	460317	477884	1575575
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	492678	15709		116709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	820,72	900,22	34,52	738829	28331	681592	41822	843103
		НР - 94%; СП - 8%			35,22	18,99	28906	15585		62452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	820,72	809,54	34,05	664406	27946	253709	374552	1122075
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	382751	15709		83117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	820,72	173,99	11,51	142797	9446	123896	13771	169093
		НР - 94%; СП - 8%			11,52	6,33	9455	5195		12525	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП ПОЛА "2"									
145	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	55,94	1195,27	34,10	66863	1908	31374	32572	107390
		НР - 94%; СП - 8%			600,30	19,14	33581	1071		7955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
146	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	55,94	900,22	34,52	50358	1931	46457	2851	57465
		НР - 94%; СП - 8%			35,22	18,99	1970	1062		4257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
154	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1763,94	1482,95	94,54	2615835	166763	463934	1701243	4662444
		НР - 80%; СП - 8%			1125,40	80,17	1985138	141415		345366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолок внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1763,94	1517,40	21,48	2676603	37889	402003	1801223	4836052
		НР - 80%; СП - 8%			1268,02	8,40	2236711	14817		358226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	4066,72	1794,09	100,21	7296062	407526	1643199	4467894	12705072
		НР - 80%; СП - 8%			1289,82	83,49	5245337	339530		941116	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2722,57	1517,40	21,48	4131228	58481	620474	2780114	7464250
		НР - 80%; СП - 8%			1268,02	8,40	3452273	22870		552907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
165	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	97,307	35836,00	--	3487094	--	3487094	--	3766061
		СП - 8%			--	--	--	--		278967	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84906705
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20209027				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2817382			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1208000			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37339192		
		- Накладные расходы	Тенге							18251719	
		- Сметная прибыль	Тенге							6289386	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-3. Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2200	388,23	162,93	854106	358446	99660	383740	1336874
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	396000	136972		99028	
17	2306-0128-1603 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ-П 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,244	173172,00	--	388598	--	388598	--	419686
		СП - 8%			--	--	--	--		31088	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1788,723	456,16	15,68	815944	28047	101993	500045	1421268
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	685904	8604		105279	
19	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1806,612	29,00	--	52392	--	52392	--	56583
		СП - 8%			--	--	--	--		4191	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3234411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1081904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					386493			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145576			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						642643		
		- Накладные расходы	Тенге							883785	
		- Сметная прибыль	Тенге							239586	
		Локальная смета №3-1-2. Монтаж блочно-модульной котельной									
2	Прайс-лист	**Блочная мобильная котельная теплопроизводительностью 0,232 МВт, БМК-0,232 МВт**	комплект	1	18120221,43	--	18120221	--		--	18120221
					--	--	--	--	18120221	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18120221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						18120221		
		Локальная смета №4-1-1. Наружное электроосвещение									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
2	5108-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПНГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ**	шт.	1	1709369,00	--	1709369	--		--	1709369
					--	--	--	--	1709369	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**685149,00**	**--**	**685149**	**--**		**--**	**685149**
					--	**--**	**--**	**--**	**685149**	**--**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2394518**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**2394518**		
		Итого по АКТУ									108655855
		в т.ч. Оборудование									20514739
		Временные здания и сооружения 0,9%	1,5%								1322117
		Итого									109977972
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	1,4175%								1268141
		Итого									111246113
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1814627
		Итого									113060741
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								118717848
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								112781954,88
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								13533834,59
		Итого с НДС									126315789,47
		Удержание 5 %	5%								6315789,47
		Итого к оплате									120000000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Директор ТОО «Музтау» Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)