ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №103/21	02.12.2021г				
		д/с №2	11.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района	**234 725 615,07**	**64 275 690,15**							**7 713 082,82**	**71 988 772,97**
За отчетный месяц		**64 275 690,15**							385 654,14	3 599 438,65
Удержание 5 %		3 213 784,51							**7 327 428,68**	**68 389 334,32**
Всего к оплате		**61 061 905,64**								

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Учебный корпус**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №103/21 от 02.12.2021г., доп.соглашение №2 от 11.02.2022г

Акт №3 от 16.06.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за июнь 2022 год
на работы общестроительные работы, электроосвещение, вертикальная планировка, благоустройство, покрытие тротуаров из брусчаток, спортивные и игровые площадки

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		КРОВЛЯ									
44	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	23,726	106226,64	1623,37	2520333	38516	1731480	691997	3469317
		НР - 90%, СП - 8%			31625,10	781,80	750337	18549		256986	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	24,056	9163,72	66,63	220442	1603	189999	26702	266915
		НР - 90%, СП - 8%			1198,86	34,46	28840	829		19772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обшивка карниза**	м ходов	25	276,91	5,80	6923	145	5508	1205	8778
		НР - 90%, СП - 8%			50,78	2,78	1270	70		650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1054	7491,56	109,39	7896104	115297	5010610	2584789	11319364
		НР - 92%, СП - 8%			2628,27	37,34	2770197	39356		838471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1054	320,16	3,09	337449	3256	286331	44594	412606
		НР - 90%, СП - 8%			45,41	1,60	47862	1686		30563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25	861,00	--	21525	--	21525	--	23247
		СП - 8%			--	--	--	--		1722	
		ОКНА СЛУХОВЫЕ									
64	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	19,6	106226,64	1623,37	2082042	31818	1430372	571658	2865996
		НР - 90%, СП - 8%			31625,10	781,80	619852	15323		212296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	19,6	9163,72	66,63	179609	1306	154805	21756	217474
		НР - 90%, СП - 8%			1198,86	34,46	23498	675		16109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	21208,03	975,31	84832	3902	44280	34717	129112
		НР - 90%, СП - 8%			9162,56	480,92	36650	1924		9564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,08	16731,00	--	18069	--	18069	--	19515
		СП - 8%			--	--	--	--		1446	
68	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	8	295,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
69	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная	шт.	8	616,00	--	4928	--	4928	--	5322
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
70	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	8,4	1020,61	12,65	8573	107	4712	3484	13022
		НР - 92%, СП - 8%			446,85	3,99	3754	34		965	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8,4	861,00	--	7232	--	7232	--	7811
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
72	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Слуховое окно. Обшивка досками прим.	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,12	2976,95	17,95	6311	38	5090	1084	7986
		НР - 90%; СП - 8%			557,93	10,08	1183	21		592	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
164	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	973,07	4584,06	26,77	4460611	26049	1228919	2571318	7594483
		НР - 80%; СП - 8%			3294,36	8,74	3205643	8505		562554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
166	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	973,07	1249,55	4,59	1215900	4466	285782	742445	2115012
		НР - 80%; СП - 8%			951,27	2,47	925652	2403		156668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1043,13	997,23	47,33	1040241	49371	293433	674460	1851877
		НР - 93%; СП - 8%			668,60	26,64	697437	27789		137176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 С ПЛОЩАДКОЙ ПЛ-1 (2шт)									
170	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	6,64	63538,21	8605,72	421894	57142	289706	81898	544096
		НР - 91%; СП - 8%			11302,12	2251,80	75046	14952		40303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,720464	227607,00	--	163983	--	163983	--	177102
		СП - 8%			--	--	--	--		13119	
172	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096888	236952,00	--	22958	--	22958	--	24795
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31076379
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9187221				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					333016			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132116			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11202082		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							8052107	
		- Сметная прибыль	Тенге							2301955	
		Локальная смета №2-1-3. Электроосвещение									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	411,277	456,16	15,68	187608	6449	23451	114974	326789
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	157708	1978		24207	
2	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	415,388	29,00	--	12046	--	12046	--	13010
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								339799
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157708				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6449			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35497		
		- Накладные расходы	Тенге							114974	
		- Сметная прибыль	Тенге							25171	
		Локальная смета №7-1-1. Вертикальная планировка									
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1128	78,65	78,65	88717	88717	--	29871	128075
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,78	--	41488		9487	
2	1101-0105-0505 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3**	м3 грунта	1128	31,62	31,62	35667	35667	--	12012	51493
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,79	--	16683		3814	
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	95	227,55	215,02	21617	20427	11	5868	29684
		НР - 72%; СП - 8%			12,41	73,38	1179	6971		2199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	783,75	45,00	--	35269	--		--	38091
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	95	24,47	20,16	2325	1915	12	932	3517
		НР - 72%; СП - 8%			4,19	9,43	398	896		261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1235	86,69	86,69	107062	107063	--	35328	153781
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,73	--	49067		11391	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1235	8,04	8,04	9929	9929	--	2623	13556
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,95	--	3643		1004	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1235	108,68	75,21	134220	92885	25441	30971	178406
		НР - 72%, СП - 8%			12,87	21,96	15894	27121		13215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9600	2,30	2,30	22080	22080	--	6981	31386
		НР - 72%, СП - 8%			--	1,01	--	9696		2325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								627989
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155565			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25464		
		- Перевозка грузов	Тенге				35269				
		- Накладные расходы	Тенге							124586	
		- Сметная прибыль	Тенге							46518	
		Локальная смета №7-1-2. Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ									
1	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1817	895,64	225,20	1627378	409188	1135317	246610	2023907
		НР - 108%, СП - 8%			45,61	80,06	82873	145469		149919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	461	2219,09	35,75	1023000	16481	530288	522500	1669140
		НР - 108%, СП - 8%			1033,04	16,41	476231	7565		123640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	19,823	60924,00	--	1207696	--	1207696	--	1304312
		СП - 8%			--	--	--	--		96616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3858074	425669	2873301	769110	4997359
							559104	153034	--	370175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3858074				
		Накладные расходы	Тенге				769110				
		Сметная прибыль	Тенге				370175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4997359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4997359				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТОК									
8	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,68	7973,10	1131,66	188803	26798	64155	103999	316226
		НР - 94%; СП - 8%			4132,18	540,00	97850	12787		23424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	296	1694,77	141,87	501652	41993	3671	442802	1020011
		НР - 94%; СП - 8%			1540,50	50,94	455988	15078		75556	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	296	2448,00	--	724608	--	724608	--	782577
		СП - 8%			--	--	--	--		57969	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	403	2213,51	35,75	892045	14407	461323	456763	1456712
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	416315	6613		107905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,448	55127,00	--	355459	--	355459	--	383896
		СП - 8%			--	--	--	--		28437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2662567	83198	1609216	1003564	3959422
							970153	34478	--	293291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2662567				
		Накладные расходы	Тенге				1003564				
		Сметная прибыль	Тенге				293291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3959422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3959422				
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ АВТОСТОЯНКИ									
15	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1080	895,64	225,20	967291	243216	674816	146581	1202982
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	49259	86465		89110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	2219,09	35,75	26629	429	13804	13601	43448
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	12396	197		3218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	0,516	60924,00	--	31437	--	31437	--	33952
		СП - 8%			--	--	--	--		2515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1025357	243645	720057	160182	1280382
							61655	86662	--	94843	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1025357				
		Накладные расходы	Тенге				160182				
		Сметная прибыль	Тенге				94843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1280382				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1280382				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10237163
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1590912				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					752512			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274174			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5202574		
		- Накладные расходы	Тенге							1932856	
		- Сметная прибыль	Тенге							758309	
		Локальная смета №7-1-3. Спортивные и игровые площадки									
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость стоек**	т	1,8627	553145,00	--	1030343	--	1030343	--	1112770
		СП - 8%			--	--	--	--		82427	
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление сетчатых ограждений**	т конструкций	2,88902	213881,36	44589,34	617908	128820	15867	362093	1058402
		НР - 69%; СП - 8%			163800,00	17844,00	473221	51552		78400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной 50х50х5 мм**	т	2,19616	259543,00	--	569998	--	569998	--	615598
		СП - 8%			--	--	--	--		45600	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая 200х200х6 мм**	т	0,01504	263941,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
9	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	**Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80**	м2	279,3	1061,00	--	296337	--	296337	--	320044
		СП - 8%			--	--	--	--		23707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2518556	128820	1916515	362093	3111102
							473221	51552	--	230452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				870305				
		Сметная прибыль	Тенге				69625				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				939930				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1648251				
		Накладные расходы	Тенге				362093				
		Сметная прибыль	Тенге				160827				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2171171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3111101				
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	1,54338	553145,00	--	853713	--	853713	--	922010
		СП - 8%			--	--	--	--		68297	
19	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	2,19862	213881,36	44589,34	470244	98035	12075	275563	805471
		НР - 69%, СП - 8%			163800,00	17844,00	360134	39232		59665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	1,68592	259543,00	--	437569	--	437569	--	472574
		СП - 8%			--	--	--	--		35005	
21	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,01504	263941,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
22	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80	м2	204,9	1061,00	--	217399	--	217399	--	234791
		СП - 8%			--	--	--	--		17392	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	т	0,00226	643546,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1984349	98035	1526180	275563	2440704
							360134	39232	--	180793	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				658938				
		Сметная прибыль	Тенге				52715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				711653				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1325411				
		Накладные расходы	Тенге				275563				
		Сметная прибыль	Тенге				128078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1729052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2440705				
		РАЗДЕЛ 3. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
27	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2040	895,64	225,20	1827106	459408	1274654	276876	2272301
		НР - 108%, СП - 8%			45,61	80,06	93044	163322		168319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2040	-244,14	-54,38	-498046	-110935	-387111	-43623	-585003
		НР - 108%, СП - 8%			--	-19,80	--	-40392		-43334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2040	805,20	34,05	1642608	69462	621772	930995	2779491

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	951374	39046		205888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	2040	521,96	34,52	1064798	70421	923875	102687	1260884
		НР - 94%, СП - 8%			34,56	18,99	70502	38740		93399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,032	279616,00	--	1686644	--	1686644	--	1821575
		СП - 8%			--	--	--	--		134931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5723110	488356	4119834	1266935	7549248
							1114920	200716	--	559203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5723110				
		Накладные расходы	Тенге				1266935				
		Сметная прибыль	Тенге				559203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7549248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7549248				
		РАЗДЕЛ 4. КРУГОВАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА									
34	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	460	895,64	225,20	411994	103592	287421	62433	512381
		НР - 108%, СП - 8%			45,61	80,06	20981	36828		37954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
35	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	460	-244,14	-54,38	-112304	-25015	-87289	-9837	-131912
		НР - 108%, СП - 8%			--	-19,80	--	-9108		-9771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				299690	78577	200132	52596	380469
							20981	27720	--	28183	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299690				
		Накладные расходы	Тенге				52596				
		Сметная прибыль	Тенге				28183				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				380469				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				380469				
		РАЗДЕЛ 5. БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	576	895,64	225,20	515889	129716	359902	78177	641591
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	26271	46115		47525	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	576	-244,14	-54,38	-140625	-31323	-109302	-12317	-165178
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,80	--	-11405		-12235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,696	279616,00	--	474229	--	474229	--	512167
		СП - 8%			--	--	--	--		37938	
41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	576	833,60	34,05	480154	19613	191918	262869	802465
		НР - 94%; СП - 8%			466,36	19,14	268623	11025		59442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	576	564,56	34,52	325187	19883	285397	28994	382516
		НР - 94%; СП - 8%			34,56	18,99	19907	10938		28334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1654834	137889	1202144	357723	2173561
							314801	56673	--	161004	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1654834				
		Накладные расходы	Тенге				357723				
		Сметная прибыль	Тенге				161004				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2173561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2173561				
		РАЗДЕЛ 6. ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА									
45	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	322	895,64	225,20	288396	72514	201196	43703	358667
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	14686	25779		26568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
46	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	322	-244,14	-54,38	-78613	-17511	-61102	-6886	-92339
		НР - 108%, СП - 8%			--	-19,80	--	-6376		-6840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,9453	279616,00	--	264321	--	264321	--	285467
		СП - 8%			--	--	--	--		21146	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	322	833,60	34,05	268419	10964	107287	146951	448600
		НР - 94%, СП - 8%			466,36	19,14	150168	6163		33230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	322	564,56	34,52	181788	11116	159544	16209	213836
		НР - 94%, СП - 8%			34,56	18,99	11128	6115		15840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				924311	77083	671246	199977	1214231
							175982	31681	--	89944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				924311				
		Накладные расходы	Тенге				199977				
		Сметная прибыль	Тенге				89944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1214232				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1214232				
		РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР									
52	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	500	895,64	225,20	447820	112600	312415	67862	556936
		НР - 108%, СП - 8%			45,61	80,06	22805	40030		41255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	500	-244,14	-54,38	-122070	-27190	-94880	-10692	-143383
		НР - 108%, СП - 8%			--	-19,80	--	-9900		-10621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	90	2213,51	35,75	199216	3218	103024	102007	325320
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	92974	1477		24098	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,44	55127,00	--	79383	--	79383	--	85734
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				604349	88628	399942	159177	824607
							115779	31607	--	61083	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				604349				
		Накладные расходы	Тенге				159177				
		Сметная прибыль	Тенге				61083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				824609				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				824609				
		РАЗДЕЛ 8. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)									
57	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	800	895,64	225,20	716512	180160	499864	108579	891098
		НР - 108%; СП - 8%			45,61	80,06	36488	64048		66007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203**	м2 основания	800	-244,14	-54,38	-195312	-43504	-151808	-17107	-229413
		НР - 108%; СП - 8%			--	-19,80	--	-15840		-16994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	160	2213,51	35,75	354162	5720	183156	181345	578347
		НР - 108%; СП - 8%			1033,04	16,41	165286	2626		42841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,56	55127,00	--	141125	--	141125	--	152415
		СП - 8%			--	--	--	--		11290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1016487	142376	672337	272817	1392447
							201774	50834	--	103144	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1016487**				
		Накладные расходы	Тенге				**272817**				
		Сметная прибыль	Тенге				**103144**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1392448**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1392448**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19086369**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2777592**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1239764**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**490015**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10708330**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2946881**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1413806**	
		Итого по АКТУ									61367699
		в т.ч. Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								920515
		Итого									62288214
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%	1,4175%								882935
		Итого									63171150
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1263423
		Итого									64434573
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								67658621,21
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								64275690,15
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								7713082,82
		Итого с НДС									71988772,97
		Удержание 5 %	5%								3599438,65
		Итого к оплате									68389334,32

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Директор ТОО «Музтау» Боскымбаев Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)