ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №103/21	02.12.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района	**36 421 052,63**	**32 518 796,99**								
За отчетный месяц		**32 518 796,99**							**3 902 255,64**	**36 421 052,63**
Удержание 5 %		1 625 939,85							195 112,78	1 821 052,63
Всего к оплате		**30 892 857,14**							**3 707 142,86**	**34 600 000,00**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор_____**Адилбеков Ж.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 17, 46, 5 тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района

(наименование, адрес)

Объект: Учебный корпус

(наименование)

Договор подряда (контракт) №103/21 от 02.12.2021г., доп.соглашение № 1 от

Акт №1 от 30.03.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за март 2022 год
на работы общестроительные работы

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	946,0604	134,55	125,69	127292	118910	--	32839	172941
					8,86	39,35	8382	37227		12811	
2	Е11-010205-0301 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	29,2596	2060,28	--	60283	--	--	43404	111982
					2060,28	--	60283	--		8295	
3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	251,22	185,02	174,84	46481	43923	23	12618	63827
					10,09	59,67	2535	14990		4728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С341-020102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	414,513	170,00	--	70467	--		--	76104
					--	--	--	--		5637	
5	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	251,22	20,04	16,55	5034	4157	15	2020	7619
					3,43	7,74	862	1944		564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	877,788	33,89	33,89	29748	29749	--	9398	42278
					--	14,87	--	13053		3132	
7	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,532	1064,65	--	103837	--	--	74763	192888
					1064,65	--	103837	--		14288	
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	975,32	201,96	88,02	196976	85848	--	113193	334982
					113,94	47,25	111128	46084		24813	
9	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	975,32	108,68	75,21	105998	73354	20092	24459	140893
					12,87	21,96	12552	21418		10437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТЫ									
10	Е11-110101-1303 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	366,57	5531,63	337,40	2027730	123681	1632758	302441	2516585
					740,08	137,64	271291	50455		186414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона кл.В25/	м3	85,9	26874,54	1820,66	2308523	156395	1920410	251950	2765310
					2697,53	525,61	231718	45150		204838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,66003	26833,73	1107,57	44545	1839	478	39088	90324
					25438,16	437,24	42228	726		6691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,66003	227607,00	--	377834	--	377834	--	408061
					--	--	--	--		30227	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (под перегородок)	м3	6,37	28873,99	2136,87	183927	13612	133716	36558	238124
					5745,60	561,17	36599	3575		17639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12275	227607,00	--	27939	--	27939	--	30174
					--	--	--	--		2235	
16	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	172	3012,01	1395,62	518066	240046	113870	281887	863949
					954,36	434,52	164150	74737		63996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	136	2318,34	1095,57	315294	148998	80993	155398	508347
					627,23	341,10	85303	46390		37655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	126	2049,90	1117,28	258287	140777	49219	132303	421837
					541,99	347,86	68291	43830		31247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	93,396	23270,00	--	2173325	--	2173325	--	2347191
					--	--	--	--		173866	
20	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	52,314	25738,00	--	1346458	--	1346458	--	1454175
					--	--	--	--		107717	
21	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /монолитные заделки из бетона кл.В15/	м3	3,32	26945,06	1401,13	89458	4652	68897	15757	113632
					4791,96	423,47	15909	1406		8417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С123-010201-0235	Гильза из стальных электросварных труб D 273х3,5 мм	м	0,92	7181,00	--	6607	--	6607	--	7136
					--	--	--	--		529	
23	С123-010201-0225	Гильза из стальных электросварных труб D 168х3,5 мм	м	1,84	5333,00	--	9813	--	9813	--	10598
					--	--	--	--		785	
24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00288	236952,00	--	682	--	682	--	737
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	845,33	972,88	20,65	822405	17456	487206	298331	1210395
					375,88	3,60	317743	3043		89659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	129,57	2103,89	47,31	272601	6130	227223	38019	335470
					302,91	12,60	39248	1633		24850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	Поправка на сульфатостойкость	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных изделий	м3	52,314	270,00	--	14125	--	14125	--	15255
					--	--	--	--		1130	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС, ЛИСТ 9									
28	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл. В15	м3	18,5	39501,80	5025,71	730783	92976	389791	247715	1056778
					13406,25	1308,06	248016	24199		78280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,857	227607,00	--	195059	--	195059	--	210664
					--	--	--	--		15605	
30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,292	236952,00	--	69190	--	69190	--	74725
					--	--	--	--		5535	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
31	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	105	2986,12	965,37	313543	101364	91375	174016	526564
					1150,51	253,98	120804	26668		39005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	941,34	6923,00	--	6516897	--	6516897	--	7038249
					--	--	--	--		521352	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
40	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)	м3 кладки	237,22	9282,73	2468,86	2202049	585662	342278	1335821	3820900
					5371,00	684,00	1274109	162258		283030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
41	Е11-080301-0203 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых. Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м (толщ. 390 мм)	м3 кладки	70,07	9282,73	2468,86	650441	172993	101102	394575	1128617
					5371,00	684,00	376346	47928		83601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	С121-030401-0204	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013**	**м3**	**301,1515336**	**8333,00**	**--**	**2509496**	**--**	**2509496**	**--**	**2710256**
					--	**--**	**--**	**--**		**200760**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31047567**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3591334**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2162522**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**666714**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18906871**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**70467**				
		- Накладные расходы	Тенге							**4016553**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2299823**	
		Итого по АКТУ									31047567
		в т.ч. Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 0,9%	1,5%								465714
		Итого									31513281
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,4%	1,4175%								446701
		Итого									31959981
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								639200
		Итого									32599181
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								34230313
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								32518796,99
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3902255,64
		Итого с НДС									36421052,63
		Удержание 5 %	5%								1821052,63
		Итого к оплате									34600000,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **ТОО «Музтау» Джанизаков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)