Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области", Мангистауский область, г.Актау 14, 1** — **180940017282**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",Республика Казахстан, г.Актау, ЖК Мерет, 17 мкр, дом № 46, к.нп 5** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) д/с №2 от 11.02.2022г к договору №103/21 от 02.12.2021г

Номер документа	Дата составления
00000000049	14.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района			м-ц	1	6 112 239,32	6 112 239,32
				Итого	1	x	6 112 239,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.09.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №103/21	02.12.2021г.				
		д/с №2	11.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района	399 120 881,81	5 457 356,54								
За отчетный месяц		5 457 356,54							654 882,78	6 112 239,32
Удержание 5 %		272 867,83							32 744,14	305 611,97
Всего к оплате		5 184 488,71							622 138,64	5 806 627,35

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ Манкешова А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204702

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района

(наименование, адрес)

Объект: Наружная телефонизация, наружные тепловые сети, наружное газоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) №103/21 от 02.12.2021г., доп.соглашение №2 от 11.02.2022г

Акт №6 от 14.09.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 год

на работы Наружная телефонизация, наружные тепловые сети, наружное газоснабжение

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 5-1 Наружная телефонизация									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	65,52	134,55	125,69	8816	8235	--	2274	11977
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	581	2578		887	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	7,28	2060,28	--	14999	--	--	10799	27862
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	14999	--		2064	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,52	39,53	39,53	2590	2590	--	818	3681
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	1137		273	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,28	1064,65	--	7751	--	--	5580	14398
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	7751	--		1066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,02	109805,16	69800,16	2196	1396	--	728	3158
		НР - 61%; СП - 8%			40005,00	19668,80	800	393		234	
6	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	110	380,51	103,22	41856	11354	102	22107	69080
		НР - 61%; СП - 8%			276,36	53,10	30400	5841		5117	
7	Прайс-лист	Оптико-волоконный кабель ИКСЛ-Т-А4-2,5	м	132,6	171,21	--	22702	--	22702	--	24518
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
8	1310-0105-0207 РСНБ РК 2015	Кроссировка. Монтаж в шкафу	шт.	2	219,35	--	439	--	9	263	758
		НР - 61%; СП - 8%			215,20	--	430	--		56	
9	Прайс-лист	Кросс оптический LAN-FOBM-WM-8SC	шт	2	6283,93	--	12568	--	12568	--	13573
		СП - 8%			--	--	--	--		1005	
10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,11	198545,44	--	21840	--	188	16456	41359
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	21652	--		3064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диам. 110х6,6 мм	м	110	1646,00	--	181060	--	181060	--	195545
		СП - 8%			--	--	--	--		14485	
		КАБЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ККС1-10 (2шт)									
12	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	0,9	178,17	166,68	160	150	--	40	217
		НР - 72%; СП - 8%			11,49	50,93	10	46		16	
13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	0,1	2688,84	--	269	--	--	194	500
		НР - 72%; СП - 8%			2688,84	--	269	--		37	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,16	1169,32	--	187	--	--	135	347
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	187	--		26	
15	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	15977,34	3334,09	31955	6668	2014	19994	56105
		НР - 76%; СП - 8%			11636,44	1517,48	23273	3035		4156	
16	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные телефонные ККС 1-10	м3	0,92	62403,00	--	57411	--	57411	--	62004
		СП - 8%			--	--	--	--		4593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами	шт.	8	1021,00	--	8168	--	8168	--	8821
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
18	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,84	972,88	20,65	8600	183	5094	3120	12657
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	3323	32		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								556374
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103675				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30576			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13062			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						298402		
		- Накладные расходы	Тенге							82508	
		- Сметная прибыль	Тенге							41213	
		Локальная смета № 6-2 Наружные тепловые сети									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	13,8198	134,55	125,69	1859	1737	--	480	2526
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	122	544		187	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,0402	2182,50	--	2270	--	--	1635	4217
		НР - 72%; СП - 8%			2182,50	--	2270	--		312	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	38,93	185,02	174,84	7203	6807	3	1955	9891
		НР - 72%; СП - 8%			10,09	59,67	393	2323		733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	64,2345	170,00	--	10920	--		--	11794
		СП - 8%			--	--	--	--		874	
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	38,93	20,04	16,55	780	644	2	313	1181
		НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	134	301		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	13,374	33,89	33,89	453	453	--	143	644
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,87	--	199		48	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,374	201,96	88,02	2701	1177	--	1552	4593
		НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	1524	632		340	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,486	1064,65	--	1582	--	--	1139	2939
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	1582	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27768	10818	5	7217	37785
							6025	3999	--	2799	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27768				
		Накладные расходы	Тенге				7217				
		Сметная прибыль	Тенге				2799				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				37784				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37784				
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т1, Т2									
9	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048	1297187,51	499250,05	62265	23964	603	45328	116200
		НР - 99%, СП - 8%			785380,00	168484,36	37698	8087		8607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	48,48	1646,00	--	79798	--	79798	--	86182
		СП - 8%			--	--	--	--		6384	
11	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 76х3,5 мм	шт.	2	774,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
12	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,00736	482745,00	--	3553	--	3553	--	3837
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
13	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0163	482745,00	--	7869	--	7869	--	8498
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,4	107,63	2,50	1227	28	512	477	1840
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	687	4		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,4	165,09	3,60	1882	41	1037	560	2638
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	804	8		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,68	49482,79	2068,14	33648	1406	8721	18471	56289
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	23521	783		4170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,68	22645,00	--	15399	--	15399	--	16631
		СП - 8%			--	--	--	--		1232	
18	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	29,5	666,51	29,54	19662	872	4290	11210	33342
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	14500	250		2470	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0295	542460,00	--	16003	--	16003	--	17283
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
20	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная	кг	17	323,00	--	5491	--	5491	--	5930
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				248345	26311	144824	76046	350342
							77210	9132	--	25950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				155577				
		Накладные расходы	Тенге				76046				
		Сметная прибыль	Тенге				18529				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				250152				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					86342			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11422				
		Сметная прибыль	Тенге				913				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12335				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				81346				
		Сметная прибыль	Тенге				6508				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				87854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				350341				

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА Т3, Т4

21	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0458	1282704,16	494118,07	58748	22631	483	42795	109667
		НР - 99%; СП - 8%			778040,00	165797,28	35634	7594		8123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,331	725,00	--	16915	--	16915	--	18268
		СП - 8%			--	--	--	--		1353	
23	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,927	484,00	--	11097	--	11097	--	11985
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
24	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	1	347,00	--	347	--	347	--	375
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
25	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	1	276,00	--	276	--	276	--	298
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
26	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0028	482745,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
27	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,012	482745,00	--	5793	--	5793	--	6256
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,96	107,63	2,50	641	15	267	249	962
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	359	2		71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,96	165,09	3,60	984	21	543	293	1379
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	420	4		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,35	49482,79	2068,14	17319	724	4489	9507	28972
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	12106	403		2146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,35	22645,00	--	7926	--	7926	--	8560
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
32	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	23,1	666,51	29,54	15396	682	3360	8778	26108
		НР - 76%; СП - 8%			491,53	8,46	11354	195		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,0231	542460,00	--	12531	--	12531	--	13533
		СП - 8%			--	--	--	--		1002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная**	кг	14,5	323,00	--	4684	--	4684	--	5059
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				154009	24073	70063	61622	232882
							59873	8198	--	17249	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118229				
		Накладные расходы	Тенге				61622				
		Сметная прибыль	Тенге				14387				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				194238				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7145				
		Сметная прибыль	Тенге				571				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7716				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28635				
		Сметная прибыль	Тенге				2291				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				30926				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				232880				

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕМЕНТЫ СООРУЖЕНИЙ НА СЕТЯХ ИЗ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	25,9	5531,63	337,40	143269	8739	115362	21369	177809
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	19168	3565		13171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	5,2	12051,40	3066,37	62667	15945	17562	41637	112649
		НР - 118%; СП - 8%			5607,72	1178,04	29160	6126		8344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,7	60687,00	--	163855	--	163855	--	176963
		СП - 8%			--	--	--	--		13108	
38	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,22	68839,00	--	15145	--	15145	--	16357
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
39	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3**	м3	2,28	60116,00	--	137064	--	137064	--	148029
		СП - 8%			--	--	--	--		10965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки лотков. Устройство	м3	1,1	52331,97	7934,64	57565	8728	25242	24912	89075
		НР - 91%; СП - 8%			21450,00	3437,04	23595	3781		6598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор цементный для заделки швов плит перекрытия М-100	м3	0,02	13881,00	--	278	--	278	--	300
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		УЗЕЛ А									
42	1124-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	1189269,94	409682,48	4281	1475	45	3283	8169
		НР - 99%; СП - 8%			767030,00	154040,00	2761	555		605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0036	1174434,35	403564,31	4228	1453	40	3246	8072
		НР - 99%; СП - 8%			759690,00	151070,00	2735	544		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,636	1646,00	--	5985	--	5985	--	6464
		СП - 8%			--	--	--	--		479	
45	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	861,00	--	1565	--	1565	--	1690
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
46	2301-0201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,818	484,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
47	2302-0103-0608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 65 мм	шт.	1	2891,00	--	2891	--	2891	--	3122
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
48	2302-0103-0606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 40 мм	шт.	1	2029,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
49	2302-0103-0605 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 32 мм	шт.	1	1685,00	--	1685	--	1685	--	1820
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
50	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 76х3,5 мм	шт.	4	774,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
51	2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 45х2,5 мм	шт.	2	347,00	--	694	--	694	--	750
		СП - 8%			--	--	--	--		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 38х2,0 мм	шт.	2	276,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
53	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 159х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1021697,01	265764,77	1022	266	45	812	1981
		НР - 99%; СП - 8%			710640,00	109936,48	711	110		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х5,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	533	56		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3376,00	--	3376	--	3376	--	3646
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
57	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	1,02	49482,79	2068,14	50472	2109	13081	27707	84433
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	35282	1175		6254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	1,02	22645,00	--	23098	--	23098	--	24946
		СП - 8%			--	--	--	--		1848	
59	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	19,8	3080,04	169,52	60985	3357	3666	41303	110472
		НР - 76%; СП - 8%			2725,34	19,44	53962	385		8183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,108801	339000,00	--	36884	--	36884	--	39835
		СП - 8%			--	--	--	--		2951	
		УТ1									
61	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Краны шаровые диаметром до 50 мм. Установка	комплект	4	6568,33	3197,43	26273	12790	543	17089	46831
		НР - 99%; СП - 8%			3235,10	1080,20	12940	4321		3469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые типа Danfoss, PN 16, DN 25	шт.	4	5439,00	--	21756	--	21756	--	23496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
63	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1174434,35	403564,31	5872	2017	57	4508	11211
		НР - 99%; СП - 8%			759690,00	151070,00	3798	755		830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
64	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	555,00	--	2803	--	2803	--	3027
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
65	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, D 32х3,0 мм	шт.	6	292,00	--	1752	--	1752	--	1892
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
66	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами минераловатными	м3 изоляции	0,02	49482,79	2068,14	990	41	257	543	1656
		НР - 76%; СП - 8%			34589,75	1152,00	692	23		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
67	2111-0202-0204 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты	м3	0,02	22645,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
68	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	1,6	3080,04	169,52	4928	271	296	3338	8927
		НР - 76%; СП - 8%			2725,34	19,44	4361	31		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
69	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,008792	339000,00	--	2980	--	2980	--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
70	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 108х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	670682,01	124725,17	537	100	11	466	1084
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	426	45		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
71	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2688,00	--	2150	--	2150	--	2322
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
72	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб диаметром 76х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	608612,51	96352,85	730	115	13	647	1487
		НР - 99%; СП - 8%			501396,00	42881,44	602	51		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	1867,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
		КОЛОДЦЫ УТ-1 И ДК-1, Ду-1500мм (2шт)									
74	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,92	2765,82	168,70	19139	1167	15411	2855	23753
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2561	476		1760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,81	27787,24	10562,74	78082	29682	9412	52711	141257
		НР - 99%; СП - 8%			13874,76	5073,20	38988	14256		10463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
77	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14150,00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
78	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21033,00	--	63099	--	63099	--	68147
		СП - 8%			--	--	--	--		5048	
79	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
80	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
81	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
82	1146-0302-0401 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	10	379,77	147,86	3798	1479	--	2606	6916
		НР - 84%; СП - 8%			231,91	78,30	2319	783		512	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,54	972,88	20,65	15119	321	8957	5484	22252
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	5841	56		1648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость стремянки**	т	0,0291	497974,00	--	14491	--	14491	--	15650
		СП - 8%			--	--	--	--		1159	
85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка из асфальтобетона. Устройство**	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16572
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1203502	92003	864526	262314	1583082
							246973	37838	--	117262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121477				
		Накладные расходы	Тенге				262314				
		Сметная прибыль	Тенге				110701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1494492				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14491				
		Сметная прибыль	Тенге				1159				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15650				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				67534				
		Сметная прибыль	Тенге				5402				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				72936				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1583078				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2204083
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				390081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					153205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1079414		
		- Перевозка грузов	Тенге				10920				
		- Накладные расходы	Тенге							407199	
		- Сметная прибыль	Тенге							163260	

Локальная смета № 6-3-1 Наружное газоснабжение

РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Г2 ОТ ТОЧКИ ВРЕЗКИ ДО ГРПШ

1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	60,9336	134,55	125,69	8199	7659	--	2115	11139
		НР - 72%, СП - 8%			8,86	39,35	540	2398		825	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Доработка вручную**	м3 грунта	4,5864	2182,50	--	10010	--	--	7207	18594
		НР - 72%, СП - 8%			2182,50	--	10010	--		1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,968	39,53	39,53	2331	2331	--	737	3313
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	1023		245	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,968	201,96	88,02	11909	5190	--	6844	20253
		НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	6719	2786		1500	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,552	1064,65	--	6976	--	--	5022	12958
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	6976	--		960	
6	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	398504,64	91648,92	16339	3758	2	13758	32505
		НР - 99%, СП - 8%			306806,00	32141,40	12579	1318		2408	
7	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	41,41	796,00	--	32962	--	32962	--	35599
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	41	745,23	--	30554	--	599	29356	64702
		НР - 98%, СП - 8%			730,60	--	29955	--		4793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041	32941,55	20940,05	1351	859	--	448	1943
		НР - 61%, СП - 8%			12001,50	5900,64	492	242		144	
10	2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Газ"	м	41	16,00	--	656	--	656	--	708
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
11	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,041	132569,00	--	5435	--	5435	--	5870
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР (вывод провода-спутника)-2шт									
12	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Устройство	шт.	2	7771,61	2409,85	15543	4820	1171	11549	29259
		НР - 99%, СП - 8%			4775,82	1057,00	9552	2114		2167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,018046	553145,00	--	9982	--	9982	--	10781
		СП - 8%			--	--	--	--		799	
		ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ									
14	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2066,53	95,94	2067	96	169	1837	4217
		НР - 99%; СП - 8%			1801,88	54,00	1802	54		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	29884,00	--	29884	--	29884	--	32275
		СП - 8%			--	--	--	--		2391	
16	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1690,00	--	3380	--	3380	--	3650
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	919666,33	247651,85	2299	619	22	1954	4593
		НР - 99%; СП - 8%			663264,00	126148,64	1658	315		340	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	2,51	1905,00	--	4782	--	4782	--	5165
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00067	1255927,98	564269,12	841	378	12	580	1535
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	451	135		114	
20	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	1	593,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1693,08	1007,91	5079	3024	--	3049	8779
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	2056	1025		650	
22	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
23	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
24	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 159х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1172970,29	255170,05	1173	255	45	967	2311
		НР - 99%; СП - 8%			872508,00	103908,64	873	104		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	2301-0301-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	7097,00	--	7097	--	7097	--	7665
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
26	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600х600х5	т	0,01413	263941,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
27	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	398504,64	91648,92	399	92	--	336	793
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	307	32		59	
28	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,01	796,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	745,23	--	745	--	14	716	1578
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	731	--		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
30	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	740,91	31,14	2964	125	84	2727	6146
		НР - 99%; СП - 8%			688,64	--	2755	--		455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные воротниковые PN 16, DN 50	шт.	4	2336,00	--	9344	--	9344	--	10092
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,9	107,63	2,50	97	2	41	38	145
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	54	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,9	82,54	1,80	74	1	41	22	104
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	32	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка в действующие газопроводы	врезка	1	7580,76	809,35	7581	809	606	6104	14780
		НР - 99%, СП - 8%			6165,60	--	6166	--		1095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ 200х18,2 мм, L-11 м (1шт)									
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,001	28038,57	1245,38	28	1	20	7	38
		НР - 91%, СП - 8%			7384,30	360,31	7	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
36	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32 мм	шт.	1	387,00	--	387	--	387	--	418
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	2113-0816-1802 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан (баллон 1 л)	шт.	1	633,00	--	633	--	633	--	684
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
38	1312-0108-0301 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 40-90 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	1	1849,46	24,24	1849	24	25	1102	3187
		НР - 61%, СП - 8%			1800,00	7,00	1800	7		236	
39	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1	221,00	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
40	2302-0304-1610 РСНБ РК 2015	Тройник седловой, DN 50х32 мм	шт.	1	2967,00	--	2967	--	2967	--	3204
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
41	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	694980,67	212581,49	7645	2338	9	6082	14826
		НР - 99%, СП - 8%			481624,00	76901,92	5298	846		1098	
42	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	11	7927,00	--	87197	--	87197	--	94173
		СП - 8%			--	--	--	--		6976	
43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11	1682,52	8,31	18508	92	1705	16577	37892
		НР - 99%, СП - 8%			1519,20	3,06	16711	34		2807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6307,91	810,48	6308	810	4687	826	7704
		НР - 99%; СП - 8%			811,49	22,50	811	22		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТАЛЬНОЙ КОВЕР									
45	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Стальной ковер. Устройство	шт.	1	7771,61	2409,85	7772	2410	586	5774	14630
		НР - 99%; СП - 8%			4775,82	1057,00	4776	1057		1084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стального ковра	т	0,007175	553145,00	--	3969	--	3969	--	4287
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,19	107,63	2,50	20	--	9	8	30
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	11	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,19	165,09	3,60	31	1	17	9	44
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	13	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				378818	35694	219990	125751	544935
							123135	13512	--	40366	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8635				
		Накладные расходы	Тенге				1550				
		Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				11000				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139211				
		Накладные расходы	Тенге				94129				
		Сметная прибыль	Тенге				18666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				252006				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13951				
		Сметная прибыль	Тенге				1117				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15068				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				217021				
		Накладные расходы	Тенге				30072				
		Сметная прибыль	Тенге				19768				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266861				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				544935				

РАЗДЕЛ 2. ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 ОТ ВЫХОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДО КОТЕЛЬНОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,084	919666,33	247651,85	77252	20802	736	65648	154332
		НР - 99%, СП - 8%			663264,00	126148,64	55714	10596		11432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	84,336	1905,00	--	160660	--	160660	--	173513
		СП - 8%			--	--	--	--		12853	
51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00134	1255927,98	564269,12	1683	756	25	1161	3071
		НР - 99%, СП - 8%			672930,40	202162,72	902	271		228	
52	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
53	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Газорегуляторный пункт шкафной. Установка	регулятор	1	11071,79	250,64	11072	251	3297	7444	19997
		НР - 98%, СП - 8%			7523,50	72,00	7524	72		1481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	Прайс-лист	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-04-2У1 с двумя регуляторами давления газа РДНК-400	шт	1	271071,43	--	271071	--		--	271071
					--	--	--	--	271071	--	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-04-2У1 И ОБВЯЗКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Г1 К КОТЕЛЬНОЙ									
55	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2066,53	95,94	4133	192	337	3675	8432
		НР - 99%, СП - 8%			1801,88	54,00	3604	108		625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые с выдвижным шпинделем, PN 16, DN 50 мм	шт.	2	29884,00	--	59768	--	59768	--	64549
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
57	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
58	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,009	919666,33	247651,85	8277	2229	79	7034	16536
		НР - 99%, СП - 8%			663264,00	126148,64	5969	1135		1225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2301-0301-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	3,012	1905,00	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
60	2301-0301-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 21,3 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 8731-74	м	0,6024	547,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
61	2301-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 26 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 8731-74	м	5,4216	767,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
62	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,00293	1255927,98	564269,12	3680	1653	55	2538	6716
		НР - 99%; СП - 8%			672930,40	202162,72	1972	592		497	
63	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 57х3,5 мм	шт.	3	593,00	--	1779	--	1779	--	1921
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
64	2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 21,3х3,2 мм	шт.	2	112,00	--	224	--	224	--	242
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
65	2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отвод стальной 90°, диаметром 26х2,8 мм	шт.	4	163,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
67	2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
68	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57 мм	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
69	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из стальных труб, диаметр 159х4,0 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	1172970,29	255170,05	1173	255	45	967	2311
		НР - 99%; СП - 8%			872508,00	103908,64	873	104		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
70	2301-0301-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м	1	7097,00	--	7097	--	7097	--	7665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
71	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 600х600х5	т	0,01413	263941,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
72	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	398504,64	91648,92	399	92	--	336	793
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	307	32		59	
73	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	796,00	--	804	--	804	--	868
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
74	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1	745,23	--	745	--	14	716	1578
		НР - 98%; СП - 8%			730,60	--	731	--		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
75	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	107,63	2,50	215	5	89	84	323
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	121	1		24	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
76	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	82,54	1,80	165	4	91	49	231
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	70	1		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (1шт)									
77	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00032	136899,35	6397,79	44	2	3	27	77
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	39	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00032	482745,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
79	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,009	107,63	2,50	1	--	--	--	1
					60,30	0,36	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,009	82,54	1,80	1	--	1	--	1
					35,25	0,36	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-2 (26шт)									
81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00832	136899,35	6397,79	1139	53	73	703	1989
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	1013	5		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00832	482745,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,234	107,63	2,50	25	1	10	10	38
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	14	--		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,234	82,54	1,80	19	--	11	6	27
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	8	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-3 (1шт)									
85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00032	136899,35	6397,79	44	2	3	27	77
		НР - 69%; СП - 8%			121808,00	570,92	39	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
86	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Подвижная опора ОПБ-2/57	т	0,00032	482745,00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,009	107,63	2,50	1	--	--	--	1
					60,30	0,36	1	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,009	82,54	1,80	1	--	1	--	1
					35,25	0,36	--	--		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				646993	28313	267337	92458	776918
							80272	13600	271071	37470	
		Стоимость оборудования	Тенге				267857				
		Заготов складские расходы	Тенге				3214				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				271071				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				104140				
		Накладные расходы	Тенге				83541				
		Сметная прибыль	Тенге				15015				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				202696				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5551				
		Накладные расходы	Тенге				757				
		Сметная прибыль	Тенге				504				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6812				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				266231				
		Накладные расходы	Тенге				8160				
		Сметная прибыль	Тенге				21951				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				296342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				776921				
		РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СТЫКОВ									
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	15,04	215,27	5,01	3238	76	1348	1259	4857
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	1814	11		360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	15,04	165,09	3,60	2483	54	1369	739	3480
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	1060	11		258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
91	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод полиэтиленовый, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	4	890,22	20,40	3561	82	153	2029	6037
		НР - 61%; СП - 8%			831,60	--	3326	--		447	
92	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)**	стык	18	24559,70	21072,80	442075	379311	31660	117619	604469
		НР - 91%; СП - 8%			1728,00	5452,64	31104	98148		44775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				451357	379523	34530	121646	618843
							37304	98170	--	45840	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2029				
		Сметная прибыль	Тенге				447				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				6037				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				447796				
		Накладные расходы	Тенге				119617				
		Сметная прибыль	Тенге				45393				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				612806				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				618843				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1940699
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					443530			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125282			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						521857		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						271071		
		- Накладные расходы	Тенге							339855	
		- Сметная прибыль	Тенге							123676	
		Локальная смета № 6-3-2 Фундаменты под опор, фундамент под ГРПШ-04-2У1									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОПОРЫ ФМ-1 (28шт)									
1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	15,96	2282,41	--	36427	--	--	26228	67667
		НР - 72%; СП - 8%			2282,41	--	36427	--		5012	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12,6	1064,65	--	13415	--	--	9659	24919
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	13415	--		1846	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	7	5531,63	337,40	38721	2361	31179	5775	48056
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	5181	963		3560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты бетонные. Устройство**	м3	3,08	29925,57	1245,38	92171	3836	65591	21707	122988
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	22744	1110		9110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	26,88	972,88	20,65	26151	555	15492	9486	38488
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	10104	97		2851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Монтаж металлических стоек**	т	0,17062	97805,08	19825,85	16688	3383	253	13312	32400
		НР - 91%; СП - 8%			76500,00	9235,00	13052	1576		2400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,17062	553145,00	--	94378	--	94378	--	101928
		СП - 8%			--	--	--	--		7550	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,61	107,63	2,50	496	12	206	193	744
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	278	2		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,61	82,54	1,80	381	9	209	113	534
		НР - 69%, СП - 8%			35,25	0,36	163	2		40	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ГРПШ-04-2У1									
10	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,63	1716,90	--	2799	--	--	2015	5199
		НР - 72%, СП - 8%			1716,90	--	2799	--		385	
11	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,57	1064,65	--	607	--	--	437	1127
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	607	--		84	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	4	5531,63	337,40	22127	1350	17817	3300	27461
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	2960	551		2034	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты железобетонные под ГРПШ. Устройство	м3	1,29	24366,59	1820,66	31433	2349	25604	3784	38034
		НР - 91%, СП - 8%			2697,53	525,61	3480	678		2817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03784	256999,00	--	9725	--	9725	--	10503
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	1,5	972,88	20,65	1459	31	864	529	2147
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	564	5		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								522197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				111774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13886			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4984			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**261320**		
		- Накладные расходы	Тенге							**96538**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**38681**	
		Итого по АКТУ									5223353
		в т.ч. Оборудование									271071
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								74284
		Итого									5297637
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%	1,4175%								71252
		Итого									5368889
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								101956
		Итого									5470845
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								5744585,83
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								5457356,54
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								654882,78
		Итого с НДС									6112239,32
		Удержание 5 %	5%								305611,97
		Итого к оплате									5806627,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Директор ТОО «Музтау» Боскымбаев Д.Б. БИН 050840001510**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)