Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Victory-8" Павлодар г.а., Кенжекольский с.о., с.Кенжеколь, улица Шоқ Би, дом 63в. БИН 210140032877
Подрядчик: ТОО "РемСтройМонтажУниверсал"-"РСМУ" г.Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, стр.106. БИН 100640015595
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух многоквартирых жилых домов по адресу, г.Павлодар, ул. Расковой, стр. 9/2
Договор: №1 от 01.06.2021 г.

АКТ №2-1-7

приёмки выполненных работ за октябрь 2022 года

на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета 2-1-7. Благоустройство.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		1.1 Асфальтобетон с.1-1								
1	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1203	33,43	29,06	40216	34959	18064	0,0093	11
		м2 корыта		1,03	10,26	1239	12343	133	0,0501	60

2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	120,3	1011,56	68,13	121691	8196	5462	0,144	17
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	2572	1535	133	0,0438	5
3	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1203	231,51	34,3	278507	41263	23695	0,0398	48
		м2 основания								
				6,01	8,8	7230	10586	133	0,03015	36
4	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=6,000;	7218	17,12	1,37	123572	9889	4896	0,00062	4
		м2 основания								
				0,1	0,41	722	2959	133	0,00133	10
5	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1203	386,2	15,35	464599	18466	17600	0,0336	40
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	7146	6087	133	0,01766	21
6	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	4812	45,38	–	218369	–	64	0,00009	–
		м2 покрытия								
				0,01	–	48	–	133	–	–
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1203	506,55	15,35	609380	18466	17600	0,0336	40
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	7146	6087	133	0,01766	21
8	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	487	466,74	6,63	227302	3229	71533	0,698	340
		м бортового камня								
				108,68	1,76	52927	857	133	0,0061	3
9	30-3-10									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	20,94	26800		561192				
		м3								

1.2 Брусчатка с.2-2

10	Е27-82-1								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	765	19,95	15,58	15262	11919	6645	0,0093	7
	м2 корыта								
			1,03	5,5	788	4208	133	0,02686	21
11	Е27-26-1								
	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	765	231,51	34,3	177105	26240	15069	0,0398	30
	м2 основания								
			6,01	8,8	4598	6732	133	0,03015	23
12	Е27-26-3								
	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-1530	17,12	1,37	-26194	-2096	-1037	0,00062	-1
	м2 основания								
			0,1	0,41	-153	-627	133	0,00133	-2
13	Е27-14-1								
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,25	1011,56	68,13	38692	2606	1737	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле								
			21,38	12,76	818	488	133	0,0438	2
14	Е27-57-2								
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	765	99,88	42,08	76408	32191	73490	0,381	291
	м2 тротуара								
			57,38	14,85	43896	11360	133	0,0726	56
15	30-3-40								
	Плитка тротуарная	765	1050		803250				
	м2								
16	Е27-34-2								
	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	373	635,14	6,63	236907	2473	54788	0,698	260
	м бортового камня								
			108,68	1,76	40538	656	133	0,0061	2
17	30-3-10								
	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	5,97	26800		159996				
	м3								
	1.3 Резиноасфальт с.3-3								
18	Е27-82-2								
	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	448	33,43	29,06	14977	13019	6726	0,0093	4

	м2 корыта		———	———	———	———	———	———	———
			1,03	10,26	461	4596	133	0,0501	22
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	44,8	1011,56	68,13	45318	3052	2035	0,144	6
	м3 материала основания в плотном теле		———	———	———	———	———	———	———
			21,38	12,76	958	572	133	0,0438	2
20	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	448	231,51	34,3	103716	15366	8823	0,0398	18
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			6,01	8,8	2692	3942	133	0,03015	14
21	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=-2,000;	-896	17,12	1,37	-15340	-1228	-608	0,00062	-1
	м2 основания		———	———	———	———	———	———	———
			0,1	0,41	-90	-367	133	0,00133	-1
22	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	448	405,62	15,35	181718	6877	6554	0,0336	15
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			5,94	5,06	2661	2267	133	0,01766	8
23	Е27-53-6	Устройство резиноасфальтового покрытия толщиной 3,5 см	448	24,52	15,35	10985	6877	6554	0,0336	15
	м2 покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			5,94	5,06	2661	2267	133	0,01766	8
24	Е27-67-1	Приготовление резиноасфальтовой смеси	15,95	954,36	826,2	15222	13178	3872	0,211	3
	т смеси		———	———	———	———	———	———	———
			34,65	147,84	553	2358	133	0,4536	7
25	1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	4,48	37900		169792			
	т								
26	1-1-722	Резиновая крошка	1021,4	272		277821			
	кг								
27	1-1-647	Порошок минеральный 15%	8,96	1990		17830			
	т								
28	30-8-92	Песок природный	6,27	838		5254			
	м3								
29	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	204	635,14	6,63	129569	1353	29965	0,698	142
	м бортового камня		———	———	———	———	———	———	———
			108,68	1,76	22171	359	133	0,0061	1

30	30-3-10								
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,77	26800		235036			
		м3							
	1.4 Демонтаж асфальтобетона								
31	Е27-18-4								
		Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	103,7	408,12	169,62	42322	17590	33455	1,55	161
		м3 конструкции							
				238,5	4,07	24732	422	133	0,0136	1
32	Е27-20-1								
		Разборка бортовых камней на бетонном основании	204	122,85	–	25061	–	33331	0,767	156
		м							
				122,85	–	25061	–	133	–	–
33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	269,6	27,1	27,1	7306	7306	5114	–	–
		т							
				–	18,97	–	5114	100	0,03984	11
34	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	269,6	84,26	84,26	22716	22716	4543	–	–
		т							
				–	16,85	–	4543	100	0,03539	10
		Итого по разделу 1				**5415557**	**313907**			**1612**
						251375	**89344**			**341**
		Стоимость: материалов, тенге				4850275				
		Накладные расходы, тенге				449970				
		- заработная плата, тенге				67496				
		- трудоемкость, чел-ч				225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				351932				
		Всего по разделу, тенге				**6217459**				
		Сметная заработная плата, тенге				408215				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2178				
	Раздел 2 Малые формы								
35	80-2-1(пл)	Скамья Romana 302.02.00	11	18923		208153			
		шт							
36	80-2-2(пл)	Урна МФ-1.5.05.01	14	5431		76034			
		шт							

37	80-2-3(пл)	Баскетбольный щит (max) СО-3.2.01.01	2	37993		75986				
		шт								
38	80-2-4(пл)	Стойки для волейбола (пара) СО-3.1.11.00	1	16232		16232				
		шт								
39	80-2-5(пл)	Ограда волейбольной и баскетбольной площадки, высота 4,0 м, L=90м, с калиткой - 2шт	1	628527		628527				
		компл								
40	99-2-6(пл)	Монтаж малых архитектурных форм (согласно коммерческого предложения)	1	174591		174591				
		компл								
41	99-2-7(пл)	Доставка малых архитектурных форм (согласно коммерческого предложения)	1	139673		139673				
		компл								
		Итого по разделу 2				**1319196**	**–**			**–**
						–	**–**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				314264				
		оборудования, тенге				1004932				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18856				
		Всего по разделу, тенге				**1338052**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Раздел 3 Озеленение

42	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	10	2392,62	55,44	23926	554	8190	4,284	43
		яма								
				613,58	21,29	6136	213	129	0,086	1
43	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	10	796,15	218,24	7962	2182	7237	2,957	30
		шт								
				507,83	53,2	5078	532	129	0,223	2
44	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	10	4860		48600				

		шт								
45	Е47-36-4	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8х0,6 м	10	455,33	118,01	4553	1180	4607	2,14	21
		шт								
				330,08	27	3301	270	129	0,12	1
46	Е47-11-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой с добавлением растительной земли до 100 %	26	832,06	15,14	21634	394	7919	1,632	42
		яма								
				230,4	5,74	5990	149	129	0,022	1
47	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	26	151,76	–	3946	–	5026	0,821	21
		шт								
				149,85	–	3896	–	129	–	–
48	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (береза, рябина), без кома, высотой от 1,5 до 2 м	26	972		25272				
		шт								
49	Е47-37-1	Уход за саженцами деревьев с оголенной корневой системой	26	129,92	28,52	3378	742	3600	0,705	18
		шт								
				100,8	6,53	2621	170	129	0,029	1
50	Е47-15-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы с добавлением растительной земли до 100 %	36	356,44	12,39	12832	446	5254	0,761	27
		яма								
				108,45	4,7	3904	169	129	0,018	1
51	Е47-17-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в группы в ямы размером 0,5х0,5 м	36	27,63	–	995	–	1275	0,166	6
		шт								
				27,45	–	988	–	129	–	–
52	30-12-44	Кустарники лиственных пород (сирень), без кома	36	203		7308				
		шт								
53	Е47-37-2	Уход за саженцами кустарников, посаженных с оголенной корневой системой в групповой посадке	36	63,58	9,83	2289	354	2592	0,35	13

	шт								
			53,55	2,25	1928	81	129	0,01	–
54 E47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100 %	60	390,54	6,06	23432	364	5984	0,517	31
	м траншеи								
			74,48	2,84	4469	170	129	0,01	1
55 E47-21-1	Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	60	66,92	–	4015	–	5155	0,404	24
	м изгороди								
			66,6	–	3996	–	129	–	–
56 30-12-44	Кустарники лиственных пород (смородина), без кома	60	203		12180				
	шт								
57 E47-38-1	Уход за саженцами кустарников живой однорядной изгороди с оголенной корневой системой	60	79,72	19,67	4783	1180	4964	0,401	24
	м								
			59,63	4,5	3578	270	129	0,02	1
58 E47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	126	316,04	–	39821	–	11059	0,467	59
	м2								
			68,04	–	8573	–	129	–	–
59 E47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	126	212,95	–	26832	–	34073	1,3501	170
	м2								
			209,63	–	26413	–	129	–	–
60 30-12-77	Многолетние цветы	2016	81		163296				
	шт								
61 E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	2299	225,58	0,34	518608	782	116760	0,2678	616
	м2								
			39,24	0,13	90213	299	129	0,0005	1
62 E47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	2299	69,97	–	160861	–	23637	0,0547	126

	м2								
			7,97	–	18323	–	129	–	–
63 Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	2296	19,01	–	43647	–	24317	0,0525	121
	м2								
			8,21	–	18850	–	129	–	–
64 Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	67	12,22	0,83	819	56	549	0,0652	4
	дерево								
			11,39	0,32	763	21	70	0,0018	–
65 Е1-192-4	Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	67	38,75	29,46	2596	1974	965	0,0646	4
	хвост								
			9,29	11,29	622	756	70	0,0369	2
66 Е1-197-7	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	67	29,82	29,82	1998	1998	279	–	–
	пень								
			–	5,94	–	398	70	0,0194	1
67 Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	67	6,34	6,34	425	425	99	–	–
	пень								
			–	2,11	–	141	70	0,0069	–
68 Е1-202-1	Вывозка пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепами на расстояние до 100 м	67	15,76	12,11	1056	811	379	0,0253	2
	пень								
			3,65	4,44	245	297	70	0,0145	1
69 Е1-202-3	Добавлять на каждые последующие 100 м при вывозке пней деревьев диаметром до 32 см 2 т тракторными прицепамиК=2,000;	134	2,72	2,09	364	280	131	0,0043	1
	пень								
			0,63	0,77	84	103	70	0,0025	–
70 Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,59	1916,2	1916,2	1131	1131	165	–	–
	га								
			–	397,8	–	235	70	1,3	1

71	Е1-205-3	Корчевка редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,59	4986,91	4986,91	2942	2942	686	–	–
		га		–	1661,58	–	980	70	5,43	3
72	Е1-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.) с перемещением до 20 м	0,59	5440,98	5440,98	3210	3210	447	–	–
		га		–	1083,24	–	639	70	3,54	2
		Итого по разделу 3				**1174711**	**21005**			**1403**
						209971	**5893**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				943735				
		Накладные расходы, тенге				275349				
		- заработная плата, тенге				41302				
		- трудоемкость, чел-ч				138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87004				
		Всего по разделу, тенге				**1537064**				
		Сметная заработная плата, тенге				257166				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1561				
		Всего прямые затраты				**7909464**	**334912**			**3015**
						461346	**95237**			**361**
		Стоимость: материалов, тенге				6108274				
		оборудования, тенге				1004932				
		Накладные расходы, тенге				725319				
		- заработная плата, тенге				108798				
		- трудоемкость, чел-ч				363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				457792				
		Всего по смете				**9092575**				
		Сметная заработная плата, тенге				665381				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3739				

		ВСЕГО ПО АКТУ (без учета материалов и оборудования)							**1 979 369,00**
		понижающий коэффициент k=0,5909							**1 169 609,14**
		НДС (12%)	тенге						140353,10
		ВСЕГО С НДС	тенге						**1 309 962,24**

Заказчик
ТОО "Victory-8"

_____ Лаенвебер К.А.

Подрядчик
ТОО "РЕМСтройМонтаж-Универсал"-"РСМУ"

_____ Каймульдин К.С.

Авторский надзор: ТОО "Жолагаш-ПВ"

_____ Байсолтанова А.Т.