Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Victory-8" Павлодар г.а., Кенжекольский с.о., с.Кенжеколь, улица Шоқ Би, дом 63в. БИН 210140032877
Подрядчик: ТОО "РемСтройМонтажУниверсал"-"РСМУ" г.Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, стр.106. БИН 100640015595
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух многоквартирых жилых домов по адресу, г.Павлодар, ул. Расковой, стр. 9/2
Договор: №1 от 01.06.2021 г.

АКТ №2-1-5

приёмки выполненных работ за сентябрь 2022 года

на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета 2-1-5. Наружные сети. Канализация

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - сухой грунт	1081	32,55	30,98	35187	33489	11052	0,0106	11
		м3 грунта		1,53	9,01	1654	9740	97	0,0308	33
2	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	120,1	35,79	34,07	4298	4092	1350	0,01166	1
		м3 грунта								

			1,68	9,91	202	1190	97	0,03388	4
3	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт	86,3	335,25	–	28932	–	32693	2,23	192
		м3 грунта								
				335,25	–	28932	–	113	–	–
4	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	9,6	368,78	–	3540	–	4000	2,453	24
		м3 грунта								
				368,78	–	3540	–	113	–	–
5	Е1-163-7	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - сухой грунт т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33,4	402,3	–	13437	–	15184	2,676	89
		м3 грунта								
				402,3	–	13437	–	113	–	–
6	Е1-163-7	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы - мокрый грунт т.ч. п.3.176: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	3,7	442,53	–	1637	–	1850	2,9436	11
		м3 грунта								
				442,53	–	1637	–	113	–	–
7	Е1-17-13	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	133,1	32,55	30,98	4332	4123	1361	0,0106	1
		м3 грунта								
				1,53	9,01	204	1199	97	0,0308	4
8	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км в резервК=1,760;	2348,192	84,26	84,26	197859	197859	39567	–	–
		т								
				–	16,85	–	39567	100	0,03539	83
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1334,2	3,07	2,66	4096	3549	1708	0,00272	4
		м3 грунта								
				0,39	0,93	520	1241	97	0,00305	4

10	Е1-17-13	Погрузка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы для обратной засыпки	1302,2	32,55	30,98	42387	40342	13313	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	1992	11733	97	0,0308	40
11	П8-10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 10 км для обратной засыпкиК=1,760;	2291,872	84,26	84,26	193113	193113	38618	–	–
		т		–	16,85	–	38618	100	0,03539	81
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	123,8	122,18	–	15126	–	17092	0,885	110
		м3 грунта		122,18	–	15126	–	113	–	–
13	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1114,2	3,35	3,35	3733	3733	1253	–	–
		м3 грунта		–	1,16	–	1292	97	0,0038	4
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1114,2	21,55	4,52	24011	5036	18406	0,108	120
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	18975	–	97	–	–
15	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8	1228	152,52	9824	1220	2192	1,02	8
		м3 основания		153,68	57,15	1229	457	130	0,279	2
16	Е8-3-1	Засыпка труб местным грунтом с подбивкой пазух и трамбованием	64,2	215,2	97,07	13816	6232	11250	0,78	50
		м3 основания		112,5	36	7223	2311	118	0,18	12
		Итого по разделу 1				**595328**	**492788**			**635**
						94671	**107348**			**267**
		Стоимость: материалов, тенге				7869				
		Накладные расходы, тенге				210889				
		- заработная плата, тенге				31633				
		- трудоемкость, чел-ч				105				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48373				

	Всего по разделу, тенге				**854590**				
	Сметная заработная плата, тенге				233652				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1007				

Раздел 2 Сети канализации К1, L=88,5 м

17	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0882	139706,75	90794,12	12322	8008	7792	286	25
		км трубопровода		48375	19582,83	4267	1727	130	84,07	7
18	8-4-2313	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011К=1,010;	89,082	938		83559				
		м								
19	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 400 мм - футляр	0,01	270167,88	115634,5	2702	1156	2206	662	7
		км трубопровода		126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2
20	8-6-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	10	4836		48360				
		м								
21	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	–
22	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через стенки колодца диаметром до 300 мм	10	3549,82	1,57	35498	16	6739	3,01	30
		сальник		526,5	–	5265	–	128	–	–
23	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм - гильзы	2	2690		5380				
		м								
24	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	204666,79	85907,16	164	69	134	504	–
		км трубопровода		95850	32451,75	77	26	130	158,5	–

25	8-6-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 ммК=1,004;	0,8032	2690		2161				
		м								
26	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (отвод, тройник)	0,053	204796,82	39324,82	10854	2084	3116	147,7	8
		т фасонных частей		30375	14854,5	1610	787	130	72,55	4
27	Е22-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,0089	20732,9	424,4	185	4	112	59,3	1
		км трубопровода		9495	159,75	85	1	130	0,78	–
		Итого по разделу 2				**205804**	**11897**			**79**
						13885	**2987**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				180022				
		Накладные расходы, тенге				21828				
		- заработная плата, тенге				3274				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13658				
		Всего по разделу, тенге				**241290**				
		Сметная заработная плата, тенге				20146				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				103				

Раздел 3 Колодцы круглые

28	Е23-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в мокрых грунтах	8,02	11519,8	1686,97	92389	13529	26053	11,16	90
		м3 конструкций колодцев		1867,05	631,8	14974	5067	130	3,085	25
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,3	32700		107910				

		м3								
30	30-18-36									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90), к=1,25	0,87	6500		5655				
		м								
31	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90)	4,45	8320		37024				
		м								
32	30-18-37									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90), к=1,1	5,31	9152		48597				
		м								
33	30-18-40									
		Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО-1	7	1100		7700				
		шт								
34	2-1-267	Стремянки	0,0975	133700		13036				
		т								
35	11-4-14	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	5	10500		52500				
		комплект								
36	Е8-6-9	Кладка горловин из кирпича керамического	0,26	10099,65	296,6	2626	77	315	5,95	2
		м3 кладки								
				915,75	110,25	238	29	118	0,54	–
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,92	20,35	0,02	59	–	11	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	12	–	90	–	–
38	Е8-3-2									
		Устройство щебеночного основания под отмостку	3	1840,27	100,89	5521	303	573	0,85	3
		м3 основания								
				123,75	38,25	371	115	118	0,18	1
39	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	3	6092,95	66,01	18279	198	695	1,35	4
		м3								
				195,75	24,93	587	75	105	0,1218	–
		Итого по разделу 3				**391296**	**14107**			**99**
						16182	**5286**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				361007				

	Накладные расходы, тенге				27647				
	- заработная плата, тенге				4147				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25137				
	Всего по разделу, тенге				**444080**				
	Сметная заработная плата, тенге				25615				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				139				
	Раздел 4 Снятие и восстановление асфальтового покрытия								
40	Е27-18-2								
	Разборка щебеночных покрытий и оснований	2,55	66,76	51,26	170	131	86	0,117	–
	м3 конструкции		15,5	9,62	40	25	133	0,0356	–
41	Е27-18-4								
	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,7	408,12	169,62	694	288	548	1,55	3
	м3 конструкции		238,5	4,07	405	7	133	0,0136	–
42	Е27-20-1								
	Разборка бортовых камней на бетонном основании	16	122,85	–	1966	–	2615	0,767	12
	м		122,85	–	1966	–	133	–	–
43	Е1-17-7								
	Разработка мусора одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	4,92	26,22	25,03	129	123	38	0,008	–
	м3 грунта		1,15	6,78	6	33	97	0,0232	–
44	П8-10-1								
	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,800;	8,856	84,26	84,26	746	746	149	–	–
	т		–	16,85	–	149	100	0,03539	–
45	Е27-22-3								
	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	17	259,19	22,3	4406	379	270	0,0286	–
	м2 основания		4,32	7,67	73	130	133	0,02711	–

46	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	17	499,79	15,35	8496	261	249	0,0336	1
		м2 покрытия		5,94	5,06	101	86	133	0,01766	–
47	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	34	59,55	–	2025	–	–	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	–	–	133	–	–
48	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	16	466,74	6,63	7468	106	2350	0,698	11
		м бортового камня		108,68	1,76	1739	28	133	0,0061	–
49	30-3-9									
		Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	0,67	26200		17554				
		м3								
		Итого по разделу 4				**43654**	**2034**			**27**
						4330	**458**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				37290				
		Накладные расходы, тенге				6305				
		- заработная плата, тенге				946				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2998				
		Всего по разделу, тенге				**52957**				
		Сметная заработная плата, тенге				5734				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Всего прямые затраты				**1236082**	**520826**			**840**
						129068	**116079**			**306**
		Стоимость: материалов, тенге				586188				
		Накладные расходы, тенге				266669				
		- заработная плата, тенге				40000				
		- трудоемкость, чел-ч				133				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	90166
Всего по смете	**1592917**
Сметная заработная плата, тенге	285147
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1279

		ВСЕГО ПО АКТУ (без учета материалов и оборудования)							**1 006 729,00**
		понижающий коэффициент k=0,5909							**594 876,17**
		НДС (12%)	тенге						71385,14
		ВСЕГО С НДС	тенге						**666 261,31**

Заказчик
ТОО "Victory-8"

Лаенвебер К.А.

Подрядчик
ТОО "РЕМСтройМонтаж-Универсал"-"РСМУ"

Каймульдин К.С.

Авторский надзор: ТОО "Жолагаш-ПВ"

Байсолтанова А.Т.