Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ТОО "Victory-8" Павлодар г.а., Кенжекольский с.о., с.Кенжеколь, улица Шоқ Би, дом 63в. БИН 210140032877
Подрядчик: ТОО "РемСтройМонтажУниверсал"-"РСМУ" г.Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, стр.106. БИН 100640015595
Наименование строительства и его адрес: Строительство двух многоквартирых жилых домов по адресу, г.Павлодар, ул. Расковой, стр. 9/2
Договор: №1 от 01.06.2021 г.

АКТ №2-1-3

приёмки выполненных работ за октябрь 2022 года

на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Основание: Локальная смета 2-1-3. Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
1	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
2	80-1-1(пл)ТК	Пульт контрольный С2000М	1	11780		11780				
		шт								

3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок индикации		1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
			шт								
					936	–	936	–	90	–	–
4	80-1-2(пл)ТК	Блок индикации С2000-БКИ		1	7857		7857				
			шт								
5	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей		4	7509,6	1,6	30038	6	25758	38	152
			шт								
					7155	–	28620	–	90	–	–
6	80-1-3(пл)ТК	Прибор приемно-контрольный Сигнал -20М		4	6746		26984				
			шт								
7	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча		1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
			шт								
					2108	–	2108	–	90	–	–
8	80-1-4(пл)ТК	Прибор приемно-контрольный С2000-4		1	3810		3810				
			шт								
9	Ц10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор в одноблочном исполнении		2	1401,2	1,6	2802	3	2430	8	16
			шт								
					1350	–	2700	–	90	–	–
10	80-1-5(пл)ТК	Контрольно-пусковой блок С2000-СП1		2	3085		6170				
			шт								
11	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля		5	1648,6	1,6	8243	8	6854	8	40
			шт								
					1523	–	7615	–	90	–	–
12	80-1-6(пл)ТК	Резервированный источник питания РИП-12 исп. 1		5	5603		28015				
			шт								
13	Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный		10	938	–	9380	–	7505	5	50
			шт								
					790	–	7900	–	95	–	–
14	99-1-7(пл)ТК	Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч		10	1568		15680				
			шт								

15	Ц10-111-4	Сигнальное устройство	4	295,7	–	1183	–	907	2	8
		комплект		252	–	1008	–	90	–	–
16	99-1-8(пл)ТК	Устройство сигнальное Маяк-12КП	4	449		1796				
		шт								
17	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	18	241,7	91	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131	25,7	2358	463	95	0,15	3
18	17-4-2	Указатель световой "Выход"	18	462		8316				
		шт								
19	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	17	742	305	12614	5185	8789	2	34
		коробка		398	72	6766	1224	110	0,421	7
20	18-1-133	Коробка соединительная, ТСВ-10	10	1080		10800				
		шт								
21	18-1-134	Коробка соединительная, ТСВ-20	7	1750		12250				
		шт								
22	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	545	369,9	1,6	201596	872	170204	2	1090
		шт		347	–	189115	–	90	–	–
23	99-1-9(пл)ТК	Извещатель дымовой ИП-212-41М	545	290		158050				
		шт								
24	Ц8-591-1	Извещатели ручные	19	55	0,9	1045	17	901	0,33	6
		шт		49,7	0,2	944	4	95	0,001	–
25	99-1-10(пл)ТI	Извещатель ручной ИПР-3СУ	19	309		5871				
		шт								
26	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	280	59		16520				
		шт								
27	18-2-18	Коробка универсальная КК-8	10	70		700				
		шт								
28	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	15	72,13	6,92	1082	104	818	0,286	4
		м труб		46,13	4,33	692	65	108	0,0189	–

29	8-4-28	Трубы ПВХ, Dн=16 мм	1,5	664		996				
		10м								
30	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабель-каналах	3430	12,29	4,06	42155	13926	36933	0,0423	145
		м провода								
				7,34	2,63	25176	9021	108	0,0114	39
31	16-4-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,07	81237		5687				
		1000м								
32	16-4-101	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,14	143822		20135				
		1000м								
33	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	39710		5957				
		км								
34	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,06	59626		3578				
		км								
35	99-1-17(пл)	Кабель КСВВнг-LS 2х0,5	2700	8		21600				
		м								
36	99-1-18(пл)	Кабель КСВВнг-LS 4х0,64	10	15		150				
		м								
37	99-1-19(пл)	Кабель ШВВПнг-LS 2х0,75	300	16		4800				
		м								
38	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала	3430	145,97	75,12	500677	257662	413559	0,397	1362
		м короба								
				63,9	47,74	219177	163748	108	0,2077	712
39	99-1-11(пл)З/	Кабель-канал 22х10 с крышкой	3230	51		164730				
		м								
40	99-1-12(пл)З/	Накладка на стык	1800	55		99000				
		шт								
41	99-1-13(пл)З/	Кабель-канал 75х20 с крышкой	200	126		25200				
		м								
42	99-1-14(пл)З/	Угол внутренний/внешний переменный	4	65		260				
		шт								
43	99-1-15(пл)З/	Угол плоский переменный	4	65		260				
		шт								
44	99-1-16(пл)З/	Накладка на стык	50	102		5100				
		шт								
		Итого по разделу 1				**1492494**	**279427**			**2949**

					497097	**174525**			**761**
	Стоимость: материалов, тенге				631354				
	оборудования, тенге				84616				
	Накладные расходы, тенге				681861				
	- заработная плата, тенге				102279				
	- трудоемкость, чел-ч				341				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				125384				
	Всего по разделу, тенге				**2299739**				
	Сметная заработная плата, тенге				773901				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4051				
Раздел 2 Оповещение о пожаре									
45 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении		1	980	1,6	980	2	855	5	5
		шт		950	–	950	–	90	–	–
46 80-2-1(пл)	Прибор управления Тромбон ПУ-8		1	63202		63202				
		шт								
47 Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель, отдельно устанавливаемый		1	1938,7	–	1939	–	1659	12	12
		шт		1843	–	1843	–	90	–	–
48 80-2-2(пл)	Усилитель мощности Тромбон УМ-4-360		1	45132		45132				
		шт								
49 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля		1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
50 80-2-3(пл)	Блок резервного питания Тромбон БП-21		1	25578		25578				
		шт								
51 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении		193	332,4	–	64153	–	61793	2	386
		шт		317	–	61181	–	101	–	–

52	99-2-4(пл)									
		Речевой оповещатель настенный Глагол-СМ-Н-1	193	1013		195509				
		шт								
53	99-2-5(пл)	Микрофон настольный с подставкой	1	3396		3396				
		шт								
54	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	60	59		3540				
		шт								
55	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	72,13	6,92	3607	346	2726	0,286	14
		м труб								
				46,13	4,33	2307	217	108	0,0189	1
56	8-4-28	Трубы ПВХ, Dн=16 мм	1	664		664				
		10м								
57	8-4-8	Трубы ПВХ, Dн=25 мм	4	777		3108				
		10м								
58	Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабель-каналах	3180	12,29	4,06	39082	12911	34240	0,0423	135
		м провода								
				7,34	2,63	23341	8363	108	0,0114	36
59	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	50	11,05	1,1	553	55	535	0,0581	3
		м								
				9,23	0,66	462	33	108	0,0029	–
60	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	39710		3971				
		км								
61	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,13	59626		7751				
		км								
62	16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВСнг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	3	17400		52200				
		1000м								
63	Е21-12-1	Прокладка кабель-канала	2900	145,97	75,12	423313	217848	349656	0,397	1151

		м короба		———	———	———	———	———	———	———
				63,9	47,74	185310	138446	108	0,2077	602
64	99-2-6(пл)	Кабель-канал DLPlus 20x12,5, с крышкой	2900	76		220400				
		м								
65	99-2-7(пл)	Угол внутренний/внешний переменный	150	87		13050				
		шт								
66	99-2-8(пл)	Угол плоский переменный	150	103		15450				
		шт								
67	99-2-9(пл)	Накладка на стык	970	42		40740				
		шт								
	Итого по разделу 2					**1228312**	**231164**			**1711**
						———	———			———
						276330	**147059**			**639**
	Стоимость: материалов, тенге					586906				
	оборудования, тенге					133912				
	Накладные расходы, тенге					452306				
	- заработная плата, тенге					67846				
	- трудоемкость, чел-ч					226				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					92802				
	Всего по разделу, тенге					**1773420**				
	Сметная заработная плата, тенге					491235				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					2576				
	Всего прямые затраты					**2720806**	**510591**			**4660**
						———	———			———
						773427	**321584**			**1400**
	Стоимость: материалов, тенге					1218260				
	оборудования, тенге					218528				
	Накладные расходы, тенге					1134167				
	- заработная плата, тенге					170125				
	- трудоемкость, чел-ч					567				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					218186				
	Всего по смете					**4073159**				
	Сметная заработная плата, тенге					1265136				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч					6627				

		ВСЕГО ПО АКТУ (без учета материалов и оборудования)							**2 636 371,00**
		понижающий коэффициент k=0,5909							**1 557 831,62**
		НДС (12%)	тенге						186939,79
		ВСЕГО С НДС	тенге						**1 744 771,41**

Заказчик
ТОО "Victory-8"

_____ Лаенвебер К.А.

Подрядчик
ТОО "РЕМСтройМонтаж-Универсал"-"РСМУ"

_____ Каймульдин К.С.

Авторский надзор: ТОО "Жолагаш-ПВ"

_____ Байсолтанова А.Т.