ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АС Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №103/21	02.12.2021г.				
		д/с №2	11.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								ПДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	по графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2020 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района	393 008 642,49	96 227 401,59								
За отчетный месяц		96 227 401,59							11 547 288,19	107 774 689,78
Удержание 5 %		4 811 370,08							577 364,41	5 388 734,49
Всего к оплате		91 416 031,51							10 969 923,78	102 385 955,29

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

И.о.руководителя _____ Манкешова А.Ж.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

Директор _____ Адилбеков Ж.З.
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)
Место печати (при наличии)

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 14, 1, 8292432032**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "АС \Курылыс" БИН 060440002060, Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 13,17, тел.87292204703**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство отдельностоящего учебного корпуса к средней школе имени Атамекен в с. Бейнеу, Бейнеуского района**

(наименование, адрес)

Объект: **Учебный корпус, котельная, наружные сети, благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №103/21 от 02.12.2021г., доп.соглашение №2 от 11.02.2022г

Акт № 5 от 04.08.2022г.
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за август 2022 год

на работы общестроительные работы , отопление и вентиляция, водопровод и канализация , слаботочные сети, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, котельная, наружное электроснабжение, наружные сети водоснабжения, благоустройство

составлена в ценах 4 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
		КРОВЛЯ									
56	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой /вход в здание/**	м2 изолируемой поверхности	16,8	804,59	27,53	13517	463	8515	4262	19201
		НР - 92%; СП - 8%			270,16	5,58	4539	94		1422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	16,8	1106,49	56,45	18589	948	5637	11298	32278
		НР - 92%; СП - 8%			714,52	16,48	12004	277		2391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	2,5956	30668,00	--	79602	--	79602	--	85970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6368	
59	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,8	1195,27	34,10	20081	573	9423	9782	32252
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			600,30	19,14	10085	322		2389	
60	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	16,8	6751,68	258,90	113428	4349	104641	6420	129436
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			264,15	142,41	4438	2392		9588	
61	1112-0101-0101 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	16,8	1825,46	67,87	30668	1140	25253	4077	37525
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			254,48	9,33	4275	157		2780	
62	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	17,2	2814,56	54,85	48410	943	35302	11359	64550
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			707,28	10,54	12165	181		4782	
63	1112-0101-4001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,8	3438,85	15,23	19945	88	11361	7842	30010
		НР - 92%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1464,80	4,86	8496	28		2223	
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА									
83	1307-0512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11	1785,87	953,11	19645	10484	1955	13610	35916
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			655,08	393,48	7206	4328		2660	
84	2404-0111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты парапетные железобетонные	м3	0,374	99320,00	--	37146	--	37146	--	40118
		СП - 8%			--	--	--	--		2972	
85	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	1,7	1881,54	98,62	3199	167	--	2841	6523
		НР - 92%, СП - 8%			1782,92	33,69	3031	57		483	
86	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1,7	1668,00	--	2836	--	2836	--	3063
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		ПРОЕМЫ 1,2-ЭТАЖЕЙ									
				ДВЕРИ							
93	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9,12	2601,15	459,90	23722	4194	6795	12720	39357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1496,14	153,55	12733	1400		2915	
94	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	4,2	3183,96	593,56	13373	2493	4522	6445	21403
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1513,92	190,99	6358	802		1585	
95	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	63,21	2083,09	88,94	131672	5622	29508	89533	238901
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1527,32	46,50	96542	2939		17696	
96	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,2	1776,99	124,39	12794	896	2524	8872	23399
		НР - 90%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1301,99	67,09	9374	483		1733	
105	1109-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3739,68	55,09	7068	104	1010	4144	12109
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			3150,48	27,07	5954	51		897	
		ПОЛЫ 1-ЭТАЖА									
		ТИП ПОЛА "1"									
117	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	344,58	739,09	25,00	254676	8614	57701	181682	471267
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			546,64	14,27	188361	4917		34909	
		ТИП ПОЛА "2"									
121	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	397,94	2043,77	86,20	813298	34303	118431	638205	1567623
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1659,96	46,18	660564	18377		116120	
		ТИП ПОЛА "3"									
127	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	55,3	2043,76	86,20	113020	4767	16457	88689	217846
		НР - 94%, СП - 8%			1659,96	46,18	91796	2554		16137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП ПОЛА "4"									
131	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	89,46	1837,91	89,31	164419	7990	74779	78139	261962
		НР - 94%, СП - 8%			912,70	16,50	81650	1476		19405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
132	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=3	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	89,46	3365,48	133,63	301076	11955	141327	141300	477766
		НР - 94%, СП - 8%			1652,07	28,22	147794	2525		35390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
133	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	м2	89,46	1617,03	22,42	144660	2005	82392	57586	218425
		НР - 94%, СП - 8%			673,63	11,16	60263	998		16180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
134	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство**	м2 покрытия	89,46	5331,35	55,96	476943	5007	390911	78791	600193
		НР - 94%, СП - 8%			905,71	31,25	81025	2796		44459	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2	89,46	1009,90	4,03	90346	361	20843	55477	157488
		НР - 80%, СП - 8%			772,88	2,28	69142	204		11666	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНАХ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ									
		ПЛИНТУСЫ									
137	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	230,61	371,28	0,96	85621	222	47355	35878	131219
		НР - 94%, СП - 8%			164,97	0,54	38044	125		9720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	284,54	442,56	1,92	125926	546	6320	112205	257182
		НР - 94%, СП - 8%			418,43	1,08	119060	307		19051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
139	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	18,747	1873,00	--	35113	--	35113	--	37922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
		ПОЛЫ 2-ЭТАЖА									
		ТИП ПОЛА "1"									
144	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	820,72	739,09	25,00	606586	20518	137430	432729	1122460
		НР - 94%, СП - 8%			546,64	14,27	448638	11712		83145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТИП ПОЛА "2"									
150	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	55,94	2043,76	86,20	114328	4822	16648	89715	220367
		НР - 94%, СП - 8%			1659,96	46,18	92858	2583		16324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПЛИНТУСЫ									
151	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	281,85	371,28	0,96	104645	270	57878	43850	160375
		НР - 94%, СП - 8%			164,97	0,54	46497	152		11880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
152	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	204,51	442,56	1,92	90508	393	4542	80646	184847
		НР - 94%, СП - 8%			418,43	1,08	85573	221		13692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
153	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	14,38	1873,00	--	26934	--	26934	--	29089
		СП - 8%			--	--	--	--		2155	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
156	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1763,94	573,73	3,46	1012025	6104	260656	598963	1739868
		НР - 80%, СП - 8%			422,50	1,95	745265	3440		128879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
159	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	2239,85	774,13	5,31	1733935	11894	302536	1140980	3104908
		НР - 80%, СП - 8%			633,75	3,00	1419505	6720		229993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1344,15	718,49	1,54	965758	2070	274072	552628	1639857
		НР - 80%; СП - 8%			513,05	0,87	689616	1169		121471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
161	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	482,72	2291,55	40,12	1106177	19367	129620	774457	2034085
		НР - 80%; СП - 8%			1982,91	22,54	957190	10881		150451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПЕРЕГОРОДКИ САНУЗЛОВ, /АС, лист 2,3/									
162	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-фибролитные в санузлах. Устройство	м2 перегородок	61,57	2801,79	123,42	172506	7599	79191	80955	273737
		НР - 90%; СП - 8%			1392,17	68,76	85716	4234		20277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
163	2306-0405-1402 РСНБ РК 2015	Металлическое соединение МС-1, МС-2, МС-3	т	0,04381	588292,00	--	25773	--	25773	--	27835
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=									
167	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	973,07	454,67	3,55	442426	3455	284866	124825	612632
		НР - 80%; СП - 8%			158,37	1,98	154105	1927		45380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
168	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Наружная облицовка цоколя декоративным плиткам "Рваный камень"	м2 поверхности облицовки	70,06	4842,73	36,66	339282	2568	25322	250246	636690
		НР - 80%; СП - 8%			4444,65	20,21	311392	1416		47162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 С ПЛОЩАДКОЙ ПЛ-1 (2шт)									
		ОГРАЖДЕНИЯ ОГ -1									
173	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	18	13597,39	4,43	244753	80	206989	44467	312358
		НР - 118%; СП - 8%			2093,57	--	37684	--		23138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРЕМЯНКА Ст1 (1шт)									
174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06264	96360,63	28900,49	6036	1810	755	2885	9634
		НР - 69%; СП - 8%			55409,97	11333,70	3471	710		714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
175	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06264	582024,00	–	36458	–	36458	–	39375
		СП - 8%			–	–	–	–		2917	
176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,69128	165,09	3,60	279	6	154	83	391
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	119	1		29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛЮК									
177	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции люков, лазов. Монтаж	1 конструкции	0,03896	130212,26	5355,83	5073	208	45	3395	9146
		НР - 69%; СП - 8%			123724,70	2574,28	4820	100		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
178	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к люка	т	0,03896	497916,00	–	19399	–	19399	–	20951
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
179	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетона кл. В15	м3	0,09	39501,80	5025,71	3555	453	1895	1205	5141
		НР - 91%; СП - 8%			13406,25	1308,06	1207	118		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,05192	107,63	2,50	113	2	48	44	170
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	63	–		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,05192	82,54	1,80	87	2	48	26	122
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	37	–		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
182	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,7392	3810,32	579,48	2817	428	1043	1331	4480
		НР - 90%; СП - 8%			1820,40	180,31	1346	133		332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
183	2409-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П	м2	0,7392	33125,00	–	24486	–	24486	–	26445
		СП - 8%			–	–	–	–		1959	
		КРЫЛЬЦО КР-1 С ПАНДУСОМ									
184	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,88	1716,90	–	18680	–	–	13450	34700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			1716,90	--	18680	--		2570	
185	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,79	1064,65	--	7229	--	--	5205	13429
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	7229	--		995	
186	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56,2	5531,63	337,40	310878	18962	250324	46368	385826
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			740,08	137,64	41592	7735		28580	
187	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	7,99	26373,59	1446,77	210725	11560	164534	34496	264838
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4334,34	409,99	34631	3276		19618	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,48484	256999,00	--	124603	--	124603	--	134571
		СП - 8%			--	--	--	--		9968	
189	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхность	22,62	972,88	20,65	22007	467	13038	7983	32389
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			375,88	3,60	8502	81		2399	
190	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	32,5	888,93	90,49	28890	2941	2440	29485	63045
		НР - 118%, СП - 8%			723,34	45,51	23509	1479		4670	
191	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехрядельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой до 1200 мм	м	32,5	12426,00	--	403845	--	403845	--	436153
		СП - 8%			--	--	--	--		32308	
192	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Чашечка 80х80х8	т	0,0124	263941,00	--	3273	--	3273	--	3535
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
193	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02542	984042,23	1519,23	25014	38	16646	7598	35221
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			327690,00	763,80	8330	19		2609	
		КОЗЫРЕК К3-1									
194	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные, массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	1,09635	68665,03	27430,67	75281	30074	4231	35611	119763
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			37375,00	9699,09	40976	10634		8871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	2106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость м/к кольрька	т	1,09635	496686,00	--	544542	--	544542	--	588108
		СП - 8%			--	--	--	--		43563	
196	1112-0101-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия кровельные из мембраны полимерной двухслойной. Устройство по готовым металлическим конструкциям	м2 кровли	28,08	267,83	97,02	7521	2724	21	5196	13735
		НР - 92%, СП - 8%			170,10	31,05	4776	872		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	28,08	2534,00	--	71155	--	71155	--	76847
		СП - 8%			--	--	--	--		5692	
198	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,78	3438,85	15,23	12999	57	7405	5111	19559
		НР - 92%, СП - 8%			1464,80	4,86	5537	18		1449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0096	984042,23	1519,23	9447	14	6287	2869	13302
		НР - 91%, СП - 8%			327690,00	763,80	3146	7		985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,6	107,63	2,50	3186	74	1327	1239	4779
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	1785	11		354	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
201	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,6	165,09	3,60	4887	106	2694	1455	6849
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	2087	21		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		КРЫЛЬЦО КР-2									
202	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,62	1716,90	--	1064	--	--	766	1977
		НР - 72%, СП - 8%			1716,90	--	1064	--		146	
203	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,48	5531,63	337,40	8187	500	6592	1221	10161
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	1095	204		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
204	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,53	26373,59	1446,77	40352	2213	31507	6606	50714
		НР - 91%, СП - 8%			4334,34	409,99	6632	627		3757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03009	298216,00	--	8973	--	8973	--	9691
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
206	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0713	256999,00	--	18324	--	18324	--	19790
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	4,13	972,88	20,65	4018	85	2381	1458	5914
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	1552	15		438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
208	1107-0519-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4,5	13597,39	4,43	61188	20	51747	11117	78089
		НР - 118%; СП - 8%			2093,57	--	9421	--		5784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЛЕСТНИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛМ-2									
209	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,4	2765,82	168,70	1106	68	890	165	1373
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	148	28		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
210	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,05	29750,66	1245,38	1488	62	1057	352	1988
		НР - 91%; СП - 8%			7384,30	360,31	369	18		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
211	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0046	984042,23	1519,23	4527	7	3013	1375	6374
		НР - 91%; СП - 8%			327690,00	763,80	1507	4		472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	0,6	972,88	20,65	584	12	346	212	859
		НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	226	2		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
213	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы с ограждением. Монтаж	1 конструкций	0,66846	91323,36	28900,49	61046	19319	8055	28461	96668
		НР - 69%; СП - 8%			50372,70	11333,70	33672	7576		7161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость металлических лестниц и ограждений	т	0,66846	699940,00	--	467882	--	467882	--	505313
		СП - 8%			--	--	--	--		37431	
215	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,05	107,63	2,50	1943	45	810	755	2914
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	1088	6		216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
216	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,05	165,09	3,60	2980	65	1642	887	4176
		НР - 69%, СП - 8%			70,50	0,72	1273	13		309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОГРАЖДАЮЩАЯ РЕШЕТКА РАДИАТОРОВ									
217	4120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки радиаторные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	63	2771,26	119,12	174589	7505	17668	149262	349759
		НР - 98%, СП - 8%			2371,69	45,91	149416	2892		25908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Крепления для радиаторных решеток	кг	31,5	655,00	--	20632	--	20632	--	22283
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
219	Прайс-лист	Экраны из перфорированного ХДФ (150х1100х550(h))	шт.	59	8160,00	--	481440	--	481440	--	519958
		СП - 8%			--	--	--	--		38515	
220	Прайс-лист	Экраны из перфорированного ХДФ (150х1400х550(h))	шт.	4	9653,57	--	38614	--	38614	--	41703
		СП - 8%			--	--	--	--		3089	
		ОТМОСТКА									
221	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	198	5531,63	337,40	1095263	66805	881922	163361	1359314
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	146536	27253		100690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
222	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостки из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	198	1235,34	3,27	244597	647	195080	53082	321493
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	48870	279		23814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
223	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Отмостки из асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (до 5 см)	м2 покрытия	198	752,42	--	148979	--	117489	34009	197627
		НР - 108%, СП - 8%			159,04	--	31490	--		14639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23317648
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7455140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					155750			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7246876		
		- Накладные расходы	Тенге							6533746	
		- Сметная прибыль	Тенге							1727233	
		Локальная смета №2-1-2. Отопление и вентиляция									
		ВВОД ТЕПЛОСЕТИ									
1	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	3744,51	53,30	14978	213	9950	4809	21370
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1203,76	22,94	4815	92		1583	
2	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отвод стальной 90°, D 76х3,5 мм**	шт.	2	774,00	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	м2	0,95	215,27	5,01	205	5	85	80	308
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			120,60	0,72	115	1		23	
4	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,95	718,96	1,22	683	2	122	448	1221
		НР - 80%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			588,92	0,69	559	1		90	
5	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	4	740,54	79,95	2962	320	1064	1336	4642
		НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			394,57	45,00	1578	180		344	
6	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX 9х65 мм**	м	4,4	557,00	--	2451	--	2451	--	2647
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	4	123,49	1,12	494	4	33	447	1017
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			114,13	--	457	--		75	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	6	2855,38	124,51	17132	747	1788	14517	34181
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2432,85	36,00	14597	216		2532	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2304-0904-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 16, DN 50, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	56386,00	--	112772	--	112772	--	121794
		СН - 8%			--	--	--	--		9022	
10	2304-0904-0905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	52622,00	--	210488	--	210488	--	227327
		СН - 8%			--	--	--	--		16839	
11	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СН - 8%			--	--	--	--		541	
12	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369,00	--	10952	--	10952	--	11828
		СН - 8%			--	--	--	--		876	
13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2823,40	92,53	5647	185	596	4804	11287
		НР - 98%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2432,85	18,00	4866	36		836	
14	2304-0904-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые полнопроходные надземной установки с рукояткой, тип присоединения фланец/фланец, для воды и пара, PN 40, DN 20, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35629,00	--	71258	--	71258	--	76959
		СН - 8%			--	--	--	--		5701	
15	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	594,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СН - 8%			--	--	--	--		190	
16	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	55448,93	230,13	110898	460	101117	9223	129731
		НР - 98%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			4660,71	45,03	9321	90		9610	
17	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2823,40	92,53	16940	555	1788	14411	33859
		НР - 98%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2432,85	18,00	14597	108		2508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1037,00	--	2074	--	2074	--	2240
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
19	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2622,11	--	5244	--	4397	831	6561
		НР - 98%, СП - 8%			423,74	--	847	--		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	621,25	--	1242	--	129	1091	2520
		НР - 98%, СП - 8%			556,54	--	1113	--		187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
23	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1812,36	95,04	3625	190	1347	1274	5291
		НР - 61%, СП - 8%			1044,00	0,48	2088	--		392	
24	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	1	6662,84	103,96	6663	104	447	6045	13725
		НР - 98%, СП - 8%			6112,42	55,62	6112	56		1017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Коллектор из трубы стальной электросварной прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1940,00	--	3104	--	3104	--	3352
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
26	2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	Переход стальной Dy 65х50 мм	шт.	2	513,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №1									
48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	24,7	215,27	5,01	5317	124	2214	2068	7976
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	2979	18		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	24,7	1161,06	1,22	28678	30	3182	20387	52990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	25466	17		3925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	224	117,72	1,12	26369	251	553	25054	55537
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	25565	--		4114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №2									
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	23,3	215,27	5,01	5016	117	2089	1950	7523
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	2810	17		557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
72	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	23,3	1161,06	1,22	27053	28	3002	19231	49987
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	24023	16		3703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	200,2	117,72	1,12	23568	224	495	22392	49637
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	22849	--		3677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ №3									
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	2,4	215,27	5,01	517	12	216	201	775
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	289	2		57	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
87	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	1161,06	1,22	2787	3	310	1981	5149
		НР - 80%; СП - 8%			1031,02	0,69	2474	2		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
88	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36,4	117,72	1,12	4285	41	90	4071	9025
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	--	4154	--		669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В1									
89	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	248	48	6861	15179
		НР - 98%; СП - 8%			6898,50	102,61	6898	103		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Прайс-лист	Вентилятор радиальный для круглых каналов, N-0,157 кВт, n-2600 об/мин KVR 200/1	шт.	1	47455,44	--	47455	--	47455	--	51251
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
91	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка	решетка	13	2181,07	36,98	28354	481	4139	23500	56002
		НР - 98%, СП - 8%			1825,69	18,90	23734	246		4148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
92	1120-0703-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6731
		НР - 98%, СП - 8%			866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ В2									
95	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7194,02	247,16	7194	248	48	6861	15179
		НР - 98%, СП - 8%			6898,50	102,61	6898	103		1124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
96	Прайс-лист	Вентилятор радиальный для круглых каналов, N-0,157 кВт, n-2600 об/мин KVR 200/1	шт.	1	47455,44	--	47455	--	47455	--	51251
		СП - 8%			--	--	--	--		3796	
97	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	2181,07	36,98	32716	555	4776	27115	64618
		НР - 98%, СП - 8%			1825,69	18,90	27385	284		4787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
98	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6731
		НР - 98%, СП - 8%			866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ31									
101	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 150х150 мм. Установка	решетка	8	2181,07	36,98	17449	296	2547	14462	34464
		НР - 98%, СП - 8%			1825,69	18,90	14606	151		2553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
102	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), размер 250х250 мм. Установка	решетка	95	1968,95	36,98	187050	3513	10097	171731	387483
		НР - 98%, СП - 8%			1825,69	18,90	173440	1795		28702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	2305-0306-1877 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	95	3291,00	--	312645	--	312645	--	337657
		СП - 8%			--	--	--	--		25012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами									
			зонт	2	8914,47	61,10	17829	122	14984	2706	22177
		НР - 98%, СП - 8%			1361,51	18,90	2723	38		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	28	7187,42	59,28	201248	1660	161466	37879	258257
		НР - 98%, СП - 8%			1361,51	18,90	38122	529		19130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
106	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	5364,38	51,53	5364	52	4446	868	6710
		НР - 98%, СП - 8%			866,42	18,90	866	19		499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2284127
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				468078				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10894			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4158			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1185591		
		- Накладные расходы	Тенге							450369	
		- Сметная прибыль	Тенге							169195	

Локальная смета №2-1-4. Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА В1

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.									
			шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	9678	22788
		НР - 98%, СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86									
			шт.	2	29884,00	--	59768	--	59768	--	64549
		СП - 8%			--	--	--	--		4781	
3	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	1690,00	--	6760	--	6760	--	7301
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
4	2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	1	2919,00	--	2919	--	2919	--	3153
		СП - 8%			--	--	--	--		234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	34	2759,98	92,53	93839	3146	7976	81662	189541
		НР - 98%; СП - 8%			2432,85	18,00	82717	612		14040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	--	2872	--	2872	--	3402
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
8	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1037,00	--	4148	--	4148	--	4480
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
9	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	28	835,00	--	23380	--	23380	--	25250
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
10	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	8	12246,37	--	97971	--	93651	4234	110381
		НР - 98%; СП - 8%			540,00	--	4320	--		8176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5291,78	124,51	5292	125	3041	2119	8004
		НР - 98%; СП - 8%			2126,46	36,00	2126	36		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Прайс-лист	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20	шт	1	177361,61	--	177362	--	177362	--	191551
		СП - 8%			--	--	--	--		14189	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
13	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	67	3158,01	44,55	211587	2985	140613	67917	301865
		НР - 98%; СП - 8%			1014,76	19,62	67989	1315		22360	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,38	537,00	--	5037	--	5037	--	5440
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
15	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2760,11	29,08	5521	59	152	5205	11584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			2655,00	0,79	5310	2		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	341,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
17	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2531,57	25,21	17721	177	389	16815	37299
		НР - 98%, СП - 8%			2450,70	0,52	17155	4		2763	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7	232,00	--	1624	--	1624	--	1784
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
19	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	23	2275,47	21,28	52336	489	842	49993	110818
		НР - 98%, СП - 8%			2217,60	0,35	51005	8		8186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23	158,00	--	3634	--	3634	--	3925
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
21	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	2078,50	18,00	51962	450	702	49799	109902
		НР - 98%, СП - 8%			2032,38	0,22	50810	6		8141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	136,00	--	3400	--	3400	--	3672
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
23	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1922,87	14,97	46149	359	603	44287	97670
		НР - 98%, СП - 8%			1882,80	0,13	45187	3		7235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24	93,00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,06	107,63	2,50	1298	30	541	505	1947
		НР - 69%, СП - 8%			60,30	0,36	727	4		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,06	82,54	1,80	995	21	549	296	1398
		НР - 69%, СП - 8%			35,25	0,36	425	4		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	148	117,72	1,12	17423	166	366	16553	36694
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	16891	--		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		САНИТАРНОЕ ПРИБОРЫ									
28	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	21	1292,87	0,12	27150	3	687	25931	57327
		НР - 98%, СП - 8%			1260,00	--	26460	--		4246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ПОЖАРНЫЙ КРАН									
31	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25400,29	131,33	101601	525	94596	6562	116816
		НР - 98%, СП - 8%			1620,00	54,00	6480	216		8653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
32	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГП-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	751,00	--	3004	--	3004	--	3244
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
33	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	2500,41	32,42	10002	129	75	9664	21239
		НР - 98%, СП - 8%			2449,38	15,84	9798	63		1573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ПЗБ/ПВК	шт.	4	24336,00	--	97344	--	97344	--	105132
		СП - 8%			--	--	--	--		7788	
35	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	8	8836,00	--	70688	--	70688	--	76343
		СП - 8%			--	--	--	--		5655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1219341	9162	813048	391220	1739406
							397131	2417	--	128844	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				168032				
		Сметная прибыль	Тенге				13443				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				181475				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2293				
		Накладные расходы	Тенге				801				
		Сметная прибыль	Тенге				247				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1049016				
		Накладные расходы	Тенге				390419				
		Сметная прибыль	Тенге				115154				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				1554589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1739405				
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА Т3,Т4									
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА									
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2759,98	92,53	16560	555	1408	14411	33449
		НР - 98%, СП - 8%			2432,85	18,00	14597	108		2478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1436,00	--	7180	--	7180	--	7754
		СП - 8%			--	--	--	--		574	
38	2304-0501-0214 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1037,00	--	1037	--	1037	--	1120
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
39	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27	2275,47	21,28	61438	574	989	58687	129735
		НР - 98%, СП - 8%			2217,60	0,35	59875	9		9610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
40	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	27	779,00	--	21033	--	21033	--	22716
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
41	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2078,50	18,00	83140	720	1125	79678	175843
		НР - 98%, СП - 8%			2032,38	0,22	81295	9		13025	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	2301-0507-0107 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 25, толщина стенки 2,5 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	529,00	--	21160	--	21160	--	22853
		СП - 8%			--	--	--	--		1693	
43	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	28	1922,87	14,97	53840	420	702	51668	113948
		НР - 98%, СП - 8%			1882,80	0,13	52718	4		8441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2301-0507-0106 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28	393,00	--	11004	--	11004	--	11884
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
45	2302-0304-2210 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, DN 45x40	шт.	1	3838,00	--	3838	--	3838	--	4145
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
46	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, DN 38x32	шт.	1	3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
47	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт.	1	60,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
48	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25	шт.	1	33,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
49	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	48	718	1602
		НР - 98%, СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
50	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды ВСГ-25	шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	117,72	1,12	11183	106	235	10626	23553
		НР - 98%, СП - 8%			114,13	--	10842	--		1745	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				321604	2407	99155	215788	580383
							220042	148	--	42993	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				321604				
		Накладные расходы	Тенге				215788				
		Сметная прибыль	Тенге				42993				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				580385				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				580385				

РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1

		ПРИБОРЫ САН-ТЕХНИЧЕСКИЕ									
52	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	19	3832,32	104,06	72814	1978	4146	66458	150414
		НР - 98%, СП - 8%			3510,00	59,19	66690	1125		11142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	4677,08	207,33	112250	4976	12809	95361	224220
		НР - 98%; СП - 8%			3936,06	118,42	94465	2842		16609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
55	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1926,00	73,95	7704	296	924	6519	15361
		НР - 98%; СП - 8%			1620,99	42,07	6484	168		1138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
56	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	2303,50	257,48	4607	515	528	3779	9057
		НР - 98%; СП - 8%			1782,00	146,26	3564	293		671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
57	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	8	1729,88	86,50	13839	692	1771	11535	27404
		НР - 98%; СП - 8%			1422,00	49,27	11376	394		2030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72,5	1889,51	3,72	136989	269	60798	74504	228412
		НР - 98%; СП - 8%			1047,20	1,41	75922	102		16919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1415,04	1,53	35376	38	8036	26771	67119
		НР - 98%; СП - 8%			1092,08	0,62	27302	15		4972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
60	2.302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	97,5	537,00	--	52358	--	52358	--	56547
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				435937	8764	141370	284927	778535
							285803	4939	--	57671	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				435937				
		Накладные расходы	Тенге				284927				
		Сметная прибыль	Тенге				57671				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				778535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				778535				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3098324
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				902976				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20333			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7504			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1053573		
		- Накладные расходы	Тенге							891935	
		- Сметная прибыль	Тенге							229508	
		Локальная смета №2-1-5. Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Локальная вычислительная сеть									
1	1310-0102-0101 РСНБ РК 2015	Оптический кросс укомплектованный на 8 портов. Монтаж оборудования	стрейф	1	30169,78	16392,51	30170	16393	1177	11276	44762
		НР - 61%; СП - 8%			12600,00	5886,00	12600	5886	--	3316	
2	Прайс-лист	Оптический кросс укомплектованный на 8 SC портов. ШКОС	шт	1	6101,79	--	6102	--	6102	--	6590
		СП - 8%			--	--	--	--	--	488	
3	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт	1	9797,30	--	9797	--	797	5490	16510
		НР - 81%; СП - 8%			9000,00	--	9000	--	--	1223	
4	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный 19" 9U, 600x450x500	шт	1	57536,00	--	57536	--	57536	--	62139
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4603	
5	Прайс-лист	Медиаконвертер многомодовый D-Link DMC-300SC	шт	1	18168,75	--	18169	--	18169	--	19623
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1454	
6	Прайс-лист	Оптический патчкорд SC/APC-SC/UPS Simplex SM	шт	1	769,55	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--	--	62	
7	Прайс-лист	Патчкорд rj-45 2м	шт	4	450,80	--	451	--	451	--	487
		СП - 8%			--	--	--	--	--	36	
8	1308-0305-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж блока розеток	шт	1	1191,07	6,45	1191	6	26	837	2190
		НР - 72%; СП - 8%			1159,40	3,06	1159	3	--	162	
9	Прайс-лист	Блок розеток	шт	1	2550,00	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--	--	204	
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	22955,81	2205,72	22956	2206	1382	12298	38074
		НР - 61%; СП - 8%			19368,00	792,00	19368	792	--	2820	
11	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт	1	85258,00	--	85258	--	85258	--	92079
		СП - 8%			--	--	--	--	--	6821	
12	1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт	1	13441,53	1353,51	13442	1354	1188	6884	21845

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			10800,00	486,00	10800	486	–	1618	
13	2308-0102-0303 РСНБ РК 2015	Сетевой коммутатор, 8 портов , DES 1008	шт	1	82365,00	–	82365	–	82365		88954
		СП - 8%			–	–	–	–	–	6589	
14	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт	2	1444,06	–	2888	–	296	1581	4827
		НР - 61%; СП - 8%			1296,00	–	2592	–	–	358	
15	Прайс-лист	Телефонный аппарат Panasonic KX-TS2382	шт	2	7476,86	–	14936	–	14936		16131
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1195	
16	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт	4	1522,13	–	6089	–	61	3677	10547
		НР - 61%; СП - 8%			1507,00	–	6028	–	–	781	
17	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка компьютерная, разъем RJ-45	шт	4	611,00	–	2444	–	2444	–	2640
		СП - 8%			–	–	–	–	–	196	
18	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	200	106,85	0,92	21370	184	3756	12613	36702
		НР - 72%; СП - 8%			87,15	0,44	17430	88	–	2719	
19	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель 4х2х0,52, UTP 6E CAT	км	0,2	88021,00	–	17604	–	17604	–	19012
		СП - 8%			–	–	–	–	–	1408	
20	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт	10	38,00	–	380	–	380	–	410
		СП - 8%			–	–	–	–	–	30	
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	274,13	10,28	43861	1645	3173,00	28665	78328
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	39043	770	–	5802	
22	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16мм	м	160	24,00	–	3840	–	3840	–	4147
		СП - 8%			–	–	–	–	–	307	
23	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	318,45	20,51	12738	821	762	8309	22731
		НР - 72%; СП - 8%			278,88	9,62	11155	385	–	1684	
24	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110мм	м	40	730,00	–	29200	–	29200	–	31536
		СП - 8%			–	–	–	–	–	2336	
25	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	606,41	55,53	6064	556	976	3411	10233
		НР - 72%; СП - 8%			453,38	20,55	4532	206	–	758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10	470,00	--	4700	--	4700	--	5076
		СП - 8%			--	--	--	--	--	376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				496771	23165	339899	95041	639159
							133707	8616	--	47346	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				459031				
		Накладные расходы	Тенге				95041				
		Сметная прибыль	Тенге				44327				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				598399				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				37740				
		Сметная прибыль	Тенге				3019				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				40759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639158				

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА РАДИФИКАЦИИ

27	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт	1	13941,12	1054,81	13941	1055	9146	3008	18304
		НР -61%, СП - 8%			3740,00	437,20	3740	437	--	1356	
28	Прайс-лист	Блок автоматический сообщений БАС -150/4	шт	1	351127,86	--	351128	--	--	--	351128
					--	--	--	--	351128	--	
29	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	4	3319,78	--	13279	--	39	8076	23064
		НР -61%, СП - 8%			3310,00	--	13240	--		1708	
30	Прайс-лист	Громкоговоритель абонентский, 6ГРП310	шт	4	31592,68	--	126371	--	126371	--	136481
		СП - 8%			--	--	--	--	--	10110	
31	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка. Монтаж на стене	шт	2	928,43	--	1857	--	22	1119	3214
		НР -61%, СП - 8%			917,50	--	1835	--	--	238	
32	Прайс-лист	Коробка соединительная, УК-ВК/02	шт	2	2003,57	--	4007	--	4007	--	4328
		СП - 8%			--	--	--	--	--	321	
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	200	388,23	162,93	77646	32586	9060	34885	121534
		НР -72%, СП - 8%			180,00	62,26	36000	12452	--	9003	
34	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,204	67245,00	--	13718	--	13718	--	14815
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	318,45	20,51	12738	821	762	8309	22731
		НР - 72%; СП - 8%			278,88	9,62	11155	385	--	1684	
36	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110мм	м	40	730,00	--	29200	--	29200	--	31536
		СП - 8%			--	--	--	--	--	2336	
37	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	274,13	10,28	43861	1645	3173	28665	78328
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	39043	770	--	5802	
38	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16мм	м	160	24,00	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--	--	307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				691586	36107	199338	84062	809610
							105013	14044	351128	33962	
	Стоимость оборудования		Тенге				346964				
		Заготов складские расходы	Тенге				4164				
	ВСЕГО Стоимость оборудования		Тенге				351128				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				307418				
		Накладные расходы	Тенге				84062				
		Сметная прибыль	Тенге				31319				
	ВСЕГО Стоимость монтажных работ		Тенге				422799				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33040				
		Сметная прибыль	Тенге				2643				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				35683				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				809610				

РАЗДЕЛ 3. Система часофикации

39	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые. Монтаж оборудования	шт.	1	6048,86	--	6049	--	22	3776	10503
		НР - 61%; СП - 8%			6027,00	--	6027	--	--	778	
40	Прайс-лист	Часы цифровые кварцевые первичные типа ПЧК-М2	шт	1	47958,21	--	47958	--	47958	--	51795
		СП - 8%			--	--	--	--	--	3837	
41	1310-0702-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтажна стене с установкой кронштейна на бетонной стене	шт.	2	3626,56	--	7253	--	161	4326	12505
		НР - 61%; СП - 8%			3546,00	--	7092	--	--	926	
42	Прайс-лист	Часы цифровые кварцевые первичные типа ПЧК-М2	шт	2	37175,36	--	74351	--	74351	--	80299
		СП - 8%			--	--	--	--	--	5948	
43	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт	2	1675,52	--	3351	--	41	2019	5800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			1655,00	--	3310	--	--	430	
44	Прайс-лист	Звонок громкого боя электрический МЗМ-1	шт	2	4280,36	--	8561	--	8561	--	9246
		СП - 8%			--	--	--	--	--	685	
45	Прайс-лист	Кнопка звонка без подсветки 10 А 220В WED-AC-B9	шт	1	816,91	--	817	--	817	--	882
		СП - 8%			--	--	--	--	--	65	
46	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	50	788,75	77,21	39438	3860	8270	17498	61490
		НР -61%; СП - 8%			546,15	27,54	27308	1377	--	4555	
47	2301-0803-0101 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	74034,00	--	3776	--	3776	--	6078
		СП - 8%			--	--	--	--	--	302	
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	50	388,23	162,93	19412	8147	2265	8721	30384
		НР -72%; СП - 8%			180,00	62,26	9000	3113	--	2251	
49	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP4x2x0,51 CAT5E	км	0,051	88021,00	--	4489	--	4489	--	4848
		СП - 8%			--	--	--	--	--	359	
50	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	50	274,13	10,28	13706	514	991	8958	24477
		НР -72%; СП - 8%			244,02	4,81	12202	240	--	1813	
51	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16мм	м	50	24,00	--	1200	--	1200	--	1296
		СП - 8%			--	--	--	--	--	96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				230361	12521	152902	45198	297603
							64938	4730	--	22045	
Стоимость монтажных работ			Тенге				229161				
		Накладные расходы	Тенге				45198				
		Сметная прибыль	Тенге				21949				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ			Тенге				296308				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				1200				
		Сметная прибыль	Тенге				96				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ			Тенге				1296				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				297604				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1746372
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				303658				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27390			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						692139		
		Оборудование, инвентарь							351128		
		- Накладные расходы	Тенге							224301	
		- Сметная прибыль	Тенге							103353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средства пожарной сигнализации									
1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	72952,36	1,92	72952	2	560	44158	126479
		НР - 61%, СП - 8%			72390,00	--	72390	--		9369	
2	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9831,79	1,56	9832	2	130	5917	17009
		НР - 61%, СП - 8%			9700,00	--	9700	--		1260	
4	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	43	3669,65	1,92	157795	83	2912	94428	272401
		НР - 61%, СП - 8%			3600,00	--	154800	--		20178	
6	2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт.	41	1580,00	--	64780	--	64780	--	69962
		СП - 8%			--	--	--	--		5182	
7	2308-0302-0706 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИП 535-8А	шт.	2	28580,00	--	57160	--	57160	--	61733
		СП - 8%			--	--	--	--		4573	
8	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1751,51	147,51	3503	295	141	2279	6245
		НР - 72%, СП - 8%			1533,40	48,97	3067	98		463	
9	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатель автономный световой с надписью ВЫХОД Молния-220 РИП	шт.	2	1757,00	--	3514	--	3514	--	3795
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
10	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	3	20336,49	1,56	61009	5	449	36939	105784
		НР - 61%, СП - 8%			20185,00	--	60555	--		7836	
11	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТР 54126-2010	шт.	3	1201,00	--	3603	--	3603	--	3891
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
12	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	3	9052,99	1,56	27159	5	154	16470	47119
		НР - 61%, СП - 8%			9000,00	--	27000	--		3490	
14	Прайс-лист	Передатчик сигнала тревоги RR-701TS-L	шт.	2	31956,96	--	63914	--	63914	--	69027
		СП - 8%			--	--	--	--		5113	
15	Прайс-лист	Приемник системы тревожной сигнализации RR-701R	шт.	1	39251,79	--	39252	--	39252	--	42392
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
16	Прайс-лист	Антенна штыревая АШ-433, в комплекте с креплением	шт.	1	6192,86	--	6193	--	6193	--	6688
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
17	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9831,79	1,56	9832	2	130	5917	17009
		НР - 61%, СП - 8%			9700,00	--	9700	--		1260	
18	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор DT 1217 12В, 17 А/ч	шт.	1	6917,00	--	6917	--	6917	--	7470
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
19	1310-0701-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	6283,09	1,56	6283	2	110	3764	10851
		НР - 61%, СП - 8%			6171,00	--	6171	--		804	
20	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	Устройство системы передачи извещений по каналам связи GSM УО-4С исп.2	шт.	1	42967,00	--	42967	--	42967	--	46404
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
		Кабельная продукция									
21	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	19	432,03	179,47	8209	3410	494	4230	13434
		НР - 72%, СП - 8%			226,59	82,63	4305	1570		995	
22	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	35932,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
23	2306-0902-0409 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00408	138227,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-59 прим.	км	0,0102	92342,00	--	942	--	942	--	1017
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
25	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1630,00	--	1630	--	1630	--	1760
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
26	2307-0216-0801 РСНБ РК 2015	Разъем BNC-M прим.	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
27	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	470,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	400	105,89	0,92	42356	368	7128	25226	72989
		НР - 72%, СП - 8%			87,15	0,44	34860	176		5407	
29	Прайс-лист	Кабель контрольный 1х2х0,5 КПСЭнг-FRLS	м	400	89,25	--	35700	--	35700	--	38556
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
30	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	274,13	10,28	109652	4112	7932	71663	195820
		НР - 72%, СП - 8%			244,02	4,81	97608	1924		14505	
31	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	400	129,00	--	51600	--	51600	--	55728
		СП - 8%			--	--	--	--		4128	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1343246
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				480156				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8286			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						444314		
		- Накладные расходы	Тенге							310991	
		- Сметная прибыль	Тенге							99499	

Локальная смета №2-1-7 Видеонаблюдение

		Система видеонаблюдения=									
1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	4354,13	50,13	4354	50	--	2636	7549
		НР - 61%, СП - 8%			4304,00	18,00	4304	18		559	
2	Прайс-лист	Сетевой видорегистратор, 8 каналов PoE, HDD DS-7108NI-Q1/8P/M, типа Hikvision	шт.	1	72675,00	--	72675	--	72675	--	78489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5814	
3	Прайс-лист	Диск жесткий 4Тб, 5400 об/мин WD40EFRX	шт.	1	29552,68	--	29553	--	29553	--	31917
		СП - 8%			--	--	--	--		2364	
4	Прайс-лист	Кабель HDMI-HDMI, 3м SH6031-3P	шт.	1	3588,21	--	3588	--	3588	--	3875
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
5	Прайс-лист	Монитор 24", 16:9, HDMI S2419HGF	шт.	1	47256,96	--	47257	--	47257	--	51038
		СП - 8%			--	--	--	--		3781	
6	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	8	5650,04	5,66	45200	45	--	27545	78564
		НР - 61%; СП - 8%			5644,38	--	45155	--		5820	
7	Прайс-лист	Камера наблюдения купольная, 4Мп, IP67, -40...+60С, PoE DS-2CD2142FWD-IS	шт.	8	41528,57	--	332229	--	332229	--	358807
		СП - 8%			--	--	--	--		26578	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	9831,79	1,56	9832	2	130	5917	17009
		НР - 61%; СП - 8%			9700,00	--	9700	--		1260	
9	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания 220 VAC, 1000VA VX1000	шт.	1	65935,71	--	65936	--	65936	--	71211
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
10	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	320	274,13	10,28	87722	3289	6347	57330	156656
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	4,81	78086	1539		11604	
11	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	320	24,00	--	7680	--	7680	--	8294
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
12	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	606,41	55,53	1819	167	292	1023	3070
		НР - 72%; СП - 8%			453,18	20,55	1360	62		227	
13	2301-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	423,00	--	1269	--	1269	--	1371
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	320	388,23	162,93	124234	52137	14497	55817	194455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	57600	19923		14404	
15	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2x0,51 CAT5E	км	0,3296	88021,00	--	29012	--	29012	--	31333
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								109363,8
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				196205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						610465		
		- Накладные расходы	Тенге							150268	
		- Сметная прибыль	Тенге							81010	

Локальная смета №3-1-1 Котельная Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ КОТЕЛЬНОЙ И ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

ФУНДАМЕНТЫ

1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,9475	134,55	125,69	3222	3010	--	831	4378
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	212	942		324	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТР 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты I группы. Доработка грунта вручную	м3 грунта	1,8025	2060,28	--	3714	--	--	2674	6899
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	3714	--		511	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,375	39,53	39,53	489	489	--	155	695
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	215		52	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,375	1064,65	--	1464	--	--	1054	2719
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	1464	--		201	
5	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,75	5531,63	337,40	236477	14424	190415	35271	293488
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	31638	5884		21740	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
6	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство (под котельной)	м3	13,6	24164,38	570,51	328633	7759	262905	55797	415184
		НР - 91%; СП - 8%			4262,40	246,06	57969	3346		30754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (ФМ-1, ФМ-2)	м3	3,88	28033,79	1130,59	108771	4386	81760	22318	141576
		НР - 91%; СП - 8%			5841,20	489,81	22625	1900		10487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02548	752342,23	1519,23	19170	38	16686	2243	23126
		НР - 91%, СП - 8%			95990,00	763,80	2446	19		1713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02352	697923,01	2596,01	16415	61	5506	9900	28420
		НР - 91%, СП - 8%			461244,00	1309,00	10848	31		2105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9	555,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
11	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0867	689452,23	1519,23	59776	131	56775	2672	67444
		НР - 91%, СП - 8%			33100,00	763,80	2870	66		4996	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,66	972,88	20,65	20100	426	11908	7291	29583
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	7766	74		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПРИЯМОК ПРм-1									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	5531,63	337,40	3983	243	3207	594	4943
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	533	99		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1306-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приямок ПРм1. Устройство	м3	0,28	49515,37	6217,15	13864	1740	6028	6228	21699
		НР - 91%, СП - 8%			21770,07	2673,02	6096	748		1607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,00968	609477,27	10239,33	5900	99	5147	648	7072
		НР - 93%, СП - 8%			67510,80	4482,00	654	43		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,1	972,88	20,65	2043	44	1210	741	3007
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	789	8		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	107,63	2,50	28	1	11	11	42
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			60,30	0,36	16	--		3	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,26	82,54	1,80	21	--	12	6	30
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			35,25	0,36	9	--		2	
		КРЫЛЬЦО									
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,44	2765,82	168,70	3983	243	3207	594	4943
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			370,04	68,82	533	99		366	
20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо из бетона кл. В12,5. Устройство	м3	0,36	21495,60	1279,84	7738	461	6751	599	9004
		НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1461,79	366,48	526	132		667	
		ОТМОСТКА									
21	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	27,9	5531,63	337,40	154332	9413	124271	23019	191539
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			740,08	137,64	20648	3840		14188	
22	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	27,9	1179,57	3,27	32910	91	25933	7480	43621
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			246,82	1,41	6886	39		3231	
23	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Отмостка из асфальтобетона. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	27,9	714,62	--	19938	--	15501	4792	26709
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			159,04	--	4437	--		1978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1044025	43059	818287	184918	1327259
							182679	17485	–	98313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1042971				
		Накладные расходы	Тенге				184918				
		Сметная прибыль	Тенге				98229				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1326118				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1054				
		Сметная прибыль	Тенге				84				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1327256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ									
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5	2765,82	168,70	13829	843	11136	2063	17163
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			370,04	68,82	1850	344		1271	
25	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	55	3921,88	1229,12	215703	67601	2805	206915	456427
		НР - 118%; СП - 8%			2641,77	546,44	145297	30054		33809	
26	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,92	18106,00	--	34764	--	34764	--	37545
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
27	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1069,97	6,12	1070	6		193	
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,6616	553145,00	--	365961	--	365961	--	395238
		СП - 8%			--	--	--	--		29277	
29	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкций	0,91192	213881,36	44589,34	195043	40662	5009	114295	334085
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			163800,00	17844,00	149372	16272		24747	
30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,67144	259543,00	--	174268	--	174268	--	188209
		СП - 8%			--	--	--	--		13941	
31	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
32	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3,0 ГОСТ 5336-80	м2	96,33	1061,00	--	102206	--	102206	--	110382
		СП - 8%			--	--	--	--		8176	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,2	972,88	20,65	18679	396	11066	6776	27491
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			375,88	3,60	7217	69		2036	
34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,49	107,63	2,50	4573	106	1905	1778	6860
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			60,30	0,36	2562	15		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	42,49	82,54	1,80	3507	76	1933	1044	4915
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	1498	15		364	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1131661	109715	713080	334141	1583065
							308866	46775	--	117262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				570657				
		Накладные расходы	Тенге				219846				
		Сметная прибыль	Тенге				63238				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				853741				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				561004				
		Накладные расходы	Тенге				114295				
		Сметная прибыль	Тенге				54024				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				729323				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1583064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					355641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2910324
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152774			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64260			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1531367		
		- Накладные расходы	Тенге							519059	
		- Сметная прибыль	Тенге							215575	
		Локальная смета №3-1-2 Монтаж блочно-модульной котельной									
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из сборных и одноэтажных блок-боксов. Установка**	1 блок-боксов	10	37149,01	17345,15	371490	173452	18038	220717	639583
		НР - 91%; СП - 8%			18000,00	6254,57	180000	62546		47377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								639583
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173452			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					62546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18038		
		- Накладные расходы	Тенге							220717	
		- Сметная прибыль	Тенге							47377	
		Локальная смета №4-1-1 Наружное электроснабжение									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
4	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Дизельный генератор. Монтаж оборудования**	подстанция	1	100780,55	47019,90	100781	47020	5161	49705	162524
		НР - 72%; СП - 8%			48600,00	20434,08	48600	20434		12039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Прайс-лист	Дизель-генератор FG Wilson P65-5 (48 кВт) на специализированном погодозащищенном контейнере размерами 4500x2400x2600мм, 60 кВА, 380 В, 50 Гц	шт	1	11565714,29	--	11565714	--		--	11565714
					--	--	--	--	11565714	--	
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ									
6	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	231,84	192,24	181,58	44569	42098	--	15681	65070
		НР - 72%, СП - 8%			10,66	83,28	2471	19308		4820	
7	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.479 Kтр=1,2	Грунты I группы. Доработка вручную	м3 грунта	25,76	2060,28	--	53073	--	--	38212	98588
		НР - 72%, СП - 8%			2060,28	--	53073	--		7303	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	231,84	39,53	39,53	9165	9164	--	2896	13026
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,35	--	4022		965	
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,76	1064,65	--	27425	--	--	19746	50945
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	27425	--		3774	
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	460	567,88	459,88	261225	211545	--	108024	398789
		НР - 72%, СП - 8%			108,00	218,16	49680	100354		29540	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	318	416,55	172,24	132463	54772	14727	60349	208237
		НР - 72%, СП - 8%			198,00	65,58	62964	20854		15425	
12	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	142	547,24	231,94	77708	32936	6432	36671	123530
		НР - 72%, СП - 8%			270,00	88,68	38340	12593		9150	
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Kзм=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,05	32941,55	20940,05	1647	1047	--	546	2368
		НР - 61%, СП - 8%			12001,50	5900,64	600	295		175	
28	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" 100x0,45	м	50	136,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	17,85	2408,00	--	42983	--	42983	--	46422
		СП - 8%			--	--	--	--		3439	
30	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,142	198545,44	--	28193	--	242	21243	53391
		НР - 76%; СП - 8%			196840,00	--	27951	--		3955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
34	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 напымет	м3 грунта	496,44	192,24	181,58	95436	90144	--	33578	139335
		НР - 72%; СП - 8%			10,66	83,28	5292	41344		10321	
35	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТР101 табл. 11 п.3.179 Котр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	55,16	2060,28	--	113645	--	--	81824	211107
		НР - 72%; СП - 8%			2060,28	--	113645	--		15638	
36	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	496,44	39,53	39,53	19624	19624	--	6202	27892
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	8613		2066	
37	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	55,16	1064,65	--	58726	--	--	42283	109089
		НР - 72%; СП - 8%			1064,65	--	58726	--		8081	
38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	985	567,88	459,88	559362	452982	--	231313	853929
		НР - 72%; СП - 8%			108,00	218,16	106380	214888		63254	
39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	943	416,55	172,24	392807	162422	43671	178960	617509
		НР - 72%; СП - 8%			198,00	65,58	186714	61842		45741	
40	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42	547,24	231,94	22984	9742	1902	10846	36537
		НР - 72%; СП - 8%			270,00	88,68	11340	3725		2706	
41	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	350	360,89	135,76	126312	47516	15796	58116	199182
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	50,62	63000	17717		14754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Kтр=0,3, Kзт=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,8	32941,55	20940,05	26353	16753	--	8736	37896
		НР - 61%, СП - 8%			12001,50	5900,64	9601	4721		2807	
46	2113-0809-1614 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная "Электра" 100х0,45	м	800	136,00	--	108800	--	108800	--	117504
		СП - 8%			--	--	--	--		8704	
47	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,042	198545,44	--	8339	--	72	6283	15792
		НР - 76%, СП - 8%			196840,00	--	8267	--		1170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
48	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 2,3 мм	м	42	319,00	--	13398	--	13398	--	14470
		СП - 8%			--	--	--	--		1072	
49	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	31	864,84	683,26	26810	21181	--	11594	41476
		НР - 72%, СП - 8%			181,58	337,86	5629	10474		3072	
50	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	31	32928,40	10511,74	1020780	325864	68468	620211	1772271
		НР - 80%, СП - 8%			20208,00	4800,52	626448	148816		131279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
54	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	35	6176,48	2949,48	216177	103232	666	130647	374570
		НР - 80%, СП - 8%			3207,96	1458,00	112279	51030		27746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ (УОП)									
56	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,02112	9273,22	--	196	--	--	157	381
		НР - 80%, СП - 8%			9273,22	--	196	--		28	
57	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор ШФ 20-Г	шт.	6	2031,00	--	12186	--	12186	--	13161
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
58	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Колпачок К-6	шт.	6	47,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
59	Прайс-лист	Крепление провода	шт	4	273,21	--	1093	--	1093	--	1180
		СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2404-0204-1303 РСНБ РК 2015	Зажимы петлевые ПА-2-2А	шт.	12	282,00	--	3384	--	3384	--	3655
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
61	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,02528	7117,30	--	180	--	--	144	350
		НР - 80%; СП - 8%			7117,30	--	180	--		26	
62	2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10796,00	--	21592	--	21592	--	23319
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
63	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2843,00	--	5686	--	5686	--	6141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
64	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ПБ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,2	2442,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
		МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
65	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,09486	187834,31	116804,90	17818	11080	341	7736	27598
		НР - 80%; СП - 8%			67437,00	34500,80	6397	3273		2044	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
66	2106-0505-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость молниеприемника	т	0,09486	528194,00	--	50104	--	50104	--	54112
		СП - 8%			--	--	--	--		4008	
67	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	30	3589,68	172,97	107690	5189	65898	27676	146196
		НР - 72%; СП - 8%			1220,10	61,21	36603	1836		10829	
68	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	270	703,89	25,69	190050	6936	117229	49308	258506
		НР - 72%; СП - 8%			244,02	9,62	65885	2597		19149	
69	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	35	585,57	63,13	20495	2210	10354	6316	28956
		НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	7931	842		2145	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17931531
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1735617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1673457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					749578			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						620197		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11565714		
		- Накладные расходы	Тенге							1865005	
		- Сметная прибыль	Тенге							471541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №4-1-2 Ограждение и фундамент под трансформаторной подстанции									
		ОГРАЖДЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ									
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,25	2765,82	168,70	6223	380	5010	928	7723
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			370,04	68,82	833	155		572	
2	1107-0113-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	18,5	3921,88	1229,12	72555	22739	943	69599	153526
		НР - 118%, СП - 8%			2641,77	546,44	48873	10109		11372	
3	2102-0101-2608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,864	18106,00	--	15644	--	15644	--	16895
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			1069,97	6,12	1070	6		193	
5	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость стоек	т	0,29772	553145,00	--	164682	--	164682	--	177857
		СП - 8%			--	--	--	--		13175	
6	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление сетчатых ограждений	т конструкции	0,33482	213881,36	44589,34	71612	14930	1838	41964	122663
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			163800,00	17844,00	54844	5975		9086	
7	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной 50х50х5 мм	т	0,24694	259543,00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
8	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Сталь листовая 200х200х6 мм	т	0,00752	263941,00	--	1985	--	1985	--	2144
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
9	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетка N50-3 ГОСТ 5336-80	м2	33,25	1061,00	--	35278	--	35278	--	38100
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	972,88	20,65	8406	178	4980	3049	12372
		НР - 93%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			375,88	3,60	3248	31		916	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,08	107,63	2,50	1838	43	765	715	2757
		НР - 69%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			60,30	0,36	1030	6		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,08	82,54	1,80	1410	31	777	420	1976
		НР - 69%, СП - 8%			35,25	0,36	602	6		146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР									
22	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепленой с откосами	м3 грунта	0,94	1716,90	--	1614	--	--	1162	2998
		НР - 72%, СП - 8%			1716,90	--	1614	--		222	
23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,32	1064,65	--	341	--	--	245	633
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	341	--		47	
24	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,45	5531,63	337,40	19084	1164	15367	2846	23685
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	2553	475		1754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,09	27726,64	718,04	30222	783	22906	6255	39395
		НР - 91%, СП - 8%			5994,00	311,58	6533	340		2918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0074	256999,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
27	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01652	752342,23	1519,23	12429	25	10818	1455	14994
		НР - 91%, СП - 8%			95990,00	763,80	1586	13		1111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,68	972,88	20,65	662	14	392	240	974
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	256	2		72	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								692571
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				123383				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					40318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17118			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						347421		
		- Накладные расходы	Тенге							130148	
		- Сметная прибыль	Тенге							51299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ВІ									
11	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	5291,78	124,51	5292	125	3041	2119	8004
		НР - 98%, СП - 8%			2126,46	36,00	2126	36		593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	Прайс-лист	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-50/20	шт	1	177361,61	--	177362	--	177362	--	191551
		СП - 8%			--	--	--	--		14189	
13	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1874,69	247,54	1875	248	20	1669	3828
		НР - 98%, СП - 8%			1606,53	96,68	1607	97		284	
14	2304-1013-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый, DN 50	шт.	1	22190,00	--	22190	--	22190	--	23965
		СП - 8%			--	--	--	--		1775	
18	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Краны шаровые диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2823,40	92,53	2823	93	297	2402	5643
		НР - 98%, СП - 8%			2432,85	18,00	2433	18		418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	2304-0905-1203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые КЕ-230, DN 25 мм	шт.	1	2961,00	--	2961	--	2961	--	3198
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (2шт)									
40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0258	497974,00	--	12848	--	12848	--	13876
		СП - 8%			--	--	--	--		1028	
41	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,6	2765,82	168,70	29318	1788	23608	4373	36386
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	3922	729		2695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	10,6	1179,57	3,27	12503	35	9852	2842	16572
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	2616	15		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ОБВЯЗКА ТОЧКИ ВРЕЗКИ В КОТЕЛЬНОЙ. УЗЕЛ А									
43	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	379180,18	81592,02	872	188	2	740	1741
		НР - 99%, СП - 8%			296522,00	28481,22	682	66		129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
44	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,323	158,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
46	2302-0302-2404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32	шт.	1	275,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
47	2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 32х32	шт.	1	3239,00	--	3239	--	3239	--	3498
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
48	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. пол. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	670682,01	124725,17	671	125	13	583	1354
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	533	56		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
49	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, Ø 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	3054,00	--	3054	--	3054	--	3298
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
		ОБВЯЗКА УЧЕБНОГО КОРПУСА ШКОЛЫ В ПОДПОЛЕ. УЗЕЛ Б									
50	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	400752,64	92248,92	1443	332	6	1208	2863
		НР - 99%; СП - 8%			306806,00	32141,40	1105	116		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
51	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	558,00	--	2029	--	2029	--	2191
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1693,08	1007,91	3386	2016	--	2033	5852
		НР - 99%; СП - 8%			685,17	341,52	1370	683		434	
53	2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63	шт.	1	726,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
54	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 17, DN 63х57	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
55	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из стальных труб, диаметр 108х4,5 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	670682,01	124725,17	1341	250	25	1166	2708
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	1066	112		201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	3054,00	--	6108	--	6108	--	6597
		СН - 8%			--	--	--	--		489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				298481	7216	272435	21168	345219
							18830	2611	--	25573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41820				
		Накладные расходы	Тенге				7215				
		Сметная прибыль	Тенге				3923				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				52958				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12848				
		Сметная прибыль	Тенге				1028				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13876				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				243813				
		Накладные расходы	Тенге				13953				
		Сметная прибыль	Тенге				20622				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге				278388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				345222				

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

75	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	62,8029	134,55	125,69	8450	7893	--	2180	11480
		НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	556	2471		850	
76	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную	м3 грунта	4,7271	2182,50	--	10317	--	--	7428	19165
		НР - 72%; СП - 8%			2182,50	--	10317	--		1420	
77	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	55,269	39,53	39,53	2185	2185	--	690	3105
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,35	--	959		230	
78	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,269	201,96	88,02	11162	4864	--	6414	18982
		НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	6297	2611		1406	
79	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,141	1169,32	--	7181	--	--	5170	13339
		НР - 72%; СП - 8%			1169,32	--	7181	--		988	
80	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,0337	591593,54	165658,10	19937	5583	337	15845	38644
		НР - 99%; СП - 8%			415948,00	58965,14	14017	1987		2862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	34,037	1149,00	--	39109	--	39109	--	42238
		СП - 8%			--	--	--	--		3129	
82	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	453247,59	116924,15	3626	936	30	2960	7113
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			332516,00	41198,84	2660	330		527	
83	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8,08	546,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
84	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	400752,64	92248,92	1603	369	7	1342	3181
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			306806,00	32141,40	1227	129		236	
85	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 63x2 шнуковая ГОСТ 18599-2001	м	4,04	300,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ КОРСИС ПРО DN/OD 350, SN 8, L-20 м									
86	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	1030114,87	334622,87	20602	6693	--	16197	39743
		НР - 99%, СП - 8%			695492,00	122544,32	13910	2451		2944	
87	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 350 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20	7394,00	--	147880	--	147880	--	159710
		СП - 8%			--	--	--	--		11830	
88	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12103,92	1418,34	12104	1418	8201	2499	15772
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			2485,17	39,38	2485	39		1168	
89	2302-0308-1207 РСНБ РК 2015	Муфты для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN8	шт.	2	4116,00	--	8232	--	8232	--	8891
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
90	2302-1403-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб КОРСИС ПРО DN/OD 350 SN8	шт.	8	3644,00	--	29128	--	29128	--	31458
		СП - 8%			--	--	--	--		2330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ КОРСНС ПРО DN/OD 350, SN 8, L=5 м									
91	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	1030114,87	334622,87	5151	1673	--	4049	9936
		НР - 99%; СП - 8%			695492,00	122544,32	3477	613		736	
92	2301-0503-0207 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 350 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011	м	5	7394,00	--	36970	--	36970	--	39928
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	
93	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12103,92	1418,34	12104	1418	8201	2499	15772
		НР - 99%; СП - 8%			2485,17	39,38	2485	39		1168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	2302-0308-1207 РСНБ РК 2015	Муфты для труб КОРСНС ПРО DN/OD 350 SN8	шт.	2	4116,00	--	8232	--	8232	--	8891
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
95	2302-1103-0107 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные для труб КОРСНС ПРО DN/OD 350 SN8	шт.	2	3641,00	--	7282	--	7282	--	7865
		СП - 8%			--	--	--	--		583	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1000 мм (3шт)									
96	1113-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,03	2765,82	168,70	16678	1017	13430	2488	20699
		НР - 94%; СП - 8%			370,04	68,82	2231	415		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,38	45948,43	12272,20	63409	16935	14799	39208	110826
		НР - 99%; СП - 8%			22953,19	5745,14	31675	7928		8209	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10, ГОСТ 8020-90	шт.	3	10639,00	--	31917	--	31917	--	34470
		СП - 8%			--	--	--	--		2553	
99	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	7763,00	--	23289	--	23289	--	25152
		СП - 8%			--	--	--	--		1863	
100	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7532,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2204,00	--	8816	--	8816	--	9521
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
102	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	8958,00	--	17916	--	17916	--	19349
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
103	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
104	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,64	972,88	20,65	5487	116	3251	1990	8076
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	2120	20		598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
105	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2765,82	168,70	43977	2682	35411	6559	54579
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	5884	1094		4043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
106	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	15,9	1179,57	3,27	18755	52	14779	4263	24859
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	3924	22		1841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-1500 мм (1шт)									
107	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82	168,70	14659	894	11804	2186	18193
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	1961	365		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,335	37157,42	8173,26	49605	10911	17362	26324	82003
		НР - 99%, СП - 8%			15979,02	3938,50	21332	5258		6074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	20807,00	--	20807	--	20807	--	22472
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
110	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14150,00	--	14150	--	14150	--	15282
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
111	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21033,00	--	21033	--	21033	--	22716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
112	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18000,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
113	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2204,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
114	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4543,00	--	4543	--	4543	--	4906
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,07	972,88	20,65	6878	146	4075	2495	10123
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	2657	25		750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,3	2765,82	168,70	14659	894	11804	2186	18193
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	1961	365		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	м2 покрытия	5,3	1179,57	3,27	6252	17	4927	1421	8287
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	1308	7		614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		СЕПТИК 3-Х КАМЕРНЫЙ V-20 м3 (1шт)									
118	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	57,1578	434,55	125,69	7691	7184	--	1984	10449
		НР - 72%, СП - 8%			8,86	39,35	506	2249		774	
119	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзгр=1,2	Грунты I группы. Доработка вручную	м3 грунта	4,3022	2182,50	--	9390	--	--	6760	17442
		НР - 72%, СП - 8%			2182,50	--	9390	--		1292	
120	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	37,89	185,02	174,84	7010	6625	3	1903	9626
		НР - 72%, СП - 8%			10,09	59,67	382	2261		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	62,5185	170,00	--	10628	--		--	11478
		СП - 8%			--	--	--	--		850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,89	20,04	16,55	759	627	2	305	1149
		НР - 72%, СП - 8%			3,43	7,74	130	293		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	55,314	33,89	33,89	1875	1875	--	592	2665
		НР - 72%, СП - 8%			--	14,87	--	823		197	
124	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	55,314	201,96	88,02	11171	4869	--	6420	18998
		НР - 72%, СП - 8%			113,94	47,25	6302	2614		1407	
125	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,146	1064,65	--	6543	--	--	4711	12188
		НР - 72%, СП - 8%			1064,65	--	6543	--		900	
126	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под колодец щебеночное. Устройство	м3 основания	2,08	7034,61	1991,66	14632	4142	8047	4207	20346
		НР - 93%, СП - 8%			1174,70	1000,16	2443	2080		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	8,67	35428,35	8116,52	307164	70371	121113	148077	491661
		НР - 99%, СП - 8%			13342,61	3909,18	115680	33893		36419	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП20, ГОСТ 8020-90	шт.	3	34606,00	--	103818	--	103818	--	112123
		СП - 8%			--	--	--	--		8305	
129	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9, ГОСТ 8020-90	шт.	9	30165,00	--	271485	--	271485	--	293204
		СП - 8%			--	--	--	--		21719	
130	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3, ГОСТ 8020-90	шт.	6	2998,00	--	17988	--	17988	--	19427
		СП - 8%			--	--	--	--		1439	
131	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1, ГОСТ 8020-90	шт.	3	27685,00	--	83055	--	83055	--	89699
		СП - 8%			--	--	--	--		6644	
132	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2204,00	--	6612	--	6612	--	7141
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
133	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	3	4543,00	--	13629	--	13629	--	14719
		СП - 8%			--	--	--	--		1090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,0648	497974,00	--	32269	--	32269	--	34850
		СП - 8%			--	--	--	--		2581	
135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,35	972,88	20,65	68442	1452	40547	24828	100731
		НР - 95%, СП - 8%			375,88	3,60	26443	253		7462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	9,42	860,12	100,57	8102	947	3835	3522	12554
		НР - 94%, СП - 8%			352,39	45,32	3320	427		930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
137	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	60,29	541,60	0,96	32653	58	1232	28570	66121
		НР - 91%, СП - 8%			520,20	0,54	31363	33		4898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
138	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 РК ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4	1149,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов для вентиляционных труб	м3	0,03	22370,45	1180,82	671	36	584	55	785
		НР - 91%, СП - 8%			1702,35	326,34	51	10		58	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
140	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Вентиляционная труба КОРСИС ПРО DN/OD 110 мм	м	1,1	546,00	--	601	--	601	--	649
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
141	2302-0308-1903 РСНБ РК 2015	Тройник КОРСИС ПРО DN/OD 160 SN8	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
142	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Крышка деревянная. Установка	м3 древесины в конструкции	0,045	104865,64	1208,16	4719	54	3192	1352	6557
		НР - 90%, СП - 8%			32737,50	648,00	1473	29		486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
143	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	2,4	5017,79	15,51	12043	37	8845	2862	16097
		НР - 90%, СП - 8%			1316,95	7,82	3161	19		1192	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
144	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	15,9	2765,82	168,70	43977	2682	35411	6559	54579
		НР - 94%, СП - 8%			370,04	68,82	5884	1094		4043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка из асфальтобетона. Устройство**									
			м2 покрытия	15,9	1179,57	3,27	18755	52	14779	4263	24859
		НР - 108%, СП - 8%			246,82	1,41	3924	22		1841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1924920	167707	1389922	403363	2514548
							356660	73228	--	186259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566776				
		Накладные расходы	Тенге				403363				
		Сметная прибыль	Тенге				157608				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				2127747				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32269				
		Сметная прибыль	Тенге				2581				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34850				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				325875				
		Сметная прибыль	Тенге				26070				
	ВСЕГО Стоимость сантехнических работ		Тенге				351945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2514542				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2859767
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				375490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174923			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75839			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1662357		
		- Перевозка грузов	Тенге				10628				
		- Накладные расходы	Тенге							424531	
		- Сметная прибыль	Тенге							211832	

Локальная смета №7-1-2 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ

2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,2719	170076,91	2115,84	216321	2692	213629	1715	235478
		НР - 108%, СП - 8%			--	1248,16	--	1588		17443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
3	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	1817	1280,73	136,59	2327090	248184	1969014	200121	2729388
		НР - 108%, СП - 8%			60,48	41,50	109892	75405		202177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
4	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**									
			м2 покрытия	1817	541,15	0,08	983270	145	981962	1256	1063288
		НР - 108%, СП - 8%			0,64	--	1163	--		78762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	1817	1312,84	136,59	2385376	248184	2027300	200121	2792337
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	109892	75405		206840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5912057	499205	5191905	403213	6820491
							220947	152398	--	505222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5912057				
		Накладные расходы	Тенге				403213				
		Сметная прибыль	Тенге				505222				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				6820492				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6820492				

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ ИЗ ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТ

13	1111-0101-3802 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство**									
			м2 покрытия	9	1203,89	6,51	10835	58	2740	7594	19903
		НР - 94%; СП - 8%			896,28	1,35	8067	12		1474	
14	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида**									
			м2	9	10736,00	--	96624	--	96624	--	104354
		СП - 8%			--	--	--	--		7730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				107459	58	99334	7594	124257
							8067	12	--	9204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				107459				
		Накладные расходы	Тенге				7594				
		Сметная прибыль	Тенге				9204				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				124257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				124257				

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОНОМ АВТОСТОЯНКИ

16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			т	0,756	170076,91	2115,84	128578	1600	126978	1019	139965
		НР - 108%; СП - 8%			--	1248,46	--	944		10368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	1080	1280,73	136,59	1383191	147517	1170356	118949	1622312
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	65318	44820		120171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
18	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**									
			м2 покрытия	1080	541,15	0,08	584442	86	583665	746	632004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,64	--	691	--		46815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	1080	1312,81	136,59	1417835	147517	1205000	118949	1659727
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	65318	44820		122943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3514046**	**296720**	**3085999**	**239663**	**4054008**
							131327	**90584**		**300297**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**3514046**				
		Накладные расходы	Тенге				**239663**				
		Сметная прибыль	Тенге				**300297**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**4054006**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4054006**				

РАЗДЕЛ 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

		ДЕРЕВЬЯ									
22	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте**									
			яма	19	849,91	--	16148	--	--	14210	32787
		НР - 88%; СП - 8%			849,91	--	16148	--		2429	
23	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**									
			шт.	19	1760,52	166,46	33450	3162	2210	25521	63689
		НР - 88%; СП - 8%			1477,80	48,60	28078	923		4718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	2501-0203-0702 РСНБ РК 2015	**Деревья лиственных пород**									
			шт.	19	3717,00	--	70623	--	70623	--	76273
		СП - 8%			--	--	--	--		5650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**120221**	**3162**	**72833**	**39731**	**172749**
							44226	**923**	**--**	**12797**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**120221**				
		Накладные расходы	Тенге				**39731**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12797**				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ			Тенге				**172749**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**172749**				

РАЗДЕЛ 6. УРНА ДЛЯ МУСОРА (2шт)

25	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м)**									
			шт.	2	18476,00	--	36952	--	36952	--	39908
		СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		2956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**36952**	**--**	**36952**	**--**	**39908**
							--	--	--	2956	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**36952**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2956**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				39908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				39908				
		РАЗДЕЛ 7. СКАМЕЙКИ (4шт)									
26	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	47987,00	215,00	191948	860	160640	26716	236156
		НР - 6679 Тенге, СП - 4373 Тенге			7612,00	70,00	30448	280		17492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				191948	860	160640	26716	236156
							30448	280	--	17492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191948				
		Накладные расходы	Тенге				26716				
		Сметная прибыль	Тенге				17492				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				236156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				236156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11447569
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				435015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					800005			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244197			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8647663		
		- Накладные расходы	Тенге							716917	
		- Сметная прибыль	Тенге							847968	

Локальная смета №7-1-3 Благоустройство

РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЯ БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12,6	5531,63	337,40	69699	4251	56123	10396	86802
		НР - 94%, СП - 8%			740,08	137,64	9325	1734		6408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	99	3921,88	1229,12	388266	121683	5048	372447	821570
		НР - 118%, СП - 8%			2641,77	546,44	261535	54098		60857	
3	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3	17764,00	--	111913	--	111913	--	120866
		СП - 8%			--	--	--	--		8953	
4	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%, СП - 8%			1069,97	6,12	1070	6		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
10	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость петли и защелки	1	0,00226	643546,00	--	1454	--	1454	--	1570
		СП - 8%			--	--	--	--		116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	972,88	20,65	54481	1157	32275	19763	80184
		НР - 92%; СП - 8%			375,88	3,60	21049	202		5940	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	128,3	215,27	5,01	27619	642	11504	10740	41428
		НР - 69%; СП - 8%			120,60	0,72	15473	92		3069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	128,3	82,54	1,80	10590	231	5836	3152	14842
		НР - 69%; СП - 8%			35,25	0,36	4523	46		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**665165**	**127995**	**224195**	**417768**	**1169568**
							312975	**56178**		**86635**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**663711**				
		Накладные расходы	Тенге				**417768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**86519**				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1167998**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1454**				
		Сметная прибыль	Тенге				**116**				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1570**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1169568**				

РАЗДЕЛ 2. ОГРАЖДЕНИЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,44	5531,63	337,40	57750	3522	46502	8614	71673
		НР - 94%; СП - 8%			740,08	137,64	7726	1437		5309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей. Установка	м оград	73	3921,88	1229,12	286297	89726	3722	274632	605804
		НР - 118%; СП - 8%			2641,77	546,44	192849	39890		44874	
16	2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	5,22	17764,00	--	92728	--	92728	--	100146
		СП - 8%			--	--	--	--		7418	
17	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1142,53	30,94	1143	31	42	1270	2606
		НР - 118%; СП - 8%			1069,97	6,12	1070	6		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	46,4	972,88	20,65	45142	958	26743	16375	66439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%, СП - 8%			375,88	3,60	17441	167		4921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	101,03	215,27	5,01	21749	506	9059	8457	32623
		НР - 69%, СП - 8%			120,60	0,72	12184	73		2416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	101,03	82,54	1,80	8339	181	4597	2482	11687
		НР - 69%, СП - 8%			35,25	0,36	3561	36		866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				513148	94924	183393	311830	890978
							234831	41609		65997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				513148				
		Накладные расходы	Тенге				311830				
		Сметная прибыль	Тенге				65997				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				890975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				890975				
		РАЗДЕЛ 3. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ									
32	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2040	4635,00	267,00	9455400	544680	6923760	2066520	12444000
		НР - 1013 Тенге, СП - 452 Тенге			974,00	97,00	1986960	197880		922080	
33	8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Футбольные ворота (с сеткой)	комплект	1	160442,00	2841,00	160442	2841	148610	7552	181434
		НР - 7552 Тенге, СП - 13440 Тенге			8991,00	1053,00	8991	1053		13440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9615842	547521	7072370	2074072	12625434
							1995951	198933	--	935520	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9615842				
		Накладные расходы	Тенге				2074072				
		Сметная прибыль	Тенге				935520				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				12625434				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12625434				
		РАЗДЕЛ 4. КРУГОВАЯ БЕГОВАЯ ДОРОЖКА									
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	460	1312,81	136,59	603893	62831	513241	50664	706921
		НР - 108%, СП - 8%			60,48	41,50	27821	19090		52365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1127-0602-0401 РСН НП РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	460	-278,61	-0,04	-128161	-18	-127996	-159	-138586
		НР - 100%; СП - 8%			-0,32	–	-147	–		-10266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				475732	62813	385245	50505	568335
							27674			42099	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				475732				
		Накладные расходы	Тенге				50505				
		Сметная прибыль	Тенге				42099				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				568336				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				568336				
		РАЗДЕЛ 5. БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА									
43	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	576	4635,00	267,00	2669760	153792	1954944	583488	3513600
		НР - 1013 Тенге; СП - 452 Тенге			974,00	97,00	561024	55872		260352	
44	8601-0209-0106 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная (2 шт) (1200х800х3500)**	комплект	1	227482,00	4516,00	227482	4516	200045	18440	265596
		НР - 18440 Тенге; СП - 19674 Тенге			22921,00	1630,00	22921	1630		19674	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2897242	158308	2154989	601928	3779196
							583945	57502		280026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2897242				
		Накладные расходы	Тенге				601928				
		Сметная прибыль	Тенге				280026				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге				3779196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3779196				
		РАЗДЕЛ 6. ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА									
50	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	322	4635,00	267,00	1492470	85974	1092868	326186	1964200
		НР - 1013 Тенге; СП - 452 Тенге			974,00	97,00	313628	31234		145544	
51	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	комплект	1	66684,00	2998,00	66684	2998	54001	8139	80809
		НР - 8139 Тенге; СП - 5986 Тенге			9685,00	1136,00	9685	1136		5986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1559154	88972	1146869	334325	2045009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							323313	32370		151530	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1559154				
		Накладные расходы	Тенге				334325				
		Сметная прибыль	Тенге				151530				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2045009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2045009				
		РАЗДЕЛ 7. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР									
54	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия 500		1312,81	136,59	656405	68295	557870	55069	768392
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	30240	20750		56918	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				656405	68295	557870	55069	768392
							30240	20750	--	56918	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				656405				
		Накладные расходы	Тенге				55069				
		Сметная прибыль	Тенге				56918				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				768392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				768392				
		РАЗДЕЛ 8. ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР (2шт)									
59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия 800		1312,81	136,59	1050248	109272	892592	88111	1229427
		НР - 108%; СП - 8%			60,48	41,50	48384	33200		91069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				1050248	109272	892592	88111	1229427
							48384	33200	--	91069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1050248				
		Накладные расходы	Тенге				88111				
		Сметная прибыль	Тенге				91069				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1229428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1229428				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23076339
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3557313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1258100			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					440542			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12617523		
		- Накладные расходы	Тенге							3933608	
		- Сметная прибыль	Тенге							1709794	
		Итого по АКТУ									92441039
		в т.ч. Оборудование									11916842
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								1207863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									93648901
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%	1,4175%					9			1158552
		Итого									94807453
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1657812
		Итого									96465266
		в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	1,050036								101292001,67
		ИТОГО понижающим коэффициентом 0,95	0,95								96227401,59
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								11547288,19
		Итого с НДС									107774689,78
		Удержание 5 %	5%								5388734,49
		Итого к оплате									102385955,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Курылыс" БИН 060440002060

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области" БИН 180940017282

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

И.о.руководителя _____ **Манкешова А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Директор ТОО «Музтау» Боскымбаев Д.Б. БИН 050840001510**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)