Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

а. Саудакент «20» 10 2020 г.

Заказчик: КГУ "ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции акимата Сарысуского района" Жамбылская область, Сарысуский район, г. Жанатас, ул. Бейбітшілік №25, руководитель Бейсенбеков Е.Б.
Ф.И.О. (при наличии) – для физических лиц, наименование организации–для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, № дома/здания (стационарного помещения)
на основании: Декларации о соответствии « » 2020 г. ТОО «Шанырак», директор Тайталиев Асанали Бимаханбетович, Туркестанская область, с.Тамерлан, ул.Ш.Уалиханова 9/2
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, Ф.И.О. (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве СМР: « » 2020 г. ТОО «ИнжинирингСервисГрупп» Дуйсебаев А
дата заключения, наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту: « » 2020 г. ТОО «АлмазПроектСтрой» Директор Тулебаева З.Д
дата заключения, наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: а.Игилик и Ондирис Сарысуского района
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «09» июня 2017 г. № 11;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _КГУ «Управление государственно-архитектурно строительного контроля акимата Жамбылской области, от 02.08.2019 г. №KZ27REA00140548
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й)_КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ « 02 » августа 2019 г._;
месяц, год
окончание работ «20» 10 2020 г._;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__ _____;
фактически, месяц:_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность: 30951	м	30951	30951	30951	30951
В том числе: ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 26 50x2	м	56,8	56,8	56,8	56,8
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 63x3	м	252,5	252,5	252,5	252,5
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 17 40x2,4	м	454,5	454,5	454,5	454,5
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 13,6 25x2	м	11822	11822	11822	11822
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 110x5,3	м	15898	15898	15898	15898
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 125x6	м	980	980	980	980
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 140x6,7	м	123	123	123	123
ПЭ труба диаметром PE 100 SDR 21 160x7,7	м	1365	1365	1365	1365

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными,

Аул Игилик: водозаборное сооружение ограждено заборными плитами, оснащен освещением и тротуары дороги были покрыты асфальтом, насосных станции 1- подъема, резервуара чистой воды емкостью 300 м3, камеры фильтров-поглотителей, насосные станции 2-подъема, здание с бактерицидными установками, внутриплощадочные сети, дизельная электростанция, водонепроницаемый выгреб, сторожка, КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА, проектом предусматривается бурение двух разведочно-эксплуатационных скважин, глубиной 95 м, проектным дебитом, согласно технического задания 5 л/с или 18 м³/час при статическом уровне 4,4 м, установлено водомеры - 298 шт, пожарный гидрант- 38 шт

Аул Ондирис: водозаборное сооружение ограждено заборными плитами, оснащен освещением, тротуары и дороги были покрыты асфальтом, насосных станции 1- подъема, резервуара чистой воды емкостью 300 м3, камеры фильтров-поглотителей, насосные станции 2-подъема, здание с бактерицидными установками, внутриплощадочные сети, дизельная электростанция, водонепроницаемый выгреб, сторожка, КТПН-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА, водомеры - 261 шт, пожарный гидрант- 45 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 720 163,000 тысяч тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 638 212,0 тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 50 876,020 тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 720 163,000 тысяч тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 638 212,0 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 50 876,020 тысяч тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и
строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция системы водоснабжения аулов Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области» принять в эксплуатацию.**

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Бейсенбеков Е.Б. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор: Дуйсебаев А. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: Тулебаева З.Д. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик): Тайталиев А.Б. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя